Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : РГУ"Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК", ИИН (БИН) 101240019863,, Юр.адрес : Карагандинская область.г.Караганда,ул.Кривогуза 7, Телефоны : 87212559409, KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ"Комитет казначейства Министерства Финансов РК",	ИИН (БИН) 101240019863
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер", ИИН (БИН) 030440001087, Юр.адрес : г.Астана, ул.Дулатова 189, Телефоны : 708-881,708-882, KZ698560000000204779, БИК KCJBKZKX, в АО "Банк ЦентрКредит",	ИИН (БИН) 030440001087
Договор (контракт) : дог№135 ОИ от 04.07.17(2 346 088 256,96)	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
112	28.06.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные комплексные работы по строительству объекта"Строительство здания суда на 52 состава в г Караганде"			Тенге	1	87083616.00	87083616.00
				Итого :	1	x	87083616.00
						в т.ч. НДС :	9330387.43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П. Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик — Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за период за период с 7 июня 2018 года по 28 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		135 ОИ	04.07.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за период с 7 июня 2018 года по 28 июня 2018 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы на приобретение материалов	Дополнительные работы другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**613 300 890,00**	**77 753 228,57**							**9 330 387,43**	**87 083 616,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Реестр

актов выполненных работ за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

№ п/п	№ исходника	№ акта	Наименование работ	Сумма, тг
			КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	
1	201403630	44	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	16 887 277
			КОРПУС 2 УГОЛОВНЫЙ СУД	
2	201403410	45	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	253 334
3	201403420	46	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	19 129 253
			КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД	
4	201403210	47	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	253 334
5	201403220	48	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	25 443 192
6	201403850	49	Галерея - 1 здания. Общестроительные работы	1 221 878
7	201403850	50	Галерея - 2 здания. Общестроительные работы	1 221 878
8	201403710	51	Сети электроснабжения	22 673 470
			Итого	**87 083 616**

Составил: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №44

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	110,14	7840,24	335,84	863524	36989	107319	4,54	500
		м3		699,75	126,00	77070	13878	118	0,61	67
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	2,2240484	72779,65	422,15	161865	939	22084	56,40	125
		т		8257,50	157,50	18365	350	118	0,77	2
3	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	56	103,91	66,43	5819	3720	3740	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
4	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	1,6595418	23200,00	--	38501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых**	704	150,62	0,62	106035	436	57577	0,44	306
		м2		69,08	0,23	48632	162	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. в доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	704	27,65	--	19468	--	8714	0,07	46
		м2		10,49	--	7385	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1195213	42085			986
			Тенге			152788	15725			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1195213				
		Материалы -	Тенге			215823				
		Всего заработная плата -	Тенге				168514			
		Местные материалы -	Тенге			784516				
		Накладные расходы -	Тенге			199434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1478325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				198429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1478325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				198429			

РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ

7	E0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	1538,633 м2	24,75	0,22	38073	338	13348	0,04	69
				7,20	0,09	11078	138	119	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			38073	338			69
			Тенге			11078	138			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38073				
		Материалы -	Тенге			26657				
		Всего заработная плата -	Тенге				11217			
		Накладные расходы -	Тенге			13348				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2002			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54507				76
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13219			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54507				
		Сметная заработная плата -	Тенге				13219			76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	140	346,04	18,87	48446	2642	23995	0,82	114
		м2		136,44	6,39	19102	895	120	0,03	4
9	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	115,82	5781,00	--	669555	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	24,18	5618,00	--	135843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщ. 4 мм	140	-2800,00	--	-392000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	140	4963,00	--	694820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1156665	2642			114
			Тенге			19102	895			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1156665				
	Материалы -		Тенге			26702				
	Всего заработная плата -		Тенге				19996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1108219				
		Накладные расходы -	Тенге			23995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1251500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				23596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1251500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				23596			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
13	E0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню стен**	2400	442,68	4,55	1062423	10909	563094	1,17	2808
		м2		222,30	1,15	533520	2760	105	0,05	126
		Отделка фасада								
14	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	200	1711,91	3,99	342381	798	98358	2,70	540
		м2		467,15	1,22	93430	244	105	--	1
15	Спрайслист ТОО"Нур Тас Сервис Алматы" 2014г.	**Травертин**	212	3452,66	--	731963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2136768	11707			3348
			Тенге			626950	3004			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2136768				
	Материалы -		Тенге			316147				
	Всего заработная плата -		Тенге				629954			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			731963				
	Местные материалы -		Тенге			450000				
		Накладные расходы -	Тенге			661452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2966112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3806
		Сметная заработная плата -	Тенге				729172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2966112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3806
		Сметная заработная плата -	Тенге				729172			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4526718	56773			4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**809918**	**19763**			**208**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4526718**				
	Материалы -		Тенге			**585330**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**829681**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1840182**				
	Местные материалы -		Тенге			**1234516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**898229**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**449**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134734**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**325497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5750444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964415**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**5750444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964415**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4526718**	**56773**			**4517**
			Тенге			**809918**	**19763**			**208**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4526718**				
	Материалы -		Тенге			**585330**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**829681**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1840182**				
	Местные материалы -		Тенге			**1234516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**898229**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**449**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134734**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**325497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5750444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964415**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5750444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964415**			
		Итого по Акту				**5750444**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				103 508				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				15 526				
		Итого				5 853 952				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				162 272				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				58 540				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				23 416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				6 098 179				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				5 848 350				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				8 344 669				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				2 231 737				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				16 424 756				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				41 818				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				328 495				
		Итого				16 753 251				
		НДС 12%				2 010 390				
		Итого				18 763 642				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**16 887 277**				
		в том числе НДС 12%				1 809 351				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабиев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер" Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №45

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	**279,46**	**245,44**	**3,82**	**68591**	**1068**	**12791**	**0,21**	**59**
		м2		37,35	1,44	10438	402	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**68591**	**1068**			**59**
			Тенге			**10438**	**402**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68591				
		Материалы -	Тенге			57085				
		Всего заработная плата -	Тенге				10840			
		Накладные расходы -	Тенге			12791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**68591**	**1068**			**59**
			Тенге			**10438**	**402**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68591				
		Материалы -	Тенге			57085				
		Всего заработная плата -	Тенге				10840			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68591**	**1068**			**59**
			Тенге			**10438**	**402**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68591				
	Материалы -		Тенге			57085				
	Всего заработная плата -		Тенге				10840			
		Накладные расходы -	Тенге			12791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		Итого по Акту				**86265**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				1 553				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				233				
		Итого				87 818				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				2 434				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				878				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				351				
		Итого				91 482				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				87 734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				125 182				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				33 479				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				246 395				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				627				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				4 928				
		Итого				251 323				
		НДС 12%				30 159				
		Итого				281 482				
		Понижающий коэффициент				0.9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**253 334**				
		в том числе НДС 12%				27 143				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер" Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №46
приемки выполненных работ
за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	302,82148	7840,24	335,84	2374193	101700	295065	4,54	1375
		м3		699,75	126,00	211899	38156	118	0,61	185
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,9	72779,65	422,15	65502	380	8937	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7432	142	118	0,77	1
3	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	100	103,91	66,43	10391	6643	6678	0,15	15
		шт		23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
4	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	2,8	23200,00	--	64960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых**	700	150,62	0,62	105433	434	57250	0,44	305
		м2		69,08	0,23	48356	161	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	700	27,65	--	19357	--	8665	0,07	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,49	--	7343	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2639835	109157			1791
			Тенге			277415	40843			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639835				
		Материалы -	Тенге			137930				
		Всего заработная плата -	Тенге				318258			
		Местные материалы -	Тенге			2115334				
		Накладные расходы -	Тенге			376594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				56489			188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			180986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3197415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				374748			2176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3197415				
		Сметная заработная плата -	Тенге				374748			2176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ

7	Е0112-14-1	**Утепление покрытий монолитное пенобетоном у=1000кг/м3 по уклону 50-250мм**	67,963005	13112,79	207,16	891185	14079	47494	3,63	247
		м3		508,50	78,75	34559	5352	119	0,38	26
8	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20мм)**	906,1734	154,93	15,94	140393	14444	43792	0,24	220
		м2		34,65	5,96	31399	5401	119	0,03	26
9	Е0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	906,1734	27,57	0,70	24980	634	863	--	4
		м2		0,55	0,25	498	227	119	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ								
10	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой "ИЗОСПАН-Д"**	879,78	174,96	1,19	153922	1047	28738	0,16	136
		м2		27,00	0,45	23754	396	119	--	2
11	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на**	879,78	189,45	4,72	166670	4153	76071	0,40	355
		м2		70,88	1,78	62359	1566	119	0,01	8
12	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем, толщина 130 мм**	117,803	11040,00	--	1300545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)**								
			879,78	154,93	15,94	136303	14024	42516	0,24	214
		м2		34,65	5,96	30484	5243	119	0,03	26
14	Е0112-17-2 К=15	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек на 15 мм**								
			879,78	82,70	2,10	72756	1848	2513	0,01	12
		м2		1,65	0,75	1452	660	119	–	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2886753	50229			1188
			Тенге			184505	18845			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2886753				
	Материалы -		Тенге			271236				
	Всего заработная плата -		Тенге				203350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1300545				
	Местные материалы -		Тенге			1080238				
		Накладные расходы -	Тенге			241987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3316464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
		Сметная заработная плата -	Тенге				239648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3316464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
		Сметная заработная плата -	Тенге				239648			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5526589	159386			2979
			Тенге			461920	59688			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5526589				
	Материалы -		Тенге			409165				
	Всего заработная плата -		Тенге				521608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1300545				
	Местные материалы -		Тенге			3195572				
		Накладные расходы -	Тенге			618581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6513880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3577
		Сметная заработная плата -	Тенге				614396			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6513880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3577
		Сметная заработная плата -	Тенге				614396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5526589	159386			2979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**461920**	**59688**			**289**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5526589**				
	Материалы -		Тенге			**409165**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**521608**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1300545**				
	Местные материалы -		Тенге			**3195572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**618581**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**309**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**92787**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**368710**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6513880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3577**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**614396**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6513880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3577**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**614396**			
		Итого по Акту				**6513880**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				117 250				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				17 587				
		Итого				6 631 130				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				183 815				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				66 311				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				26 525				
		Итого				6 907 781				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				6 624 784				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				9 452 518				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				2 528 025				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				18 605 327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				47 370				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				372 107				
		Итого				18 977 434				
		НДС 12%				2 277 292				
		Итого				21 254 726				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**19 129 253**				
		в том числе НДС 12%				2 049 563				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №47

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	279,46	245,44	3,82	68591	1068	12791	0,21	59
		м2		37,35	1,44	10438	402	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			68591	1068			59
			Тенге			10438	402			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68591				
	Материалы -		Тенге			57085				
	Всего заработная плата -		Тенге				10840			
		Накладные расходы -	Тенге			12791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			68591	1068			59
			Тенге			10438	402			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68591				
	Материалы -		Тенге			57085				
	Всего заработная плата -		Тенге				10840			
		Накладные расходы -	Тенге			12791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12759			
		Итого по Акту				**86265**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				1 553				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				233				
		Итого				87 818				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				2 434				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				878				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				351				
		Итого				91 482				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				87 734				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				125 182				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				33 479				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				246 395				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				627				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				4 928				
		Итого				251 323				
		НДС 12%				30 159				
		Итого				281 482				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**253 334**				
		в том числе НДС 12%				27 143				

Заказчик: **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нуртасов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №48

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.)**								
		м2	329,8	75,92	2,62	25038	864	4665	0,07	22
				10,51	0,99	3466	327	123	--	2
		ТИП 2								
2	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
		м2	121,9	75,92	2,62	9255	319	1724	0,07	8
				10,51	0,99	1281	121	123	--	1
		ТИП 3								
3	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)**								
		м2	10,2	75,92	2,62	774	27	144	0,07	1
				10,51	0,99	107	10	123	--	--
		ТИП 4								
4	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)**								
		м2	193,2	75,92	2,62	14668	506	2733	0,07	13
				10,51	0,99	2031	191	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49735	1716			45
			Тенге			6885	649			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49735				
		Материалы -	Тенге			39				
		Всего заработная плата -	Тенге				7534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			41094				
		Накладные расходы -	Тенге			9266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			49735	1716			45
			Тенге			6885	649			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49735				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				7534			
	Местные материалы -		Тенге			41094				
		Накладные расходы -	Тенге			9266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8924			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			62542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8924			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Стены, перегородки кирпичные

5	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	534,9444	7840,24	335,84	4194092	179656	521242	4,54	2429
		м3		699,75	126,00	374327	67403	118	0,61	326
6	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,7	72779,65	422,15	50946	296	6951	56,40	39
		т		8257,50	157,50	5780	110	118	0,77	1
7	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	50	103,91	66,43	5195	3322	3339	0,15	7
		шт		23,85	23,85	1193	1192	140	0,11	5
8	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	1,4246	23200,00	--	33051	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых**	900	150,62	0,62	135556	558	73607	0,44	392
		м2		69,08	0,23	62172	207	118	--	1
10	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	900	27,65	--	24888	--	11140	0,07	59
		м2		10,49	--	9441	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4443728	183831			2926
			Тенге			452913	68913			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4443728				
	Материалы -		Тенге			153605				
	Всего заработная плата -		Тенге				521826			
	Местные материалы -		Тенге			3653380				
		Накладные расходы -	Тенге			616279				308
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				92442			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			303600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5363608				3568
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				614268			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5363608				3568
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				614268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ								
11	Е0112-14-1	**Утепление покрытий монолитное пенобетоном у=1000кг/м3 по уклону 50-250мм**	66,350025	13112,79	207,16	870034	13745	46367	3,63	241
		м3		508,50	78,75	33739	5225	119	0,38	25
12	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20мм)**	884,667	154,93	15,94	137061	14102	42752	0,24	215
		м2		34,65	5,96	30654	5273	119	0,03	26
13	Е0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	884,667	27,57	0,70	24387	619	842	--	4
		м2		0,55	0,25	487	221	119	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой "ИЗОСПАН-Д"	858,9	174,96	1,19	150269	1022	28056	0,16	133
		м2		27,00	0,45	23190	387	119	--	2
15	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	858,9	189,45	4,72	162714	4054	74265	0,40	346
		м2		70,88	1,78	60879	1529	119	0,01	7
16	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем, толщина 130 мм	115,00671	11040,00	--	1269674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	858,9	154,93	15,94	133069	13691	41507	0,24	209
		м2		34,65	5,96	29761	5119	119	0,03	25
18	Е0112-17-2 К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек на 15 мм	858,9	82,70	2,10	71029	1804	2453	0,01	12
		м2		1,65	0,75	1417	644	119	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2818236	49037			1159
			Тенге			180126	18397			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2818236				
	Материалы -		Тенге			264798				
	Всего заработная плата -		Тенге				198524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1269674				
	Местные материалы -		Тенге			1054601				
		Накладные расходы -	Тенге			236243				118
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				35437			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			183269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3237749				1368
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				233960			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3237749				1368
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				233960			4086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7261965	232868			424
		Нормативная трудоемкость -				633040	87310			
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			7261965				
			Тенге			418403				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				720350			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1269674				
		Местные материалы -	Тенге			4707981				
		Накладные расходы -	Тенге			852523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8601357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4936
		Сметная заработная плата -	Тенге				848228			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8601357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4936
		Сметная заработная плата -	Тенге				848228			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7311700	234584			4130
			Тенге			639925	87959			427
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7311700				
		Материалы -	Тенге			418442				
		Всего заработная плата -	Тенге				727883			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1269674				
		Местные материалы -	Тенге			4749075				
		Накладные расходы -	Тенге			861789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8663898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				857152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8663898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				857152			
		Итого по Акту				8663898				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				155 950				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				23 393				
		Итого				8 819 848				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				244 486				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				88 198				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				35 279				
		Итого				9 187 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				8 811 408				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				12 572 484				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				3 362 443				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				24 746 335				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				63 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				494 927				
		Итого				25 241 262				
		НДС 12%				3 028 951				
		Итого				28 270 213				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**25 443 192**				
		в том числе НДС 12%				2 726 056				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер" Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ-1

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №49

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	29,871145	28,03	26,50	837	791	238	0,01	--
		м3		1,54	6,67	46	199	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,2483657	262,72	--	591	--	667	1,85	4
		м3		262,72	--	591	--	113	--	--
3	Е0101-24-10	**Перемещение разработанного грунта 2 гр. вручную на расстояние 10м**	2,2483657	7,91	7,91	18	18	6	--	--
		м3		--	2,57	--	6	97	0,01	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	13,004408	6,48	6,48	84	84	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
5	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	13,004408	3,20	3,20	42	42	13	--	--
		м3		--	1,04	--	14	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,2511021	122,18	--	397	--	449	0,89	3
		м3		122,18	--	397	--	113	--	--
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	16,255511	813,00	--	13216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	16,255511	10,14	10,14	165	165	57	--	--
		м3		--	3,61	--	59	97	0,01	--
9	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см//до 2 кол. проходов/	16,255511	1,76	1,76	29	29	13	--	--
		м3		--	0,80	--	13	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,255511	14,12	12,00	229	195	69	0,01	--
		м3		1,62	2,75	26	45	97	0,01	--
11	Е0101-24-2 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/перемещение лишнего грунта до 50м/	32,119511	36,98	36,98	1188	1188	374	--	--
		м3		--	12,01	--	386	97	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16795	2511			8
			Тенге			1060	748			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16795				
	Всего заработная плата -		Тенге				1808			
	Местные материалы -		Тенге			13224				
		Накладные расходы -	Тенге			1912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			

РАЗДЕЛ 2. СВАИ/ЛИСТ 2КЖ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	13,596	5778,64	4020,26	78566	54659	23300	4,03	55
		м3		724,50	765,72	9850	10411	115	2,22	30
13	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	144	1760,00	--	253440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,596	78,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	24	400,95	187,20	9623	4493	7825	1,21	29
		1свая		213,75	69,75	5130	1674	115	0,34	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342690	59152			84
			Тенге			14980	12085			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342690				
	Материалы -		Тенге			14057				
	Всего заработная плата -		Тенге				27065			
	Местные материалы -		Тенге			254500				
		Накладные расходы -	Тенге			31125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				31734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				31734			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			359485	61664			91
			Тенге			16040	12833			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359485				
	Материалы -		Тенге			14057				
	Всего заработная плата -		Тенге				28873			
	Местные материалы -		Тенге			267724				
		Накладные расходы -	Тенге			33037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**416073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33829**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**416073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33829**			
		Итого по Акту				**416073**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				7 489				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 123				
		Итого				423 562				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				11 741				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				4 236				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 694				
		Итого				441 233				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				423 157				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				603 778				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				161 477				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 188 412				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				3 026				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				23 768				
		Итого				1 212 180				
		НДС 12%				145 462				
		Итого				1 357 642				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 221 878**				
		в том числе НДС 12%				130 915				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нутфисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер" Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ-2

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №50

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	29,871145	28,03	26,50	837	791	238	0,01	--
		м3		1,54	6,67	46	199	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,2483657	262,72	--	591	--	667	1,85	4
		м3		262,72	--	591	--	113	--	--
3	Е0101-24-10	**Перемещение разработанного грунта 2 гр. вручную на расстояние 10м**	2,2483657	7,91	7,91	18	18	6	--	--
		м3		--	2,57	--	6	97	0,01	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	13,004408	6,48	6,48	84	84	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
5	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	13,004408	3,20	3,20	42	42	13	--	--
		м3		--	1,04	--	14	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,2511021	122,18	--	397	--	449	0,89	3
		м3		122,18	--	397	--	113	--	--
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	16,255511	813,00	--	13216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	16,255511	10,14	10,14	165	165	57	--	--
		м3		--	3,61	--	59	97	0,01	--
9	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см//до 2 кол. проходов/	16,255511	1,76	1,76	29	29	13	--	--
		м3		--	0,80	--	13	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,255511	14,12	12,00	229	195	69	0,01	--
		м3		1,62	2,75	26	45	97	0,01	--
11	Е0101-24-2 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/перемещение лишнего грунта до 50м/	32,119511	36,98	36,98	1188	1188	374	--	--
		м3		--	12,01	--	386	97	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16795	2511			8
			Тенге			1060	748			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16795				
	Всего заработная плата -		Тенге				1808			
	Местные материалы -		Тенге			13224				
		Накладные расходы -	Тенге			1912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			

РАЗДЕЛ 2. СВАИ/ЛИСТ 2КЖ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	13,596	5778,64	4020,26	78566	54659	23300	4,03	55
		м3		724,50	765,72	9850	10411	115	2,22	30
13	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	144	1760,00	--	253440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,596	78,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	24	400,95	187,20	9623	4493	7825	1,21	29
		1свая		213,75	69,75	5130	1674	115	0,34	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			342690	59152			84
			Тенге			14980	12085			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342690				
	Материалы -		Тенге			14057				
	Всего заработная плата -		Тенге				27065			
	Местные материалы -		Тенге			254500				
		Накладные расходы -	Тенге			31125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				31734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				31734			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			359485	61664			91
			Тенге			16040	12833			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359485				
	Материалы -		Тенге			14057				
	Всего заработная плата -		Тенге				28873			
	Местные материалы -		Тенге			267724				
		Накладные расходы -	Тенге			33037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							1780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**416073**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**33829**			**149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**416073**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по Акту					**33829**			**149**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				**416073**				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7 489				
		Итого				1 123				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				423 562				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				11 741				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4 236				
		Итого				1 694				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				441 233				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				423 157				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				603 778				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				161 477				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 188 412				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				3 026				
		Итого				23 768				
		НДС 12%				1 212 180				
		Итого				145 462				
		Понижающий коэффициент				1 357 642				
						0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 221 878**				
		в том числе НДС 12%				130 915				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оралалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №51

приемки выполненных работ

за период с 7 июня по 28 июня 2018 года

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,15 - коэффициент на стесненность в застроенной части города СН РК 8.02-05-2001 приложение 4 п.7								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Коммерческое предложение АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция БКТП 2х630 10/0,4 кВ в комплекте с двумя трансформаторами, счетчиком Меркурий-230**								
		комп	**1**	**7745111,37**	**--**	**7745111**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ								
2	Е0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	**130,93952**	**30,09**	**28,69**	**3940**	**3756**	**1577**	**0,01**	**1**
				1,40	**11,01**	**184**	**1442**	**97**	**0,04**	**6**
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	**4,049676**	**537,17**	**--**	**2175**	**--**	**2458**	**3,42**	**14**
				537,17	**--**	**2175**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
		м3	**67,2192**	**6,39**	**6,39**	**429**	**429**	**135**	**--**	**--**
				--	**2,07**	**--**	**139**	**97**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,2192	24,78	5,19	1666	349	1277	0,12	8
		м3		19,58	--	1316	--	97	--	--
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,994	77,89	3,01	5841	226	1220	0,08	6
		м2		12,09	1,14	906	85	123	0,01	--
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,4994	1919,97	116,02	14399	870	1649	0,98	7
		м3		142,31	43,99	1067	330	118	0,21	2
8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,306	9710,00	--	41811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	1,629	8880,00	--	14466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл. В7,5	1,2	6628,56	358,02	7954	430	809	3,24	4
		м3		507,15	135,25	609	162	105	0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7837793	6061			41
			Тенге			6258	2159			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			7745111				
		Транспортные расходы -	Тенге			232353				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			95730				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8073194				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92681				
		Материалы -	Тенге			786				
		Всего заработная плата -	Тенге				8417			
		Местные материалы -	Тенге			79577				
		Накладные расходы -	Тенге			9126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8181110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9786			
		Итого по Акту				8181110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				1 942				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				291				
		Итого				8 183 052				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				3 045				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				1 099				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				439				
		Итого				8 187 636				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				7 852 207				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				11 203 855				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				2 996 411				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				22 052 473				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				785				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				441 049				
		Итого				22 493 522				
		НДС 12%				2 699 223				
		Итого				25 192 745				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				**22 673 470**				
		в том числе НДС 12%				2 429 300				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нургисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.