Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : РГУ"Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК", ИИН (БИН) 101240019863,, Юр.адрес : Карагандинская область.г.Караганда,ул.Кривогуза 7, Телефоны : 87212559409, KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ"Комитет казначейства Министерства Финансов РК",	ИИН (БИН)	101240019863
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер", ИИН (БИН) 030440001087, Юр.адрес : г.Астана, ул.Дулатова 189, Телефоны : 708-881,708-882, KZ698560000000204779, БИК KCJBKZKX, в АО "Банк ЦентрКредит",	ИИН (БИН)	030440001087
Договор (контракт) : дог№135 ОИ от 04.07.17(2 346 088 256,96)		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
128	03.08.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные комплексные работы по строительству объекта"Строительство здания суда на 52 состава в г.Караганде"	03.08.2018		Тенге	1	68092298.00	68092298.00
				Итого :	1	x	68092298.00
						в т.ч. НДС :	7295603.36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) М. П. Жыргабаев Бейсебай Оразалинович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик — Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за период за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		135 ОИ	04.07.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**756 968 541,00**	**60 796 694,64**							**7 295 603,36**	**68 092 298,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Реестр

актов выполненных работ за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

№ п/п	№ исходника	№ акта	Наименование работ	Сумма, тг
			КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	
1	201403630	62	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	40 703 328
2	201403670	63	Отопление , вентиляция	2 740 262
			КОРПУС 2 УГОЛОВНЫЙ СУД	
3	201403410	64	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	131 338
4	201403420	65	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	14 044 640
5	201403430	66	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1 250 804
6	201403460	67	Водопровод, канализация К2	421 597
			КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД	
7	201403220	68	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	7 278 900
8	201403230	69	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1 250 804
9	201403260	70	Водопровод, канализация К2	270 625
			Итого	**68 092 298**

Составил: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №62

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Утепление по наружным стенам								
1	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	300	167,60	50,15	50279	15045	33213	0,53	160
		м2		92,03	18,68	27609	5604	100	0,09	28
2	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 110 мм**	33	9141,00	--	301653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-43-1	**Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	300	477,68	1,27	143304	381	73027	1,42	426
		м2		270,00	0,47	81000	141	90	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**495236**	**15426**			**586**
			Тенге			**108609**	**5745**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**495236**				
	Материалы -		Тенге			**69548**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**114354**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**301653**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106240**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15936**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36089**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**637564**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				130290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			637564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				130290			

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

ПОЛЫ на отм.0,000

ТИП 6

4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	60,5	206,54	9,95	12496	602	4163	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3158	226	123	0,02	1
5	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60,5	63,09	1,34	3817	81	131	0,01	1
		м2		1,26	0,50	76	30	123	–	--

ТИП 7

6	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (55мм)	458,6	329,89	13,43	151288	6159	40411	0,45	206
		м2		66,60	5,04	30543	2311	123	0,02	11
7	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	458,6	405,37	4,69	185903	2151	3475	0,03	14
		м2		4,41	1,75	2022	803	123	0,01	4
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	458,6	206,54	9,95	94721	4563	31555	0,36	163
		м2		52,20	3,74	23939	1715	123	0,02	8
9	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	458,6	31,54	0,67	14466	307	496	–	2
		м2		0,63	0,25	289	115	123	–	1

ТИП 8

10	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	173,2	329,89	13,43	57137	2326	15262	0,45	78
		м2		66,60	5,04	11535	873	123	0,02	4
11	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	173,2	463,28	5,36	80240	928	1500	0,04	6
		м2		5,04	2,00	873	346	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	173,2	206,54	9,95	35773	1723	11917	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9041	648	123	0,02	3
13	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	173,2	31,54	0,67	5463	116	187	–	1
		м2		0,63	0,25	109	43	123	–	--
		ТИП 9								
14	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	178,6	329,89	13,43	58919	2399	15738	0,45	80
		м2		66,60	5,04	11895	900	123	0,02	4
15	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	178,6	463,28	5,36	82742	957	1547	0,04	6
		м2		5,04	2,00	900	357	123	0,01	2
		ТИП 10								
16	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм)	299,9	329,89	13,43	98934	4028	26426	0,45	135
		м2		66,60	5,04	19973	1511	123	0,02	7
17	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	299,9	579,10	6,70	173672	2009	3246	0,04	13
		м2		6,30	2,50	1889	750	123	0,01	4
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	299,9	206,54	9,95	61942	2984	20635	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15655	1122	123	0,02	5
19	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	299,9	441,83	2,61	132505	783	14877	0,31	94
		м2		46,73	0,97	14014	291	104	–	1
		ТИП 11								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	65,6	206,54	9,95	13549	653	4514	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3424	245	123	0,02	1
21	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,6	63,09	1,34	4138	88	142	0,01	1
		м2		1,26	0,50	83	33	123	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	65,6	340,45	18,42	22333	1208	7493	0,42	27
		м2		85,95	6,91	5638	453	123	0,03	2
23	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	65,6	232,19	9,05	15232	594	4377	0,25	16
		м2		50,85	3,40	3336	223	123	0,02	1
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	65,6	206,54	9,95	13549	653	4514	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3424	245	123	0,02	1
25	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,6	63,09	1,34	4138	88	142	0,01	1
		м2		1,26	0,50	83	33	123	--	--
		ТИП 12								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	142,5	206,54	9,95	29432	1418	9805	0,36	51
		м2		52,20	3,74	7439	533	123	0,02	3
27	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	142,5	63,09	1,34	8990	191	308	0,01	1
		м2		1,26	0,50	180	71	123	--	--
		ПОЛЫ на отм.3,600								
		ТИП 6								
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	60,5	206,54	9,95	12496	602	4163	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3158	226	123	0,02	1
29	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60,5	63,09	1,34	3817	81	131	0,01	1
		м2		1,26	0,50	76	30	123	--	--
		ТИП 7								
30	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (55мм)	243,5	329,89	13,43	80328	3270	21457	0,45	110
		м2		66,60	5,04	16217	1227	123	0,02	6
31	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	243,5	405,37	4,69	98708	1142	1845	0,03	7
		м2		4,41	1,75	1074	426	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм) м2	243,5	206,54 52,20	9,95 3,74	50293 12711	2423 911	16754 123	0,36 0,02	87 4
33	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	243,5	31,54 0,63	0,67 0,25	7681 153	163 61	264 123	– –	1 --
		ТИП 8								
34	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	190,7	329,89 66,60	13,43 5,04	62910 12701	2561 961	16804 123	0,45 0,02	86 5
35	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	190,7	463,28 5,04	5,36 2,00	88347 961	1022 381	1651 123	0,04 0,01	7 2
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм) м2	190,7	206,54 52,20	9,95 3,74	39388 9955	1897 713	13121 123	0,36 0,02	68 3
37	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	190,7	31,54 0,63	0,67 0,25	6015 120	128 48	206 123	– –	1 --
		ТИП 9								
38	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	130	329,89 66,60	13,43 5,04	42886 8658	1746 655	11455 123	0,45 0,02	59 3
39	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	130	463,28 5,04	5,36 2,00	60226 655	697 260	1126 123	0,04 0,01	5 1
		ТИП 10								
40	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм) м2	511,7	329,89 66,60	13,43 5,04	168805 34079	6872 2579	45090 123	0,45 0,02	230 13
41	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	511,7	579,10 6,30	6,70 2,50	296325 3224	3428 1279	5539 123	0,04 0,01	23 6
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	511,7	206,54	9,95	105688	5091	35208	0,36	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	26711	1914	123	0,02	9
43	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	511,7	441,83	2,61	226084	1336	25384	0,31	160
		м2		46,73	0,97	23912	496	104	--	2
		ТИП 11								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	55,6	206,54	9,95	11484	553	3826	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2902	208	123	0,02	1
45	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,6	63,09	1,34	3508	75	120	0,01	--
		м2		1,26	0,50	70	28	123	--	--
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	55,6	340,45	18,42	18929	1024	6351	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4779	384	123	0,03	2
47	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	55,6	232,19	9,05	12910	503	3710	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2827	189	123	0,02	1
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	55,6	206,54	9,95	11484	553	3826	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2902	208	123	0,02	1
49	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,6	63,09	1,34	3508	75	120	0,01	--
		м2		1,26	0,50	70	28	123	--	--
		ТИП 13								
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	170,5	206,54	9,95	35216	1696	11731	0,36	61
		м2		52,20	3,74	8900	638	123	0,02	3
51	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	170,5	94,63	2,01	16134	343	554	0,01	2
		м2		1,89	0,75	322	128	123	--	1
		ТИП 14								
52	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (85мм)	3,2	329,89	13,43	1056	43	282	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	213	16	123	0,02	--
53	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	3,2	637,01	7,37	2038	24	38	0,05	--
		м2		6,93	2,75	22	9	123	0,01	--
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	3,2	206,54	9,95	661	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
55	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,2	31,54	0,67	101	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
		ПОЛЫ на отм.7,200								
		ТИП 6								
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	60,5	206,54	9,95	12496	602	4163	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3158	226	123	0,02	1
57	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60,5	63,09	1,34	3817	81	131	0,01	1
		м2		1,26	0,50	76	30	123	--	--
		ТИП 7								
58	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (55мм)	256,6	329,89	13,43	84650	3446	22611	0,45	115
		м2		66,60	5,04	17090	1293	123	0,02	6
59	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	256,6	405,37	4,69	104018	1203	1944	0,03	8
		м2		4,41	1,75	1132	449	123	0,01	2
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	256,6	206,54	9,95	52999	2553	17656	0,36	91
		м2		52,20	3,74	13395	960	123	0,02	5
61	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	256,6	31,54	0,67	8094	172	278	--	1
		м2		0,63	0,25	162	64	123	--	--
		ТИП 8								
62	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	150,1	329,89	13,43	49517	2016	13226	0,45	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	9997	757	123	0,02	4
63	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	150,1	463,28	5,36	69538	805	1300	0,04	5
		м2		5,04	2,00	757	300	123	0,01	1
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	150,1	206,54	9,95	31002	1493	10328	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7835	561	123	0,02	3
65	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	150,1	31,54	0,67	4735	101	162	–	1
		м2		0,63	0,25	95	38	123	–	–
		ТИП 9								
66	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	178,6	329,89	13,43	58919	2399	15738	0,45	80
		м2		66,60	5,04	11895	900	123	0,02	4
67	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	178,6	463,28	5,36	82742	957	1547	0,04	6
		м2		5,04	2,00	900	357	123	0,01	2
		ТИП 10								
68	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм)	521,6	329,89	13,43	172071	7005	45962	0,45	235
		м2		66,60	5,04	34739	2629	123	0,02	13
69	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	521,6	579,10	6,70	302059	3495	5646	0,04	23
		м2		6,30	2,50	3286	1304	123	0,01	6
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	521,6	206,54	9,95	107733	5190	35889	0,36	186
		м2		52,20	3,74	27228	1951	123	0,02	9
71	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	521,6	441,83	2,61	230459	1361	25876	0,31	164
		м2		46,73	0,97	24374	506	104	–	2
		ТИП 11								
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	55,6	206,54	9,95	11484	553	3826	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2902	208	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			55,6	63,09	1,34	3508	75	120	0,01	--
		м2		1,26	0,50	70	28	123	--	--
74	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой								
			55,6	340,45	18,42	18929	1024	6351	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4779	384	123	0,03	2
75	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой								
			55,6	232,19	9,05	12910	503	3710	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2827	189	123	0,02	1
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)								
			55,6	206,54	9,95	11484	553	3826	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2902	208	123	0,02	1
77	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			55,6	63,09	1,34	3508	75	120	0,01	--
		м2		1,26	0,50	70	28	123	--	--
		ТИП 14								
78	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (85мм)								
			3,2	329,89	13,43	1056	43	282	0,45	1
		м2		66,60	5,04	213	16	123	0,02	--
79	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона								
			3,2	637,01	7,37	2038	24	38	0,05	--
		м2		6,93	2,75	22	9	123	0,01	--
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)								
			3,2	206,54	9,95	661	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
81	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,2	31,54	0,67	101	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
		ПОЛЫ на отм.10,800								
		ТИП 6								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)								
			90,5	206,54	9,95	18692	900	6227	0,36	32
		м2		52,20	3,74	4724	338	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			90,5	63,09	1,34	5709	121	196	0,01	1
		м2		1,26	0,50	114	45	123	--	--
		ТИП 7								
84	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (55мм)								
			360	329,89	13,43	118761	4835	31722	0,45	162
		м2		66,60	5,04	23976	1814	123	0,02	9
85	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона								
			360	405,37	4,69	145933	1688	2728	0,03	11
		м2		4,41	1,75	1588	630	123	0,01	3
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)								
			360	206,54	9,95	74355	3582	24770	0,36	128
		м2		52,20	3,74	18792	1346	123	0,02	7
87	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			360	31,54	0,67	11355	241	390	--	2
		м2		0,63	0,25	227	90	123	--	--
		ТИП 8								
88	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)								
			112,9	329,89	13,43	37245	1516	9948	0,45	51
		м2		66,60	5,04	7519	569	123	0,02	3
89	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона								
			112,9	463,28	5,36	52304	605	978	0,04	4
		м2		5,04	2,00	569	226	123	0,01	1
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)								
			112,9	206,54	9,95	23319	1123	7768	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5893	422	123	0,02	2
91	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			112,9	31,54	0,67	3561	76	122	--	--
		м2		0,63	0,25	71	28	123	--	--
		ТИП 10								
92	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм)								
			667,8	329,89	13,43	220301	8969	58845	0,45	301
		м2		66,60	5,04	44475	3366	123	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	667,8	579,10	6,70	386723	4474	7228	0,04	29
		м2		6,30	2,50	4207	1669	123	0,01	8
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	667,8	206,54	9,95	137929	6645	45949	0,36	238
		м2		52,20	3,74	34859	2498	123	0,02	12
95	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	667,8	441,83	2,61	295054	1743	33128	0,31	209
		м2		46,73	0,97	31206	648	104	--	2
		ТИП 11								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	22,1	206,54	9,95	4565	220	1521	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1154	83	123	0,02	--
97	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,1	63,09	1,34	1394	30	48	0,01	--
		м2		1,26	0,50	28	11	123	--	--
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	22,1	340,45	18,42	7524	407	2524	0,42	9
		м2		85,95	6,91	1899	153	123	0,03	1
99	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	22,1	232,19	9,05	5131	200	1475	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1124	75	123	0,02	--
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	22,1	206,54	9,95	4565	220	1521	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1154	83	123	0,02	--
101	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,1	63,09	1,34	1394	30	48	0,01	--
		м2		1,26	0,50	28	11	123	--	--
		ТИП 14								
102	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (85мм)	3,2	329,89	13,43	1056	43	282	0,45	1
		м2		66,60	5,04	213	16	123	0,02	--
103	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	3,2	637,01	7,37	2038	24	38	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,93	2,75	22	9	123	0,01	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	3,2	206,54	9,95	661	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
105	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,2	31,54	0,67	101	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5828601	147879			4704
			Тенге			701143	55446			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5828601				
	Материалы -		Тенге			90930				
	Всего заработная плата -		Тенге				756589			
	Местные материалы -		Тенге			4888648				
		Накладные расходы -	Тенге			912470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7145535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5428
		Сметная заработная плата -	Тенге				893460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7145535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5428
		Сметная заработная плата -	Тенге				893460			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Отделка фасада								
106	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из гранита на металлическом каркасе	300	1711,91	3,99	513572	1197	147537	2,70	810
		м2		467,15	1,22	140145	366	105	--	1
107	С143011-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	318	9340,00	--	2970120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	300	1711,91	3,99	513572	1197	147537	2,70	810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		467,15	1,22	140145	366	105	--	1
109	Спрайслист ТОО"Нур Тас Сервис Алматы" 2014г.	Травертин	318	3452,66	--	1097945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративные элементы								
110	Е0115-106-2	Установка декоративных элементов	153,17	98,96	12,33	15158	1889	14475	0,52	80
		деталь		85,50	4,50	13096	689	105	0,02	3
111	С11031-91	Декоративные элементы из пенополистирола (коэф. 1,3 на отходы)	22,376029	14000,00	--	313264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5423631	4283			1700
			Тенге			293386	1421			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5423631				
	Материалы -		Тенге			744633				
	Всего заработная плата -		Тенге				294807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411209				
	Местные материалы -		Тенге			2970120				
		Накладные расходы -	Тенге			309548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6077170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1860
		Сметная заработная плата -	Тенге				341239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6077170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1860
		Сметная заработная плата -	Тенге				341239			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11747468	167588			6990
			Тенге			1103138	62612			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11747468				
	Материалы -		Тенге			905111				
	Всего заработная плата -		Тенге				1165751			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1712862				
	Местные материалы -		Тенге			7858768				
		Накладные расходы -	Тенге			1328257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			784544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13860269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7955
		Сметная заработная плата -	Тенге				1364989			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			13860269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7955
		Сметная заработная плата -	Тенге				1364989			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11747468**	**167588**			**6990**
			Тенге			**1103138**	**62612**			**301**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11747468**				
	Материалы -		Тенге			**905111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1165751**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1712862**				
	Местные материалы -		Тенге			**7858768**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1328257**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**664**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**199239**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**784544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13860269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1364989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13860269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1364989**			
		Итого по Акту				**13860269**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				249 485				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				37 423				
		Итого				14 109 754				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				391 122				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				141 098				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				56 439				
		Итого				14 698 413				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				14 096 252				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				20 113 118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				5 379 145				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				39 588 515				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				100 794				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				791 770				
		Итого				40 380 286				
		НДС 12%				4 845 634				
		Итого				45 225 920				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**40 703 328**				
		в том числе НДС 12%				4 361 071				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурсеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Даниленко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргызбаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента
Калачева М.Ю

Начальник участка
Специалист ПТД
Инженер-сметчик:
Байкенов М.К.
Жунис Б.
Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №63

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЙ КОРПУС.ОТОПЛЕНИЕ										
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ1										
1	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	20	835,72	16,47	16714	329	3219	0,68	14		
		м		119,58	6,17	2392	123	128	0,03	1		
2	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	30	970,29	21,42	29109	643	5470	0,75	22		
		м		134,42	8,02	4032	241	128	0,04	1		
3	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	111	296,16	4,08	32874	453	7857	0,31	34		
		м		53,77	1,53	5968	170	128	0,01	1		
4	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	80	375,16	4,08	30013	326	5663	0,31	24		
		м		53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1		
5	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	390	454,16	4,08	177124	1591	27606	0,31	119		
		м		53,77	1,53	20969	599	128	0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	33	504,16	4,08	16637	135	2336	0,31	10
		м		53,77	1,53	1774	51	128	0,01	--
7	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	68	638,51	8,19	43419	557	6137	0,38	26
		м		67,44	3,06	4586	208	128	0,01	1
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100	21,97	0,05	2197	5	540	0,03	3
		м2		5,98	0,02	598	2	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
9	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	375,16	4,08	30013	326	5663	0,31	24
		м		53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,97	0,05	176	--	43	0,03	--
		м2		5,98	0,02	48	--	90	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3								
11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	280	296,16	4,08	82926	1142	19820	0,31	86
		м		53,77	1,53	15054	430	128	0,01	2
12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	375,16	4,08	5627	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	806	23	128	0,01	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	21,97	0,05	527	1	130	0,03	1
		м2		5,98	0,02	144	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			467358	5570			369
			Тенге			64975	2093			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2900				
	Материалы -		Тенге			2104				
	Всего заработная плата -		Тенге				793			
	Сдача и испытание -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			713				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3831				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				900			
		Сметная заработная плата -	Тенге			464458				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			394710				
	Материалы -		Тенге				66275			
	Всего заработная плата -		Тенге			2031				
	Сдача и испытание -		Тенге			84832				42
		Накладные расходы -	чел.-ч				12725			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			32957				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			582247				417
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				79000			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			586078				422
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				79899			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П3

14	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** м2	42,798	1189,91	13,82	50926	591	14520	1,62	69
				259,88	5,18	11122	222	128	0,03	1
15	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** м2	53,48	1164,51	11,11	62278	594	16619	1,48	79
				238,61	4,16	12761	222	128	0,02	1
16	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм** м2	35,343	1194,73	9,61	42225	340	9514	1,28	45
				206,72	3,59	7306	127	128	0,02	1
17	Е0120-3-15	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм** м2	58,016	1156,39	8,46	67089	491	8113	0,66	38
				106,08	3,17	6154	184	128	0,02	1
18	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм** м2	7,644	1135,92	8,82	8683	67	1551	0,96	7
				155,22	3,31	1187	25	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,456	1104,55	9,22	1608	13	240	0,78	1
		м2		125,21	3,45	182	5	128	0,02	--
20	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1,008	1146,12	9,15	1155	9	128	0,59	1
		м2		95,92	3,42	97	3	128	0,02	--
21	Е0120-3-17	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм/камера статического давления/	12,6	1113,67	9,39	14032	118	1230	0,46	6
		м2		72,77	3,52	917	44	128	0,02	--
22	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	1,386	1189,91	13,82	1649	19	470	1,62	2
		м2		259,88	5,18	360	7	128	0,03	--
23	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Заглушка/	1,134	1135,92	8,82	1288	10	230	0,96	1
		м2		155,22	3,31	176	4	128	0,02	--
24	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,092	1164,51	11,11	1272	12	339	1,48	2
		м2		238,61	4,16	261	5	128	0,02	--
25	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм/Отвод/	5,376	1146,12	9,15	6162	49	684	0,59	3
		м2		95,92	3,42	516	18	128	0,02	--
26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,386	1189,91	13,82	1649	19	470	1,62	2
		м2		259,88	5,18	360	7	128	0,03	--
27	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,924	1135,92	8,82	1050	8	187	0,96	1
		м2		155,22	3,31	143	3	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	3,9795	1164,51	11,11	4634	44	1237	1,48	6
		м2		238,61	4,16	950	17	128	0,02	--
29	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	1,806	1135,92	8,82	2051	16	366	0,96	2
		м2		155,22	3,31	280	6	128	0,02	--
30	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	1,218	1104,55	9,22	1345	11	201	0,78	1
		м2		125,21	3,45	153	4	128	0,02	--
31	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,819	1135,92	8,82	930	7	166	0,96	1
		м2		155,22	3,31	127	3	128	0,02	--
32	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройник/	0,819	1135,92	8,82	930	7	166	0,96	1
		м2		155,22	3,31	127	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270959	2428			268
			Тенге			43179	909			4
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			270959				
Материалы -			Тенге			225352				
Всего заработная плата -			Тенге				44088			
Сдача и испытание -			Тенге			2172				
		Накладные расходы -	Тенге			56433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19643				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			347035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				52553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				52553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			738317	7998			636
			Тенге			108154	3002			15
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2900				
Материалы -			Тенге			2104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				793			
	Сдача и испытание -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			713				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				900			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			735417				
	Материалы -		Тенге			620062				
	Всего заработная плата -		Тенге				110363			
	Сдача и испытание -		Тенге			4203				
		Накладные расходы -	Тенге			141264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			929282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				131552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			933112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				132452			
		Итого по Акту				**933112**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				16 796				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 519				
		Итого				949 908				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				26 331				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				9 499				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 800				
		Итого				989 538				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				948 999				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				1 354 071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				362 139				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				2 665 209				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				6 786				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				53 304				
		Итого				2 718 514				
		НДС 12%				326 222				
		Итого				3 044 735				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**2 740 262**				
		в том числе НДС 12%				293 599				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Даниленко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №64

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ НИЖЕ 0,00								
		ЛЕСТНИЦА Л1,Ф1,Ж/Б ПЛОЩАДКИ								
1	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25**	0,4	7578,98	98,32	3032	39	308	4,41	2
		м3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	--
2	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,00718	93997,62	304,24	675	2	250	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	237	1	105	0,56	--
3	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,00718	40200,00	--	289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25-монолитные ж/б марши и площадки**	1,8	12066,51	241,10	21720	434	2596	8,06	15
		м3		1282,50	91,08	2309	164	105	0,44	1
5	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,8	693,30	67,04	1248	121	619	1,75	3
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10	--
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,03648	41200,00	--	1503	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01348	55620,00	--	750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0068	52102,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,06381	52400,00	--	3344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - соединительные элементы**	0,0316	121637,97	11119,34	3844	351	390	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	239	133	105	20,52	1
11	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0316	40200,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			38028	948			22
			Тенге			3614	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38028				
	Материалы -		Тенге			10632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7510				
	Местные материалы -		Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			38028	948			22
			Тенге			3614	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38028				
	Материалы -		Тенге			10632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7510				
		Местные материалы -	Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26			
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26			
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			38028	948			
			Тенге			3614	352			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38028				
		Материалы -	Тенге			10632				
		Всего заработная плата -	Тенге				3965			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7510				
		Местные материалы -	Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26			
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26			
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		Итого по Акту				44723				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				805				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				121				
		Итого				45 528				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				1 262				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				455				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				182				
		Итого				47 427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				45 484				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				64 899				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				17 357				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				127 740				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				325				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				2 555				
		Итого				130 295				
		НДС 12%				15 635				
		Итого				145 931				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**131 338**				
		в том числе НДС 12%				14 072				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента
Калачева М.Ю

Начальник участка
Байкенов М.К.
Специалист ПТД
Жунис Б.
Инженер-сметчик:
Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №65

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
1	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**604,1215**	**1127,94**	**34,73**	**681413**	**20981**	**169669**	**1,43**	**864**
		м2		**225,00**	**13,01**	**135927**	**7860**	**118**	**0,06**	**38**
2	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,3**	**72779,65**	**422,15**	**21834**	**127**	**2979**	**56,40**	**17**
		т		**8257,50**	**157,50**	**2477**	**47**	**118**	**0,77**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**703247**	**21108**			**881**
			Тенге			**138405**	**7907**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**703247**				
	Материалы -		Тенге			**26969**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**146311**			
	Местные материалы -		Тенге			**516766**				
		Накладные расходы -	Тенге			**172648**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25897**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**928448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1006**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172209**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			928448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
		Сметная заработная плата -	Тенге				172209			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
3	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	906,1734	24,75	0,22	22423	199	7861	0,04	40
		м2		7,20	0,09	6524	82	119	--	--
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов "БИПОЛЬ" в два слоя**	906,1734	42,86	18,33	38839	16610	33849	0,14	125
		м2		24,53	6,86	22228	6216	119	0,03	30
5	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли верхний слой**	1042,0994	256,00	--	266777	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-1200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли нижний слой**	1042,0994	272,00	--	283451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			611490	16810			165
			Тенге			28753	6298			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611490				
	Материалы -		Тенге			15699				
	Всего заработная плата -		Тенге				35051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550228				
		Накладные расходы -	Тенге			41710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				41307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			692393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41307			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
7	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	231,554	346,04	18,87	80127	4370	39687	0,82	189
		м2		136,44	6,39	31593	1480	120	0,03	7
8	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	217,631	5781,00	--	1258125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	13,923	5618,00	--	78219	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-936	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщ. 4 мм**	217,66076	-2800,00	--	-609450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим**	217,66076	4963,00	--	1080250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1887272	4370			189
			Тенге			31593	1480			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1887272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			44165				
		Всего заработная плата -	Тенге				33073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1807144				
		Накладные расходы -	Тенге			39687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2042577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				39026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2042577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				39026			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню стен**	**400**	442,68	4,55	177070	1818	93849	1,17	468
		м2		222,30	1,15	88920	460	105	0,05	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			177070	1818			468
			Тенге			88920	460			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177070				
		Материалы -	Тенге			11332				
		Всего заработная плата -	Тенге				89380			
		Местные материалы -	Тенге			75000				
		Накладные расходы -	Тенге			93849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				103457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			287175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				103457			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3379079	44105			1703
			Тенге			287671	16144			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3379079				
		Материалы -	Тенге			98165				
		Всего заработная плата -	Тенге				303815			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2357373				
		Местные материалы -	Тенге			591766				
		Накладные расходы -	Тенге			347894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3950592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				355999			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3950592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				355999			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3379079**	**44105**			**1703**
			Тенге			**287671**	**16144**			**98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3379079				
	Материалы -		Тенге			98165				
	Всего заработная плата -		Тенге				303815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2357373				
	Местные материалы -		Тенге			591766				
		Накладные расходы -	Тенге			347894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3950592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				355999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3950592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				355999			
		Итого по Акту				3950592				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				71 111				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				10 667				
		Итого				4 021 703				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				111 482				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				40 217				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				16 087				
		Итого				4 189 488				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				4 017 854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				5 732 841				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 533 217				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				11 283 913				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				28 729				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				225 678				
		Итого				11 509 591				
		НДС 12%				1 381 151				
		Итого				12 890 742				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**11 601 668**				
		в том числе НДС 12%				1 243 036				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурсисов Баглаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - УГОЛОВНЫЙ СУД КОРПУС 2

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №66

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ										
1	Е0109-29-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,94	13862,67	5475,87	26894	10623	11775	29,77	58		
		т		5191,20	1552,87	10071	3013	90	5,46	11		
2	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,9	114900,00	--	218310	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общегоназначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,04	63600,00	--	2544	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	ССЦ ч.2 п.3.2	Надбавка на марку стали С245(ССЦч.2п3.2)	73,526	1860,00	--	136758	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,526	21,80	0,05	1603	4	386	0,03	2		
		м2		5,81	0,02	427	1	90	--	--		
6	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	147,052	20,36	0,02	2994	3	551	0,02	3		
		м2		4,16	--	612	--	90	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			389102	10630			63		
			Тенге			11110	3014			11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7140				
	Материалы -		Тенге			3551				
	Всего заработная плата -		Тенге				1040			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2544				
		Накладные расходы -	Тенге			936				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1181			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			381962				
	Материалы -		Тенге			6199				
	Всего заработная плата -		Тенге				13083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218310				
		Накладные расходы -	Тенге			11775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23624				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			425923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16031			
		Итого по Акту				**425923**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				7 667				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 150				
		Итого				433 590				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				12 019				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				4 336				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 734				
		Итого				451 679				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				433 175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				618 072				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				165 300				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 216 546				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				3 097				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				24 331				
		Итого				1 240 877				
		НДС 12%				148 905				
		Итого				1 389 783				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 250 804**				
		в том числе НДС 12%				134 015				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Даниельченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента — Калачева М.Ю

Начальник участка — Байкенов М.К.
Специалист ПТД — Жунис Б.
Инженер-сметчик: — Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Форма -2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №67

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ(К1). КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(К3) - ВК

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСТОКИ (К2)								
1	Е0116-21-3	**Установка воронок диам. 100 мм**	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1воронка		135,00	--	270	--	128	--	--
2	СПрайс-лист ТехноНИКОЛЬ	**Воронка с прижимным фланцем диам. 100 мм**	2	3491,74	--	6983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	67	1240,75	20,80	83130	1394	11860	0,73	49
		м		130,50	7,79	8744	522	128	0,04	3
4	С130810-138	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 108х4 мм**	13	741,00	--	9633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-183	**Муфта чугунная канализационная, диаметр 100 мм**	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	6,8	200,00	--	1360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-3	**Установка затворов из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
8	С131405-5	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали с отключающим устройством, d 100 мм**	2	8520,00	--	17040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт**	3	8,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм**	3	86,00	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-257 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 77 мм (2-1/2")**	3	129,00	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**121998**	**1577**			**55**
			Тенге			**9909**	**589**			**3**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**121998**				
	Материалы -		Тенге			**73780**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10498**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36731**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13438**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2016**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8126**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**143562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12514**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**143562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12514**			
		Итого по Акту				**143562**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				2 584				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				388				
		Итого				146 146				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				4 051				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслуту лет, 1%		Страниц - 3		1 461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				585				
		Итого				152 243				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				146 006				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				208 328				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				55 716				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				410 050				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 044				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				8 201				
		Итого				418 251				
		НДС 12%				50 190				
		Итого				468 441				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**421 597**				
		в том числе НДС 12%				45 171				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурлеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента — Калачева М.Ю

Начальник участка — Байкенов М.К.
Специалист ПТД — Жунис Б.
Инженер-сметчик: — Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №68

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ										
1	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	15,07425	8065,46	337,41	121581	5086	14168	4,38	66		
		м3		670,50	126,00	10107	1899	118	0,62	9		
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	173	1117,11	34,37	193260	5946	41210	1,21	209		
		м2		189,00	12,87	32697	2227	118	0,06	11		
3	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под фундаменты перегородок**	4,4107	2271,30	–	10018	–	2881	3,24	14		
		м3		531,00	–	2342	–	123	–	–		
4	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	17,6428	6515,72	311,32	114955	5493	10348	2,82	50		
		м3		441,00	117,61	7780	2075	105	0,57	10		
5	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	14	103,91	66,43	1455	930	935	0,15	2		
		шт		23,85	23,85	334	334	140	0,11	1		
6	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	0,321	23200,00	–	7447	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций - сетка металлическая**	0,428	72779,65	422,15	31150	181	4250	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3534	67	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			479866	17636			366
			Тенге			56795	6602			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479866				
		Материалы -	Тенге			40898				
		Всего заработная плата -	Тенге				63397			
		Местные материалы -	Тенге			364538				
		Накладные расходы -	Тенге			73791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			586877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				74466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			586877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				74466			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			479866	17636			366
			Тенге			56795	6602			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479866				
		Материалы -	Тенге			40898				
		Всего заработная плата -	Тенге				63397			
		Местные материалы -	Тенге			364538				
		Накладные расходы -	Тенге			73791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			586877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				74466			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			586877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				74466			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
8	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	30,49425	8065,46	337,41	245950	10289	28661	4,38	134
		м3		670,50	126,00	20446	3842	118	0,62	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	351,6075	1127,94	34,73	396592	12211	98750	1,43	503
		м2		225,00	13,01	79112	4574	118	0,06	22
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2530394	72779,65	422,15	18416	107	2513	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2089	40	118	0,77	--
11	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	175	103,91	66,43	18184	11626	11686	0,15	26
		шт		23,85	23,85	4174	4174	140	0,11	18
12	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	5,7182	23200,00	--	132662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	710,4	150,62	0,62	106999	440	58101	0,44	309
		м2		69,08	0,23	49074	163	118	--	1
14	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	710,4	27,65	--	19645	--	8793	0,07	47
		м2		10,49	--	7452	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			938448	34674			1032
			Тенге			162348	12794			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938448				
	Материалы -		Тенге			91155				
	Всего заработная плата -		Тенге				175142			
	Местные материалы -		Тенге			650272				
		Накладные расходы -	Тенге			208503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				206417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1215769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				206417			

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	884,667	24,75	0,22	21891	195	7675	0,04	39
		м2		7,20	0,09	6370	80	119	--	--
16	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов "БИПОЛЬ" в два слоя	884,667	42,86	18,33	37917	16216	33046	0,14	122
		м2		24,53	6,86	21701	6069	119	0,03	30
17	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли верхний слой	1017,3671	256,00	--	260446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-1200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли нижний слой	1017,3671	272,00	--	276724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			596978	16411			162
			Тенге			28070	6148			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596978				
	Материалы -		Тенге			15327				
	Всего заработная плата -		Тенге				34219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537170				
		Накладные расходы -	Тенге			40721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			675960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				40327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			675960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				40327			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1535426	51084			1194
			Тенге			190418	18942			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1535426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			106482				
	Всего заработная плата -		Тенге				209360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537170				
	Местные материалы -		Тенге			650272				
		Накладные расходы -	Тенге			249224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1891729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				246744			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1891729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				246744			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2015292**	**68720**			**1560**
			Тенге			**247213**	**25544**			**123**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2015292				
	Материалы -		Тенге			147380				
	Всего заработная плата -		Тенге				272758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537170				
	Местные материалы -		Тенге			1014809				
		Накладные расходы -	Тенге			323015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2478606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				321210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2478606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				321210			
		Итого по Акту				**2478606**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				44 615				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6 692				
		Итого				2 523 221				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				69 944				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				25 232				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				10 093				
		Итого				2 628 490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				2 520 806				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				3 596 791				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				961 942				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				7 079 540				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				18 025				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				141 591				
		Итого				7 221 131				
		НДС 12%				866 536				
		Итого				8 087 667				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**7 278 900**				
		в том числе НДС 12%				779 882				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Баглаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента

Калачева М.Ю

Начальник участка
Специалист ПТД
Инженер-сметчик:

Байкенов М.К.
Жунис Б.
Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №69

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ								
1	Е0109-29-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,94	13862,67	5475,87	26894	10623	11775	29,77	58
		т		5191,20	1552,87	10071	3013	90	5,46	11
2	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,9	114900,00	--	218310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общегоназначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,04	63600,00	--	2544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	ССЦ ч.2 п.3.2	Надбавка на марку стали С245(ССЦч.2п3.2)	73,526	1860,00	--	136758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,526	21,80	0,05	1603	4	386	0,03	2
		м2		5,81	0,02	427	1	90	--	--
6	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	147,052	20,36	0,02	2994	3	551	0,02	3
		м2		4,16	--	612	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			389102	10630			63
			Тенге			11110	3014			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7140				
		Материалы -	Тенге			3551				
		Всего заработная плата -	Тенге				1040			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2544				
		Накладные расходы -	Тенге			936				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1181			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381962				
		Материалы -	Тенге			6199				
		Всего заработная плата -	Тенге				13083			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218310				
		Накладные расходы -	Тенге			11775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23624				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			417361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			425923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16031			
		Итого по Акту				**425923**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				7 667				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 150				
		Итого				433 590				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				12 019				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				4 336				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 734				
		Итого				451 679				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				433 175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				618 072				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				165 300				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 216 546				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				3 097				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				24 331				
		Итого				1 240 877				
		НДС 12%				148 905				
		Итого				1 389 783				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 250 804**				
		в том числе НДС 12%				134 015				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента
Калачева М.Ю

Начальник участка
Байкенов М.К.
Специалист ПТД
Жунис Б.
Инженер-сметчик:
Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД.

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №70

приемки выполненных работ

за период с 17 июля 2018 года по 02 августа 2018 года

на КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ(К1)- ВК

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОСТОКИ (К2)										
1	Е0116-21-3	**Установка воронок диам. 100 мм**	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2		
		1воронка		135,00	--	270	--	128	--	--		
2	СПрайс-лист ТехноНИКОЛЬ	**Воронка с прижимным фланцем диам. 100 мм**	2	3491,74	--	6983	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	40	1240,75	20,80	49630	832	7080	0,73	29		
		м		130,50	7,79	5220	312	128	0,04	2		
4	Е0116-15-3	**Установка затворов из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5		
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--		
5	С131405-5	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали с отключающим устройством, d 100 мм**	2	8520,00	--	17040	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	9,1	200,00	--	1820	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт**	3	8,00	–	24	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм**	3	86,00	–	258	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С130810-257 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 77 мм (2-1/2")**	3	129,00	–	387	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**78278**	**1015**			**36**
			Тенге			**6386**	**379**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**78278**				
	Материалы -		Тенге			**44365**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6765**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8659**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1299**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5216**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**92153**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8063**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**92153**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8063**			
		Итого по Акту				**92153**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				1 659				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				249				
		Итого				93 812				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				2 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				938				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				375				
		Итого				97 726				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				93 722				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				133 726				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				35 764				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				263 213				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				670				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				5 264				
		Итого				268 477				
		НДС 12%				32 217				
		Итого				300 694				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**270 625**				
		в том числе НДС 12%				28 996				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Ораалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю
Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.