Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : РГУ"Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК", ИИН (БИН) 101240019863,, Юр.адрес : Карагандинская область.г.Караганда,ул.Кривогуза 7, Телефоны : 87212559409, KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ"Комитет казначейства Министерства Финансов РК",	ИИН (БИН)	101240019863
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер", ИИН (БИН) 030440001087, Юр.адрес : г.Астана, ул.Дулатова 189, Телефоны : 708-881,708-882, KZ128210439812134851, БИК KINCKZKA, в Филиал АО "Bank RBK",	ИИН (БИН)	030440001087
Договор (контракт) : дог№135 ОИ от 04.07.17(2 346 088 256,96)		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
207	01.11.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные комплексные работы по строительству объекта"Строительство здания суда на 52 состава в г.Караганде"	01.11.2018		Тенге	1	98793774.00	98793774.00
				Итого :	1	x	98793774.00
						в т.ч. НДС :	10585047.21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2018

Заказчик — Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		135 ОИ	04.07.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 135 443 647,00**	**88 208 726,79**							**10 585 047,21**	**98 793 774,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Реестр

актов выполненных работ за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

№ п/п	№ исходника	№ акта	Наименование работ	Сумма, тг
			КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	
1	201403630	101	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	**28 358 909**
2	201403680	102	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	25 844 289
3	201403670	103	Отопление , вентиляция	33 530 238
4	201403660	104	КАНАЛИЗАЦИЮ	2 454 113
5	201403650	105	ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1 070 321
			КОРПУС 2. ЗДАНИЕ УГОЛОВНОГО СУДА	
6	201403400	106	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	7 535 904
			Итого	**98 793 774**

Составил: Байганова А.

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №101

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ:ДВЕРНЫЕ, ОКОННЫЕ								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	64,391	330,85	32,08	21304	2066	21974	1,49	96
		м2		272,25	12,13	17530	781	120	0,06	4
2	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами**	64,391	12300,00	--	792009	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	5,88	398,48	102,53	2343	603	1322	0,90	5
		м2		151,65	35,67	892	210	120	0,14	1
4	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	42,42	340,55	22,32	14446	947	8326	0,98	41
		м2		158,87	4,68	6739	199	120	0,03	1
5	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	3,78	5470,00	--	20677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	4810,00	--	10101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	2,541	6390,00	--	16237	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,55	4010,00	--	46316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	12,18	4250,00	--	51765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,19	3540,00	--	28993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46	3900,00	--	21294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	2,3518962	195,81	3,27	461	8	269	0,87	2
		м2		107,55	1,24	253	3	105	0,01	--
14	С11011-1345 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стекло безопасное закаленное прозрачное, 4 мм	2,3518962	1090,00	--	2564	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	37	1380,00	--	51060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1114938**	**3623**			**145**
			Тенге			**25414**	**1192**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114938				
	Материалы -		Тенге			9516				
	Всего заработная плата -		Тенге				26607			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076385				
		Накладные расходы -	Тенге			31890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1215638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31390			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1114938**	**3623**			**145**
			Тенге			**25414**	**1192**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114938				
	Материалы -		Тенге			9516				
	Всего заработная плата -		Тенге				26607			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076385				
		Накладные расходы -	Тенге			31890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31390			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1215638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31390			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки гипсокартонные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /высотой более 3 м/	958,2	1635,74	13,90	1567362	13319	479575	2,46	2355
		м2		411,84	5,24	394625	5021	120	0,03	25
19	Е0110-88-1 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции /высотой более 3 м/(зашивка инженерных стояков)	178,5	960,65	11,20	171475	1999	79252	2,19	391
		м2		365,76	4,23	65288	755	120	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1738838	15318			2746
			Тенге			459913	5776			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1738838				
	Материалы -		Тенге			1263606				
	Всего заработная плата -		Тенге				465689			
		Накладные расходы -	Тенге			558827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2435525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				549513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2435525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				549513			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ12.Облицовка лестницы.

==========

20	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных ограждений	0,74688	14967,16	5522,03	11179	4124	5381	39,49	29
		т		6682,50	1322,37	4991	988	90	4,73	4
21	С12021-267	Ограждение	0,74688	133700,00	--	99858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,48928	21,80	0,05	708	2	170	0,03	1
		м2		5,81	0,02	189	1	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,48928	40,72	0,04	1323	1	243	0,04	1
		м2		8,32	--	270	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0146-32-1	Пробивка борозд для крепления противоскользящей ленты								
			410,8	77,70	35,65	31919	14645	22812	0,24	99
		м		42,05	13,48	17274	5538	100	0,07	27
25	Е0111-40-1	Укладка противоскользящей ленты на клее								
			410,8	27,36	0,16	11240	66	8211	0,09	37
		м		16,18	0,07	6647	29	123	--	--
26	С11011-496	Противоскользящая лента								
			123,24	466,00	--	57430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков полированными плитами								
			224,39	1278,86	6,79	286963	1524	255064	5,50	1234
		м2		1080,00	2,57	242341	577	105	0,01	3
28	С143011-155	Ступени, проступи из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм								
			148,64	13100,00	--	1947184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С143011-153	Подступенок, плинтус из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина до 400 мм, толщина 20 мм								
			75,75	11900,00	--	901425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2								
			165,28	551,83	16,29	91206	2692	82202	2,22	367
		м2		398,25	6,10	65823	1008	123	0,03	5
31	С143011-20	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 30 мм								
			165,28	11200,00	--	1851136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5291571	23054			1769
			Тенге			337535	8140			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5180535				
	Материалы -		Тенге			18401				
	Всего заработная плата -		Тенге				339696			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57430				
	Местные материалы -		Тенге			4753230				
		Накладные расходы -	Тенге			368702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5882191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1959
		Сметная заработная плата -	Тенге				395001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111037				
		Материалы -	Тенге			2063				
		Всего заработная плата -	Тенге				5979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99858				
		Накладные расходы -	Тенге			5381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6985				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6005594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1995
		Сметная заработная плата -	Тенге				401787			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			7030409	38372			4515
			Тенге			797448	13916			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6919373				
		Материалы -	Тенге			1282007				
		Всего заработная плата -	Тенге				805385			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57430				
		Местные материалы -	Тенге			4753230				
		Накладные расходы -	Тенге			927529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8317716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5012
		Сметная заработная плата -	Тенге				944514			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111037				
		Материалы -	Тенге			2063				
		Всего заработная плата -	Тенге				5979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99858				
		Накладные расходы -	Тенге			5381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6985				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6786			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8441118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5048
		Сметная заработная плата -	Тенге				951300			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8145347	41995			4659
			Тенге			822863	15108			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8034311				
	Материалы -		Тенге			1291524				
	Всего заработная плата -		Тенге				831992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1133815				
	Местные материалы -		Тенге			4753230				
		Накладные расходы -	Тенге			959419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9533354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5178
		Сметная заработная плата -	Тенге				975905			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111037				
	Материалы -		Тенге			2063				
	Всего заработная плата -		Тенге				5979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99858				
		Накладные расходы -	Тенге			5381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9656756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5214
		Сметная заработная плата -	Тенге				982691			
		Итого по Акту				9656756				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				173 822				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				26 073				
		Итого				9 830 578				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				272 504				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				98 306				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				39 322				
		Итого				10 240 709				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				9 821 171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				14 013 254				
	Пост Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				3 747 769				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				27 582 194				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				70 225				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				551 644				
		Итого				28 133 838				
		НДС 12%				3 376 061				
		Итого				31 509 899				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**28 358 909**				
		в том числе НДС 12%				3 038 455				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Образалинович

Директор производственно- технического департамента
Калачева М.Ю

Начальник участка
Специалист ПТД
Инженер-сметчик:
Баймолдаев Т.
Жунис Б.
Байганова А.

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №102

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА										
1	У65-3-3 СКЦЭ	**Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-13**	2	83463,56	399,00	166927	798	5801	17,00	34		
		устр-во		2961,84	91,08	5924	182	95	0,50	1		
2	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2		
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--		
3	прайс-лист ТОО"ВЭЛС"г.Астана 2014г	**Щит автоматического переключения на резерв ЩАП53 размером 600х800х250мм 100А**	1	33459,70	--	33460	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
				ШПУ								
4	У65-33-9 СКЦЭ	**Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-3174, 3274**	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10,00	10		
		устр-во		1547,01	70,84	1547	71	95	0,40	--		
5	75-6-32	**Ящик без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А**	1	41300,00	--	41300	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10,00	10
		устр-во		1547,01	70,84	1547	71	95	0,40	--
7	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа РУСМ 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	37600,00	--	37600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9,00	9
		устр-во		1823,61	70,84	1824	71	95	0,40	--
9	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа РУСМ 5411-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	37600,00	--	37600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	5	178,60	1,60	893	8	779	1,00	5
		шт		164,00	--	820	--	95	--	--
11	прайс-лист ТОО"Летекс"г.Караганда 2014г	Пульт управления частотным преобразователем ПУ ATV	5	1829,91	--	9150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	311,79	--	935	--	832	2,00	6
		шт		308,25	--	925	--	90	--	--
13	прайс-лист компания"АКВА-КИП"РФ 2014г	Датчик реле уровня РОС-111	3	13072,85	--	39219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
15	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Пускатель электромагнитный ПМЛ1230В	2	2119,59	--	4239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ==========								
16	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	1025	704,82	151,67	722443	155465	559356	2,51	2573
		шт		414,00	91,29	424350	93572	108	0,40	412
17	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник потолочный под люминисцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА ALS.OPL 418 IP54	97	9280,40	--	900199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник потолочный под люминисцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА OPL/S 418 IP54	10	3093,93	--	30939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник потолочный под люминисцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА OPL/R 418 IP54	918	2557,73	--	2347995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	84	340,11	70,90	28570	5956	22147	1,20	101
		шт		201,15	42,97	16897	3609	108	0,19	16
21	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник потолочный под люминисцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА AOT.OPL136	25	2919,57	--	72989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник компактный С360/132	59	3424,00	--	202016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	44	135,55	--	5964	--	5902	0,78	34
		шт		124,20	--	5465	--	108	--	--
24	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник автономный аварийный с аккумулятором на 1ч с пиктограммой Выход EFS45	44	3633,23	--	159862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,30	120,00	943	360	473	0,79	2
		шт		132,00	34,00	396	102	95	0,20	1
26	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2014г	Светильник настенный для металлогенной лампы NBT21 H70 IP65	3	6198,90	--	18597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	8	297,90	71,36	2383	571	1778	1,02	8
		шт		159,75	46,09	1278	369	108	0,20	2
28	Спрайс-лист ЗОО"ТД Горная Автоматика"РФ 2014г	Светильник для лампы накаливания НИКО-Н-11-100	8	2179,12	--	17433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	49	313,00	131,00	15337	6419	7257	0,75	37
		шт		119,00	36,90	5831	1808	95	0,21	10
30	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НПБ1101	49	342,00	--	16758	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,80	13,20	915	53	788	1,00	4
		шт		205,00	2,30	820	9	95	0,01	--
32	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	4125	82,00	--	338250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-76прим	Лампы галогенные 70Вт Е27 EcoClassir30A-shape	57	64,00	--	3648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-76прим	Лампы галогенные 40Вт Е27 EcoClassir30A-shape	12	64,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
36	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	219	35,40	--	7753	--	6973	0,19	41
		шт		29,48	--	6456	--	108	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-122	219	156,00	--	34164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	170	45,74	--	7776	--	5701	0,20	34
		шт		31,05	--	5279	--	108	--	--
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-124	170	182,00	--	30940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	--	247	--	174	0,34	1
		шт		53,55	--	161	--	108	--	--
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип С110-817	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
43	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С510-819	2	182,00	--	364	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	9	36,26	--	326	--	262	0,17	2
		шт		27,00	--	243	--	108	--	--
45	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-222	9	134,00	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	336	34,70	--	11659	--	10698	0,19	63
		шт		29,48	--	9905	--	108	--	--
47	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-253	336	68,00	--	22848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Коробка монтажная К-201	580	13,81	--	8010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Коробка для разводки проводов КМ-202	350	19,68	--	6888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Коробка для разводки проводов КМ-208	14	37,29	--	522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	12	72,14	0,36	866	4	623	0,31	4
		шт		47,93	0,14	575	2	108	--	--
52	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Патрон настенный	12	25,89	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	5	598,80	14,80	2994	74	1379	2,00	10
		шт		288,00	2,30	1440	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3	1	286,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	4	204,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,20	13,20	1500	26	521	2,00	4
		шт		272,00	2,30	544	5	95	0,01	--
57	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Пост кнопочный КП104	1	123,61	--	124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Переключатель АС-22	2	252,39	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кнопка AL-22 зеленая	4	114,97	--	460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Пост кнопочный КП102	1	74,23	--	74	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	33	750,20	13,20	24757	436	8599	2,00	66
		шт		272,00	2,30	8976	76	95	0,01	--
62	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Пост кнопочный КП101	33	59,04	--	1948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Кнопка ABF-22	33	271,38	--	8956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	11	843,50	19,50	9279	215	5030	3,00	33
		шт		479,00	2,30	5269	25	95	0,01	--
65	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	11	1080,00	--	11880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	6	1699,20	24,20	10195	145	5861	6,00	36
		шт		1026,00	2,30	6156	14	95	0,01	--
67	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	48	20,50	--	984	--	720	1,00	48
		зажим		15,80	--	758	--	95	--	--
68	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40	6	2690,00	--	16140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20205	27,70	2,10	559679	42431	387734	0,10	2021
		м		19,70	0,50	398039	10103	95	--	59
70	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	40	45,00	6,70	1800	268	1284	0,19	8
		м		32,20	1,60	1288	64	95	0,01	--
71	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	40	93,40	32,30	3736	1292	1455	0,20	8
		м		31,30	7,00	1252	280	95	0,04	2
72	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	130	82,30	24,80	10699	3224	4150	0,16	21
		м		28,40	5,20	3692	676	95	0,03	4
73	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5x50 мм2	40	1792,27	--	71691	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	40	997,82	--	39913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,13	921900,00	--	119847	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,32	593100,00	--	189792	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,37	360600,00	--	133422	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,15	248700,00	--	37305	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,49	159700,00	--	78253	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,18	99700,00	--	17946	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,01	285100,00	--	2851	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,07	125400,00	--	8778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,2	109800,00	--	21960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,08	79100,00	--	6328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С151603-16	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1 мм2	0,005	154300,00	--	772	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151603-15	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1 мм2	0,02	119100,00	--	2382	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,085	67900,00	--	5772	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
88	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,355	68300,00	--	24247	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1,875	59400,00	--	111375	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ==========								
90	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	431,60	21,60	4316	216	1443	0,90	9
		шт		149,00	2,90	1490	29	95	0,02	--
91	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	450	58,20	7,60	26190	3420	12226	0,15	68
		м		27,70	0,90	12465	405	95	0,01	2
92	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	200	78,30	2,10	15660	420	12331	0,39	78
		м		64,60	0,30	12920	60	95	--	--
93	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	16322,00	--	3264	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВОДОСТОКОВ ==========								
94	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	196	73,10	20,80	14328	4077	5176	0,14	27
		м		23,40	4,40	4586	862	95	0,03	5
95	Спрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Кабель нагревательный DTCE-30	1	5696,88	--	5697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Спрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Кабель нагревательный DTCE-30	3	10271,66	--	30815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Спрайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Кабель нагревательный DTCE-30	1	8545,33	--	8545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Сирайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Кабель нагревательный DTCE-30								
		шт	1	13638,00	--	13638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	Сирайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Кабель нагревательный DTCE-30								
		шт	1	15364,32	--	15364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях								
		шт	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
				308,25	--	617	--	90	--	--
101	прайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Терморегулятор DEvirEg330								
		шт	2	9408,49	--	18817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Сирайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Пластиковые крепления в трубе (25шт)								
		уп	14	604,22	--	8459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Сирайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Монтажная лента								
		м	25	138,11	--	3453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Сирайс-лист ТОО"ТеплоКабель"г.Алматы 2014г	Цепь								
		м	90	172,63	--	15537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ								
		ЩИТ ЩУ1								
105	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм								
		шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
106	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Корпус навесной ЩРн-24з-1 36УХЛ3 на 24 модуля металлический размером 395х310х120мм								
			1	1346,19	--	1346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
108	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический на линиях 3Р ВА47-29 16А на линиях	1	200,25	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А	3	67,33	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический дифференциальный 2Р-63/16/30МА АВДТ32 С16	3	752,68	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	1	1627,30	34,30	1627	34	498	3,00	3
		шт		520,00	4,50	520	5	95	0,03	--
112	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Контактор 4Р 25А КМ25-40	1	1231,56	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
114	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509,00	--	3054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
116	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабель силовой с медными жилами TTR сеч.3х2,5мм2	90	46,96	--	4226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабель силовой с медными жилами TTR сеч.2х1мм2	10	21,75	–	218	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
118	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
119	Спрайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом д 25мм код CTG20-25	90	18,99	–	1709	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
120	Спрайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом д 20мм код CTG20-20	10	10,36	–	104	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ЩУ2								
121	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	–
122	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Корпус навесной ЩРн-12з-1 36УХЛ3 на 12модулей металлический размером 395х310х120мм	1	1146,28	–	1146	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
123	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	–
124	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический на линиях 2РВА47-29 16А на линиях	3	132,58	–	398	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
125	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический дифференциальный 2Р-63/16/30МА АВДТ32 С16	1	752,68	–	753	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372	3,00	9
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	--
127	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
129	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабель силовой с медными жилами TTR сеч.3х2,5мм2	90	46,96	--	4226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Кабель силовой с медными жилами TTR сеч.2х1мм2	10	21,75	--	218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
132	Спрайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом д 25мм код CTG20-25	90	18,99	--	1709	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	Спрайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом д 20мм код CTG20-20	10	10,36	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7215845	237716			5534
			Тенге			970526	115126			531
	Стоимость оборудования -		Тенге			256716				
	Транспортные расходы -		Тенге			7701				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			267591				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6959129				
	Материалы -		Тенге			508766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1085652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5242121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**1105161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**553**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**165774**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**483857**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8548147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1251426**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8815738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1251426**			
		Итого по Акту				**8815738**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				153 867				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				23 080				
		Итого				8 969 605				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				241 220				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				87 020				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				34 808				
		Итого				9 332 653				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				8 950 315				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				12 770 681				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				3 415 450				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				25 136 446				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				62 163				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				502 729				
		Итого				25 639 175				
		НДС 12%				3 076 701				
		Итого				28 715 876				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффициентом				**25 844 289**				
		в том числе НДС 12%				2 769 031				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Образалинович

Директор производственно- технического департамента /Калачева М.Ю

Начальник участка Баймолдаев Т.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №103

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
1	Е0118-16-3	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм**	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7		
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1		
2	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	5	544,92	1,63	2725	8	2211	3,09	15		
		шт		491,31	--	2457	--	90	--	--		
3	прайс лист ТОО"Эргономика "2014г	**Система учета тепловой энергии д 50мм/Тепловычислитель-1шт,ультрозвуковой расходомер-1шт,датчик температур-1шт,гильза для датчика-2шт,устройство для передачи данных-1шт,датчик давления-1шт/**	1	176085,52	--	176086	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	318,04	40,42	636	81	712	1,51	3		
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--		

5	С130903-348 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	20224,00	--	20224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С131206-178 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	1	212836,00	--	212836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные одиорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм с электроприводом	1	587,37	47,07	587	47	493	3,86	4
		шт		535,60	11,64	536	12	90	0,07	--
8	С130903-365 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	45228,00	--	45228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	1	6200,06	691,84	6200	692	3242	15,45	15
		шт		2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1
11	С131202-15 Изм. и доп.вып.19прим	Теплообменник системы отопления М6-М 252кВт	1	263774,00	--	263774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	5	321,04	--	1605	--	1429	2,06	10
		шт		317,50	--	1587	--	90	--	--
13	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

14	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	6415,00	--	6415	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С131206-336 Изм. и доп.вып.19	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	3	10508,00	--	31524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
17	прайс лист "WILO-Центральная Азия"2014г	Насос циркуляционный IP-E 50/140-3/2-R1	2	342343,39	--	684687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	321,04	--	1284	--	1143	2,06	8
		шт		317,50	--	1270	--	90	--	--
19	С131206-108 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	2	41502,00	--	83004	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130903-622 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 3/4A, Тмакс 200°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	65606,00	--	131212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
22	С130901-63прим.	Вентили пломбируемый, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	713,41	30,94	713	31	436	1,92	2
		1шт		329,09	11,59	329	12	128	0,06	--
24	С130903-167 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 3, DN 25	1	940,00	--	940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
26	С130903-54 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный , PN 16, DN 25	1	1577,00	--	1577	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	321,04	--	321	--	286	2,06	2
		шт		317,50	--	317	--	90	--	--
28	С131206-134 Изм. и доп.вып.19	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	85423,00	--	85423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
30	С130905-11 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	2359,00	--	2359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	599,02	92,83	1198	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
32	С130903-59 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный, PN 16, DN 80	2	3084,00	--	6168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	370,72	115,00	741	230	736	1,42	3
		1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	--
34	С130905-16 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	8760,00	--	17520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
36	С131206-290 Изм. и доп.вып.19прим.	Ограничитель температуры воды для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss	1	16242,00	--	16242	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм с электроприводом	1	587,37	47,07	587	47	493	3,86	4
		шт		535,60	11,64	536	12	90	0,07	--
38	С130903-365 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	45228,00	--	45228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-3-2	Установка водоводогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	1	6200,06	691,84	6200	692	3242	15,45	15
		шт		2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1
41	С131202-15 Изм. и доп.вып.19прим	Теплообменник системы отопления М6-М 252кВт	1	263774,00	--	263774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	5	321,04	--	1605	--	1429	2,06	10
		шт		317,50	--	1587	--	90	--	--
43	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

44	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	6415,00	--	6415	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С131206-336 Изм. и доп.вып.19	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	3	10508,00	--	31524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
47	прайс лист "WILO-Центральная Азия"2014г	Насос циркуляционный IP-E 50/140-3/2-R1	2	342343,39	--	684687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
49	С130901-63прим.	Вентили пломбируемый, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	713,41	30,94	713	31	436	1,92	2
		1шт		329,09	11,59	329	12	128	0,06	--
51	С130903-167 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 3, DN 25	1	940,00	--	940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
53	С130903-54 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный , PN 16, DN 25	1	1577,00	--	1577	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	321,04	--	321	--	286	2,06	2
		шт		317,50	--	317	--	90	--	--

55	С131206-134 Изм. и доп.вып.19	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	85423,00	--	85423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
57	С130905-11 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	2359,00	--	2359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	599,02	92,83	1198	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
59	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный , PN 16, DN 100	2	4299,00	--	8598	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	460,24	149,17	920	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
61	С130905-17 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	10564,00	--	21128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
63	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
65	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	599,02	92,83	599	93	635	2,68	3
		1шт		461,18	34,76	461	35	128	0,16	--

66	С130901-175 Изм. и доп.вып.18	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 80	1	15302,00	--	15302	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	318,04	40,42	636	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
68	С130901-170 Изм. и доп.вып.18	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 25	2	2087,00	--	4174	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	21	318,04	40,42	6679	849	7475	1,51	32
		1шт		261,88	16,22	5499	341	128	0,07	2
70	С130904-1060 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	5	5048,00	--	25240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С130904-1062 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	16	7524,00	--	120384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	318,04	40,42	954	121	1068	1,51	5
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
73	С130904-1065 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	18998,00	--	56994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	17	599,02	92,83	10183	1578	10792	2,68	46
		1шт		461,18	34,76	7840	591	128	0,16	3

75	С130904-1066 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 62, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	39333,00	--	117999	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130904-1067 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 62, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	56656,00	--	566560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С130904-1068 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 62, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	94306,00	--	377224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0120-30-1	Установка уголка стального 45x45x5	337	107,97	1,26	36385	425	4067	0,05	18
		кг		8,96	0,47	3018	159	128	--	1
79	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	5	2552,69	46,69	12763	233	2025	1,71	9
		м		298,96	17,48	1495	87	128	0,09	--
80	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	35	970,29	21,42	33960	750	6381	0,75	26
		м		134,42	8,02	4705	281	128	0,04	1
81	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	835,72	16,47	8357	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	--
82	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	394,59	4,32	7892	86	1620	0,35	7
		м		61,65	1,63	1233	33	128	0,01	--
83	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20	638,51	8,19	12770	164	1805	0,38	8
		м		67,44	3,06	1349	61	128	0,01	--

84	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	454,16	4,08	4542	41	708	0,31	3
		м		53,77	1,53	538	15	128	0,01	--
85	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	375,16	4,08	11255	122	2124	0,31	9
		м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	--
86	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	361,59	4,32	362	4	81	0,35	--
		м		61,65	1,63	62	2	128	0,01	--
87	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	298,16	4,08	1491	20	354	0,31	2
		м		53,77	1,53	269	8	128	0,01	--
88	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	5	42,08	--	210	--	70	0,05	--
		м		11,01	--	55	--	128	--	--
89	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	45	11,45	--	515	--	634	0,05	2
		м		11,01	--	495	--	128	--	--
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	11,31	--	973	--	1212	0,05	4
		м		11,01	--	947	--	128	--	--
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,97	0,05	659	2	162	0,03	1
		м2		5,98	0,02	180	1	90	--	--
92	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	60	19,74	0,02	1184	1	174	0,02	1
		м2		3,22	--	193	--	90	--	--
93	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	5	174,72	15,64	874	78	553	0,61	3

		м		104,75	5,80	524	29	100	0,03	--
94	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	35	131,93	11,82	4618	414	2945	0,46	16
		м		79,72	4,41	2790	154	100	0,02	1
95	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	96	105,83	10,23	10160	982	6074	0,35	33
		м		59,33	3,94	5695	379	100	0,02	2
96	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	2	7370,00	--	14740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4679925	9922			423
			Тенге			71594	3743			18
	Стоимость оборудования -		Тенге			1545459				
	Транспортные расходы -		Тенге			46364				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			19102				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1610925				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9036				
	Материалы -		Тенге			326				
	Всего заработная плата -		Тенге				8631			
	Сдача и испытание -		Тенге			254				
		Накладные расходы -	Тенге			7768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				9796			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32234				
	Материалы -		Тенге			6635				
	Всего заработная плата -		Тенге				9945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14740				
	Сдача и испытание -		Тенге			316				
		Накладные расходы -	Тенге			9908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44670				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11431				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3093196					
Материалы -			Тенге			163470					
Всего заработная плата -			Тенге				56761				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2867761					
Местные материалы -			Тенге			17					
Сдача и испытание -			Тенге			1868					
		Накладные расходы -	Тенге			72654					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189951					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3355801					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата -	Тенге				67659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5029208					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата -	Тенге				88887				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
97	С131312-16	**Заглушка витометражного лючка, СТД-8281**	300	39,00	--	11700	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
98	Е0126-12-5	**Изоляция фасонных поверхностей плитами**	2000	229,05	52,90	458093	105798	300993	0,73	1457	
		м2		130,65	19,85	261303	39690	100	0,10	193	
99	С11031-324 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 10 мм**	2000	839,00	--	1678000	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П1									
100	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42	
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2	
101	Ц0111-168-1	**Щиты, пульты, массой до 50 кг**	1	1215,25	95,42	1215	95	700	5,25	5	
		шт		758,36	18,90	758	19	90	0,11	--	
102	75-2-78 прим.	**Приточная установка П1с КИП иА**	1	241000,00	--	241000	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
103	Е0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 200х100 мм**	80	599,85	16,96	47988	1357	19837	1,12	90	
		шт		186,64	7,09	14931	567	128	0,03	3	

104	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	26	263,84	5,65	6860	147	5975	1,08	28
		шт		177,19	2,36	4607	61	128	0,01	–
105	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	26	878,00	–	22828	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	80	263,84	5,65	21107	452	18386	1,08	87
		шт		177,19	2,36	14175	189	128	0,01	1
107	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	80	730,00	–	58400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,634908	330,91	13,82	210	9	215	1,62	1
		м2		259,88	5,18	165	3	128	0,03	–
109	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,634908	626,00	–	397	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,192	1146,12	9,15	220	2	24	0,59	–
		м2		95,92	3,42	18	1	128	0,02	–
111	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/камера статического давления/	0,168	1230,51	11,11	207	2	52	1,48	–
		м2		238,61	4,16	40	1	128	0,02	–
112	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/камера статического давления/	0,98	1194,73	9,61	1171	9	264	1,28	1
		м2		206,72	3,59	203	4	128	0,02	–
113	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,042704	1171,91	13,82	50	1	14	1,62	–

		м2		259,88	5,18	11	–	128	0,03	–
114	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,036	1189,91	13,82	43	–	12	1,62	–
		м2		259,88	5,18	9	–	128	0,03	–
115	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,056	1164,51	11,11	65	1	17	1,48	–
		м2		238,61	4,16	13	–	128	0,02	–
116	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,08007	1171,91	13,82	94	1	27	1,62	–
		м2		259,88	5,18	21	–	128	0,03	–
117	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,102144	1164,51	11,11	119	1	32	1,48	–
		м2		238,61	4,16	24	–	128	0,02	–
118	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,512448	1171,91	13,82	601	7	174	1,62	1
		м2		259,88	5,18	133	3	128	0,03	–
119	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,432	1189,91	13,82	514	6	147	1,62	1
		м2		259,88	5,18	112	2	128	0,03	–
120	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,02	1164,51	11,11	1188	11	317	1,48	2
		м2		238,61	4,16	243	4	128	0,02	–
121	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,168	1194,73	9,61	201	2	45	1,28	–
		м2		206,72	3,59	35	1	128	0,02	–
122	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,864756	1171,91	13,82	1013	12	293	1,62	1
		м2		259,88	5,18	225	4	128	0,03	–

123	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,216	1189,91	13,82	257	3	73	1,62	–
		м2		259,88	5,18	56	1	128	0,03	–
124	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,486	1194,73	9,61	581	5	131	1,28	1
		м2		206,72	3,59	100	2	128	0,02	–
125	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,432	1135,92	8,82	491	4	88	0,96	–
		м2		155,22	3,31	67	1	128	0,02	–
126	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,144	1189,91	13,82	171	2	49	1,62	–
		м2		259,88	5,18	37	1	128	0,03	–
127	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,252	1164,51	11,11	293	3	78	1,48	–
		м2		238,61	4,16	60	1	128	0,02	–
128	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,297672	1171,91	13,82	349	4	101	1,62	–
		м2		259,88	5,18	77	2	128	0,03	–
129	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,53036	1164,51	11,11	1782	17	476	1,48	2
		м2		238,61	4,16	365	6	128	0,02	–
130	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,165	1194,73	9,61	197	2	44	1,28	–
		м2		206,72	3,59	34	1	128	0,02	–
131	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,66411	330,91	13,82	220	9	225	1,62	1
		м2		259,88	5,18	173	3	128	0,03	–

132	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм/Переход/	0,66411	626,00	--	416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,473826	1171,91	13,82	555	7	161	1,62	1
		м2		259,88	5,18	123	2	128	0,03	--
134	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,12336	1164,51	11,11	144	1	38	1,48	--
		м2		238,61	4,16	29	1	128	0,02	--
135	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,096	1194,73	9,61	115	1	26	1,28	--
		м2		206,72	3,59	20	--	128	0,02	--
136	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,258	1135,92	8,82	293	2	52	0,96	--
		м2		155,22	3,31	40	1	128	0,02	--
137	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм//Переход/	0,0831	1189,91	13,82	99	1	28	1,62	--
		м2		259,88	5,18	22	--	128	0,03	--
138	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,048	1164,51	11,11	56	1	15	1,48	--
		м2		238,61	4,16	11	--	128	0,02	--
139	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,444624	330,91	13,82	147	6	151	1,62	1
		м2		259,88	5,18	116	2	128	0,03	--
140	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм/Муфта/	0,444624	626,00	--	278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

141	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,03768	330,91	13,82	12	1	13	1,62	--
		м2		259,88	5,18	10	--	128	0,03	--
142	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,036	1189,91	13,82	43	--	12	1,62	--
		м2		259,88	5,18	9	--	128	0,03	--
143	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм//Тройник/	0,720336	1189,91	13,82	857	10	244	1,62	1
		м2		259,88	5,18	187	4	128	0,03	--
144	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,520188	330,91	13,82	172	7	176	1,62	1
		м2		259,88	5,18	135	3	128	0,03	--
		СИСТЕМА П2								
145	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
146	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1215,25	95,42	1215	95	700	5,25	5
		шт		758,36	18,90	758	19	90	0,11	--
147	75-2-78 прим.	Приточная установка П2 с КИП иА	1	241000,00	--	241000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150х100 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
149	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	15	599,85	16,96	8998	254	3720	1,12	17
		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
150	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х100 мм	3	809,85	16,96	2430	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
151	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	1	809,85	16,96	810	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

152	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	22	263,84	5,65	5804	124	5056	1,08	24
		шт		177,19	2,36	3898	52	128	0,01	–
153	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	18	730,00	–	13140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	4	947,00	–	3788	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из	0,84	1135,92	8,82	954	7	170	0,96	1
		м2		155,22	3,31	130	3	128	0,02	–
156	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,039	1164,51	11,11	45	–	12	1,48	–
		м2		238,61	4,16	9	–	128	0,02	–
157	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,288	1164,51	11,11	335	3	89	1,48	–
		м2		238,61	4,16	69	1	128	0,02	–
158	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,72	1194,73	9,61	860	7	194	1,28	1
		м2		206,72	3,59	149	3	128	0,02	–
159	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,096	1189,91	13,82	114	1	33	1,62	–
		м2		259,88	5,18	25	–	128	0,03	–
160	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,558	1164,51	11,11	650	6	173	1,48	1
		м2		238,61	4,16	133	2	128	0,02	–
161	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,09	1194,73	9,61	108	1	24	1,28	–

			м2		206,72	3,59	19	--	128	0,02	--
162	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Муфта/		0,144	1194,73	9,61	172	1	39	1,28	--
			м2		206,72	3,59	30	1	128	0,02	--
163	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/		0,075	1189,91	13,82	89	1	25	1,62	--
			м2		259,88	5,18	19	--	128	0,03	--
164	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/		0,48	1164,51	11,11	559	5	149	1,48	1
			м2		238,61	4,16	115	2	128	0,02	--
165	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройник/		0,381	1194,73	9,61	455	4	103	1,28	--
			м2		206,72	3,59	79	1	128	0,02	--
		СИСТЕМА П3									
166	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час		1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
167	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг		1	1215,25	95,42	1215	95	700	5,25	5
			шт		758,36	18,90	758	19	90	0,11	--
168	75-2-78 прим.	Приточная установка П3 с КИП иА		1	241000,00	--	241000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм		11	599,85	16,96	6598	187	2728	1,12	12
			шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
170	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм		44	1225,85	16,96	53937	746	10911	1,12	49
			шт		186,64	7,09	8212	312	128	0,03	1
171	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм		10	263,84	5,65	2638	56	2298	1,08	11
			шт		177,19	2,36	1772	24	128	0,01	--
172	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм		10	947,00	--	9470	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,624	1104,55	9,22	689	6	103	0,78	--
		м2		125,21	3,45	78	2	128	0,02	--
174	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,432	1146,12	9,15	495	4	55	0,59	--
		м2		95,92	3,42	41	1	128	0,02	--
175	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,594	1189,91	13,82	707	8	202	1,62	1
		м2		259,88	5,18	154	3	128	0,03	--
176	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Заглушка/	0,486	1135,92	8,82	552	4	99	0,96	--
		м2		155,22	3,31	75	2	128	0,02	--
177	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,468	1164,51	11,11	545	5	145	1,48	1
		м2		238,61	4,16	112	2	128	0,02	--
178	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм/Отвод/	2,304	1146,12	9,15	2641	21	293	0,59	1
		м2		95,92	3,42	221	8	128	0,02	--
179	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,594	1189,91	13,82	707	8	202	1,62	1
		м2		259,88	5,18	154	3	128	0,03	--
180	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,396	1135,92	8,82	450	3	80	0,96	--
		м2		155,22	3,31	61	1	128	0,02	--
181	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,7055	1164,51	11,11	1986	19	530	1,48	3
		м2		238,61	4,16	407	7	128	0,02	--

182	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,774	1135,92	8,82	879	7	157	0,96	1
		м2		155,22	3,31	120	3	128	0,02	--
183	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,522	1104,55	9,22	577	5	86	0,78	--
		м2		125,21	3,45	65	2	128	0,02	--
184	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,351	1135,92	8,82	399	3	71	0,96	--
		м2		155,22	3,31	54	1	128	0,02	--
185	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройник/	0,351	1135,92	8,82	399	3	71	0,96	--
		м2		155,22	3,31	54	1	128	0,02	--
		СИСТЕМА П4								
186	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
187	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1215,25	95,42	1215	95	700	5,25	5
		шт		758,36	18,90	758	19	90	0,11	--
188	75-2-78 прим.	Приточная установка П4 с КИП иА	1	241000,00	--	241000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
190	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	--
191	С131312-70	Решетки , размером 800х600 мм	0,48	7910,00	--	3797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1164,51	11,11	466	4	124	1,48	1
		м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	--

193	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	57,28	1194,73	9,61	68434	550	15420	1,28	73
		м2		206,72	3,59	11841	206	128	0,02	1
194	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,68	1104,55	9,22	1856	15	277	0,78	1
		м2		125,21	3,45	210	6	128	0,02	--
195	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Заглушка/	0,48	1194,73	9,61	573	5	129	1,28	1
		м2		206,72	3,59	99	2	128	0,02	--
196	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,96	1194,73	9,61	1147	9	258	1,28	1
		м2		206,72	3,59	198	3	128	0,02	--
197	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,48	1194,73	9,61	573	5	129	1,28	1
		м2		206,72	3,59	99	2	128	0,02	--
198	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	1,4166	1135,92	8,82	1609	12	287	0,96	1
		м2		155,22	3,31	220	5	128	0,02	--
		СИСТЕМА В4								
199	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
200	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е	1	21786,27	--	21786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--

202	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	327,20	–	327	–	291	2,10	2
		шт		323,66	–	324	–	90	–	–
203	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости STR1-75	1	15226,22	–	15226	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
204	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 60-30-90 мм	1	10061,31	18,60	10061	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
205	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
206	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х200 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
207	Е0120-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	1	1451,22	12,95	1451	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	–
208	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	–
209	С131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм	1	4830,00	–	4830	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
210	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	16,96	535	17	454	2,10	2
		шт		347,29	7,09	347	7	128	0,03	–
211	Спрайс лист ТОО"Летекс"2014г	Клапан КВУ 500х200 с электроприводом	1	17525,69	–	17526	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

212	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,24	1189,91	13,82	286	3	81	1,62	--
		м2		259,88	5,18	62	1	128	0,03	--
213	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1164,51	11,11	582	6	155	1,48	1
		м2		238,61	4,16	119	2	128	0,02	--
214	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,22	1194,73	9,61	20573	165	4636	1,28	22
		м2		206,72	3,59	3560	62	128	0,02	--
215	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,16	1135,92	8,82	12677	98	2265	0,96	11
		м2		155,22	3,31	1732	37	128	0,02	--
216	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,239	1193,73	9,61	5060	41	1141	1,28	5
		м2		206,72	3,59	876	15	128	0,02	--
217	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,628	1242,73	9,61	780	6	169	1,28	1
		м2		206,72	3,59	130	2	128	0,02	--
218	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Врезка/	0,18	1135,92	8,82	204	2	37	0,96	--
		м2		155,22	3,31	28	1	128	0,02	--
219	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,18	1189,91	13,82	214	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
220	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Заглушка/	0,75	1194,73	9,61	896	7	202	1,28	1
		м2		206,72	3,59	155	3	128	0,02	--
221	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	2,16	1135,92	8,82	2454	19	438	0,96	2

		м2		155,22	3,31	335	7	128	0,02	--
222	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/Отвод/	0,4239	1193,73	9,61	506	4	114	1,28	1
		м2		206,72	3,59	88	2	128	0,02	--
223	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,795	1194,73	9,61	950	8	214	1,28	1
		м2		206,72	3,59	164	3	128	0,02	--
224	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,6939	1135,92	8,82	788	6	141	0,96	1
		м2		155,22	3,31	108	2	128	0,02	--
		СИСТЕМА В5								
225	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	11	712,67	29,90	7839	329	9780	3,83	42
		шт		682,76	11,81	7510	130	128	0,05	1
226	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК100Б	11	4806,10	--	52867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	11	469,36	25,41	5163	280	2648	1,05	12
		шт		250,95	2,41	2760	27	95	0,01	--
228	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	11	327,20	--	3599	--	3204	2,10	23
		шт		323,66	--	3560	--	90	--	--
229	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ1	11	3245,50	--	35700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных алюминиевых потолочных	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
231	прайс лист "АВЗ"2014г	Алюминиевая потолочная решетка /ДП4/размером 300х300 мм	11	1108,99	--	12199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

232	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 125 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
233	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 125 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
234	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 125 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	11	263,84	5,65	2902	62	2528	1,08	12
		шт		177,19	2,36	1949	26	128	0,01	--
236	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО125	11	4435,97	--	48796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,37375	330,91	13,82	455	19	466	1,62	2
		м2		259,88	5,18	357	7	128	0,03	--
238	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,37375	626,00	--	860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,441	1171,91	13,82	39190	462	11345	1,62	54
		м2		259,88	5,18	8690	173	128	0,03	1
240	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1189,91	13,82	857	10	244	1,62	1
		м2		259,88	5,18	187	4	128	0,03	--
241	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Камера статического давления/	1,76	1164,51	11,11	2050	20	547	1,48	3
		м2		238,61	4,16	420	7	128	0,02	--

242	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,157	1171,91	13,82	184	2	53	1,62	–
		м2		259,88	5,18	41	1	128	0,03	–
243	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,18	1189,91	13,82	214	2	61	1,62	–
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	–
244	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	3,60315	1171,91	13,82	4223	50	1222	1,62	6
		м2		259,88	5,18	936	19	128	0,03	–
245	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,165725	330,91	13,82	386	16	395	1,62	2
		м2		259,88	5,18	303	6	128	0,03	–
246	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,165725	626,00	–	730	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
247	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,4155	1189,91	13,82	494	6	141	1,62	1
		м2		259,88	5,18	108	2	128	0,03	–
248	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	1,1304	1171,91	13,82	1325	16	384	1,62	2
		м2		259,88	5,18	294	6	128	0,03	–
		СИСТЕМА В6								
249	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	11	712,67	29,90	7839	329	9780	3,83	42
		шт		682,76	11,81	7510	130	128	0,05	1
250	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК100Б	11	4806,10	–	52867	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

251	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	11	469,36	25,41	5163	280	2648	1,05	12
		шт		250,95	2,41	2760	27	95	0,01	--
252	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	11	327,20	--	3599	--	3204	2,10	23
		шт		323,66	--	3560	--	90	--	--
253	прайс лист ТОО"Летеке"2014г	Регулятор скорости СРМ1	11	3245,50	--	35700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных алюминиевых потолочных	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
255	прайс лист "АВЗ"2014г	Алюминиевая потолочная решетка /ДП4/размером 300х300 мм	11	1108,99	--	12199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 125 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
257	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 125 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
258	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 125 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	11	263,84	5,65	2902	62	2528	1,08	12
		шт		177,19	2,36	1949	26	128	0,01	--
260	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО125	11	4435,97	--	48796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

261	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,1775	330,91	13,82	390	16	399	1,62	2
		м2		259,88	5,18	306	6	128	0,03	–
262	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,1775	626,00	–	737	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
263	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,8906	1171,91	13,82	26826	316	7766	1,62	37
		м2		259,88	5,18	5949	118	128	0,03	1
264	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,96	1189,91	13,82	1142	13	326	1,62	2
		м2		259,88	5,18	249	5	128	0,03	–
265	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Камера статического давления/	1,76	1164,51	11,11	2050	20	547	1,48	3
		м2		238,61	4,16	420	7	128	0,02	–
266	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,157	1171,91	13,82	184	2	53	1,62	–
		м2		259,88	5,18	41	1	128	0,03	–
267	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,18	1189,91	13,82	214	2	61	1,62	–
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	–
268	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	2,5905	1171,91	13,82	3036	36	879	1,62	4
		м2		259,88	5,18	673	13	128	0,03	–
269	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,165725	330,91	13,82	386	16	395	1,62	2
		м2		259,88	5,18	303	6	128	0,03	–

270	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,165725	626,00	--	730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,4155	1189,91	13,82	494	6	141	1,62	1
		м2		259,88	5,18	108	2	128	0,03	--
272	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	1,1304	1171,91	13,82	1325	16	384	1,62	2
		м2		259,88	5,18	294	6	128	0,03	--
		СИСТЕМА В7								
273	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	14	712,67	29,90	9977	419	12447	3,83	54
		шт		682,76	11,81	9559	165	128	0,05	1
274	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК100Б	14	4806,10	--	67285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	14	469,36	25,41	6571	356	3370	1,05	15
		шт		250,95	2,41	3513	34	95	0,01	--
276	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	14	327,20	--	4581	--	4078	2,10	29
		шт		323,66	--	4531	--	90	--	--
277	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ2	14	3349,08	--	46887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных алюминиевых потолочных	14	241,85	16,96	3386	237	3472	1,12	16
		шт		186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
279	прайс лист "АВЗ"2014г	Алюминиевая потолочная решетка /ДП4/размером 300х300 мм	14	1108,99	--	15526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

280	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	–
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	–
281	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	–
282	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	1	2890,00	–	2890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
283	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	–
284	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО250	14	4435,97	–	62104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
285	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,12	1194,73	9,61	143	1	32	1,28	–
		м2		206,72	3,59	25	–	128	0,02	–
286	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,60925	330,91	13,82	533	22	546	1,62	3
		м2		259,88	5,18	418	8	128	0,03	–
287	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,60925	626,00	–	1007	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
288	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	59,16702	1171,91	13,82	69339	818	20073	1,62	96
		м2		259,88	5,18	15376	306	128	0,03	1
289	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,297	1254,91	13,82	4137	46	1119	1,62	5
		м2		259,88	5,18	857	17	128	0,03	–

290	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,44	1194,73	9,61	1720	14	388	1,28	2
		м2		206,72	3,59	298	5	128	0,02	--
291	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1189,91	13,82	357	4	102	1,62	--
		м2		259,88	5,18	78	2	128	0,03	--
292	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Камера статического давления/	1,76	1164,51	11,11	2050	20	547	1,48	3
		м2		238,61	4,16	420	7	128	0,02	--
293	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Камера статического давления/	0,84	1194,73	9,61	1004	8	226	1,28	1
		м2		206,72	3,59	174	3	128	0,02	--
294	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,18212	1171,91	13,82	213	3	62	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
295	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Заглушка/	0,36	1194,73	9,61	430	3	97	1,28	--
		м2		206,72	3,59	74	1	128	0,02	--
296	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	4,44624	1171,91	13,82	5211	61	1508	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1155	23	128	0,03	--
297	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/Отвод/	0,2355	1254,91	13,82	296	3	80	1,62	--
		м2		259,88	5,18	61	1	128	0,03	--
298	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,165725	330,91	13,82	386	16	395	1,62	2
		м2		259,88	5,18	303	6	128	0,03	--

299	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	1,165725	626,00	--	730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,73476	1171,91	13,82	861	10	249	1,62	1
		м2		259,88	5,18	191	4	128	0,03	--
301	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,831	1194,73	9,61	993	8	224	1,28	1
		м2		206,72	3,59	172	3	128	0,02	--
302	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,35325	330,91	13,82	117	5	120	1,62	1
		м2		259,88	5,18	92	2	128	0,03	--
303	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,35325	626,00	--	221	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	2,29377	1171,91	13,82	2688	32	778	1,62	4
		м2		259,88	5,18	596	12	128	0,03	--
		СИСТЕМА В8								
305	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	712,67	29,90	4276	179	5334	3,83	23
		шт		682,76	11,81	4097	71	128	0,05	--
306	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК100Б	6	4806,10	--	28837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	6	469,36	25,41	2816	152	1444	1,05	6
		шт		250,95	2,41	1506	14	95	0,01	--

308	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	6	327,20	--	1963	--	1748	2,10	13
		шт		323,66	--	1942	--	90	--	--
309	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ1	6	3245,50	--	19473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных алюминиевых потолочных	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
311	прайс лист "АВЗ"2014г	Алюминиевая потолочная решетка /ДП4/размером 300х300 мм	6	1108,99	--	6654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 125 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
313	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 125 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
314	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 125 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	6	263,84	5,65	1583	34	1379	1,08	6
		шт		177,19	2,36	1063	14	128	0,01	--
316	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО125	6	4435,97	--	26616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,74575	330,91	13,82	247	10	253	1,62	1
		м2		259,88	5,18	194	4	128	0,03	--

318	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,74575	626,00	--	467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,9473	1171,91	13,82	29236	345	8464	1,62	40
		м2		259,88	5,18	6483	129	128	0,03	1
320	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,54	1189,91	13,82	643	7	183	1,62	1
		м2		259,88	5,18	140	3	128	0,03	--
321	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Камера статического давления/	0,96	1164,51	11,11	1118	11	298	1,48	1
		м2		238,61	4,16	229	4	128	0,02	--
322	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,0942	1171,91	13,82	110	1	32	1,62	--
		м2		259,88	5,18	24	--	128	0,03	--
323	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,18	1189,91	13,82	214	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
324	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	4,07415	1171,91	13,82	4775	56	1382	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1059	21	128	0,03	--
325	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,63585	330,91	13,82	210	9	216	1,62	1
		м2		259,88	5,18	165	3	128	0,03	--
326	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,63585	626,00	--	398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

327	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,4155	1189,91	13,82	494	6	141	1,62	1
		м2		259,88	5,18	108	2	128	0,03	--
328	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,5652	1171,91	13,82	662	8	192	1,62	1
		м2		259,88	5,18	147	3	128	0,03	--
		СИСТЕМА В9								
329	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
330	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК160Б	1	6049,06	--	6049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
332	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	327,20	--	327	--	291	2,10	2
		шт		323,66	--	324	--	90	--	--
333	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ1	1	3245,50	--	3245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
335	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/РН-160/	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
336	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	3	263,84	5,65	792	17	689	1,08	3
		шт		177,19	2,36	532	7	128	0,01	--

337	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	3	730,00	--	2190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
339	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО160	1	4435,97	--	4436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,8125	1171,91	13,82	11499	136	3329	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2550	51	128	0,03	--
341	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,78	1189,91	13,82	928	11	265	1,62	1
		м2		259,88	5,18	203	4	128	0,03	--
342	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,18	1189,91	13,82	214	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
343	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,26847	1171,91	13,82	315	4	91	1,62	--
		м2		259,88	5,18	70	1	128	0,03	--
344	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,20775	1189,91	13,82	247	3	70	1,62	--
		м2		259,88	5,18	54	1	128	0,03	--
345	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,62847	1189,91	13,82	748	9	213	1,62	1
		м2		259,88	5,18	163	3	128	0,03	--
		СИСТЕМА В10								
346	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
347	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК100Б	1	4806,10	--	4806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

348	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
349	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	327,20	--	327	--	291	2,10	2
		шт		323,66	--	324	--	90	--	--
350	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ1	1	3245,50	--	3245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
352	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
353	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный 100	1	4435,97	--	4436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4492	1171,91	13,82	2870	34	831	1,62	4
		м2		259,88	5,18	636	13	128	0,03	--
355	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,1842	1189,91	13,82	219	3	62	1,62	--
		м2		259,88	5,18	48	1	128	0,03	--
		СИСТЕМА В11								
356	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
357	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК200Б	1	7457,74	--	7458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

358	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
359	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	327,20	--	327	--	291	2,10	2
		шт		323,66	--	324	--	90	--	--
360	прайс лист ТОО"Летекс"2014г	Регулятор скорости СРМ1	1	3245,50	--	3245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
362	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/РН-200/	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
363	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
364	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО200	1	4435,97	--	4436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6908	1171,91	13,82	810	10	234	1,62	1
		м2		259,88	5,18	180	4	128	0,03	--
366	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,3084	1189,91	13,82	367	4	105	1,62	--
		м2		259,88	5,18	80	2	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
367	Е0120-12-6прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 300х150 мм	198	809,85	16,96	160349	3358	49098	1,12	222
		шт		186,64	7,09	36954	1403	128	0,03	6

368	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,82	1164,51	11,11	20752	198	5537	1,48	26
		м2		238,61	4,16	4252	74	128	0,02	--
		СИСТЕМА ПД1								
369	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
370	прайс лист "АВЗ"2014г	Вентилятор канальный ВК250	1	7872,06	--	7872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
372	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	327,20	--	327	--	291	2,10	2
		шт		323,66	--	324	--	90	--	--
373	прайс лист ТОО"Летеке"2014г	Регулятор скорости СРМ2	1	3349,08	--	3349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/РН-250/	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
375	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
376	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО250	1	4435,97	--	4436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9,9695	1254,91	13,82	12511	138	3382	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2591	52	128	0,03	--
		СИСТЕМА ДУ1								
378	Е0120-13-7	Установка клапанов периметром до 2400 мм	8	516,77	24,24	4134	194	3435	2,01	16
		шт		326,03	9,45	2608	76	128	0,04	--

379	С прайс лист "АВЗ"2014г	Клапан дымоудаления КДЗ-900х300	8	10032,39	--	80259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2269,49	471,51	2269	472	2047	8,10	8
		шт		1422,23	177,19	1422	177	128	0,86	1
381	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3.0001А с электродвигателем АИР100L6	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
382	С прайс лист "АВЗ"2014г	Стакан для монтажа вентилятора	1	17832,28	--	17832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0120-3-17	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	524,62692	1113,67	9,39	584262	4925	51225	0,46	240
		м2		72,77	3,52	38174	1845	128	0,02	9
384	Е0120-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	16,0454	1336,55	9,22	21446	148	2643	0,78	13
		м2		125,21	3,45	2009	55	128	0,02	--
		СИСТЕМА В2								
385	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,7056	-1194,73	-9,61	-4427	-36	-998	-1,28	-5
		м2		-206,72	-3,59	-766	-13	128	-0,02	--
386	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,20096	-330,91	-13,82	-67	-3	-68	-1,62	--
		м2		-259,88	-5,18	-52	-1	128	-0,03	--
387	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,20096	-626,00	--	-126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,87328	-1171,91	-13,82	-5711	-67	-1653	-1,62	-8
		м2		-259,88	-5,18	-1266	-25	128	-0,03	--
389	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,215584	-1229,51	-11,11	-2724	-25	-688	-1,48	-3

		м2		-238,61	-4,16	-529	-9	128	-0,02	--
390	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,528	-1189,91	-13,82	-14907	-173	-4250	-1,62	-20
		м2		-259,88	-5,18	-3256	-65	128	-0,03	--
391	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,48	-1164,51	-11,11	-23849	-228	-6364	-1,48	-30
		м2		-238,61	-4,16	-4887	-85	128	-0,02	--
392	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,712	-1194,73	-9,61	-23551	-189	-5307	-1,28	-25
		м2		-206,72	-3,59	-4075	-71	128	-0,02	--
393	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Камера статического давления/	0,448	-1194,73	-9,61	-535	-4	-121	-1,28	-1
		м2		-206,72	-3,59	-93	-2	128	-0,02	--
394	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,18	-1164,51	-11,11	-210	-2	-56	-1,48	--
		м2		-238,61	-4,16	-43	-1	128	-0,02	--
395	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,44	-1189,91	-13,82	-1713	-20	-489	-1,62	-2
		м2		-259,88	-5,18	-374	-7	128	-0,03	--
396	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	4,8	-1164,51	-11,11	-5590	-53	-1492	-1,48	-7
		м2		-238,61	-4,16	-1145	-20	128	-0,02	--
397	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	3,024	-1194,73	-9,61	-3613	-29	-814	-1,28	-4
		м2		-206,72	-3,59	-625	-11	128	-0,02	--
398	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,95936	-1171,91	-13,82	-2296	-27	-665	-1,62	-3
		м2		-259,88	-5,18	-509	-10	128	-0,03	--

399	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/Отвод/	0,237384	-1229,51	-11,11	-292	-3	-74	-1,48	--
		м2		-238,61	-4,16	-57	-1	128	-0,02	--
400	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	2,202768	-1174,73	-9,61	-2588	-21	-593	-1,28	-3
		м2		-206,72	-3,59	-455	-8	128	-0,02	--
401	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,2	-1164,51	-11,11	-1397	-13	-373	-1,48	-2
		м2		-238,61	-4,16	-286	-5	128	-0,02	--
402	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,30144	-330,91	-13,82	-100	-4	-102	-1,62	--
		м2		-259,88	-5,18	-78	-2	128	-0,03	--
403	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм/Муфта/	0,30144	-626,00	--	-189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,216	-1164,51	-11,11	-252	-2	-67	-1,48	--
		м2		-238,61	-4,16	-52	-1	128	-0,02	--
405	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,288	-1169,91	-13,82	-337	-4	-98	-1,62	--
		м2		-259,88	-5,18	-75	-1	128	-0,03	--
406	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	1,56672	-1164,51	-11,11	-1824	-17	-487	-1,48	-2
		м2		-238,61	-4,16	-374	-7	128	-0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5513536	130598			3347
			Тенге			575164	48971			237
	Стоимость оборудования -		Тенге			1426478				
	Транспортные расходы -		Тенге			42794				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			17631				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1486904				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42299				

Материалы -	Тенге			10683				
Всего заработная плата -	Тенге				30229			
Сдача и испытание -	Тенге			1506				
Накладные расходы -	Тенге			27802				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4170			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4206				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			74307				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
Сметная заработная плата -	Тенге				34400			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2136093				
Материалы -	Тенге			90992				
Всего заработная плата -	Тенге				300993			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1678000				
Сдача и испытание -	Тенге			17481				
Накладные расходы -	Тенге			300993				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45149			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2583311				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
Сметная заработная плата -	Тенге				346142			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1908666				
Материалы -	Тенге			1076799				
Всего заработная плата -	Тенге				292913			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			524821				
Сдача и испытание -	Тенге			14621				
Накладные расходы -	Тенге			374929				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56239			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137016				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2420610				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1950
Сметная заработная плата -	Тенге				349153			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6565132				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3936
Сметная заработная плата -	Тенге				729694			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10193461**	**140520**			**3769**
	Тенге			**646759**	**52714**			**255**
Стоимость оборудования -	Тенге			2971937				
Транспортные расходы -	Тенге			89158				
Заготов.-складские расходы -	Тенге			36733				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3097828				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			51335				
Материалы -	Тенге			11009				
Всего заработная плата -	Тенге				38860			

	Сдача и испытание -		Тенге			1759				
		Накладные расходы -	Тенге			35570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				44196			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2168327				
	Материалы -		Тенге			97627				
	Всего заработная плата -		Тенге				310938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1692740				
	Сдача и испытание -		Тенге			17797				
		Накладные расходы -	Тенге			310901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2627982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1863
		Сметная заработная плата -	Тенге				357573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5001861				
	Материалы -		Тенге			1240269				
	Всего заработная плата -		Тенге				349674			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3392582				
	Местные материалы -		Тенге			17				
	Сдача и испытание -		Тенге			16489				
		Накладные расходы -	Тенге			447583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5776411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2314
		Сметная заработная плата -	Тенге				416812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11594340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4421
		Сметная заработная плата -	Тенге				818581			
		Итого по Акту				11594340				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				152 937				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				22 941				
		Итого				11 747 277				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				239 763				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				86 494				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				34 598				

		Итого				12 108 132				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				11 612 089				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				16 568 612				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				4 431 186				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				32 611 887				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				61 788				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				652 238				
		Итого				33 264 125				
		НДС 12%				3 991 695				
		Итого				37 255 820				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**33 530 238**				
		в том числе НДС 12%				3 592 525				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргыбаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента — Калачева М.Ю

Начальник участка — Баймолдаев Т..
Специалист ПТД — Жунис Б.
Инженер-сметчик: — Байганова А.

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №104

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0116-18-3	**Установка клапанов приемных диам. 100 мм**	2	957,66	36,99	1915	74	939	2,05	4
		1шт		353,25	13,50	707	27	128	0,07	--
2	Прайс-лист ТОО "STATUS PLAST"	**Клапан обратный с шаром для канализации диам.110мм**	2	3028,33	--	6057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ								
3	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	410	748,88	1,43	307041	586	54012	0,56	230
		м		102,38	0,54	41976	221	128	--	1
4	С130804-6165 Изм. и доп.вып.19	**Трубы полипропиленовые безнапорные для сетей канализации с раструбом DN/OD 110**	134,73	420,00	--	56587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	123	620,54	0,64	76326	79	16759	0,58	72
		м		106,20	0,25	13063	31	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50x2,2 мм	106,786	158,00	--	16872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100x2,2 мм	50,898	386,00	--	19647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50x3,2 мм	15,968	279,00	--	4455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100x3,2 мм	223,552	791,00	--	176830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-6354 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	7	86,00	--	602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	326,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	26	748,88	1,43	19471	37	3425	0,56	15
		м		102,38	0,54	2662	14	128	--	--
13	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17-110x6,6 техническая ГОСТ 18599-2001	25,948	468,00	--	12144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (гильза)	0,0035	78245,00	36133,62	274	126	234	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	146	34	130	37,30	--
15	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160x9,5 техническая ГОСТ 18599-2001	3,5	982,00	--	3437	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,16	200,00	--	6232	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	20	8,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм	20	86,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-257 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 77 мм (2-1/2")	20	129,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			713001	903			321
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58553	327			2
		Всего заработная плата -	Тенге			274				
		Местные материалы -	Тенге				180			
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			538				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				215			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			712727				
		Материалы -	Тенге			345570				
		Всего заработная плата -	Тенге				58700			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307973				
		Накладные расходы -	Тенге			75136				38
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11270			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			47272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835135				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				359			
		Сметная заработная плата -	Тенге			69970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			835673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				360			
		Сметная заработная плата -	Тенге			70186				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**713001**	**903**			**321**
			Тенге			**58553**	**327**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			274				
Всего заработная плата -			Тенге				180			
Местные материалы -			Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			234				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				215			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			712727				
Материалы -			Тенге			345570				
Всего заработная плата -			Тенге				58700			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			307973				
		Накладные расходы -	Тенге			75136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47272				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			835135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				69970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			835673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				70186			
		Итого по Акту				835673				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				15 042				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 256				
		Итого				850 715				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				23 582				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				8 507				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 403				
		Итого				886 207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				849 901				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				1 212 674				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				324 323				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				2 386 898				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				6 077				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				47 738				
		Итого				2 434 636				
		НДС 12%				292 156				
		Итого				2 726 793				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**2 454 113**				
		в том числе НДС 12%				262 941				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента

Калачева М.Ю

Начальник участка
Специалист ПТД
Инженер-сметчик:

Баймолдаев Т.
Жунис Б.
Байганова А.

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №105

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ ТЗ										
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
1	С130904-8прим.	**Краны проходные шаровые муфтовые латунные 11Б27П1, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм** шт	35	231,00	--	8085	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	С130904-9прим.	**Краны проходные шаровые муфтовые латунные 11Б27П1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм** шт	7	273,00	--	1911	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	С130903-10 примен.	**Клапаны бронзовый запорный проходной муфтовые 15Б1п для воды и пара, Dy 15 мм** шт	4	202,00	--	808	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-11 примен.	**Клапаны бронзовый запорный проходной муфтовые 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм** шт	7	225,00	--	1575	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	С130903-12 примен.	**Клапаны бронзовый запорный проходной муфтовые 15Б1п для воды и пара, Dy 25 мм** шт	3	296,00	--	888	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	56	329,67	4,19	18462	235	4403	0,34	19
		м		59,85	1,58	3352	88	128	0,01	–
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	98	364,67	4,19	35738	411	7706	0,34	33
		м		59,85	1,58	5865	155	128	0,01	1
8	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	75	362,67	4,19	27200	314	5897	0,34	25
		м		59,85	1,58	4489	118	128	0,01	1
9	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	471,67	4,19	8490	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	–
10	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	118	496,67	12,19	58607	1438	44869	1,64	194
		м		292,50	4,57	34515	539	128	0,02	3
11	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 25 мм	12	404,72	7,90	4857	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	–
12	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106,082	32,00	–	3395	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,148	53,00	–	591	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	Прайс-лист ТОО "ТехноОпт"	Адаптер с наружной резьбой ПП диам.20x1/2"	70	46,70	–	3269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Прайс-лист ТОО "ТехноОпт"	Адаптер с наружной резьбой ПП диам.25х3/4"	14	107,44	--	1504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	5,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	93,298	200,00	--	18660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,2	21,80	0,05	745	2	179	0,03	1
		м2		5,81	0,02	199	1	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -2 слоя	68,4	20,36	0,02	1393	1	256	0,02	1
		м2		4,16	--	285	--	90	--	--
20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных внутренних, диам. 15 мм	8	7574,57	1,57	60597	13	553	0,30	2
		1кран		54,00	--	432	--	128	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42,066	200,00	--	8413	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	2,1	1523,78	--	3200	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	28	8,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм	28	86,00	--	2408	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-257 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 77 мм (2-1/2")	28	129,00	--	3612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			274950	2584			297
			Тенге			52994	966			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138				
	Материалы -		Тенге			1652				
	Всего заработная плата -		Тенге				484			
		Накладные расходы -	Тенге			436				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272812				
	Материалы -		Тенге			158858				
	Всего заработная плата -		Тенге				53476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58862				
		Накладные расходы -	Тенге			68449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				63743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			364465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				64292			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			274950	2584			297
			Тенге			52994	966			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138				
	Материалы -		Тенге			1652				
	Всего заработная плата -		Тенге				484			
		Накладные расходы -	Тенге			436				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272812				
	Материалы -		Тенге			158858				
	Всего заработная плата -		Тенге				53476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58862				
		Накладные расходы -	Тенге			68449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				63743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			364465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				64292			
		Итого по Акту				**364465**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				6 560				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				984				
		Итого				371 025				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				10 285				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				3 710				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 484				
		Итого				386 505				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				370 670				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				528 888				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				141 448				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 041 006				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				2 650				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				20 820				
		Итого				1 061 826				
		НДС 12%				127 419				
		Итого				1 189 246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 070 321**				
		в том числе НДС 12%				114 677				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Орбалинович

Директор производственно- технического департамента /Калачева М.Ю

Начальник участка Баймолдаев Т..
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - ЗДАНИЕ УГОЛОВНОГО СУДА

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №106

приемки выполненных работ

за период с 9 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДВАЛ ОТМ.-3,300								
		ОБЕДЕННЫЙ НА 40 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ								
1	8102-32	**Стол обеденный С94-18**	10	4085,00	--	40850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	1201-14	**Стул полумягкий СП09-01**	40	3225,00	--	129000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	8102-40	**Электросушитель для рук BXG-200**	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0128-927-6	**Монтаж сушителя для рук**	1	3370,50	73,74	3371	74	2963	24,00	24
		шт		3262,50	29,25	3263	29	90	0,17	--
		ГОРЯЧИЙ ЦЕХ								
5	5555-10	**Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ**	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	1203-46	**Мармит передвижной 1-х блюд**	1	20231,00	--	20231	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	1203-46	**Мармит передвижной 2-х блюд**	1	20231,00	--	20231	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0128-928-8	**Мармит передвижной**	2	1232,61	--	2465	--	2191	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1217,25	--	2435	--	90	--	--
9	Прайс лист ТОО "Kalugin K"	Кассовая кабина универсальная КК-70КМ	1	44373,55	--	44374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	1	1232,49	--	1232	--	1098	8,00	8
		шт		1219,50	--	1220	--	90	--	--
11	8102-36	Кипятильник электрический КВЭ-15	1	33635,00	--	33635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист "А-ТЕХЦЕНТР ПЛЮС"	Контрольно-кассовая машина Ока МФ KZ	1	7250,23	--	7250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	5302-122	Стол производственный, каркас-нерж. СПРО-6-2	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная ЭПК-48ЖШ-К-2/1	2	82151,00	--	164302	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
16	1203-69	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40	1	49350,00	--	49350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
18	1204-93	Фритюрница электрическая типа ЭФК-90/2П	1	25645,00	--	25645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0128-927-14	Фритюрница электрическая	1	1287,04	7,01	1287	7	1116	8,00	8
		шт		1237,50	2,25	1238	2	90	0,01	--
20	1203-41	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОР	1	236820,00	--	236820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0128-268-1	Котел варочный, емкостью 0,45 м3	1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31,00	31
		шт		1152,00	20,25	1152	20	90	0,12	--
22	5545-39	Подставка межплитная ПМП-40-01	4	900,00	--	3600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	1203-31	Ванна моечная цельнотянутая ВМП-7-1-5 РН	1	7620,00	--	7620	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5302-77	Стол холодильный 2-х дверный СХС-60-01	1	108206,00	--	108206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0128-911-3	Витрина холодильная	1	1823,94	16,29	1824	16	1616	12,00	12
		шт		1788,75	6,75	1789	7	90	0,04	--
		ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ ==========								
26	1203-96	Шкаф холодильный R700M	1	68370,00	--	68370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
28	1102-27	Шкаф распашной для хлеба ШРХ-6-1 РН	1	32895,00	--	32895	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	5302-122	Стол производственный СПРО-6-2	2	7955,00	--	15910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	1203-73	Стол с 1-ой мойкой СМ-S-Л	1	33440,00	--	33440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист ТОО "Kalugin K"	Стол-тумба купе пристенный СТКП-6-2	1	35854,12	--	35854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ ==========								
32	3201-80	Ванна моечная трехгнездная ВМП-6-3-5 РН	1	12456,00	--	12456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	1203-168	Стол для отходов ССО-1	1	9900,00	--	9900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	1203-163	Стол для сушки тарелок ПСТ-3	1	9900,00	--	9900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист ТОО "Kalugin K"	Стеллаж для сушки тарелок ССТ-4-2	1	65450,99	--	65451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	1	646,10	47,10	646	47	676	4,00	4
		шт		599,00	15,80	599	16	110	0,09	--
37	1201-44	Стол производственный островной СПРО-6-2	1	15840,00	--	15840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ								
38	1201-44	Стол производственный СПРО-6-2	1	15840,00	--	15840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	1203-31	Ванна моечная 1-секционная, котломойка ВМП-7-1	1	7620,00	--	7620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	1203-146	Стеллаж кухонный СК-1-4	1	19140,00	--	19140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	1	646,10	47,10	646	47	676	4,00	4
		шт		599,00	15,80	599	16	110	0,09	--
		МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ								
42	1203-96	Шкаф холодильный R700M	1	68370,00	--	68370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
44	1203-73	Стол с 1-ой мойкой СМ-S-Л	2	33440,00	--	66880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5302-122	Стол производственный СПРО-6-2	2	7955,00	--	15910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	ОО "Kalugin K"	Стол-тумба купе пристенный СТКП-6-2	1	35854,12	--	35854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	5101-143	Мясорубка, произв 300кг МИМ-300	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0128-297-1	Мясорубка	1	10878,82	1480,01	10879	1480	7395	47,00	47
		шт		7875,00	342,00	7875	342	90	1,98	2
		ОВОЩНОЙ ЦЕХ								
49	1203-96	Шкаф холодильный R700M	1	68370,00	--	68370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
51	1203-73	Стол для мойки овощей СМО-6-3	1	33440,00	--	33440	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
52	5302-122	Стол производственный СПРО-6-2	шт.	2	7955,00 --	-- --	15910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	ОО "Kalugin K"	Стол-тумба купе пристенный СТКП-6-2	шт	1	35854,12 --	-- --	35854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	5302-69)	Овощерезка МПР-350М	шт	1	71415,00 --	-- --	71415 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Ц0128-613-2	Машина для резки овощей	шт	1	6981,10 5850,00	870,04 213,75	6981 5850	870 214	5457 90	34,00 1,24	34 1
56	1203-146	Стеллаж кухонный СК-1-5	шт.	1	19140,00 --	-- --	19140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	шт	1	646,10 599,00	47,10 15,80	646 599	47 16	676 110	4,00 0,09	4 --
		КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ									
58	1203-146	Стеллаж кухонный СК-2-5	шт.	4	19140,00 --	-- --	76560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	шт	4	646,10 599,00	47,10 15,80	2584 2396	188 63	2705 110	4,00 0,09	16 --
60	5101-172	Подтоварник кухонный ПК-6-2	шт.	2	1600,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ									
61	5302-80	Шкаф холодильный глухая дверь, 8 полок R1400M	шт.	1	143947,00 --	-- --	143947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	1	1850,15 1793,25	38,00 15,75	1850 1793	38 16	1628 90	12,00 0,09	12 --
63	5302-80	Шкаф холодильный глухая дверь, 8 полок R1400L	шт.	1	143947,00 --	-- --	143947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	1	1850,15 1793,25	38,00 15,75	1850 1793	38 16	1628 90	12,00 0,09	12 --
65	5302-81	Шкаф холодильный глухая дверь, 4 полки R700M	шт.	1	102424,00 --	-- --	102424 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
67	5302-81	Шкаф холодильный глухая дверь, 4 полки R700L	1	102424,00	--	102424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
69	5302-122	Стол производственный СПРП-6-2	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ								
70	1203-146	Стеллаж кухонный СК-2-5	2	19140,00	--	38280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	2	646,10	47,10	1292	94	1353	4,00	8
		шт		599,00	15,80	1198	32	110	0,09	--
72	5101-172	Подтоварник кухонный ПК-6-2	2	1600,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	5302-81	Шкаф холодильный R700M	1	102424,00	--	102424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
		ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ								
75	5101-221	Бак для отходов,50л	2	396,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОРИДОР								
76	1203-171	Тележка грузовая Т-058 грузоподъемностью 120 кг тг-7-2	1	2615,00	--	2615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	1835-40	Весы электронные напольные ВЭУ-200С-100-Д-У	1	11550,00	--	11550	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0105-216-1	Весы, предел взвешивания до 200 кг	1	4963,56	449,50	4964	450	4111	25,00	25
		шт		4455,00	112,50	4455	113	90	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРНАЯ								
		==========								
79	1203-146	Стеллаж кухонный СК-2-5	1	19140,00	--	19140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0110-901-4	Стеллаж-сборка	1	646,10	47,10	646	47	676	4,00	4
		шт		599,00	15,80	599	16	110	0,09	--
		КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ								
		==========								
81	5103-Б06044	Тележка NickHermetic 109 с 20л.ведрами ODOO6509E	1	1216,00	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	1101-41	Шкаф металлический Мод08-01	1	12540,00	--	12540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2551570	3829			368
			Тенге			53679	1036			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			2491548				
	Транспортные расходы -		Тенге			74746				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			30796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2597090				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60022				
	Материалы -		Тенге			2514				
	Всего заработная плата -		Тенге				54714			
		Накладные расходы -	Тенге			50472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				62285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2714214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				62285			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2551570	3829			368
			Тенге			53679	1036			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			2491548				
	Транспортные расходы -		Тенге			74746				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			30796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2597090				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60022				
	Материалы -		Тенге			2514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				54714			
		Накладные расходы -	Тенге			50472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				62285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2714214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				62285			
		Итого по Акту				**2714214**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				2 108				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				316				
		Итого				2 716 322				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				3 305				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				1 192				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				477				
		Итого				2 721 297				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				2 609 811				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				3 723 787				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				995 907				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				7 329 505				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				852				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				146 590				
		Итого				7 476 095				
		НДС 12%				897 131				
		Итого				8 373 227				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				7 535 904				
		в том числе НДС 12%				807 418				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Баймолдаев Т.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.