Заказчик — Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за период за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		135 ОИ	04.07.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**688 876 243,00**	**67 477 993,75**							**8 097 359,25**	**75 575 353,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : РГУ"Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК", ИИН (БИН) 101240019863,, Юр.адрес : Карагандинская область.г.Караганда,ул.Кривогуза 7, Телефоны : 87212559409, KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ"Комитет казначейства Министерства Финансов РК",	ИИН (БИН) 101240019863
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер", ИИН (БИН) 030440001087, Юр.адрес : г.Астана, ул.Дулатова 189, Телефоны : 708-881,708-882, KZ698560000000204779, БИК KCJBKZKX, в АО "Банк ЦентрКредит",	ИИН (БИН) 030440001087
Договор (контракт) : дог№135 ОИ от 04.07.17(2 346 088 256,96)	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
120	16.07.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные комплексные работы по строительству объекта"Строительство здания суда на 52 состава в г.Караганде"	16.07.2018		Тенге	1	75575353.00	75575353.00
				Итого :	1	x	75575353.00
						в т.ч. НДС :	8097359.25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) М. П. Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2018

Реестр

актов выполненных работ за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

№ п/п	№ исходника	№ акта	Наименование работ	Сумма, тг
			КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	
1	201403620	52	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	4 165 267
2	201403630	53	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	39 917 886
3	201403660	54	Канализация	828 423
4	201403670	55	Отопление , вентиляция	2 464 923
5	201403680	56	Силовое оборудование, электроосвещение	9 758 577
			КОРПУС 2 УГОЛОВНЫЙ СУД	
6	201403420	57	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	7 714 905
			КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД	
7	201403210	58	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	131 332
8	201403220	59	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	8 103 802
9	201403850	60	**Галерея - 1 здания. Общестроительные работы**	1 245 119
10	201403850	61	**Галерея - 2 здания. Общестроительные работы**	1 245 119
			Итого	**75 575 353**

Составил: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №52

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦЫ Л1, Л2 до отм. -0,100								
1	Е0106-22-5	**Устройство ж/бетонного марша (КЖ1 л.36, 37)**	5,4	14017,58	379,21	75695	2048	12817	13,00	70
		м3		2117,25	143,26	11433	774	105	0,70	4
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,03024	52102,00	--	1576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,35946	52400,00	--	18836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж лестниц**	1,20268	14215,47	5475,87	17097	6586	7682	31,79	38
		т		5544,00	1552,87	6668	1868	90	5,46	7
5	С12021-146	**Косоуры**	1,1674	108500,00	--	126663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-242	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	0,03528	162700,00	--	5740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм								
			11,18	99,00	--	1107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245								
			1,20268	1860,00	--	2237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			42,364184	21,80	0,05	923	2	222	0,03	1
		м2		5,81	0,02	246	1	90	--	--
10	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			84,728368	20,36	0,02	1725	2	317	0,02	2
		м2		4,16	--	352	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251598	8637			111
			Тенге			18699	2642			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99861				
	Материалы -		Тенге			25301				
	Всего заработная плата -		Тенге				12806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21518				
	Местные материалы -		Тенге			38959				
		Накладные расходы -	Тенге			13357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14810			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151737				
	Материалы -		Тенге			3843				
	Всего заработная плата -		Тенге				8535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134640				
		Накладные расходы -	Тенге			7682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9565				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24497			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			251598	8637			111
			Тенге			18699	2642			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99861				
	Материалы -		Тенге			25301				
	Всего заработная плата -		Тенге				12806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21518				
	Местные материалы -		Тенге			38959				
		Накладные расходы -	Тенге			13357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14810			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151737				
	Материалы -		Тенге			3843				
	Всего заработная плата -		Тенге				8535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134640				
		Накладные расходы -	Тенге			7682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9565				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			288995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24497			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦЫ Л1, Л2 с отм. -0,100								
11	Е0106-22-5	**Устройство ж/бетонного марша (КЖ2 л.39, 41)**	16,32	14017,58	379,21	228767	6189	38736	13,00	212
		м3		2117,25	143,26	34554	2338	105	0,70	11
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,08928	52102,00	--	4652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,07634	52400,00	--	56400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж лестниц**	4,73572	14215,47	5475,87	67320	25932	30248	31,79	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5544,00	1552,87	26255	7354	90	5,46	26
15	С12021-146	Косоуры	3,52	108500,00	--	381920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-117	Стойки	0,50952	113100,00	--	57627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-120	Балки	0,51522	101700,00	--	52398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,1044	162700,00	--	16986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	31,82	99,00	--	3150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	4,73572	1860,00	--	8808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	165,08046	21,80	0,05	3598	8	866	0,03	5
		м2		5,81	0,02	959	3	90	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	127,3396	40,72	0,04	5185	5	954	0,04	5
		м2		8,32	--	1059	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			886812	32134			373
			Тенге			62827	9695			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301752				
	Материалы -		Тенге			77033				
	Всего заработная плата -		Тенге				38913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64202				
	Местные материалы -		Тенге			117743				
		Накладные расходы -	Тенге			40556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				44997			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			585059				
	Материалы -		Тенге			15133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517739				
		Накладные расходы -	Тенге			30248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			652226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				38146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1015072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				83143			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ								
23	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	10,9845	7840,24	335,84	86121	3689	10703	4,54	50
		м3		699,75	126,00	7686	1384	118	0,61	7
24	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (парапет)**	8,112	1117,11	34,37	9062	279	1932	1,21	10
		м2		189,00	12,87	1533	104	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			95183	3968			60
			Тенге			9220	1488			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95183				
	Материалы -		Тенге			524				
	Всего заработная плата -		Тенге				10708			
	Местные материалы -		Тенге			81472				
		Накладные расходы -	Тенге			12635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			114288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12603			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			981995	36102			433
			Тенге			72047	11184			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396935				
	Материалы -		Тенге			77557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				49621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64202				
	Местные материалы -		Тенге			199214				
		Накладные расходы -	Тенге			53191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				57600			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			585059				
	Материалы -		Тенге			15133				
	Всего заработная плата -		Тенге				33609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517739				
		Накладные расходы -	Тенге			30248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			652226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				38146			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1129360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				95746			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1233593	44739			544
			Тенге			90746	13826			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496797				
	Материалы -		Тенге			102859				
	Всего заработная плата -		Тенге				62428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85720				
	Местные материалы -		Тенге			238173				
		Накладные расходы -	Тенге			66548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				72410			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736796				
	Материалы -		Тенге			18977				
	Всего заработная плата -		Тенге				42144			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			652379				
		Накладные расходы -	Тенге			37930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46484**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**821209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47833**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1418354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120243**			
		Итого по Акту				**1418354**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				25 530				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 830				
		Итого				1 443 884				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				40 024				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				14 439				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5 776				
		Итого				1 504 123				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				1 442 503				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				2 058 223				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				550 461				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				4 051 186				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				10 314				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				81 024				
		Итого				4 132 210				
		НДС 12%				495 865				
		Итого				4 628 075				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**4 165 267**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе НДС 12%				446 279				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №53

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.)**	338,9	75,92	2,62	25729	888	4794	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3562	336	123	--	2
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5**	27,112	6024,65	--	163340	--	18908	3,66	99
		м3		567,00	--	15373	--	123	--	--
3	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон кл.В22,5**	338,9	295,80	14,76	100247	5002	24165	0,36	122
		м2		52,43	5,54	17769	1878	123	0,03	9
4	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (железнение)**	338,9	127,03	9,83	43050	3331	49559	0,69	234
		м2		115,20	3,69	39041	1251	123	0,02	6
		ТИП 2								
5	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	305,7	75,92	2,62	23209	801	4324	0,07	21
		м2		10,51	0,99	3213	303	123	--	1
6	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В22,5**	24,456	7688,27	--	188024	--	17056	3,66	90
		м3		567,00	--	13867	--	123	--	--
7	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (40мм)**	305,7	344,17	13,43	105213	4106	26937	0,45	138
		м2		66,60	5,04	20360	1541	123	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 40мм	305,7	245,92	2,68	75178	819	1324	0,02	5
		м2		2,52	1,00	770	306	123	--	1
		ТИП 3								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)	15	75,92	2,62	1139	39	212	0,07	1
		м2		10,51	0,99	158	15	123	--	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	1,2	6698,87	--	8039	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	206,54	9,95	3098	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	15	340,45	18,42	5107	276	1713	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1289	104	123	0,03	1
13	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	15	232,19	9,05	3483	136	1001	0,25	4
		м2		50,85	3,40	763	51	123	0,02	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	206,54	9,95	3098	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
		ТИП 4								
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)	546,4	75,92	2,62	41483	1432	7729	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5743	541	123	--	3
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	43,712	6698,87	--	292821	--	30485	3,66	160
		м3		567,00	--	24785	--	123	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	546,4	206,54	9,95	112855	5437	37596	0,36	195
		м2		52,20	3,74	28522	2044	123	0,02	10
18	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	546,4	441,83	2,61	241416	1426	27106	0,31	171
		м2		46,73	0,97	25533	530	104	--	2
		ТИП 5								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	206,54	9,95	10327	498	3440	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2610	187	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1446856	24489			1339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**205602**	**9196**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1446856**				
	Материалы -		Тенге			**13899**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214798**			
	Местные материалы -		Тенге			**1202866**				
		Накладные расходы -	Тенге			**259250**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38887**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102366**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1808473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253686**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1808473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253686**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1446856**	**24489**			**1339**
			Тенге			**205602**	**9196**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1446856**				
	Материалы -		Тенге			**13899**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214798**			
	Местные материалы -		Тенге			**1202866**				
		Накладные расходы -	Тенге			**259250**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38887**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102366**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1808473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253686**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**1808473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253686**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**272**	**103,91**	**66,43**	**28263**	**18070**	**18164**	**0,15**	**40**
		шт		**23,85**	**23,85**	**6487**	**6487**	**140**	**0,11**	**29**
21	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**7,9897582**	**23200,00**	**--**	**185362**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых**	**1000,2061**	**150,62**	**0,62**	**150649**	**620**	**81803**	**0,44**	**435**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69,08	0,23	69094	230	118	--	1
23	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1000,281	27,65	--	27661	--	12382	0,07	66
		м2		10,49	--	10493	--	118	--	--
		Утепление по наружным стенам								
24	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	400	167,60	50,15	67038	20060	44284	0,53	214
		м2		92,03	18,68	36812	7472	100	0,09	37
25	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 110 мм	44	9141,00	--	402204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	400	477,68	1,27	191072	508	97369	1,42	568
		м2		270,00	0,47	108000	188	90	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1052250	39258			1323
			Тенге			230886	14377			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1052250				
	Материалы -		Тенге			190833				
	Всего заработная плата -		Тенге				245264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402204				
	Местные материалы -		Тенге			189068				
		Накладные расходы -	Тенге			254002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				283364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1384627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				283364			

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов "БИПОЛЬ" в три слоя								
			1538,6325	62,49	27,39	96149	42143	83053	0,20	302
		м2		35,10	10,26	54006	15786	119	0,05	77
28	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли верхний слой								
			1769,4274	256,00	--	452973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-1200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "БИПОЛЬ" для кровли нижний слой								
			3538,8548	272,00	--	962569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1511691	42143			302
			Тенге			54006	15786			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1511691				
	Всего заработная плата -		Тенге				69792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1415542				
		Накладные расходы -	Тенге			83053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1690429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				82250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1690429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				82250			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			3,056	472,81	19,00	1445	58	821	1,30	4
		м2		217,73	6,18	665	19	120	0,03	--
31	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие								
			3,056	4472,00	--	13666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			23,91	346,04	18,87	8274	451	4098	0,82	20
		м2		136,44	6,39	3262	153	120	0,03	1
33	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			23,28	5618,00	--	130787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщ. 4 мм								
			16,94804	-2800,00	--	-47455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим								
			16,94804	4963,00	--	84113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**190831**	**509**			**24**
			Тенге			**3928**	**172**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**190831**				
	Материалы -		Тенге			**5282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4099**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181112**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4919**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**738**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11745**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**207495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**207495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4837**			
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
36	**Е0115-61-5**	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню стен**	**2500**	**442,68**	**4,55**	**1106691**	**11364**	**586556**	**1,17**	**2925**
		м2		**222,30**	**1,15**	**555750**	**2875**	**105**	**0,05**	**132**
		Отделка фасада								
37	**Е0115-14-2**	**Наружная облицовка плиткой на цементном растворе стен**	**245,87**	**583,67**	**2,56**	**143506**	**629**	**121071**	**2,70**	**664**
		м2		**468,00**	**0,97**	**115067**	**238**	**105**	**--**	**1**
38	**СПрайс-лист ТОО "Универсал Строй Темиртау"**	**Плитка облицовочная сплиттерная (разм.плитки 0,39х19)**	**3318**	**60,04**	**--**	**199219**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	**1000**	**1711,91**	**3,99**	**1711907**	**3990**	**491788**	**2,70**	**2700**
		м2		**467,15**	**1,22**	**467150**	**1220**	**105**	**--**	**5**
40	**Спрайслист ТОО"Нур Тас Сервис Алматы" 2014г.**	**Травертин**	**1060**	**3452,66**	**--**	**3659817**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6821139**	**15983**			**6289**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**1137967**	**4333**			**137**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6821139**				
	Материалы -		Тенге			**1312604**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1142301**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3859035**				
	Местные материалы -		Тенге			**495550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1199416**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**600**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**179912**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**481233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8501788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7026**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1322213**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**8501788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7026**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1322213**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**9575911**	**97894**			**7937**
			Тенге			**1426787**	**34669**			**283**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9575911**				
	Материалы -		Тенге			**1508719**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1461456**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5857893**				
	Местные материалы -		Тенге			**684618**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1541390**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**771**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**231208**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**667038**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11784339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8990**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1692664**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**11784339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8990**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1692664**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11022768**	**122382**			**9276**
			Тенге			**1632390**	**43865**			**327**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11022768**				
	Материалы -		Тенге			**1522618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1676254**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5857893**				
	Местные материалы -		Тенге			**1887485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1800639**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**900**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**270096**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**769404**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13592811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1946350**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13592811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1946350**			
		Итого по Акту				**13592811**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				244 671				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				36 701				
		Итого				13 837 482				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				383 575				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				138 375				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				55 350				
		Итого				14 414 781				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				13 824 240				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				19 725 001				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				5 275 345				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				38 824 586				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				98 849				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				776 492				
		Итого				39 601 078				
		НДС 12%				4 752 129				
		Итого				44 353 207				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				**39 917 886**				
		в том числе НДС 12%				4 276 916				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №54

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2								
		МАТЕРИАЛЫ								
1	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм**	132	1240,75	20,80	163779	2746	23365	0,73	96
		м		130,50	7,79	17226	1028	128	0,04	5
2	С130810-138	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм**	19	741,00	--	14079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130808-29	**Муфты к чугунным канализационным трубам, d-100 мм**	6	232,00	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-79	**Гидрозатвор из стальных отводов /ГОСТ 17375-83/, 108х4 мм**	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок**	6	8426,26	137,88	50558	827	3974	2,58	15
		1воронка		465,75	51,75	2795	310	128	0,25	2
6	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	25,5	200,00	--	5100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт**	12	8,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм**	12	86,00	--	1032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-257 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомут спринклерный WALRAVEN, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, Db 77 мм (2-1/2")**	12	129,00	--	1548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			238787	3573			111
			Тенге			20021	1339			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238787				
	Материалы -		Тенге			190743				
	Всего заработная плата -		Тенге				21359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24450				
		Накладные расходы -	Тенге			27340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			282094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				25460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			282094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				25460			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			238787	3573			111
			Тенге			20021	1339			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238787				
	Материалы -		Тенге			190743				
	Всего заработная плата -		Тенге				21359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24450				
		Накладные расходы -	Тенге			27340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4101**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15968**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**282094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25460**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**282094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25460**			
		Итого по Акту				**282094**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				5 078				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				762				
		Итого				287 172				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				7 960				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				2 872				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 149				
		Итого				299 152				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				286 897				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				409 356				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				109 480				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				805 733				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				2 051				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				16 115				
		Итого				821 848				
		НДС 12%				98 622				
		Итого				920 470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**828 423**				
		в том числе НДС 12%				88 760				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №55

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П1								
1	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	49,776	1189,91	13,82	59229	688	16887	1,62	80
		м2		259,88	5,18	12936	258	128	0,03	1
2	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	43,936	1164,51	11,11	51164	488	13653	1,48	65
		м2		238,61	4,16	10484	183	128	0,02	1
3	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	34,64	1194,73	9,61	41385	333	9325	1,28	44
		м2		206,72	3,59	7161	124	128	0,02	1
4	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	2,539632	330,91	13,82	840	35	862	1,62	4
		м2		259,88	5,18	660	13	128	0,03	--
5	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм**	2,539632	626,00	--	1590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	67,207304	1171,91	13,82	78761	929	22801	1,62	109
		м2		259,88	5,18	17465	348	128	0,03	2
7	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,32	1135,92	8,82	27626	215	4935	0,96	23
		м2		155,22	3,31	3775	80	128	0,02	--
8	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,768	1146,12	9,15	880	7	98	0,59	--
		м2		95,92	3,42	74	3	128	0,02	--
9	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,48	1189,91	13,82	7711	90	2198	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1684	34	128	0,03	--
10	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	44,992	1164,51	11,11	52394	500	13981	1,48	67
		м2		238,61	4,16	10736	187	128	0,02	1
11	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/камера статического давления/	0,672	1230,51	11,11	827	7	209	1,48	1
		м2		238,61	4,16	160	3	128	0,02	--
12	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/камера статического давления/	3,92	1194,73	9,61	4683	38	1055	1,28	5
		м2		206,72	3,59	810	14	128	0,02	--
13	Е0120-3-17	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм/камера статического давления/	14,4	1113,67	9,39	16037	135	1406	0,46	7
		м2		72,77	3,52	1048	51	128	0,02	--
14	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,170816	1171,91	13,82	200	2	58	1,62	--
		м2		259,88	5,18	44	1	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,144	1189,91	13,82	171	2	49	1,62	--
		м2		259,88	5,18	37	1	128	0,03	--
16	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Врезка/	0,224	1164,51	11,11	261	2	70	1,48	--
		м2		238,61	4,16	53	1	128	0,02	--
17	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	11,088	1189,91	13,82	13194	153	3762	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2881	57	128	0,03	--
18	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Заглушка/	0,32028	1171,91	13,82	375	4	109	1,62	1
		м2		259,88	5,18	83	2	128	0,03	--
19	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,408576	1164,51	11,11	476	5	127	1,48	1
		м2		238,61	4,16	97	2	128	0,02	--
20	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	2,049792	1171,91	13,82	2402	28	695	1,62	3
		м2		259,88	5,18	533	11	128	0,03	--
21	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,728	1189,91	13,82	2056	24	586	1,62	3
		м2		259,88	5,18	449	9	128	0,03	--
22	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	4,08	1164,51	11,11	4751	45	1268	1,48	6
		м2		238,61	4,16	974	17	128	0,02	--
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	0,672	1194,73	9,61	803	6	181	1,28	1
		м2		206,72	3,59	139	2	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	3,459024	1171,91	13,82	4054	48	1174	1,62	6
		м2		259,88	5,18	899	18	128	0,03	--
25	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,864	1189,91	13,82	1028	12	293	1,62	1
		м2		259,88	5,18	225	4	128	0,03	--
26	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	1,944	1194,73	9,61	2323	19	523	1,28	2
		м2		206,72	3,59	402	7	128	0,02	--
27	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	1,728	1135,92	8,82	1963	15	351	0,96	2
		м2		155,22	3,31	268	6	128	0,02	--
28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,576	1189,91	13,82	685	8	195	1,62	1
		м2		259,88	5,18	150	3	128	0,03	--
29	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,008	1164,51	11,11	1174	11	313	1,48	1
		м2		238,61	4,16	241	4	128	0,02	--
30	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,190688	1171,91	13,82	1395	16	404	1,62	2
		м2		259,88	5,18	309	6	128	0,03	--
31	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	6,12144	1164,51	11,11	7128	68	1902	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1461	25	128	0,02	--
32	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,66	1194,73	9,61	789	6	178	1,28	1
		м2		206,72	3,59	136	2	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	2,65644	330,91	13,82	879	37	901	1,62	4
		м2		259,88	5,18	690	14	128	0,03	--
34	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм/Переход/	2,65644	626,00	--	1663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,895304	1171,91	13,82	2221	26	643	1,62	3
		м2		259,88	5,18	493	10	128	0,03	--
36	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	0,49344	1164,51	11,11	575	5	153	1,48	1
		м2		238,61	4,16	118	2	128	0,02	--
37	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,384	1194,73	9,61	459	4	103	1,28	--
		м2		206,72	3,59	79	1	128	0,02	--
38	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	1,032	1135,92	8,82	1172	9	209	0,96	1
		м2		155,22	3,31	160	3	128	0,02	--
39	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм//Переход/	0,3324	1189,91	13,82	396	5	113	1,62	1
		м2		259,88	5,18	86	2	128	0,03	--
40	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	4,293216	1164,51	11,11	4999	48	1334	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1024	18	128	0,02	--
41	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,192	1164,51	11,11	224	2	60	1,48	--
		м2		238,61	4,16	46	1	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	1,778496	330,91	13,82	589	25	603	1,62	3
		м2		259,88	5,18	462	9	128	0,03	--
43	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГТ диаметр 200 мм/Муфта/	1,778496	626,00	--	1113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,15072	330,91	13,82	50	2	51	1,62	--
		м2		259,88	5,18	39	1	128	0,03	--
45	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,144	1189,91	13,82	171	2	49	1,62	--
		м2		259,88	5,18	37	1	128	0,03	--
46	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	8,2542	1164,51	11,11	9612	92	2565	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1970	34	128	0,02	--
47	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройник/	5,847744	1194,73	9,61	6986	56	1574	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1209	21	128	0,02	--
48	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм//Тройник/	2,881344	1189,91	13,82	3429	40	978	1,62	5
		м2		259,88	5,18	749	15	128	0,03	--
49	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	2,080752	330,91	13,82	689	29	706	1,62	3
		м2		259,88	5,18	541	11	128	0,03	--
		СИСТЕМА П2								
50	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,144	1189,91	13,82	18020	209	5138	1,62	24
		м2		259,88	5,18	3936	78	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,768	1164,51	11,11	28843	275	7697	1,48	37
		м2		238,61	4,16	5910	103	128	0,02	1
52	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,528	1194,73	9,61	46031	370	10372	1,28	49
		м2		206,72	3,59	7965	138	128	0,02	1
53	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Камера статического давления/	3,36	1135,92	8,82	3817	30	682	0,96	3
		м2		155,22	3,31	522	11	128	0,02	--
54	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,156	1164,51	11,11	182	2	48	1,48	--
		м2		238,61	4,16	37	1	128	0,02	--
55	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,152	1164,51	11,11	1342	13	358	1,48	2
		м2		238,61	4,16	275	5	128	0,02	--
56	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	2,88	1194,73	9,61	3441	28	775	1,28	4
		м2		206,72	3,59	595	10	128	0,02	--
57	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	0,384	1189,91	13,82	457	5	130	1,62	1
		м2		259,88	5,18	100	2	128	0,03	--
58	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	2,232	1164,51	11,11	2599	25	694	1,48	3
		м2		238,61	4,16	533	9	128	0,02	--
59	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,36	1194,73	9,61	430	3	97	1,28	--
		м2		206,72	3,59	74	1	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Муфта/	0,576	1194,73	9,61	688	6	155	1,28	1
		м2		206,72	3,59	119	2	128	0,02	--
61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,3	1189,91	13,82	357	4	102	1,62	--
		м2		259,88	5,18	78	2	128	0,03	--
62	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	1,92	1164,51	11,11	2236	21	597	1,48	3
		м2		238,61	4,16	458	8	128	0,02	--
63	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Тройник/	1,524	1194,73	9,61	1821	15	410	1,28	2
		м2		206,72	3,59	315	5	128	0,02	--
		СИСТЕМА В2								
64	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,7056	1194,73	9,61	4427	36	998	1,28	5
		м2		206,72	3,59	766	13	128	0,02	--
65	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,20096	330,91	13,82	67	3	68	1,62	--
		м2		259,88	5,18	52	1	128	0,03	--
66	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм	0,20096	626,00	--	126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,87328	1171,91	13,82	5711	67	1653	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1266	25	128	0,03	--
68	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,215584	1229,51	11,11	2724	25	688	1,48	3
		м2		238,61	4,16	529	9	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,528	1189,91	13,82	14907	173	4250	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3256	65	128	0,03	--
70	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,48	1164,51	11,11	23849	228	6364	1,48	30
		м2		238,61	4,16	4887	85	128	0,02	--
71	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,712	1194,73	9,61	23551	189	5307	1,28	25
		м2		206,72	3,59	4075	71	128	0,02	--
72	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Камера статического давления/	0,448	1194,73	9,61	535	4	121	1,28	1
		м2		206,72	3,59	93	2	128	0,02	--
73	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Крестовина/	0,18	1164,51	11,11	210	2	56	1,48	--
		м2		238,61	4,16	43	1	128	0,02	--
74	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,44	1189,91	13,82	1713	20	489	1,62	2
		м2		259,88	5,18	374	7	128	0,03	--
75	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	4,8	1164,51	11,11	5590	53	1492	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1145	20	128	0,02	--
76	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Отвод/	3,024	1194,73	9,61	3613	29	814	1,28	4
		м2		206,72	3,59	625	11	128	0,02	--
77	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод/	1,95936	1171,91	13,82	2296	27	665	1,62	3
		м2		259,88	5,18	509	10	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/Отвод/	0,237384	1229,51	11,11	292	3	74	1,48	--
		м2		238,61	4,16	57	1	128	0,02	--
79	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	2,202768	1174,73	9,61	2588	21	593	1,28	3
		м2		206,72	3,59	455	8	128	0,02	--
80	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Переход/	1,2	1164,51	11,11	1397	13	373	1,48	2
		м2		238,61	4,16	286	5	128	0,02	--
81	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,30144	330,91	13,82	100	4	102	1,62	--
		м2		259,88	5,18	78	2	128	0,03	--
82	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 200 мм/Муфта/	0,30144	626,00	--	189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Муфта/	0,216	1164,51	11,11	252	2	67	1,48	--
		м2		238,61	4,16	52	1	128	0,02	--
84	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	0,288	1169,91	13,82	337	4	98	1,62	--
		м2		259,88	5,18	75	1	128	0,03	--
85	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Тройник/	1,56672	1164,51	11,11	1824	17	487	1,48	2
		м2		238,61	4,16	374	7	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			630141	6248			770
			Тенге			123991	2339			11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			630141				
	Материалы -		Тенге			495221				
	Всего заработная плата -		Тенге				126330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			6202				
		Накладные расходы -	Тенге			161703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			839354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			839354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150586			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			630141	6248			770
			Тенге			123991	2339			11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			630141				
	Материалы -		Тенге			495221				
	Всего заработная плата -		Тенге				126330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4681				
	Сдача и испытание -		Тенге			6202				
		Накладные расходы -	Тенге			161703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			839354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			839354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150586			
		Итого по Акту				839354				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				15 108				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 266				
		Итого				854 462				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				23 686				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				8 545				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 418				
		Итого				890 111				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				853 645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				1 218 016				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				325 752				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				2 397 412				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				6 104				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				47 948				
		Итого				2 445 360				
		НДС 12%				293 443				
		Итого				2 738 804				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**2 464 923**				
		в том числе НДС 12%				264 099				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №56

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	2,4575	60500,00	--	148679	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	4,92	52100,00	--	256332	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151601-332	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	0,62	28900,00	--	17918	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ								
4	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	16126,5	108,60	48,90	1751338	788586	793586	0,22	3548
		м		39,60	12,20	638609	196744	95	0,07	1141
5	Спрайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	**Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом д 20мм код CTG20-20**	16126,5	10,36	--	167038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2341304	788586			3548
			Тенге			638609	196744			1141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2341304**				
	Материалы -		Тенге			**324143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**835354**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**589967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**793586**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119038**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188093**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3322984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5086**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954392**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3322984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5086**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954392**			
		Итого по Акту				**3322984**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				59 814				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				8 972				
		Итого				3 382 798				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				93 771				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				33 828				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13 531				
		Итого				3 523 928				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				3 379 561				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				4 822 098				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 289 644				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				9 491 302				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				24 165				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				189 826				
		Итого				9 681 128				
		НДС 12%				1 161 735				
		Итого				10 842 864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**9 758 577**				
		в том числе НДС 12%				1 045 562				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТО Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №57

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	145	75,92	2,62	11008	380	2051	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1524	144	123	--	1
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5**	11,6	6024,65	--	69886	--	8090	3,66	42
		м3		567,00	--	6577	--	123	--	--
3	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон кл.В22,5**	145	295,80	14,76	42891	2140	10339	0,36	52
		м2		52,43	5,54	7602	803	123	0,03	4
4	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (железнение)**	145	127,03	9,83	18419	1425	21204	0,69	100
		м2		115,20	3,69	16704	535	123	0,02	3
		ТИП 2								
5	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	277	75,92	2,62	21030	726	3918	0,07	19
		м2		10,51	0,99	2911	274	123	--	1
6	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В22,5**	22,16	7688,27	--	170372	--	15455	3,66	81
		м3		567,00	--	12565	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (40мм)	277	344,17	13,43	95335	3720	24408	0,45	125
		м2		66,60	5,04	18448	1396	123	0,02	7
8	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 40мм	277	245,92	2,68	68120	742	1199	0,02	5
		м2		2,52	1,00	698	277	123	--	1
		ТИП 3								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)	29,4	75,92	2,62	2232	77	416	0,07	2
		м2		10,51	0,99	309	29	123	--	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	2,352	6698,87	--	15756	--	1640	3,66	9
		м3		567,00	--	1334	--	123	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-30мм	29,4	206,54	9,95	6072	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
12	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки цементной до толщины 30мм	29,4	245,92	2,68	7230	79	127	0,02	1
		м2		2,52	1,00	74	29	123	--	--
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	29,4	340,45	18,42	10009	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
14	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	29,4	232,19	9,05	6826	266	1962	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1495	100	123	0,02	--
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,4	206,54	9,95	6072	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
		ТИП 4								
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (АР1 л.4)	105,1	75,92	2,62	7979	275	1487	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1105	104	123	--	1
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	8,408	6698,87	--	56324	--	5864	3,66	31
		м3		567,00	--	4767	--	123	--	--
18	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (40мм)	105,4	344,17	13,43	36276	1416	9288	0,45	47
		м2		66,60	5,04	7020	531	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 40мм	105,4	245,92	2,68	25920	282	456	0,02	2
		м2		2,52	1,00	266	105	123	--	1
20	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	29,4	340,45	18,42	10009	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
21	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	29,4	232,19	9,05	6826	266	1962	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1495	100	123	0,02	--
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-30мм	29,4	206,54	9,95	6072	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
23	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки цементной до толщины 30мм	105,4	245,92	2,68	25920	282	456	0,02	2
		м2		2,52	1,00	266	105	123	--	1
		ТИП 5								
24	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,7	75,92	2,62	2938	101	547	0,07	3
		м2		10,51	0,99	407	38	123	--	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	3,096	6698,87	--	20740	--	2159	3,66	11
		м3		567,00	--	1755	--	123	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-30мм	38,7	206,54	9,95	7993	385	2663	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2020	145	123	0,02	1
27	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки цементной до толщины 30мм	38,7	245,92	2,68	9517	104	168	0,02	1
		м2		2,52	1,00	98	39	123	--	--
28	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	38,7	441,83	2,61	17099	101	1920	0,31	12
		м2		46,73	0,97	1808	38	104	--	--
		ТИП 6								
29	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,8	75,92	2,62	4464	154	832	0,07	4
		м2		10,51	0,99	618	58	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5	4,704	6024,65	--	28340	--	3281	3,66	17
		м3		567,00	--	2667	--	123	--	--
31	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон кл.В22,5	58,8	295,80	14,76	17393	868	4193	0,36	21
		м2		52,43	5,54	3083	326	123	0,03	2
32	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (железнение)	58,8	127,03	9,83	7469	578	8599	0,69	41
		м2		115,20	3,69	6774	217	123	0,02	1
		ТИП 7								
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм -30мм	47,5	206,54	9,95	9811	473	3268	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2480	178	123	0,02	1
34	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки цементной до толщины 30мм	47,5	245,92	2,68	11681	127	206	0,02	1
		м2		2,52	1,00	120	47	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			864032	16929			746
			Тенге			116646	6355			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864032				
	Материалы -		Тенге			28210				
	Всего заработная плата -		Тенге				123002			
	Местные материалы -		Тенге			702247				
		Накладные расходы -	Тенге			150941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1075872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145643			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			864032	16929			746
			Тенге			116646	6355			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864032				
	Материалы -		Тенге			28210				
	Всего заработная плата -		Тенге				123002			
	Местные материалы -		Тенге			702247				
		Накладные расходы -	Тенге			150941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145643			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1075872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145643			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
35	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**300**	**1127,94**	**34,73**	**338382**	**10419**	**84256**	**1,43**	**429**
		м2		**225,00**	**13,01**	**67500**	**3903**	**118**	**0,06**	**19**
36	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,3**	**72779,65**	**422,15**	**21834**	**127**	**2979**	**56,40**	**17**
		т		**8257,50**	**157,50**	**2477**	**47**	**118**	**0,77**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**360216**	**10546**			**446**
			Тенге			**69977**	**3950**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**360216**				
	Материалы -		Тенге			**23073**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73927**			
	Местные материалы -		Тенге			**256620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87234**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13085**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**474297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**509**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**474297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**509**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87013**			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
37	**Е0115-61-5**	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню стен**	**1500**	**442,68**	**4,55**	**664014**	**6818**	**351934**	**1,17**	**1755**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,30	1,15	333450	1725	105	0,05	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**664014**	**6818**			**1755**
			Тенге			**333450**	**1725**			**79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**664014**				
	Материалы -		Тенге			**42496**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**335175**			
	Местные материалы -		Тенге			**281250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**351934**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**52790**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60957**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1076905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2010**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387965**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1076905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2010**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387965**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1024230**	**17364**			**2201**
			Тенге			**403427**	**5675**			**98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1024230**				
	Материалы -		Тенге			**65569**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**409102**			
	Местные материалы -		Тенге			**537870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**439168**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**220**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65875**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87804**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1551202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474978**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**1551202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474978**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1888263**	**34293**			**2947**
			Тенге			**520074**	**12030**			**129**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1888263**				
	Материалы -		Тенге			**93779**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**532104**			
	Местные материалы -		Тенге			**1240117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**590109**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**88516**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148702**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2627074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620621**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2627074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620621**			
		Итого по Акту				**2627074**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				47 287				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7 093				
		Итого				2 674 361				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				74 133				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				26 744				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				10 697				
		Итого				2 785 936				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				2 671 802				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				3 812 238				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 019 563				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				7 503 603				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				19 104				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				150 072				
		Итого				7 653 675				
		НДС 12%				918 441				
		Итого				8 572 116				
		Понижающий коэффициент				0,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффицентом				**7 714 905**				
		в том числе НДС 12%				826 597				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №58

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ НИЖЕ 0,000										
		ЛЕСТНИЦА Л1,Ф1,Ж/Б ПЛОЩАДКИ										
1	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25**	0,4	7578,98	98,32	3032	39	308	4,41	2		
		м3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	--		
2	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,00718	93997,62	304,24	675	2	250	198,00	1		
		1т		33075,00	114,75	237	1	105	0,56	--		
3	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,00718	40200,00	--	289	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25-монолитные ж/б марши и площадки**	1,8	12066,51	241,10	21720	434	2596	8,06	15		
		м3		1282,50	91,08	2309	164	105	0,44	1		
5	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,8	693,30	67,04	1248	121	619	1,75	3		
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10	--		
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,03648	41200,00	--	1503	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01346	55620,00	--	749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0068	52102,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06381	52400,00	--	3344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - соединительные элементы	0,0316	121637,97	11119,34	3844	351	390	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	239	133	105	20,52	1
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0316	40200,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38026	948			22
			Тенге			3614	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38026				
	Материалы -		Тенге			10632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7509				
	Местные материалы -		Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			38026	948			22
			Тенге			3614	352			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38026				
	Материалы -		Тенге			10632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7509				
	Местные материалы -		Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38026**	**948**			**22**
			Тенге			**3614**	**352**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38026				
	Материалы -		Тенге			10632				
	Всего заработная плата -		Тенге				3965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7509				
	Местные материалы -		Тенге			15325				
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4590			
		Итого по Акту				**44721**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				805				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				121				
		Итого				45 526				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				1 262				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				455				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				182				
		Итого				47 425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				45 482				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				64 896				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				17 356				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				127 735				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				325				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				2 555				
		Итого				130 289				
		НДС 12%				15 635				
		Итого				145 924				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**131 332**				
		в том числе НДС 12%				14 071				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №59

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В7,5**	26,384	6024,65	--	158954	--	18400	3,66	97
		м3		567,00	--	14960	--	123	--	--
2	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон кл.В22,5**	329,8	295,80	14,76	97556	4868	23516	0,36	119
		м2		52,43	5,54	17291	1827	123	0,03	9
3	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (железнение)**	329,8	127,03	9,83	41894	3242	48228	0,69	228
		м2		115,20	3,69	37993	1217	123	0,02	6
		ТИП 2								
4	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В22,5**	9,752	7688,27	--	74976	--	6801	3,66	36
		м3		567,00	--	5529	--	123	--	--
5	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (40мм)**	121,9	344,17	13,43	41954	1637	10741	0,45	55
		м2		66,60	5,04	8119	614	123	0,02	3
6	Е0111-11-6 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 40мм**	121,9	245,92	2,68	29978	327	528	0,02	2
		м2		2,52	1,00	307	122	123	--	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	0,816	6698,87	--	5466	--	569	3,66	3
		м3		567,00	--	463	--	123	--	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,2	206,54	9,95	2107	101	702	0,36	4
		м2		52,20	3,74	532	38	123	0,02	--
9	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	10,2	340,45	18,42	3473	188	1165	0,42	4
		м2		85,95	6,91	877	70	123	0,03	--
10	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	10,2	232,19	9,05	2368	92	681	0,25	3
		м2		50,85	3,40	519	35	123	0,02	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,2	206,54	9,95	2107	101	702	0,36	4
		м2		52,20	3,74	532	38	123	0,02	--
		ТИП 4								
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В15	15,456	6698,87	--	103538	--	10779	3,66	57
		м3		567,00	--	8764	--	123	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	193,2	206,54	9,95	39904	1922	13293	0,36	69
		м2		52,20	3,74	10085	723	123	0,02	4
14	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	193,2	441,83	2,61	85362	504	9584	0,31	61
		м2		46,73	0,97	9028	187	104	--	1
		ТИП 5								
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,8	206,54	9,95	4709	227	1569	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1190	85	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			694346	13210			747
			Тенге			116189	4957			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694346				
	Материалы -		Тенге			8603				
	Всего заработная плата -		Тенге				121146			
	Местные материалы -		Тенге			556343				
		Накладные расходы -	Тенге			147259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				143235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			892101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				143235			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**694346**	**13210**			**747**
			Тенге			**116189**	**4957**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694346				
	Материалы -		Тенге			8603				
	Всего заработная плата -		Тенге				121146			
	Местные материалы -		Тенге			556343				
		Накладные расходы -	Тенге			147259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				143235			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			892101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				143235			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
16	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**500**	**1127,94**	**34,73**	**563970**	**17365**	**140426**	**1,43**	**715**
		м2		**225,00**	**13,01**	**112500**	**6505**	**118**	**0,06**	**32**
17	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,5**	**72779,65**	**422,15**	**36390**	**211**	**4965**	**56,40**	**28**
		т		**8257,50**	**157,50**	**4129**	**79**	**118**	**0,77**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**600360**	**17576**			**743**
			Тенге			**116629**	**6584**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600360				
	Материалы -		Тенге			38455				
	Всего заработная плата -		Тенге				123212			
	Местные материалы -		Тенге			427700				
		Накладные расходы -	Тенге			145391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				145021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			790496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				145021			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню стен**								
			1500	442,68	4,55	664014	6818	351934	1,17	1755
		м2		222,30	1,15	333450	1725	105	0,05	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			664014	6818			1755
			Тенге			333450	1725			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664014				
	Материалы -		Тенге			42496				
	Всего заработная плата -		Тенге				335175			
	Местные материалы -		Тенге			281250				
		Накладные расходы -	Тенге			351934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1076905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2010
		Сметная заработная плата -	Тенге				387965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1076905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2010
		Сметная заработная плата -	Тенге				387965			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1264374	24394			2498
			Тенге			450079	8309			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264374				
	Материалы -		Тенге			80951				
	Всего заработная плата -		Тенге				458387			
	Местные материалы -		Тенге			708950				
		Накладные расходы -	Тенге			497324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1867401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2858
		Сметная заработная плата -	Тенге				532986			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1867401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2858
		Сметная заработная плата -	Тенге				532986			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1958720	37604			3245
			Тенге			566268	13266			135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1958720**				
	Материалы -		Тенге			**89554**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**579534**			
	Местные материалы -		Тенге			**1265293**				
		Накладные расходы -	Тенге			**644583**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**322**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96687**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**156198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2759501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3702**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676221**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2759501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3702**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676221**			
		Итого по Акту				**2759501**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				49 671				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7 451				
		Итого				2 809 172				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				77 870				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				28 092				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11 237				
		Итого				2 926 371				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				2 806 484				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				4 004 408				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 070 957				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				7 881 849				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				20 067				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				157 637				
		Итого				8 039 486				
		НДС 12%				964 738				
		Итого				9 004 224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**8 103 802**				
		в том числе НДС 12%				868 264				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ-1

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №60

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ/ЛИСТ 2КЖ/								
		РОСТВЕРК ПОД КОЛОННЫ Рм-1-6шт/ЛИСТ3,4КЖ/								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до толщ.300мм**	15,36	3506,68	24,55	53863	377	926	0,26	4
		м2		39,83	9,20	612	141	123	0,04	1
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 под ростверк**	1,536	5564,59	66,01	8547	101	356	1,35	2
		м3		195,75	24,93	301	38	105	0,12	--
3	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25,W6,F50**	10,2	8938,23	112,36	91170	1146	11395	6,34	65
		м3		1021,50	42,44	10419	433	105	0,21	2
4	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	10,353	111,00	--	1149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	10,353	259,00	--	2681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,353	78,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02844	52102,00	--	1482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02688	53000,00	--	1425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3756	65900,00	--	24752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1998	61200,00	--	12228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1176	50900,00	--	5986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01428	41200,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,92	245,44	3,82	10780	168	2010	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1640	63	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215458	1792			80
			Тенге			12972	676			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215458				
	Материалы -		Тенге			63502				
	Всего заработная плата -		Тенге				13648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46460				
	Местные материалы -		Тенге			90731				
		Накладные расходы -	Тенге			14687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15851			
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 -6ШТ /ЛИСТ 4,5 КЖ/								
14	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл. В25**	8,4	13107,92	4110,06	110107	34524	26094	11,06	93
		м3		1846,31	1112,24	15509	9343	105	4,26	36
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,2682	52102,00	--	13974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,3864	50900,00	--	19668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			143748	34524			93
			Тенге			15509	9343			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143748				
	Материалы -		Тенге			2932				
	Всего заработная плата -		Тенге				24852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33642				
	Местные материалы -		Тенге			57141				
		Накладные расходы -	Тенге			26094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				28766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28766			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**359206**	**36317**			**173**
			Тенге			**28481**	**10019**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**359206**				
	Материалы -		Тенге			**66434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38500**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**80102**				
	Местные материалы -		Тенге			**147872**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6117**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**423987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44617**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**423987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44617**			
		Итого по Акту				**423987**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				7 632				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 145				
		Итого				431 619				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				11 964				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				4 316				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 726				
		Итого				449 626				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				431 206				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				615 262				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				164 549				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 211 017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				3 083				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				24 220				
		Итого				1 235 237				
		НДС 12%				148 228				
		Итого				1 383 465				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 245 119**				
		в том числе НДС 12%				133 406				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Форма -2В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - ГАЛЕРЕЯ-2

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ №61

приемки выполненных работ

за период с 29 июня 2018 года по 16 июля 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ/ЛИСТ 2КЖ/								
		РОСТВЕРК ПОД КОЛОННЫ Рм-1-6шт/ЛИСТ3,4КЖ/								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до толщ.300мм**	15,36	3506,68	24,55	53863	377	926	0,26	4
		м2		39,83	9,20	612	141	123	0,04	1
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 под ростверк**	1,536	5564,59	66,01	8547	101	356	1,35	2
		м3		195,75	24,93	301	38	105	0,12	--
3	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25,W6,F50**	10,2	8938,23	112,36	91170	1146	11395	6,34	65
		м3		1021,50	42,44	10419	433	105	0,21	2
4	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	10,353	111,00	--	1149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	10,353	259,00	--	2681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,353	78,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02844	52102,00	--	1482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02688	53000,00	--	1425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3756	65900,00	--	24752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1998	61200,00	--	12228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1176	50900,00	--	5986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01428	41200,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,92	245,44	3,82	10780	168	2010	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1640	63	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215458	1792			80
			Тенге			12972	676			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215458				
	Материалы -		Тенге			63502				
	Всего заработная плата -		Тенге				13648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46460				
	Местные материалы -		Тенге			90731				
		Накладные расходы -	Тенге			14687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15851			
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 -6ШТ /ЛИСТ 4,5 КЖ/								
14	**Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл. В25**	**8,4**	**13107,92**	**4110,06**	**110107**	**34524**	**26094**	**11,06**	**93**
		м3		**1846,31**	**1112,24**	**15509**	**9343**	**105**	**4,26**	**36**
15	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,2682**	**52102,00**	**--**	**13974**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,3864**	**50900,00**	**--**	**19668**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**143748**	**34524**			**93**
			Тенге			**15509**	**9343**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143748				
	Материалы -		Тенге			2932				
	Всего заработная плата -		Тенге				24852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33642				
	Местные материалы -		Тенге			57141				
		Накладные расходы -	Тенге			26094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				28766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28766			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**359206**	**36317**			**173**
			Тенге			**28481**	**10019**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**359206**				
	Материалы -		Тенге			**66434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38500**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**80102**				
	Местные материалы -		Тенге			**147872**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6117**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**423987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44617**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**423987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44617**			
		Итого по Акту				**423987**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				7 632				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 145				
		Итого				431 619				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				11 964				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				4 316				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 726				
		Итого				449 626				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				431 206				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				615 262				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				164 549				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 211 017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				3 083				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				24 220				
		Итого				1 235 237				
		НДС 12%				148 228				
		Итого				1 383 465				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 245 119**				
		в том числе НДС 12%				133 406				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю

Начальник участка Байкенов М.К.
Специалист ПТД Жунис Б.
Инженер-сметчик: Байганова А.