Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : РГУ"Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК", ИИН (БИН) 101240019863,, Юр.адрес : Карагандинская область.г.Караганда,ул.Кривогуза 7, Телефоны : 87212559409, KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ"Комитет казначейства Министерства Финансов РК",	ИИН (БИН) 101240019863
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер", ИИН (БИН) 030440001087, Юр.адрес : г.Нур-Султан, ул.Дулатова 189, Телефоны : 708-881,708-882, KZ128210439812134851, БИК KINCKZKA, в Филиал АО "Bank RBK",	ИИН (БИН) 030440001087
Договор (контракт) : дог№135 ОИ от 04.07.17(2 346 088 256,96)	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
39	30.04.2019

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные комплексные работы по строительству объекта"Строительство здания суда на 52 состава в г.Караганде"	30.04.2019		Тенге	1	92094675.00	92094675.00
				Итого :	1	x	92094675.00
						в т.ч. НДС :	9867286.61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П. Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Реестр

актов выполненных работ за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

№ п/п	№ исходника	№ акта	Наименование работ	Сумма, тг
			КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	
1	201403620	130	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	587 371
2	201403630	131	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	34 842 248
3	201403660	132	КАНАЛИЗАЦИЯ	535 696
4	201403580	133	ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	1 489 576
5	201403690	134	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	84 260
			КОРПУС 2. УГОЛОВНЫЙ СУД	
6	201403410	135	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	2 213 692
7	201403420	136	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	23 857 332
8	201403470	137	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	1 010 567
9	201403480	138	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	1 505 039
			КОРПУС 3. ГРАЖДАНСКИЙ СУД	
10	201403210	139	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ	700 680
11	201403220	140	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	14 533 954
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ	
12	2014703710	141	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	9 083 464
13	201403360	142	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	1 650 796
			Итого	**92 094 675**

Составил: **Кустангельдинова А.А.**

Заказчик — Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за период с с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		135 ОИ	04.07.2017 года				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за период с 25 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года) без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы на приобретение материалов	Дополнительные работы другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									9 867 286,61	92 094 675,00
Всего по стройке	1 607 538 606,96	82 227 388,39								

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 130

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1042,083	6,48	6,48	6752	6752	2126	–	–
		м3		–	2,10	–	2192	97	0,01	8
2	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1042,083	3,20	3,20	3334	3334	1050	–	–
		м3		–	1,04	–	1082	97	–	4
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1042,083	21,55	4,52	22453	4706	17214	0,11	113
		м3		17,03	–	17747	–	97	–	–
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	146,838	134,10	–	19691	–	22251	0,97	143
		м3		134,10	–	19691	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52230	14792			255
			Тенге			37438	3275			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52230				
		Всего заработная плата -	Тенге				40712			
		Накладные расходы -	Тенге			42642				21
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6396			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100564				289
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				47109			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			100564				289
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				47109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52230	14792			255
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			37438	3275			13
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52230				
		Всего заработная плата -	Тенге				40712			
		Накладные расходы -	Тенге			42642				21
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6396			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100564				289
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47109			
		Сметная заработная плата -	Тенге			100564				289
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47109			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОДНАЯ ГРУППА В1								
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную пазух котлованов грунтами 2 группы**	57,089	134,10	–	7656	–	8651	0,97	55
		м3		134,10	–	7656	–	113	–	–
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	57,089	21,55	4,52	1230	258	943	0,11	6
		м3		17,03	–	972	–	97	–	–
7	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	55,639	41,09	2,62	2286	146	787	0,07	4
		м2		10,51	0,99	585	55	123	–	–
8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5(КЖ2 л.64)**	3,7	5370,79	66,01	19872	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,12	–
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,416	41200,00	–	17139	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,649	53000,00	–	34397	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			82580	648			70
			Тенге			9937	147			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82580				
		Материалы -	Тенге			486				
		Всего заработная плата -	Тенге				10084			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51536				
		Местные материалы -	Тенге			19973				
		Накладные расходы -	Тенге			11238				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1686			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11770			77
		Сметная заработная плата -	Тенге			99447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11770			77
		Сметная заработная плата -	Тенге			82580	648			70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			9937	147			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82580				
	Материалы -		Тенге			486				
	Всего заработная плата -		Тенге				10084			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51536				
	Местные материалы -		Тенге			19973				
		Накладные расходы -	Тенге			11238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				11770			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				99447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				11770			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			134810	15440			326
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47375	3422			13
	Материалы -		Тенге			134810				
	Всего заработная плата -		Тенге			486				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50797			
	Местные материалы -		Тенге			51536				
		Накладные расходы -	Тенге			19973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			53880				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							27
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8082			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			200011				
		Сметная заработная плата -	Тенге							366
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					58879			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				58879			
		Итого по Акту				200011				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				3 600				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				540				
		Итого				203 611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				5 644				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				2 036				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				814				
		Итого				212 106				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				203 416				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				290 243				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К 2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				77 624				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				571 283				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				11 426				
		Итого				582 709				
		НДС 12%				69 925				
		Итого				652 634				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**587 371**				
		в том числе НДС 12%				62 933				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента

Калачева М.Ю.

Начальник участка
Зам.Директор ПТД
Директор СДД

Баймолдаев Т.А.
Керимбеков М.
Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 131
приемки выполненных работ
за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ТИП 1										
1	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных** м	362,623	29,18 / 18,50	0,22 / 0,09	10583 / 6709	80 / 33	8292 / 123	0,10 / –	38 / –		
		ТИП 2										
2	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** м2	305,7	911,20 / 171,68	11,72 / 4,39	278554 / 52483	3583 / 1342	66204 / 123	1,06 / 0,02	324 / 7		
3	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	327,099	138,54 / 41,63	0,32 / 0,11	45316 / 13617	105 / 36	16793 / 123	0,24 / –	77 / –		
		ТИП 3										
4	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток** м2	15	1041,83 / 173,30	15,20 / 7,37	15627 / 2600	228 / 111	3333 / 123	1,07 / 0,04	16 / 1		
5	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	16,05	138,54 / 41,63	0,32 / 0,11	2224 / 668	5 / 2	824 / 123	0,24 / –	4 / –		
		ТИП 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	50	911,20	11,72	45560	586	10828	1,06	53
		м2		171,68	4,39	8584	219	123	0,02	1
7	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	53,5	138,54	0,32	7412	17	2747	0,24	13
		м		41,63	0,11	2227	6	123	–	–
		ТИП 6								
8	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	6	911,20	11,72	5467	70	1299	1,06	6
		м2		171,68	4,39	1030	26	123	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			410743	4674			531
			Тенге			87917	1775			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			410743				
		Материалы -	Тенге			273857				
		Всего заработная плата -	Тенге				89692			
		Местные материалы -	Тенге			44295				
		Накладные расходы -	Тенге			110321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата -	Тенге				106240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			552328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата -	Тенге				106240			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ:ДВЕРНЫЕ, ОКОННЫЕ								
9	Е0110-22-2	**Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м**	49,2	233,47	5,58	11487	275	5678	0,59	29
		м2		94,05	2,12	4627	104	120	0,01	1
10	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм**	42,6	3680,00	–	156768	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168255	275			29
			Тенге			4627	104			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168255				
		Материалы -	Тенге			5454				
		Всего заработная плата -	Тенге				4732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156768				
	Местные материалы -		Тенге			1131				
		Накладные расходы -	Тенге			5678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5583			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	640,39	238,64	3,39	152823	2168	79156	0,65	416
		м2		117,00	0,72	74926	461	105	0,05	32
12	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	1382,2	17,43	0,12	24089	166	19999	0,09	127
		м2		13,73	0,05	18978	69	105	–	–
13	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолков-затирка**	399,3	121,05	1,42	48335	567	30133	0,45	180
		м2		71,33	0,54	28482	216	105	–	1
14	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛ на металлическом каркасе**	268,2	670,87	2,86	179927	767	79690	1,63	437
		м2		282,04	0,94	75643	252	105	–	1
15	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	281,61	184,00	–	51816	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков водостойкими гипсокартонными листами ГКЛВ на металлическом каркасе**	16,2	670,87	2,86	10868	46	4813	1,63	26
		м2		282,04	0,94	4569	15	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**								
		м2	17,01	250,00	--	4253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**								
		м2	2328,7	161,67	3,43	376481	7987	183483	0,46	1060
				73,73	1,31	171695	3051	105	0,01	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			848593	11702			2247
			Тенге			374293	4064			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			848593				
	Материалы -		Тенге			121007				
	Всего заработная плата -		Тенге				378356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56069				
	Местные материалы -		Тенге			285522				
		Накладные расходы -	Тенге			397274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1320619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2495
		Сметная заработная плата -	Тенге				437947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1320619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2495
		Сметная заработная плата -	Тенге				437947			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1427591	16650			2806
			Тенге			466837	5943			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427591				
	Материалы -		Тенге			400319				
	Всего заработная плата -		Тенге				472780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212837				
	Местные материалы -		Тенге			330948				
		Накладные расходы -	Тенге			513273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3122
		Сметная заработная плата -	Тенге				549771			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2057315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3122
		Сметная заработная плата -	Тенге				549771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены, перегородки кирпичные								
19	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,027	50642,00	–	1367	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1367	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1449				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ на отм.0,000								
		ТИП 6								
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	44,579	911,20	11,72	40620	522	9654	1,06	47
		м2		171,68	4,39	7653	196	123	0,02	1
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,735	138,54	0,32	8968	21	3324	0,24	15
		м		41,63	0,11	2695	7	123	–	–
		ТИП 7								
22	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	352,842	1950,96	30,36	688380	10712	60893	0,80	283
		м2		132,85	7,46	46875	2631	123	0,04	13
23	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	490,702	954,71	1,30	468476	636	23708	0,23	113
		м		38,61	0,67	18946	329	123	–	2
		ТИП 8								
24	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	133,258	911,20	11,72	121425	1562	28859	1,06	141

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		171,68	4,39	22878	585	123	0,02	3
25	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		185,324	138,54	0,32	25675	59	9515	0,24	44
			м		41,63	0,11	7715	20	123	–	–
		ТИП 9									
26	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		137,413	1950,96	30,36	268087	4172	23714	0,80	110
			м2		132,85	7,46	18255	1025	123	0,04	5
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		191,102	138,54	0,32	26475	61	9811	0,24	45
			м		41,63	0,11	7956	21	123	–	–
		ТИП 11									
28	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		50,472	1041,83	15,20	52583	767	11216	1,07	54
			м2		173,30	7,37	8747	372	123	0,04	2
29	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		70,192	138,54	0,32	9724	22	3604	0,24	17
			м		41,63	0,11	2922	8	123	–	–
		ТИП 12									
30	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		109,638	1950,96	30,36	213899	3329	18921	0,80	88
			м2		132,85	7,46	14565	818	123	0,04	4
31	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных		152,475	954,71	1,30	145569	198	7367	0,23	35
			м		38,61	0,67	5887	102	123	–	1
		ПОЛЫ на отм.3,600									
		ТИП 6									
32	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем керамических плиток		46,548	1041,83	15,20	48495	708	10344	1,07	50

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		173,30	7,37	8067	343	123	0,04	2
33	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		64,735	138,54	0,32	8968	21	3324	0,24	15
			м		41,63	0,11	2695	7	123	–	–
		ТИП 7									
34	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		187,346	1950,96	30,36	365504	5688	32332	0,80	150
			м2		132,85	7,46	24889	1397	123	0,04	7
35	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных		260,545	954,71	1,30	248744	338	12588	0,23	60
			м		38,61	0,67	10060	174	123	–	1
		ТИП 8									
36	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		146,722	911,20	11,72	133693	1720	31775	1,06	156
			м2		171,68	4,39	25189	644	123	0,02	3
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		204,049	138,54	0,32	28269	65	10476	0,24	48
			м		41,63	0,11	8495	22	123	–	–
		ТИП 9									
38	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		137,413	1950,96	30,36	268087	4172	23714	0,80	110
			м2		132,85	7,46	18255	1025	123	0,04	5
39	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		139,1	138,54	0,32	19271	45	7141	0,24	33
			м		41,63	0,11	5791	15	123	–	–
		ТИП 11									
40	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		42,778	1041,83	15,20	44567	650	9506	1,07	46
			м2		173,30	7,37	7413	315	123	0,04	2
41	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		59,492	138,54	0,32	8242	19	3054	0,24	14
			м		41,63	0,11	2477	7	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 13								
42	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	131,181	1950,96	30,36	255929	3983	22639	0,80	105
		м2		132,85	7,46	17427	978	123	0,04	5
43	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	182,435	954,71	1,30	174172	236	8814	0,23	42
		м		38,61	0,67	7044	122	123	–	1
		ТИП 14								
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2,462	1950,96	30,36	4803	75	425	0,80	2
		м2		132,85	7,46	327	18	123	0,04	–
45	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	3,424	954,71	1,30	3269	4	165	0,23	1
		м		38,61	0,67	132	2	123	–	–
		ПОЛЫ на отм.7,200								
		ТИП 6								
46	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем керамических плиток	46,548	1041,83	15,20	48495	708	10344	1,07	50
		м2		173,30	7,37	8067	343	123	0,04	2
47	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,735	138,54	0,32	8968	21	3324	0,24	15
		м		41,63	0,11	2695	7	123	–	–
		ТИП 7								
48	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	197,425	1950,96	30,36	385168	5994	34071	0,80	158
		м2		132,85	7,46	26228	1472	123	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	274,562	954,71	1,30	262126	356	13265	0,23	63
		м		38,61	0,67	10601	184	123	–	1
		ТИП 8								
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	115,485	911,20	11,72	105230	1353	25010	1,06	122
		м2		171,68	4,39	19826	507	123	0,02	2
51	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	160,607	138,54	0,32	22250	51	8246	0,24	38
		м		41,63	0,11	6686	18	123	–	–
		ТИП 9								
52	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	137,413	1950,96	30,36	268087	4172	23714	0,80	110
		м2		132,85	7,46	18255	1025	123	0,04	5
53	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	191,102	138,54	0,32	26475	61	9811	0,24	45
		м		41,63	0,11	7956	21	123	–	–
		ТИП 11								
54	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	42,778	1041,83	15,20	44567	650	9506	1,07	46
		м2		173,30	7,37	7413	315	123	0,04	2
55	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	59,492	138,54	0,32	8242	19	3054	0,24	14
		м		41,63	0,11	2477	7	123	–	–
		ТИП 14								
56	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2,462	1950,96	30,36	4803	75	425	0,80	2
		м2		132,85	7,46	327	18	123	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	3,424	954,71	1,30	3269	4	165	0,23	1
		м		38,61	0,67	132	2	123	–	–
		ПОЛЫ на отм.10,800								
		ТИП 6								
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем керамических плиток	69,63	1041,83	15,20	72543	1058	15473	1,07	75
		м2		173,30	7,37	12067	513	123	0,04	3
59	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	96,835	138,54	0,32	13416	31	4972	0,24	23
		м		41,63	0,11	4031	11	123	–	–
		ТИП 7								
60	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	276,98	1950,96	30,36	540377	8409	47801	0,80	222
		м2		132,85	7,46	36797	2066	123	0,04	11
61	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	385,2	954,71	1,30	367753	499	18611	0,23	89
		м		38,61	0,67	14873	258	123	–	1
		ТИП 8								
62	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	86,864	911,20	11,72	79151	1018	18812	1,06	92
		м2		171,68	4,39	14913	381	123	0,02	2
63	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	120,803	138,54	0,32	16736	39	6202	0,24	29
		м		41,63	0,11	5029	13	123	–	–
		ТИП 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	17,004	1041,83	15,20	17715	258	3779	1,07	18
		м2		173,30	7,37	2947	125	123	0,04	1
65	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23,647	138,54	0,32	3276	8	1214	0,24	6
		м		41,63	0,11	984	3	123	–	–
		ТИП 14								
66	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2,462	1950,96	30,36	4803	75	425	0,80	2
		м2		132,85	7,46	327	18	123	0,04	–
67	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	3,424	954,71	1,30	3269	4	165	0,23	1
		м		38,61	0,67	132	2	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5988617	64647			3042
			Тенге			506118	18494			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5988617				
	Материалы -		Тенге			4650199				
	Всего заработная плата -		Тенге				524612			
	Местные материалы -		Тенге			767654				
		Накладные расходы -	Тенге			645273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7031924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3458
		Сметная заработная плата -	Тенге				621403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7031924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3458
		Сметная заработная плата -	Тенге				621403			
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
68	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛ на металлическом каркасе	1759,4	670,87	2,86	1180329	5032	522769	1,63	2868
		м2		282,04	0,94	496221	1654	105	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	1847,37	184,00	--	339916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка косоуров гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	358,1	613,94	4,85	219850	1735	84327	1,29	461
		м2		222,86	1,41	79806	505	105	0,01	2
71	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	376,005	184,00	--	69185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0115-180-10	Высококачественная окраска косоуров водно-дисперсионной акриловой краской, подготовленных под окраску	358,1	179,58	2,81	64308	1006	34070	0,51	182
		м2		89,55	1,06	32068	380	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1873587	7773			3511
			Тенге			608095	2538			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1873587				
	Материалы -		Тенге			826600				
	Всего заработная плата -		Тенге				610634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			409101				
	Местные материалы -		Тенге			22018				
		Накладные расходы -	Тенге			641165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150885				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2665638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3844
		Сметная заработная плата -	Тенге				706808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2665638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3844
		Сметная заработная плата -	Тенге				706808			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Лестничные ограждения Л1-Л3								
73	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных ограждений	0,641	14967,16	5522,03	9594	3540	4618	39,49	25
		т		6682,50	1322,37	4283	848	90	4,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12021-267	**Ограждение**	0,641	133700,00	--	85702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	27,868	21,80	0,05	607	1	146	0,03	1
		м2		5,81	0,02	162	1	90	--	--
76	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	27,868	40,72	0,04	1135	1	209	0,04	1
		м2		8,32	--	232	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			97038	3542			27
			Тенге			4677	848			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1742				
		Материалы -	Тенге			1346				
		Всего заработная плата -	Тенге				394			
		Накладные расходы -	Тенге			355				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				448			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95296				
		Материалы -	Тенге			1771				
		Всего заработная плата -	Тенге				5131			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85702				
		Накладные расходы -	Тенге			4618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5995				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			108131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6271			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			7960610	75962			6581
			Тенге			1118890	21881			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7865314				
		Материалы -	Тенге			5478145				
		Всего заработная плата -	Тенге				1135640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			410468				
		Местные материалы -	Тенге			789672				
		Накладные расходы -	Тенге			1286793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9701234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1328659			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95296				
	Материалы -		Тенге			1771				
	Всего заработная плата -		Тенге				5131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85702				
		Накладные расходы -	Тенге			4618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5995				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5824			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9807143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7335
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334483			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9388200	92612			9387
			Тенге			1585727	27824			167
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9292905				
	Материалы -		Тенге			5878463				
	Всего заработная плата -		Тенге				1608420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623305				
	Местные материалы -		Тенге			1120620				
		Накладные расходы -	Тенге			1800066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11758550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10426
		Сметная заработная плата -	Тенге				1878430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95296				
	Материалы -		Тенге			1771				
	Всего заработная плата -		Тенге				5131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85702				
		Накладные расходы -	Тенге			4618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5995				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11864458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10457
		Сметная заработная плата -	Тенге				1884254			
		Итого по Акту				11864458				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				213 560				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				32 034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				12 078 018				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				334 803				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				120 780				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				48 312				
		Итого				12 581 913				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				12 066 461				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				17 216 928				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				4 604 574				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				33 887 963				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				86 280				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				677 759				
		Итого				34 565 722				
		НДС 12%				4 147 887				
		Итого				38 713 608				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**34 842 248**				
		в том числе НДС 12%				3 733 098				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурбисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ
Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 132

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
		ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ-7 шт								
1	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	0,7	828,00 --	- -	580 --	- -	- -	- -	- -
2	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм м	2,758	2999,00 --	- -	8271 --	- -	- -	- -	- -
3	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	0,35	3560,00 --	- -	1246 --	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			10097 --	- -			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10097				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10703				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
		МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
		м		102,38	0,54	1638	9	128	–	–
5	С130804-6165 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные для сетей канализации с раструбом DN/OD 110	15,968	420,00	–	6707	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	23	620,54	0,64	14272	15	3134	0,58	13
		м		106,20	0,25	2443	6	128	–	–
7	С130804-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50x3,2 мм	22,954	279,00	–	6404	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	326,00	–	326	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,32	200,00	–	664	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
10	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	844,00	–	844	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С130810-20	Заглушки, 108x4,0 мм	1	243,00	–	243	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41442	38			22
			Тенге			4081	14			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41442				
		Материалы -	Тенге			22136				
		Всего заработная плата -	Тенге				4095			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15188				
		Накладные расходы -	Тенге			5242				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				786			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49485				25
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				4881			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			49485				25
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				4881			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (КНЗ)								
		МАТЕРИАЛЫ								
12	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	28	425,70	14,12	11920	395	3786	0,55	15
		м		100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
13	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм**	8	208,00	–	1664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			13584	395			15
			Тенге			2810	148			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13584				
		Материалы -	Тенге			8714				
		Всего заработная плата -	Тенге				2958			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1664				
		Накладные расходы -	Тенге			3786				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				568			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18412				18
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				3526			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18412				18
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				3526			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2								
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
14	Е0116-17-2	**Установка клапанов диам. 40 мм**	3	773,92	30,04	2322	90	1270	1,86	6
		1шт		319,50	11,25	959	34	128	0,06	–
15	С130901-52	**Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п, Dy 32 мм**	3	656,00	–	1968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		МАТЕРИАЛЫ								
16	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм**	13	422,48	3,96	5492	51	893	0,30	4
		м		52,20	1,49	679	19	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
17	С130810-20	Заглушки, 108х4,0 мм	16	243,00	–	3888	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	32	1090,00	–	34880	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	46	72,96	16,85	3356	775	1974	0,21	10
		м		38,59	4,33	1775	199	100	0,03	1
20	С11031-401 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	45	931,00	–	41895	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93801	917			19
			Тенге			3412	252			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45251				
		Материалы -	Тенге			806				
		Всего заработная плата -	Тенге			41895	1974			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1974				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				296			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2270			
		Сметная заработная плата -	Тенге			48550				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6035				
		Материалы -	Тенге				1690			
		Всего заработная плата -	Тенге			40736				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2163				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				325			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53756				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2015			
		Сметная заработная плата -	Тенге			103816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4285			
		Сметная заработная плата -	Тенге			158924	1350			57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10303	415			2
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45251				
		Материалы -	Тенге			806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				1974			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41895				
		Накладные расходы -	Тенге			1974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113673				
		Материалы -	Тенге			36886				
		Всего заработная плата -	Тенге				8743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67685				
		Накладные расходы -	Тенге			11191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7492				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			132356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10422			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			182415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12692			
		Итого по Акту				182415				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				3 283				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				493				
		Итого				185 698				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				5 148				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				1 857				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				743				
		Итого				193 446				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				185 521				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				264 709				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				70 795				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				521 024				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 327				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				10 420				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				531 445				
		НДС 12%				63 773				
		Итого				595 218				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**535 696**				
		в том числе НДС 12%				57 396				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Даниильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор
производственно- технического департамента
Калачева М.Ю.

Начальник участка
Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД
Керимбеков М.
Директор СДД
Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 133

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0108-409-4	**Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм**	16	91,90	38,30	1470	613	716	0,23	4
		м		37,80	9,30	605	149	95	0,05	1
2	С130804-11	**Трубы ПХВ-жесткие, Dн 50 мм**	1,6	2130,00	--	3408	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист ТОО"ИНТАНТ"	**Миниканал серии ТМС, с крышкой, белый, 25х17 DKC TMC 25X17**	100	97,02	--	9702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	3440	27,70	2,10	95288	7224	66014	0,10	344
		м		19,70	0,50	67768	1720	95	--	10
5	Прайс-лист ТОО"ИНТАНТ"	**Кабель с медными жилами КСВВнг(А)-LS1х2х0,8**	3430	29,00	--	99478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист ТОО"ИНТАНТ"	**Кабель с медными жилами КСВВнг(А)-LS1х4х0,5**	10	17,95	--	180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**209526**	**7837**			**348**
			Тенге			**68373**	**1869**			**11**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9702**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			291				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			120				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10113				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			199824				
	Материалы -		Тенге			20549				
	Всего заработная плата -		Тенге				70242			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103065				
		Накладные расходы -	Тенге			66730				33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10009			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282547				392
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80251			
		Сметная заработная плата -	Тенге			292660				392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80251			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
7	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	940	27,70	2,10	26038	1974	18039	0,10	94
		м		19,70	0,50	18518	470	95	–	3
8	**Прайс-лист ТОО"ЭГИДА ГРУПП"**	**Кабель с медными жилами 1х2х1,38 КСВВнг (А)-LS**	940	82,17	–	77243	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	**Прайс-лист ТОО"ИНТАНТ"**	**Миниканал серии ТМС, с крышкой, белый, 25х17 DKC TMC 25X17**	970	97,02	–	94109	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			197390	1974			94
			Тенге			18518	470			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			171352				
	Транспортные расходы -		Тенге			5141				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			178610				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26038				
	Материалы -		Тенге			5546				
	Всего заработная плата -		Тенге				18988			
		Накладные расходы -	Тенге			18039				9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2706			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46721				106
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21694			
		Сметная заработная плата -	Тенге			225332				106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				21694			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**406916**	**9811**			**442**
			Тенге			**86891**	**2339**			**14**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**181054**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**5432**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**2238**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**188723**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**225862**				
		Материалы -	Тенге			**26095**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**89230**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**103065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84768**				**42**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**12715**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**18638**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**329268**				**498**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				**101945**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**517991**				**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				**101945**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**517991**				
		Сметная заработная плата -								
		Итого по Акту				5 927				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				889				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				335 195				
		Итого				9 292				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				3 352				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				1 341				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				537 902				
		Итого				515 866				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				736 058				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				196 855				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 448 779				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				2 394				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				28 976				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				1 477 754				
		Итого				177 331				
		НДС 12%								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1 655 085				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**1 489 576**				
		в том числе НДС 12%				159 597				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Даценченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента
Калачева М.Ю.

Начальник участка
Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД
Керимбеков М.
Директор СДД
Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 134

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** м	385	27,70 19,70	2,10 0,50	10665 7585	809 193	7388 95	0,10 –	39 1
2	Спрайс-лист ТОО"Алсана"г.Караганда 2014г	**Кабель многожильный для систем сигнализации КСВВ 4х0,5** м	816	11,05 –	– –	9016 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19680**	**809**			**39**
			Тенге			**7585**	**193**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19680**				
		Материалы -	Тенге			**2272**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7777**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7388**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**1108**			**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**1624**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28692**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							**43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8885**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**28692**				**43**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8885**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**28692**				
		Итого по Акту				516				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				77				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				29 208				
		Итого				810				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				292				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				117				
		Итого				30 427				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				29 181				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				41 636				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				11 135				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				81 952				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				209				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				1 639				
		Итого				83 591				
		НДС 12%				10 031				
		Итого				93 622				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**84 260**				
		в том числе НДС 12%				9 028				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Баклаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.

Наименование объекта - КОРПУС 2.УГОЛОВНЫЙ СУД

Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 135

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
		м3	1044,28	5,55	5,55	5801	5801	1827	–	–
				–	1,80	–	1883	97	0,01	7
2	E0101-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	1044,28	3,11	3,11	3249	3249	1023	–	–
				–	1,01	–	1055	97	–	4
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	1044,28	21,55	4,52	22500	4716	17251	0,11	113
				17,03	–	17784	–	97	–	–
4	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
		м3	194,579	122,18	–	23774	–	26864	0,89	172
				122,18	–	23774	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55324	13766			285
			Тенге			41558	2938			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55324				
		Всего заработная плата -	Тенге				44496			
		Накладные расходы -	Тенге			46965				23
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7045			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							320
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51541			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108426				320
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51541			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ НИЖЕ 0,00								
		Приямки Пр1-3,Каналы Кил1-2								
5	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	43,575	41,09 10,51	2,62 0,99	1790 458	114 43	616 123	0,07 –	3 –
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 м3	5,7	5564,59 195,75	66,01 24,93	31718 1116	376 142	1321 105	1,35 0,12	8 1
7	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 м3	29	10055,73 2137,50	1327,03 456,24	291616 61988	38484 13231	78979 105	12,49 1,72	362 50
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,021	55620,00 –	– –	1168 –	– –	– –	– –	– –
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,004	50900,00 –	– –	204 –	– –	– –	– –	– –
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,301	53000,00 –	– –	15953 –	– –	– –	– –	– –
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,09	93997,62 33075,00	304,24 114,75	8460 2977	27 10	3136 105	198,00 0,56	18 –
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,09	40200,00 –	– –	3618 –	– –	– –	– –	– –
13	Е0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т шт	63	375,90 171,90	24,15 8,83	23682 10830	1521 556	15940 140	1,03 0,04	65 3
14	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см м2	67,725	1360,00 –	– –	92106 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге** **Тенге**			**470315** **77368**	**40523** **13983**			**456** **53**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470315				
		Материалы -	Тенге			28625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				91351			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20943				
		Местные материалы -	Тенге			302856				
		Накладные расходы -	Тенге			99993				50
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14999			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			34218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604527				559
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				106350			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			604527				559
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				106350			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+4,10,+8,320 и +12,520								
		Плита монолитная Пм3,Б2 на отм.+8,320								
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	2,853	12066,51	241,10	34426	688	4115	8,06	23
		м3		1282,50	91,08	3659	260	105	0,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			34426	688			23
			Тенге			3659	260			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34426				
		Материалы -	Тенге			9496				
		Всего заработная плата -	Тенге				3919			
		Местные материалы -	Тенге			20583				
		Накладные расходы -	Тенге			4115				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				617			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40853				26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				4536			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			40853				26
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				4536			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			34426	688			23
		Сметная заработная плата -	Тенге			3659	260			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			34426				
			Тенге			9496				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3919			
		Материалы -	Тенге			20583				
		Всего заработная плата -	Тенге			4115				2
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							617			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40853				26
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4536			
		Сметная заработная плата -	Тенге			40853				26
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4536			
		Сметная заработная плата -	Тенге			560064	54977			764
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**122584**	**17181**			66
						560064				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**38121**				
Материалы -			Тенге				**139765**			
Всего заработная плата -			Тенге			**20943**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**323440**				
Местные материалы -			Тенге			**151073**				76
		Накладные расходы -	чел.-ч				**22661**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**42668**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**753805**				**905**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**162426**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**753805**				**905**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				**162426**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**753805**				
		Сметная заработная плата -								
		Итого по Акту				13 568				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				2 035				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				767 373				
		Итого				21 272				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				7 674				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				3 069				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				799 388				
		Итого				766 639				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				1 093 873				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				292 550				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				2 153 062				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				5 482				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				43 061				
		Итого				2 196 123				
		НДС 12%				263 535				
		Итого				2 459 658				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффициентом				**2 213 692**				
		в том числе НДС 12%				237 181				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Даниьченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 2.УГОЛОВНЫЙ СУД
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 136
приемки выполненных работ
за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ на отм.0,000								
		ТИП 8								
1	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (50мм) м2	274,1	329,89 66,60	13,43 5,04	90423 18255	3681 1381	24153 123	0,45 0,02	123 7
2	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	274,1	347,46 3,78	4,02 1,50	95239 1036	1102 411	1780 123	0,03 0,01	7 2
3	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	274,1	1950,96 132,85	30,36 7,46	534758 36414	8321 2044	47304 123	0,80 0,04	220 10
4	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных м	293,287	138,54 41,63	0,32 0,11	40632 12210	94 32	15057 123	0,24 –	69 –
		ТИП 9								
5	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	33	329,89 66,60	13,43 5,04	10886 2198	443 166	2908 123	0,45 0,02	15 1
6	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	33	463,28 5,04	5,36 2,00	15288 166	177 66	286 123	0,04 0,01	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	33	1950,96 132,85	30,36 7,46	64382 4384	1002 246	5695 123	0,80 0,04	26 1
8	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	35,31	138,54 41,63	0,32 0,11	4892 1470	11 4	1813 123	0,24 –	8 –
		ТИП 10								
9	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	63,7	329,89 66,60	13,43 5,04	21014 4242	855 321	5613 123	0,45 0,02	29 2
10	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	63,7	463,28 5,04	5,36 2,00	29511 321	341 127	552 123	0,04 0,01	2 1
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических м2	63,7	1041,83 173,30	15,20 7,37	66365 11039	968 469	14156 123	1,07 0,04	68 2
12	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	68,159	138,54 41,63	0,32 0,11	9443 2837	22 7	3499 123	0,24 –	16 –
		ТИП 11								
13	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм) м2	234,2	329,89 66,60	13,43 5,04	77260 15598	3145 1180	20637 123	0,45 0,02	105 6
14	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	234,2	579,10 6,30	6,70 2,50	135625 1475	1569 585	2535 123	0,04 0,01	10 3
15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	234,2	123,63 58,50	4,90 1,85	28954 13701	1148 433	17385 123	0,38 0,01	89 2
16	С11011-3069 Изм. и доп. вып.17	Линолеум коммерческий гетерогенный толщиной защитного слоя от 0,6 мм, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 м2	250,594	687,00 –	– –	172158 –	– –	– –	– –	– –
17	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	250,594	123,31 16,18	0,16 0,07	30901 4055	40 18	5009 123	0,09 –	23 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 12									
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	22,6	340,45 85,95	18,42 6,91	7694 1942	416 156	2581 123	0,42 0,03	9 1
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	22,6	232,19 50,85	9,05 3,40	5247 1149	205 77	1508 123	0,25 0,02	6 –
20	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	22,6	1041,83 173,30	15,20 7,37	23545 3917	344 167	5022 123	1,07 0,04	24 1
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	24,182	138,54 41,63	0,32 0,11	3350 1007	8 3	1242 123	0,24 –	6 –
		ТИП 13									
22	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плитами	м2	70,3	1278,86 1080,00	6,79 2,57	89904 75924	477 181	79910 105	5,50 0,01	387 1
23	С11011-2441Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	71,003	1239,00 –	-- --	87973 --	– –	– –	– –	– –
24	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных	м	75,221	138,54 41,63	0,32 0,11	10421 3131	24 8	3862 123	0,24 –	18 –
		ПОЛЫ на отм.4,20									
		ТИП 8									
25	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (50мм)	м2	193,1	329,89 66,60	13,43 5,04	63702 12860	2593 973	17015 123	0,45 0,02	87 5
26	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	м2	193,1	347,46 3,78	4,02 1,50	67095 730	776 290	1254 123	0,03 0,01	5 1
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	193,1	1950,96 132,85	30,36 7,46	376730 25653	5862 1440	33325 123	0,80 0,04	155 7
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных	м	206,617	138,54 41,63	0,32 0,11	28625 8601	66 23	10608 123	0,24 –	49 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 9								
29	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	94	329,89	13,43	31010	1262	8283	0,45	42
		м2		66,60	5,04	6260	474	123	0,02	2
30	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	94	463,28	5,36	43548	504	814	0,04	3
		м2		5,04	2,00	474	188	123	0,01	1
31	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	94	1950,96	30,36	183390	2854	16222	0,80	75
		м2		132,85	7,46	12488	701	123	0,04	4
32	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100,58	138,54	0,32	13934	32	5164	0,24	24
		м		41,63	0,11	4187	11	123	–	–
		ТИП 10								
33	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм)	32,2	329,89	13,43	10622	432	2837	0,45	14
		м2		66,60	5,04	2145	162	123	0,02	1
34	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	32,2	463,28	5,36	14918	173	279	0,04	1
		м2		5,04	2,00	162	64	123	0,01	–
35	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	32,25	1041,83	15,20	33599	490	7167	1,07	35
		м2		173,30	7,37	5589	238	123	0,04	1
36	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,454	138,54	0,32	4773	11	1769	0,24	8
		м		41,63	0,11	1434	4	123	–	–
		ТИП 11								
37	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм)	261,2	329,89	13,43	86168	3508	23016	0,45	118
		м2		66,60	5,04	17396	1316	123	0,02	6
38	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	261,2	579,10	6,70	151261	1750	2827	0,04	11
		м2		6,30	2,50	1646	653	123	0,01	3
		ТИП 12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	24,4	340,45	18,42	8307	449	2787	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2097	169	123	0,03	1
40	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	24,4	232,19	9,05	5665	221	1628	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1241	83	123	0,02	–
41	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	24,4	1041,83	15,20	25421	371	5422	1,07	26
		м2		173,30	7,37	4229	180	123	0,04	1
42	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,108	138,54	0,32	3617	8	1340	0,24	6
		м		41,63	0,11	1087	3	123	–	–
		ТИП 13								
43	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	19,8	1950,96	30,36	38629	601	3417	0,80	16
		м2		132,85	7,46	2630	148	123	0,04	1
44	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,186	138,54	0,32	2935	7	1088	0,24	5
		м		41,63	0,11	882	2	123	–	–
		ПОЛЫ на отм.8,40								
		ТИП 8								
45	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (50мм)	189,9	329,89	13,43	62646	2550	16733	0,45	85
		м2		66,60	5,04	12647	957	123	0,02	5
46	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона	189,9	347,46	4,02	65983	763	1233	0,03	5
		м2		3,78	1,50	718	285	123	0,01	1
47	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	189,9	1950,96	30,36	370487	5765	32773	0,80	152
		м2		132,85	7,46	25228	1416	123	0,04	7
48	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных	203,193	138,54	0,32	28150	65	10432	0,24	48
		м		41,63	0,11	8459	22	123	–	–
		ТИП 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	96	329,89	13,43	31670	1289	8459	0,45	43
				66,60	5,04	6394	484	123	0,02	2
50	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	96	463,28	5,36	44475	515	831	0,04	3
				5,04	2,00	484	192	123	0,01	1
51	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	96	1950,96	30,36	187292	2914	16568	0,80	77
				132,85	7,46	12754	716	123	0,04	4
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	102,72	138,54	0,32	14231	33	5274	0,24	24
				41,63	0,11	4276	11	123	–	–
		ТИП 10								
53	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (60мм) м2	29	329,89	13,43	9567	389	2555	0,45	13
				66,60	5,04	1931	146	123	0,02	1
54	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	29	463,28	5,36	13435	155	251	0,04	1
				5,04	2,00	146	58	123	0,01	–
55	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	29	1950,96	30,36	56578	880	5005	0,80	23
				132,85	7,46	3853	216	123	0,04	1
56	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	31,03	138,54	0,32	4299	10	1593	0,24	7
				41,63	0,11	1292	3	123	–	–
		ТИП 11								
57	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (70мм) м2	267,7	329,89	13,43	88312	3595	23589	0,45	120
				66,60	5,04	17829	1349	123	0,02	7
58	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из полистиролбетона м2	267,7	579,10	6,70	155025	1794	2898	0,04	12
				6,30	2,50	1687	669	123	0,01	3
		ТИП 12								
59	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой м2	26,2	340,45	18,42	8920	483	2993	0,42	11
				85,95	6,91	2252	181	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	26,2	232,19	9,05	6083	237	1748	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1332	89	123	0,02	–
61	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	26,2	1041,83	15,20	27296	398	5822	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4540	193	123	0,04	1
62	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,034	138,54	0,32	3884	9	1439	0,24	7
		м		41,63	0,11	1167	3	123	–	–
		ТИП 16-Полы на лестничных площадках								
63	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	167,4	1041,83	15,20	174402	2544	37200	1,07	179
		м2		173,30	7,37	29010	1234	123	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4202550	70757			2805
			Тенге			464263	23432			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4202550				
		Материалы -	Тенге			1735187				
		Всего заработная плата -	Тенге				487694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260131				
		Местные материалы -	Тенге			1672213				
		Накладные расходы -	Тенге			586165				293
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				87925			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			287323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5076038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				575619			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5076038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							3215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				575619			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
64	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	231,554	233,47	5,58	54060	1292	26722	0,59	136
		м2		94,05	2,12	21778	491	120	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм**								
		м	171,35	3680,00	–	630568	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			684628	1292			136
			Тенге			21778	491			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			684628				
		Материалы -	Тенге			25669				
		Всего заработная плата -	Тенге				22269			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			630568				
		Местные материалы -	Тенге			5322				
		Накладные расходы -	Тенге			26722				13
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4008			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			42681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754032				151
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26277			
		Сметная заработная плата -	Тенге			754032				151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26277			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
66	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛ на металлическом каркасе**								
		м2	1786	670,87	2,86	1198174	5108	530672	1,63	2911
				282,04	0,94	503723	1679	105	–	8
67	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**								
		м2	1875,3	184,00	–	345055	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
68	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков водостойкими гипсокартонными листами ГКЛВ на металлическом каркасе**								
		м2	73,2	670,87	2,86	49108	209	21750	1,63	119
				282,04	0,94	20645	69	105	–	–
69	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛР, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**								
		м2	76,86	250,00	–	19215	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1611552	5317			3030
			Тенге			524369	1748			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1611552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			698018				
	Всего заработная плата -		Тенге				526116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364270				
	Местные материалы -		Тенге			19577				
		Накладные расходы -	Тенге			552422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2293812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3315
		Сметная заработная плата -	Тенге				608980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2293812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3315
		Сметная заработная плата -	Тенге				608980			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**6498730**	**77366**			**5972**
			Тенге			**1010409**	**25670**			**127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6498730				
	Материалы -		Тенге			2458874				
	Всего заработная плата -		Тенге				1036079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1254969				
	Местные материалы -		Тенге			1697112				
		Накладные расходы -	Тенге			1165310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8123882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210876			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8123882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210876			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6498730**	**77366**			**5972**
			Тенге			**1010409**	**25670**			**127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6498730				
	Материалы -		Тенге			2458874				
	Всего заработная плата -		Тенге				1036079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1254969				
	Местные материалы -		Тенге			1697112				
		Накладные расходы -	Тенге			1165310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8123882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210876			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8123882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6681

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210876			
		Итого по Акту				**8123882**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				146 230				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				21 934				
		Итого				8 270 112				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64 1,05%				229 248				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				82 701				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				33 080				
		Итого				8 615 141				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				8 262 198				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				11 788 848				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				3 152 864				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				23 203 909				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				59 078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				464 078				
		Итого				23 667 988				
		НДС 12%				2 840 159				
		Итого				26 508 146				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**23 857 332**				
		в том числе НДС 12%				2 556 143				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 2.УГОЛОВНЫЙ СУД
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 137
приемки выполненных работ
за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П1								
1	Е0120-13-15	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм** шт	4	838,47 704,03	12,95 4,73	3354 2816	52 19	3629 128	4,22 0,02	17 –
2	Спрайс лист ТОО"Летекс"2014г	**Клапан огнезадерживающий КОЗК-250** шт	1	9494,81 –	– –	9495 –	– –	– –	– –	– –
3	Спрайс лист ТОО"АВЗ"2014г	**Клапан огнезадерживающий КОЗП-250х200** шт	2	7469,48 –	– –	14939 –	– –	– –	– –	– –
4	Спрайс лист ТОО"АВЗ"2014г	**Клапан огнезадерживающий КОЗП-400х200** шт	1	8023,28 –	– –	8023 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА П3								
5	Е0120-13-7	**Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм** шт	1	516,77 326,03	24,24 9,45	517 326	24 9	429 128	2,01 0,04	2 –
6	С131310-15	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм** шт	1	4310,00 –	– –	4310 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм шт	1	263,84 177,19	5,65 2,36	264 177	6 2	230 128	1,08 0,01	1 –
8	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО315 шт	1	4496,74 –	– –	4497 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В2								
9	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм шт	1	892,12 682,76	88,98 33,07	892 683	89 33	916 128	4,45 0,16	4 –
10	С131305-18	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-9, d патрубка 800 мм шт	1	7500,00 –	– –	7500 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В3								
11	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм шт	1	263,84 177,19	5,65 2,36	264 177	6 2	230 128	1,08 0,01	1 –
12	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО160 шт	1	4435,97 –	– –	4436 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В7								
13	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм шт	2	263,84 177,19	5,65 2,36	528 354	11 5	460 128	1,08 0,01	2 –
14	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО125 шт	2	4435,97 –	– –	8872 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В8								
15	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм шт	3	838,47 704,03	12,95 4,73	2515 2112	39 14	2722 128	4,22 0,02	13 –
16	Спрайс лист ТОО"АВЗ"2014г	Клапан огнезадерживающий КЗОП-300х300 шт	1	7875,51 –	– –	7876 –	– –	– –	– –	– –
17	Спрайс лист ТОО"АВЗ"2014г	Клапан огнезадерживающий КЗОП-400х400 шт	2	8203,51 –	– –	16407 –	– –	– –	– –	– –
		СИСТЕМА В10								
18	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм шт	1	922,27 543,38	58,26 2,36	922 543	58 2	699 128	3,36 0,12	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Спрайс лист ТОО"Летекс"2014г	Клапан КВУ 400х200 с электроприводом	1	15730,31	–	15730	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	838,47	12,95	2515	39	2722	4,22	13
		шт		704,03	4,73	2112	14	128	0,02	–
21	Спрайс лист ТОО"Летекс"2014г	Клапан огнезадерживающий КЗОК-250	2	9494,81	–	18990	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Спрайс лист ТОО"АВЗ"2014г	Клапан огнезадерживающий КЗОП-250х200	1	7469,48	–	7469	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В11								
23	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	7	263,84	5,65	1847	40	1609	1,08	8
		шт		177,19	2,36	1240	17	128	0,01	–
24	Спрайс лист "АВЗ"2014г	Клапан обратный КО160	7	4435,97	–	31052	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ								
25	Е0120-12-6прим.	Установка решеток РП размером 300х150 мм	118	809,85	16,96	95562	2001	29260	1,12	133
		шт		186,64	7,09	22023	836	128	0,03	4
26	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,35	1164,51	11,11	12053	115	3216	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2470	43	128	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			280828	2479			212
			Тенге			35034	997			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			31752				
	Транспортные расходы -		Тенге			953				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33097				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249076				
	Материалы -		Тенге			83719				
	Всего заработная плата -		Тенге				36032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127843				
	Сдача и испытание -		Тенге			1786				
		Накладные расходы -	Тенге			46121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42950			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			280828	2479			212
			Тенге			35034	997			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			31752				
	Транспортные расходы -		Тенге			953				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33097				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249076				
	Материалы -		Тенге			83719				
	Всего заработная плата -		Тенге				36032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127843				
	Сдача и испытание -		Тенге			1786				
		Накладные расходы -	Тенге			46121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			346005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42950			
		Итого по Акту				346005				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				5 632				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				845				
		Итого				318 540				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				8 830				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				3 185				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 274				
		Итого				364 927				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				349 977				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				499 361				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				133 551				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				982 889				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				2 276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				19 658				
		Итого				1 002 547				
		НДС 12%				120 306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1 122 853				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффициентом				**1 010 567**				
		в том числе НДС 12%				108 275				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 2.УГОЛОВНЫЙ СУД
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 138

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге к доллару США -182,00 **Курс тенге по отношению к ЕВР. -235,49** **Курс тенге по отношению к руб. РФ -4,89** **по состоянию на 10.09.2014г. нац банка РК**								
		Кабельные изделия								
1	С151603-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2 1000м	0,002	196300,00 –	– –	393 –	– –	– –	– –	– –
2	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м	0,068	109700,00 –	– –	7460 –	– –	– –	– –	– –
3	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,221	83000,00 –	– –	18343 –	– –	– –	– –	– –
4	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,134	74900,00 –	– –	10037 –	– –	– –	– –	– –
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	417	27,70 19,70	2,10 0,50	11551 8215	876 209	8002 95	0,10 –	42 1
6	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 16мм м	757,5	7,32 –	– –	5545 –	– –	– –	– –	– –
7	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 20мм м	5066,16	9,52 –	– –	48207 –	– –	– –	– –	– –
8	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 25мм м	158,57	16,84 –	– –	2670 –	– –	– –	– –	– –
9	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5923	34,20	1,20	202567	7108	131668	0,14	829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,20	0,20	137414	1185	95	–	7
10	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 32мм	2,02	27,08	–	55	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 40мм	84,84	34,40	–	2919	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Прайс."ТОО Алпроф-электро"2014г.РК	Труба гибкая гофрированная ПВХ Д 50мм	34,34	45,38	–	1558	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	118	39,00	1,50	4602	177	2926	0,16	19
		м		25,90	0,20	3056	24	95	–	–
		Система антиобледенения водостоков "DEVI"								
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	152	27,70	2,10	4210	319	2917	0,10	15
		м		19,70	0,50	2994	76	95	–	–
15	Ценов.предлож."AQUA THERM"discovery 2014г.РК	Гофра Д-20	10	28,69	–	287	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Ценов.предлож."AQUA THERM"discovery 2014г.РК	Гофра Д-25	142	34,02	–	4831	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	186	39,90	4,00	7421	744	5319	0,18	33
		м		29,50	0,60	5487	112	95	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			332654	9224			938
			Тенге			157166	1604			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			332654				
	Материалы -		Тенге			63962				
	Всего заработная плата -		Тенге				158770			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102303				
		Накладные расходы -	Тенге			150832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			512495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				181395			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			512495				1023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				181395			
		Сметная заработная плата -	Тенге			512495				
		Итого по Акту				9 225				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				1 384				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				521 720				
		Итого				14 462				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				5 217				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				2 087				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				543 486				
		Итого				521 221				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				743 699				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				198 898				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 463 818				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				3 727				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				29 276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				1 493 095				
		Итого				179 171				
		НДС 12%				1 672 266				
		Итого				0,9				
		Понижающий коэффициент				**1 505 039**				
		Итого с понижающим коэффицентом				161 254				
		в том числе НДС 12%								

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 139

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
		м3	1106,445	5,55	5,55	6146	6146	1936	–	–
				–	1,80	–	1995	97	0,01	8
2	Е0101-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	1106,445	3,11	3,11	3442	3442	1084	–	–
				–	1,01	–	1118	97	–	4
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	1106,445	21,55	4,52	23840	4997	18277	0,11	119
				17,03	–	18843	–	97	–	–
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
		м3	170,549	122,18	–	20838	–	23547	0,89	151
				122,18	–	20838	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54266	14585			270
			Тенге			39680	3113			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54266				
		Всего заработная плата -	Тенге				42794			
		Накладные расходы -	Тенге			44844				22
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6727			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5947				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105056				305
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49520			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105056				305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49520			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ НИЖЕ 0,000								
		ЛЕСТНИЦА Л3,Ф1,Ж/Б ПЛОЩАДКИ,БАЛКИ,СТОЙКИ								
5	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25-монолитные ж/б марши и площадки**	6,45	12066,51	241,10	77829	1555	9303	8,06	52
		м3		1282,50	91,08	8272	587	105	0,44	3
6	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	6,45	693,30	67,04	4472	432	2220	1,75	11
		м3		306,00	21,76	1974	140	105	0,10	1
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,133	41200,00	–	5480	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,052	55620,00	–	2892	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,023	52102,00	–	1198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,205	52400,00	–	10742	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - соединительные элементы**	0,068	121637,97	11119,34	8271	756	840	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	514	286	105	20,52	1
12	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,068	40200,00	–	2734	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113618	2744			66
			Тенге			10760	1013			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113618				
		Материалы -	Тенге			30534				
		Всего заработная плата -	Тенге				11773			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23046				
		Местные материалы -	Тенге			46534				
		Накладные расходы -	Тенге			12362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77			
		Сметная заработная плата -	Тенге				13628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			133539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77			
		Сметная заработная плата -	Тенге				13628			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			167884	17329			337
			Тенге			50440	4127			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167884				
	Материалы -		Тенге			30534				
	Всего заработная плата -		Тенге				54567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23046				
	Местные материалы -		Тенге			46534				
		Накладные расходы -	Тенге			57206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				382			
		Сметная заработная плата -	Тенге				63148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			238595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				382			
		Сметная заработная плата -	Тенге				63148			
		Итого по Акту				238595				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				4 295				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				644				
		Итого				242 890				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				6 733				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				2 429				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				972				
		Итого				253 023				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				242 657				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				346 234				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				92 598				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				681 489				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 735				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				13 630				
		Итого				695 119				
		НДС 12%				83 414				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				778 533				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**700 680**				
		в том числе НДС 12%				75 073				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищеество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - КОРПУС 3 ГРАЖДАНСКИЙ СУД
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 140

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ТИП 2										
1	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** м2	121,9	911,20 / 171,68	11,72 / 4,39	111075 / 20928	1429 / 535	26399 / 123	1,06 / 0,02	129 / 3		
2	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	130,433	138,54 / 41,63	0,32 / 0,11	18070 / 5430	42 / 14	6696 / 123	0,24 / --	31 / --		
		ТИП 3										
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток** м2	10,2	1041,83 / 173,30	15,20 / 7,37	10627 / 1768	155 / 75	2267 / 123	1,07 / 0,04	11 / --		
4	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	10,914	138,54 / 41,63	0,32 / 0,11	1512 / 454	3 / 1	560 / 123	0,24 / --	3 / --		
		ТИП 5										
5	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** м2	22,8	911,20 / 171,68	11,72 / 4,39	20775 / 3914	267 / 100	4938 / 123	1,06 / 0,02	24 / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	24,396	138,54	0,32	3380	8	1252	0,24	6
		м		41,63	0,11	1016	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			165439	1904			203
			Тенге			33510	729			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165439				
		Материалы -	Тенге			112843				
		Всего заработная плата -	Тенге				34238			
		Местные материалы -	Тенге			17182				
		Накладные расходы -	Тенге			42113				21
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6317			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220006				228
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40555			
		Сметная заработная плата -	Тенге			220006				228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40555			
		Сметная заработная плата -	Тенге			165439	1904			203
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			33510	729			4
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165439				
		Материалы -	Тенге			112843				
		Всего заработная плата -	Тенге				34238			
		Местные материалы -	Тенге			17182				
		Накладные расходы -	Тенге			42113				21
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6317			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220006				228
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40555			
		Сметная заработная плата -	Тенге			220006				228
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40555			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

ПОЛЫ на отм.0,000

ТИП 6

7	Е0111-11-5	**Устройство тепло- и звукоизоляции из полистиролбетона толщиной 20 мм (50мм)**	293	329,89	13,43	96658	3935	25818	0,45	132
		м2		66,60	5,04	19514	1477	123	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	293	1950,96	30,36	571631	8895	50565	0,80	235
		м2		132,85	7,46	38925	2185	123	0,04	11
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных	313,51	138,54	0,32	43434	100	16096	0,24	74
		м		41,63	0,11	13051	34	123	--	--
		ТИП 7								
10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	57,6	1041,83	15,20	60009	876	12800	1,07	62
		м2		173,30	7,37	9982	425	123	0,04	2
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	61,632	138,54	0,32	8538	20	3164	0,24	15
		м		41,63	0,11	2566	7	123	--	--
		ТИП 8								
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	59	1041,83	15,20	61468	897	13111	1,07	63
		м2		173,30	7,37	10225	435	123	0,04	2
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	63,13	138,54	0,32	8746	20	3241	0,24	15
		м		41,63	0,11	2628	7	123	--	--
		ТИП 10								
14	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1129	75	123	0,02	--
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,2	1041,83	15,20	23129	337	4933	1,07	24
		м2		173,30	7,37	3847	164	123	0,04	1
16	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23,754	138,54	0,32	3291	8	1220	0,24	6
		м		41,63	0,11	989	3	123	--	--
		ТИП 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	62	1041,83	15,20	64593	942	13778	1,07	66
		м2		173,30	7,37	10745	457	123	0,04	2
18	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	66,34	138,54	0,32	9191	21	3406	0,24	16
		м		41,63	0,11	2762	7	123	--	--
		ПОЛЫ на отм.4,20								
		ТИП 6								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	185,1	1041,83	15,20	192843	2814	41134	1,07	198
		м2		173,30	7,37	32078	1364	123	0,04	7
20	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	198,057	954,71	1,30	189086	257	9569	0,23	46
		м		38,61	0,67	7647	133	123	--	1
		ТИП 7								
21	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	82,1	1041,83	15,20	85534	1248	18245	1,07	88
		м2		173,30	7,37	14228	605	123	0,04	3
22	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	87,847	138,54	0,32	12170	28	4510	0,24	21
		м		41,63	0,11	3657	10	123	--	--
		ТИП 8								
23	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	78,85	1041,83	15,20	82148	1199	17522	1,07	84
		м2		173,30	7,37	13665	581	123	0,04	3
24	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	84,316	138,54	0,32	11681	27	4329	0,24	20
		м		41,63	0,11	3510	9	123	--	--
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	24,7	340,45	18,42	8409	455	2821	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2123	171	123	0,03	1
26	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	24,7	232,19	9,05	5735	224	1648	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1256	84	123	0,02	–
27	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	24,7	1041,83	15,20	25733	375	5489	1,07	26
		м2		173,30	7,37	4281	182	123	0,04	1
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,429	138,54	0,32	3661	8	1357	0,24	6
		м		41,63	0,11	1100	3	123	–	–
		ТИП 13								
29	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	19	1041,83	15,20	19795	289	4222	1,07	20
		м2		173,30	7,37	3293	140	123	0,04	1
30	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,33	138,54	0,32	2817	7	1044	0,24	5
		м		41,63	0,11	846	2	123	–	–
		ПОЛЫ на отм.8,40								
		ТИП 6								
31	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	181,2	1041,83	15,20	188780	2754	40267	1,07	194
		м2		173,30	7,37	31402	1335	123	0,04	7
32	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных	193,884	138,54	0,32	26861	62	9954	0,24	46
		м		41,63	0,11	8071	21	123	–	–
		ТИП 7								
33	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	82,1	1041,83	15,20	85534	1248	18245	1,07	88
		м2		173,30	7,37	14228	605	123	0,04	3
34	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	87,847	138,54	0,32	12170	28	4510	0,24	21
		м		41,63	0,11	3657	10	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 8								
35	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	70,7	1041,83	15,20	73657	1075	15711	1,07	76
		м2		173,30	7,37	12252	521	123	0,04	3
36	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75,649	138,54	0,32	10480	24	3884	0,24	18
		м		41,63	0,11	3149	8	123	–	–
		ТИП 10								
37	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	25,3	340,45	18,42	8613	466	2890	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2175	175	123	0,03	1
38	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	25,3	232,19	9,05	5874	229	1688	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1287	86	123	0,02	–
39	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	25,3	1041,83	15,20	26358	385	5622	1,07	27
		м2		173,30	7,37	4384	186	123	0,04	1
40	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,071	138,54	0,32	3750	9	1390	0,24	6
		м		41,63	0,11	1127	3	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2037535	29461			1734
			Тенге			285778	11510			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2037535				
	Материалы -		Тенге			1323752				
	Всего заработная плата -		Тенге				297288			
	Местные материалы -		Тенге			398544				
		Накладные расходы -	Тенге			365665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2547392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				352138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2547392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				352138			

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
41	Е0110-22-2	**Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м**	236,535	233,47	5,58	55223	1320	27297	0,59	139
		м2		94,05	2,12	22246	501	120	0,01	2
42	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм**	175,036	3680,00	–	644132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			699356	1320			139
			Тенге			22246	501			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699356				
		Материалы -	Тенге			26221				
		Всего заработная плата -	Тенге				22748			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			644132				
		Местные материалы -	Тенге			5437				
		Накладные расходы -	Тенге			27297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			770252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26842			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛ на металлическом каркасе**	751,4	670,87	2,86	504092	2149	223263	1,63	1225
		м2		282,04	0,94	211925	706	105	–	3
44	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	788,97	184,00	–	145170	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков водостойкими гипсокартонными листами ГКЛВ на металлическом каркасе**	44,2	670,87	2,86	29652	126	13133	1,63	72
		м2		282,04	0,94	12466	42	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	46,41	250,00	--	11603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	63,36	213,01	1,52	13496	96	8369	0,70	44
		м2		111,38	0,56	7057	35	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			704013	2372			1341
			Тенге			231448	783			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704013				
	Материалы -		Тенге			305043				
	Всего заработная плата -		Тенге				232231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156773				
	Местные материалы -		Тенге			8378				
		Накладные расходы -	Тенге			244765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1005705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1468
		Сметная заработная плата -	Тенге				268946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1005705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1468
		Сметная заработная плата -	Тенге				268946			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ5								
48	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных ограждений	0,534	14967,16	5522,03	7992	2949	3847	39,49	21
		т		6682,50	1322,37	3568	706	90	4,73	3
49	С12021-267	Ограждение	0,534	133700,00	--	71396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,207	21,80	0,05	506	1	122	0,03	1
		м2		5,81	0,02	135	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	23,207	40,72	0,04	945	1	174	0,04	1
		м2		8,32	--	193	--	90	--	--
		Лестничные ограждения ОГ6-ОГ9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных ограждений	0,287	14967,16	5522,03	4296	1585	2068	39,49	11
		т		6682,50	1322,37	1918	380	90	4,73	1
53	С12021-267	Ограждение	0,287	133700,00	--	38372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,486	21,80	0,05	272	1	66	0,03	--
		м2		5,81	0,02	73	--	90	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,486	40,72	0,04	508	--	93	0,04	1
		м2		8,32	--	104	--	90	--	--
		Лестничные ограждения Л1-Л3								
56	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных ограждений	1,276	14967,16	5522,03	19098	7046	9193	39,49	50
		т		6682,50	1322,37	8527	1687	90	4,73	6
57	С12021-267	Ограждение	1,276	133700,00	--	170601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,5	21,80	0,05	1210	3	291	0,03	2
		м2		5,81	0,02	322	1	90	--	--
59	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	55,5	40,72	0,04	2260	2	416	0,04	2
		м2		8,32	--	462	--	90	--	--
		Стремянка СТ-1,СТ-2,СТ-3								
60	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянки	0,31	14215,47	5475,87	4407	1698	1980	31,79	10
		т		5544,00	1552,87	1719	481	90	5,46	2
61	С12021-267	Лестницы	0,31	133700,00	--	41447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,11	21,80	0,05	351	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	16,11	40,72	0,04	656	1	121	0,04	1
		м2		8,32	--	134	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			364317	13287			100
			Тенге			17248	3257			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6708				
	Материалы -		Тенге			5182				
	Всего заработная плата -		Тенге				1518			
		Накладные расходы -	Тенге			1367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357609				
	Материалы -		Тенге			6784				
	Всего заработная плата -		Тенге				18986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321816				
		Накладные расходы -	Тенге			17088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			405737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23273			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**3805221**	**46440**			**3315**
			Тенге			**556720**	**16052**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3447612				
	Материалы -		Тенге			1660198				
	Всего заработная плата -		Тенге				553786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			800905				
	Местные материалы -		Тенге			412358				
		Накладные расходы -	Тенге			639093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4331908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3606
		Сметная заработная плата -	Тенге				649650			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357609				
	Материалы -		Тенге			6784				
	Всего заработная плата -		Тенге				18986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321816				
		Накладные расходы -	Тенге			17088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4729086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3718
		Сметная заработная плата -	Тенге				671199			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3970661**	**48344**			**3518**
			Тенге			**590230**	**16780**			**79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3613052				
	Материалы -		Тенге			1773041				
	Всего заработная плата -		Тенге				588024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			800905				
	Местные материалы -		Тенге			429541				
		Накладные расходы -	Тенге			681206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4551914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3834
		Сметная заработная плата -	Тенге				690205			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357609				
	Материалы -		Тенге			6784				
	Всего заработная плата -		Тенге				18986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321816				
		Накладные расходы -	Тенге			17088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4949092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3946
		Сметная заработная плата -	Тенге				711754			
		Итого по Акту				4949092				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				89 084				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				13 363				
		Итого				5 038 176				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				139 658				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				50 382				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20 153				
		Итого				5 248 368				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				5 033 355				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				7 181 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 920 734				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				14 135 888				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				35 991				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				282 718				
		Итого				14 418 605				
		НДС 12%				1 730 233				
		Итого				16 148 838				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**14 533 954**				
		в том числе НДС 12%				1 557 209				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента

Калачева М.Ю.

Начальник участка
Зам.Директор ПТД
Директор СДД

Баймолдаев Т.А.
Керимбеков М.
Шакирова А.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 141
приемки выполненных работ
за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1,15 - коэффициент на стесненность в застроенной части города СН РК 8.02-05-2001 приложение 4 п.7										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	419	42,19	31,97	17678	13395	7187	0,07	29		
		м		10,12	7,93	4240	3325	95	0,05	19		
2	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	419	37,25	27,26	15606	11420	6638	0,07	29		
		м		9,89	6,79	4144	2843	95	0,04	16		
3	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	993	49,94	12,19	49590	12105	33956	0,21	206		
		м		33,35	2,64	33117	2626	95	0,02	15		
4	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	740	35,60	8,63	26340	6383	17301	0,14	102		
		м		22,77	1,84	16850	1362	95	0,01	8		
5	Ц0108-148-4	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг**	397	68,55	17,94	27212	7122	18433	0,28	110		
		м		44,51	4,37	17668	1735	95	0,03	10		
6	С151601-96	**Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х95 мм2**	0,3	1166200,00	--	349860	--	--	--	--		
		1000м		--	--	--	--	--	--	--		
7	С151601-538 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2**	0,67	1243800,00	--	833346	--	--	--	--		
		1000м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151601-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,67	861600,00	--	577272	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-527 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,72	697400,00	--	502128	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-525 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,44	548400,00	--	241296	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,08	130500,00	--	10440	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	С143008-92	Песок природный	67,77	735,00	--	49811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	7,16	14800,00	--	105968	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для полосы заземления, кабеля	106,535	30,09	28,69	3206	3056	1283	0,01	1
		м3		1,40	11,01	149	1173	97	0,04	5
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,295	537,17	--	1770	--	2000	3,42	11
		м3		537,17	--	1770	--	113	--	--
16	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	42,06	8,71	8,71	366	366	115	--	--
		м3		--	2,83	--	119	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	42,06	29,49	6,18	1240	260	951	0,15	6
		м3		23,31	--	980	--	97	--	--
18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,77	45,69	43,49	3096	2947	973	0,01	1
		м3		2,15	12,65	146	857	97	0,04	3
19	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	118,598	88,09	88,09	10447	10447	2089	--	--
		т		--	17,62	--	2089	100	0,37	44
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	67,77	4,33	3,73	294	253	121	--	--
		м3		0,55	1,29	37	87	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2826967**	**67755**			**495**
			Тенге			**79102**	**16217**			**121**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2650768**				
		Материалы -	Тенге			**9983**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**87910**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2514342**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83514**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12527**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164057**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2898340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100437**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**176199**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7409**			
		Местные материалы -	Тенге			**155786**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7533**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1130**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11024**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**194755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8539**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3093095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108976**			
		Итого по Акту				**3093095**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				55 676				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				8 351				
		Итого				3 148 771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				87 284				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				31 488				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				12 595				
		Итого				3 280 137				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				3 145 758				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				4 488 498				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				1 200 424				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				8 834 680				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				22 493				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				176 694				
		Итого				9 011 373				
		НДС 12%				1 081 365				
		Итого				10 092 738				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффицентом				**9 083 464**				
		в том числе НДС 12%				973 228				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента

Калачева М.Ю.

Начальник участка
Зам.Директор ПТД
Директор СДД

Баймолдаев Т.А.
Керимбеков М.
Шакирова А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма 2-В

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО СУДА НА 52 СОСТАВА в г.КАРАГАНДЕ.
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Договор №135 ОИ от 04.07.2017г.

АКТ № 142

приемки выполненных работ

за период с 16 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м выемка,насыпь	7490	7,91	7,91	59249	59249	18659	–	–
		м3		–	2,57	–	19236	97	0,01	74
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7490	7,32	7,32	54853	54853	17275	–	–
		м3		–	2,38	–	17809	97	0,01	68
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства насыпи на площадке	1413,5	32,54	30,98	46001	43786	14450	0,01	15
		м3		1,53	9,01	2163	12734	97	0,03	44
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2332,275	40,50	40,50	94457	94457	18891	–	–
		т		–	8,10	–	18891	100	0,17	397
5	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в насыпь	1413,5	7,91	7,91	11181	11181	3521	–	–
		м3		–	2,57	–	3630	97	0,01	14
6	E0101-24-8 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	1413,5	73,03	73,03	103227	103227	34739	–	–
		м3		–	25,34	–	35814	97	0,08	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	**1413,5**	**21,55**	**4,52**	**30455**	**6383**	**23350**	**0,11**	**153**
				17,03	**–**	**24072**	**–**	**97**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**399424**	**373137**			**168**
			Тенге			**26235**	**108115**			**713**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**399424**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**134349**			
		Местные материалы -	Тенге			**52**				
		Накладные расходы -	Тенге			**130885**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19633**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**562128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**946**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153982**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**562128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**946**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153982**			
		Итого по Акту				**562128**				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%				10 118				
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 518				
		Итого				572 246				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,64.1,05%				15 863				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				5 722				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2 289				
		Итого				596 120				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557 37,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.				571 699				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,737 50%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.				815 723				
	Пост. Правительства №791 от 11 9.2007г. К-2,928 12,5%	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				218 161				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				1 605 583				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				4 088				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				32 112				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1 637 695				
		НДС 12%				196 523				
		Итого				1 834 218				
		Понижающий коэффициент				0,9				
		Итого с понижающим коэффициентом				**1 650 796**				
		в том числе НДС 12%				176 871				

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель Администратора судов по Карагандинской области
Нурпеисов Бакдаулет Бактиярович

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Кулагер"

Генеральный директор
Жыргабаев Бейсебай Оразалинович

Директор производственно- технического департамента Калачева М.Ю.

Начальник участка Баймолдаев Т.А.
Зам.Директор ПТД Керимбеков М.
Директор СДД Шакирова А.