Заказчик	Исполнитель
ГУ «Министерство образования и науки РК»	ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»

подрядчик

АКТ 31.12.2011г
выполненных работ
по договору № 757 от 12 декабря 2007 года
доп. соглашение № 1 от 28.04.2008 г., доп. соглашение № 2 от 10.11.2008 г.
доп. соглашение № 3 от 24.02.2009 г., доп. соглашение № 4 от 24.09.2009 г.
доп. соглашение № 5 от 11.06.2010 г., доп. соглашение № 6 от 20.12.2010 г.
доп. соглашение № 7 от 09.06.2011 года

Программа **005 «Строительство и реконструкция объектов образования и науки»**
Специфика **421 «Строительство зданий и сооружений»**

Общая сумма договора о государственных закупках и протокола об итогах открытого конкурса по государственным закупкам работ по строительству Межрегионального профессионального учебного центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в городе Атырау составляет: **3 649 999 497 (три миллиарда шестьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто семь) тенге,** в том числе на 2007 год **190 813 200 (сто девяносто миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести) тенге**, на 2008 год **503 632 000 (пятьсот три миллиона шестьсот тридцать две тысячи) тенге**, на 2009 год **1 374 776 867 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) тенге**, на 2010 год **477 381 430 (четыреста семьдесят семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать) тенге,** на 2011 год **1 103 396 000 (один миллиард сто три миллиона триста девяносто шесть тысяч) тенге.**

Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) с начала действия договора: **3 145 762 210 (три миллиарда сто сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи двести десять) тенге.**

Общая стоимость выполненных и заактированных работ (оказанных услуг) за 2007-2010 годы составляет: **2 546 603 497 (два миллиарда пятьсот сорок шесть миллионов шестьсот три тысячи четыреста девяносто семь) тенге.**

Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) с начала 2011 года: **599 158 713 (пятьсот девяносто девять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) тенге.**

Сумма аванса, перечисленная Исполнителю: **1 060 664 100 (один миллиард шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто) тенге, в том числе в** 2007 году **190 813 200 (сто девяносто миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести) тенге, в** 2008 году **154 155 600 (сто пятьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот) тенге, в** 2009 году **715 695 300 (семьсот пятнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч триста) тенге.**

Сумма аванса, удерживаемая с Исполнителя: **0 (ноль) тенге.**

Ранее заактированные работы за 2011 год**: 455 887 597 (четыреста пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) тенге**

Виды выполненных работ: **земляные работы-100%, забиты сваи – 100%, основания под фундаменты – 100%, щебеночная подготовка -100%, подбетонки – 100%, фундаменты и ростверки-100%, перекрытия-100%, колонны-100%, электроосвещение-88%, водопровод и канализация – 90%, отопление – 90% благоустройство-79%, оборудование КТП-100%, вентиляция – 87%, слаботочные сети – 72%, отделочные работы – 92%, технологическое оборудование -15%**

Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения государственного заказа**: 143 271 116 (сто сорок три миллионов двести семьдесят один тысяч сто шестнадцать) тенге.**

Сумма, удерживаемая с Исполнителя до полной поставки технологического оборудования**: 143 271 116 (сто сорок три миллионов двести семьдесят один тысяч сто шестнадцать) тенге.**

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)**: 0 (ноль) тенге.**

Заказчик **ГУ «Министерство образования и науки РК»**	**Исполнитель** **ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»»**
Директор **Борибеков К.К..** **м.п.**	**Генеральный директор** **Жыргабаев Б.О.** **м.п.**

Директор ТОО "ЦСООНРК" Б.Г. Пак и
нач. ОТК К. Нурмагамбетов
Зам. директора Н. Базилов

Заказчик: Министерство образования и науки РК
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки : Межрегиональный профессиональный учебный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в городе Атырау

Реестр № 1

актов выполненных работ за ноябрь 2011 г.

№№	Наименование объекта		Сумма по договору	Стоимость выполненных работ			
				с начала строительства по текущий месяц	из них		
					за прошедший период	за 2011 г.	в отчетном месяце 2011 г.
	Всего по стройке		**3 649 999 497**	**2 708 393 054**	**2 605 307 054**	**154 113 370**	**95 409 813**
1	Отвод земельного участка		**376 598**				
	в том числе		**0**				
2	**Основные объекты строительства**		**0**	**2 386 936 477**	**2 316 381 040**	**122 746 229**	**70 555 437**
	Павильон 1	Общежитие на 94 места	**155 828 407**	147 387 200	143 586 715	7 928 095	3 800 485
	Павильон 2	Общежитие на 84 места	**148 265 264**	144 420 937	139 565 770	7 031 463	4 855 167
	Павильон 3	Общежитие на 154 места	**230 625 421**	221 822 984	215 544 017	8 369 250	6 278 967
	Павильон 4	Общежитие на 154 места	**230 604 572**	223 913 376	220 207 602	10 669 862	3 705 774
	Павильон 5	Гостиница на 100 мест	**230 366 113**	201 644 004	193 791 041	12 192 770	7 852 963
	Павильон 6	Крытый пешеходный переход	**105 958 892**	103 280 297	102 833 620	904 202	446 677
	Павильон 7	Крытый пешеходный переход	**61 485 296**	49 742 018	44 876 277	4 865 741	4 865 741
	Павильон 8	Административный корпус	**207 933 831**	174 849 769	169 905 831	9 246 617	4 943 938
	Павильон 9	Учебно-образовательный корпус	**304 408 130**	262 528 129	258 405 511	10 869 112	4 122 618
	Павильон 10	Учебно-образовательный корпус	**327 746 002**	240 479 829	233 352 422	9 069 629	7 127 407
	Павильон 11	Столовая на 300 посадочных мест	**154 914 372**	142 702 618	134 590 707	11 356 336	8 111 911
	Павильон 12,13	Спортзал универсальный, актовый зал	**128 996 886**	120 853 178	108 321 902	13 864 936	12 531 276
	Павильон 14	Учебно-производственные мастерские	**839 409 408**	271 360 503	271 360 503	7 901 116	0
	Павильон 16	Крытый бассейн	**90 845 256**	81 951 635	80 039 122	8 477 100	1 912 513
		Устройство подкрановых путей	**28 205 175**	0	0	0	0
3	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**		**28 246 710**	**18 298 954**	**16 946 668**	**5 653 858**	**1 352 286**
	Проходная пятна 23а		**0**	3 509 311	3 327 450	2 539 202	181 861
	Проходная		**0**	0		0	0
	Прачечная на 350 кг сухого белья в смену		**0**	14 789 643	13 619 218	3 114 656	1 170 425
4	**Объекты энергетического хозяйства**		**111 711 067**	**91 592 876**	**68 566 937**	**24 274 315**	**23 025 939**
	Котельная		**0**	74 351 653	67 536 912	8 063 117	6 814 741
5	**Объекты транспортного хозяйства и связи**		**9 322 544**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Наружные сети**		**58 084 946**	**41 048 909**	**41 048 909**	**0**	
7	**Благоустройство и озеленение территории**		**196 665 109**	**161 747 464**	**153 595 126**	**1 438 968**	**476 151**
				8 768 374	**8 768 374**	**0**	

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: **Министерство образования и науки РК**
Подрядчик: **ТОО "Строительная корпорация"Кулагер"**
Наименование объекта: **Межрегиональный профессиональный учебный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в городе Атырау**

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94№73

Справка от 31.12.2011г
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Дата	Источник финансирования Наименов.	Код	Организационно-правовая форма	
		757	12.12.2007				

Наименование пусковых комплексов,объектов,работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	Стоимость выполненных работ (тенге) строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001года)	из них В отчетном месяце.	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР в базисн. ценах 1991г.	Дополнительн.работы на приобр. материалов	др.дополнительные расходы	тенге Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	154 113 370								
за отчетный месяц		95 409 813							16 512 147
									10 222 480

Сумма предоплаты: **1 060 664 100 (один миллиард шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто) тенге**
Сумма к оплате : **95 409 813 (девяноста пять миллионов четыреста девять тысяч восемсот тринадцать) тенге**

Заказчик: Директор ТОО „АСОИРК"

Подрядчик: