Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор 757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 1 Общежитие на 94 места

# А К Т N1-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Е0120-11-3 | Установка решеток вытяжных алюминиевых без бампера | шт | 72,00 | 447,17 | 35,42 | 32196 | 2550 | 1,66 | 120 |
| | | | | | 274,50 | 13,50 | 19764 | 972 | 0,07 | 5 |
| 5. | С | Решетка вытяжная алюминиевая без дампера 400х200 | шт | 4,00 | 1573,42 | -- | 6294 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С | Решетка вытяжная алюминиевая без дампера 150х150 | шт | 68,00 | 726,19 | -- | 49381 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 87871 | 2550 | | 120 |
| | | | | | | | 19764 | 972 | | 5 |

Накладные расходы :

На сантехнические работы 26542

Всего накладных расходов: 26542
Итого с накладными 114413

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 120
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в накладных расходах, чел-ч. | | | | | | | 13 | |
| | | Всего трудозатрат, чел-ч.: | | | | | | | 138 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | от сметной себестоимости - 6 % | | | | | | 6865 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 121278 | | |
| | | Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | | | | | | 121278 | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | | | 123461 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % | | | | | | 125313 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 125807 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 127042 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К=1,409 | | | | | | 179002 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 3580 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 182582 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 21910 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 204492 | | |

Принял:

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО «Строительная корпорация Кулагер»
Субподрядчик
Договор 757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 1 КАНАЛИЗАЦИЯ

# А К Т N1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 65,00 | 5930,28 | 21,53 | 385468 | 1399 | 1,95 | 127 |
| | | | | | 346,50 | 9,00 | 22522 | 585 | 0,04 | 3 |
| 4. | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 32,00 | 4260,08 | 54,70 | 136323 | 1750 | 0,99 | 32 |
| | | | | | 166,50 | 20,25 | 5328 | 648 | 0,10 | 3 |
| 5. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 32,00 | 1793,32 | 1,57 | 57386 | 50 | 0,70 | 22 |
| | | | | | 126,00 | -- | 4032 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 33,00 | 9126,62 | 39,24 | 301178 | 1295 | 2,22 | 73 |
| | | | | | 387,00 | 15,75 | 12771 | 520 | 0,07 | 2 |
| 7. | Е0117-1-12 | Установка трапов диам. 100 мм | комплект | 1,00 | 2898,08 | 9,20 | 2898 | 9 | 0,79 | 1 |
| | | | | | 139,50 | 4,50 | 140 | 4 | 0,02 | 0 |
| | ИТОГО: | | | | | | 883253 | 4503 | | 255 |
| | | | | | | | 44793 | 1757 | | 8 |

Накладные расходы :

На сантехнические работы 59584

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Всего накладных расходов: | 59584 | |
| Итого с накладными | 942837 | |
| Показатели трудозатрат : | | |
| - основных рабочих, чел-ч. | | 255 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | | 8 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | | 30 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | | 293 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | |
| от сметной себестоимости - 6 % | 56570 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 999407 | |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 999407 | |
| Итого с временными, 1,8 % | 1017396 | |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % | 1032657 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1036727 | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1046901 | |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,409 | 1475084 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29502 | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1504586 | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 180550 | |
| Итого с НДС | 1685136 | |

Принял:

Сдал: Зам. генерального директора Дмитриенко Н.С.

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Начальник участка Ерманов С.

Инженер-сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курмангалиев Ж.К.

Зам. директора ТОО „ДСОО Н РК" Базимов Н.А.

Директор ТОО „ДСОО РК" Пак Н.В.

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор 757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 1

# А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 224. | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм | м2 | 456,00 | 197,62 | 15,94 | 90113 | 7269 | 0,24 | 111 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 15800 | 2718 | 0,03 | 13 |
| ИТОГО: | | | | | | | 90113 | 7269 | | 111 |
| | | | | | | | 15800 | 2718 | | 13 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 22037 |
| Всего накладных расходов: | 22037 |
| Итого с накладными | 112150 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 111 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 13 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 11 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 135 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 6729 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 118879 | | |
| | | Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | | | | | | 118879 | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | | | 121019 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % | | | | | | 122834 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 123318 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 124528 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К=1,409 | | | | | | 175460 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 3509 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 178969 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 21476 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 200445 | | |

Принял:

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.