Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 5 Гостиница на 100 мест

А К Т N5-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С	Пускатель магнитный ПМЛ-222002	шт	1,00	2694,18	--	2694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Пост управления ПКЕ 222-1У2	шт	8,00	395,79	--	3166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Выключено "Ч" пуск "К"Стоп	шт	18,00	331,64	--	5970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-599-8	Щиток освещения навесного исполнения ЩО 1,2,,4,5,6	шт	4,00	1786,00	52,00	7144	208	6,00	24
					1013,00	11,30	4052	45	0,07	0
47.	С151803-156	Щиток освещения навесного исполнения ЩО 1,2,3,4,	шт	4,00	11000,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-599-8	Щиток освещения навесного исполнения ЩАО	шт	1,00	1786,00	52,00	1786	52	6,00	6
					1013,00	11,30	1013	11	0,07	0
49.	С151803-157	Щиток освещения навесного исполнения ЩАО	шт	1,00	9460,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С130804-8	Трубы винипластовых труб Dн 25 мм	10м	1028,52	777,00	--	799160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11041-83	Сталь разная	т	0,07	46400,00	--	3341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151609-1	Шины медные	т	0,007	437100,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ЦО108-524 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	444,60	39,60	445	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0
116.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						884946	300		32
							5470	63		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	5257
Всего накладных расходов:	5257
Итого с накладными	890203

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	32
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	3
Всего трудозатрат, чел-ч.:	35

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	52702
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	942905
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	942905
Итого с временными, 1,8 %	959664
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	973882
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	977673
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	987151
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	1390896
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27818

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 5 гостиница на 100 мест

А К Т N5-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Кровать деревянная 2000х800 пр-во Россия	шт	100,00	13919,92	--	1391992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Тумбочка прикроватная пр-во Россия	шт	100,00	10439,94	--	1043994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Тумба под телевизор пр-во Россия	шт	70,00	10439,94	--	730796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Столик парикмахерский пр-во 1500х1500 пр-во Россия	шт	1,00	10439,94	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Кресло парикмахерское пр-во 1500х1500 пр-во Россия	шт	1,00	10439,94	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Стол маникюрный пр-во 800х500х750 пр-во Россия	шт	1,00	10439,94	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					3198102	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3198102

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3198102
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3198102
Итого с временными, 1,8 %	3198102
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	3198102
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3198102
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3198102
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	4506126
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90123
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4596249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	551550
Итого с НДС	5147799

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам. генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК
Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 8 Административный корпус

А К Т N8-7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С	Автоматический выключатель на вводе 380В,р 32А	шт	1,00	1847,44	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Автоматический выключатель на линиях 220В,р 16А	шт	1,00	1539,53	--	1540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Пост управления ПКЕ 222-1У2	шт	6,00	395,79	--	2375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-314-2	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Выключено "Ч" пуск "К"Стоп	шт	5,00	6778,30	16,30	33892	81	32,00	160
					5805,00	2,30	29025	11	0,01	0
33.	С	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Выключено "Ч" пуск "К"Стоп	шт	5,00	331,64	--	1658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-22-4	Установка автоматических выключателей	шт	3,00	82,17	--	247	--	0,34	1
					53,55	--	161	--	--	--
35.	С	Автоматический выключатель на линиях 220В,р 16А	шт	1,00	1539,53	--	1540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Автоматический выключатель на линиях 220В,р 25А	шт	2,00	1770,46	--	3541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-599-8	Щиток освещения навесного исполнения ЩО 1,2,,4,5,6	шт	6,00	1786,00	52,00	10716	312	6,00	36
					1013,00	11,30	6078	68	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С151803-156	Щиток освещения навесного исполнения ЩО 1,2,3,4,5,6	шт	6,00	11000,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-599-8	Щиток освещения навесного исполнения ЩАО	шт	1,00	1786,00	52,00	1786	52	6,00	6
					1013,00	11,30	1013	11	0,07	0
40.	С151803-157	Щиток освещения навесного исполнения ЩАО	шт	1,00	9460,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	35,00	244,37	65,36	8553	2288	0,95	33
					151,65	34,45	5308	1206	0,16	5
42.	С151702-23	Светильники до двух люминесцентных ламп	шт	35,00	1440,00	--	50400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-18-1	Монтаж светильников для однолампoвых люминесцентных ламп	шт	6,00	244,37	65,36	1466	392	0,95	6
					151,65	34,45	910	207	0,16	1
44.	С151702-47	Светильники люминесцентные компактные потолочные	шт	6,00	2890,00	--	17340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-18-1	Монтаж светильников люминесцентных потолочных	шт	74,00	244,37	65,36	18083	4837	0,95	70
					151,65	34,45	11222	2549	0,16	12
46.	С151702-26	Светильники люминесцентные компактные потолочные	шт	74,00	1160,00	--	85840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-18-1	Монтаж светильников растровых	шт	175,00	244,37	65,36	42765	11438	0,95	166
					151,65	34,45	26539	6029	0,16	27
48.	С151702-44	Светильники растровые	шт	175,00	1850,00	--	323750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-17-1	Монтаж светильников ПО "Ватра "г.Тернополь	шт	14,00	169,86	57,56	2378	806	0,55	8
					86,85	35,93	1216	503	0,16	2
50.	С151701-29	Светильник ПО "Ватра" НБО 07-60	шт	14,00	970,00	--	13580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	9,00	169,86	57,56	1529	518	0,55	5
					86,85	35,93	782	323	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С151701-14	Светильник НПО30-100	шт	9,00	871,00	--	7839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания 1Р55	шт	16,00	169,86	57,56	2718	921	0,55	9
					86,85	35,93	1390	575	0,16	3
54.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	16,00	157,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0121-18-1	Монтаж светильников люминесцентных компактных настенных тип1	шт	31,00	244,37	65,36	7575	2026	0,95	29
					151,65	34,45	4701	1068	0,16	5
56.	С151702-26	Светильники люминесцентные компактные настенные	шт	31,00	1160,00	--	35960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-18-1	Монтаж светильников для галогенных ламп	шт	18,00	244,37	65,36	4399	1176	0,95	17
					151,65	34,45	2730	620	0,16	3
58.	С151702-28	Светильники для галогенных ламп тип 2	шт	18,00	4590,00	--	82620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания растровый	шт	13,00	169,86	57,56	2208	748	0,55	7
					86,85	35,93	1129	467	0,16	2
60.	С151701-4	Светильники для ламп накаливания растровый	шт	13,00	970,00	--	12610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0121-17-14	Светильник переносной ПО Электролуч г.Москва	шт	1,00	746,07	7,75	746	8	2,98	3
					495,00	3,07	495	3	0,02	0
62.	С151701-90	Светильник переносной ПО Электролуч г.Москва	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0110-682-2	Световое табло "Выход"	м	11,00	1159,00	--	12749	--	7,00	77
					1107,00	--	12177	--	--	--
64.	С151704-2	Световое табло "Выход"	шт	11,00	462,00	--	5082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-60	шт	30,00	17,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С151706-5 7	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-100	шт	10,00	19,00 ---	-- ---	190 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С151706-5 4	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-25	шт	22,00	10,00 ---	-- ---	220 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С151706-6 1	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 40-40	шт	1,00	18,00 ---	-- ---	18 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С151706-2 2	Лампы компактные люминистцентные	шт	912,00	36,00 ---	-- ---	32832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С151706-4 1	Лампы галогенные	шт	18,00	96,00 ---	-- ---	1728 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С151705-2	Стартер для люминистцентных лапм	шт	776,00	17,00 ---	-- ---	13192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	С	Кабель ВВГсиловой 5х1,5м	м	100,00	55,07 ---	-- ---	5507 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	С	Кабель ВВГсиловой 5х4 м	м	65,00	123,45 ---	-- ---	8024 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	С	Кабель ВВГ силовой 5х6	м	35,00	229,36 ---	-- ---	8027 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	С	Кабель ВВГ силовой 5х10	шт	115,00	452,06 ---	-- ---	51986 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	С	Кабель КВВГ силовой 4х1,5	шт	120,00	41,15 ---	-- ---	4938 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинокованных труб диам. 40 мм	м	10,00	399,48 --- 52,20	3,96 --- 1,49	3995 --- 522	40 --- 15	0,30 --- 0,01	3 --- 0
90.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинокованных труб диам. 32 мм	м	10,00	365,48 --- 52,20	3,96 --- 1,49	3655 --- 522	40 --- 15	0,30 --- 0,01	3 --- 0
91.	С11041-83	Сталь разная	т	0,07	46400,00 ---	-- ---	3387 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток	шт	101,00	34,70	--	3505	--	0,19	19
					29,48	--	2977	--	--	--
93.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	95,00	46,00	--	4370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	6,00	126,00	--	756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0121-22-2	Установка выключателей	шт	97,00	35,40	--	3434	--	0,19	18
					29,48	--	2860	--	--	--
96.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	72,00	215,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151801-12	Выключатель однополюсный для скрытой установки	шт	25,00	156,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-524-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	444,60	39,60	445	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0
99.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,02	34300,00	--	686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,02	70800,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	шт	15,00	583,00	--	8745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1063531	25722		677
							112162	13677		62

Накладные расходы :

На монтажные работы	129133
На сантехнические работы	1374
Всего накладных расходов:	130507
Итого с накладными	1194038

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	677
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	62
- в накладных расходах, чел-ч.	79
Всего трудозатрат, чел-ч.:	818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	70892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1264930
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1264930
Итого с временными, 1,8 %	1287474
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	1306599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1311699
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1324449
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	1866149
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37323
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1903472
Налог на добавленную стоимость, 12 %	228417
Итого с НДС	2131889

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 14

А К Т N13-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 16 мм	м	31,00	499,47	12,19	15484	378	1,64	51
					292,50	4,57	9068	142	0,02	1
4.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 20мм	м	64,00	499,47	12,19	31966	780	1,64	105
					292,50	4,57	18720	292	0,02	1
5.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 26мм	м	58,00	409,13	7,90	23730	458	1,29	75
					231,75	2,95	13442	171	0,01	1
6.	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией THErMAFLEX	м	100,00	205,92	14,64	20592	1464	0,49	49
					85,95	5,40	8595	540	0,03	3
7.	С11031-12 2	Гибкая трубчатая изоляция THERMAFLEX	м	100,00	136,00	--	13600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-1	Установка шаровых вентилей диам.до 25 мм	1шт	24,00	473,47	39,24	11363	942	1,47	35
					254,25	15,75	6102	378	0,07	2
9.	С130904-5 2	Вентиля шаровые Dy 15 мм	шт	20,00	1250,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С130904-5 3	Вентиля шаровые Ду 20 мм	шт	4,00	1390,00 ---	-- --	5560 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-15- 1	Установка кранов для унитаза диам. 15 мм	1шт	14,00	473,47 254,25	39,24 15,75	6629 3560	549 220	1,47 0,07	21 1
12.	С130904-6	Краны для унитазов DУ 15 мм	шт	14,00	331,00 ---	-- --	4634 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	6,00	7932,57 54,00	1,57 --	47595 324	9 --	0,30 --	2 --
14.	С131103-1 3	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа/10кгс/см2/, d20 мм	м	75,00	400,00 ---	-- --	30000 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0116-15- 2	Установка вентиля диам. 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
16.	С130901-7 4	Вентили фланцевые DУ 50 мм	шт	4,00	1510,00 ---	-- --	6040 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-20- 1	Установка кранов пожарных диам. 50мм в комплекте	1кран	4,00	10263,47 157,50	23,09 9,00	41054 630	92 36	0,90 0,04	4 0
18.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51мм	м	60,00	523,00 ---	-- --	31380 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	шт	8,00	3271,50 ---	-- --	26172 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0116-22- 1прим.	Установка шкафа деревянного	шт	4,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	16694 5814	552 207	8,50 0,25	34 1
21.	С130810-4 5	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки,хомуты/	кг	28,00	200,00 ---	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз трубы Д89	м2	1,10	21,80 5,81	0,05 0,02	24 6	-- --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	м2	1,10	29,28	0,02	32	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
24.	Е0116-29-2	Гидровлическон испытание трубопроводов систем отоплния, водопровода	м	153,00	11,13	--	1703	--	0,05	8
					10,69	--	1636	--	--	--
25.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 32 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
26.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131207-4	Фильтры для очистки воды, d-50мм	шт	1,00	6670,00	--	6670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-15-2	Установка щаровых вентилей диам. до 50мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
29.	С130904-53	Вентиль шаровой DУ 50 мм	шт	3,00	1946,00	--	5838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0118-22-2	Установка манометров МП4-У-6	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
31.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,13	--	62	--	0,12	0
					22,50	--	22	--	--	--
32.	Е0116-15-2	Установка клапана (вентиля) на трубопроводах из стальных труб диам. 50мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
33.	СПрайс	Клапан (вентиль) запорный мембранный фланцевый сэлектромагнитным привыдом сответными фланцами 15кч888рСВМ Д50	шт	1,00	14753,83	--	14754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							411298	5541		395
							70066	2112		10

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						9145		
		На сантехнические работы						80680		
		Всего накладных расходов:						89825		
		Итого с накладными						501123		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							395	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							10	
		- в накладных расходах, чел-ч.							45	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							450	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						29182		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						530305		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						530305		
		Итого с временными, 1,8 %						539585		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %						547457		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						549556		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						554804		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,409						781719		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15634		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						797353		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						95682		
		Итого с НДС						893035		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 14 Горячее водоснабжение

А К Т N13-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 16 мм	м	27,00	499,47	12,19	13486	329	1,64	44
					292,50	4,57	7898	123	0,02	1
2.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 20 мм	м	247,00	499,47	12,19	123369	3011	1,64	405
					292,50	4,57	72248	1129	0,02	6
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 26мм	м	96,00	409,13	7,90	39277	758	1,29	124
					231,75	2,95	22248	283	0,01	1
4.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из PN диам. 25мм	м	8,00	409,13	7,90	3273	63	1,29	10
					231,75	2,95	1854	24	0,01	0
5.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 32мм	м	26,00	404,02	5,28	10505	137	1,05	27
					188,55	1,98	4902	51	0,01	0
6.	E0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией THErMAFlEX	м	273,00	205,92	14,64	56217	3997	0,49	134
					85,95	5,40	23464	1474	0,03	7
7.	C11031-12 2	Гипкая трубчатая изоляция THErMAFlEX	м	273,00	136,00	--	37128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-15-1	Установка шаровых вентилей, диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
9.	С130904-52	Вентиля шаровые диам 15мм	шт	16,00	1250,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,00	200,00	--	5800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13	--	124	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
12.	Е0116-15-1	Установка обратных клапанов диам.15 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
13.	С130903-11	Клапаны обратные диам 15 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1,00	7298,33	6,95	7298	7	2,48	2
					414,00	2,25	414	2	0,01	0
15.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
16.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	2,00	9770,00	--	19540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С131207-1	Фильтры для очистки воды d-25 мм	шт	2,00	4680,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов диам до 25мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
19.	С130904-52	Краны шаровые диам 15мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130904-53	Краны шаровые диам 20мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0118-22-	Установка манометров МП4-У-6	комплек	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		т		40,50	--	81	--	--	--
22.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13	--	124	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
ИТОГО:							362818	9133		780
							138673	3417		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24939	
На сантехнические работы	149955	
Всего накладных расходов:	174893	
Итого с накладными	537712	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	780
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	17
- в накладных расходах, чел-ч.	87
Всего трудозатрат, чел-ч.:	884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	32263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	569975
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	569975
Итого с временными, 1,8 %	580235
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	588939
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	591260
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	597062
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	841260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	858085
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102970
Итого с НДС	961055

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Заказчик Министерство образования и науки РК Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 14

А К Т N13-7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-527-1	Вводно-распределительный панель ВРУ1	шт	1,00	1194,70	49,70	1195	50	3,00	3
					513,00	9,00	513	9	0,05	0
2.	С	Вводно-распределительный панель ВРУ1	шт	1,00	33356,49	--	33356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-599-8	Щит силовой навесного исполнения ЩРА в составе	шт	1,00	1786,00	52,00	1786	52	6,00	6
					1013,00	11,30	1013	11	0,07	0
4.	С151803-196	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	шт	1,00	3150,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-22-4	Установка автоматических выключателей	шт	4,00	82,17	--	329	--	0,34	1
					53,55	--	214	--	--	--
6.	С	Автоматический выключатель на линиях 220В,Ip 16А	шт	2,00	1539,53	--	3079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Автоматический выключатель на линиях 380В,Ip 40А	шт	1,00	1847,44	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Автоматический выключатель на линиях 380В,Ip 16А	шт	1,00	1539,53	--	1540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0108-599 -8	Щит силовой навесного исполнения ЩС-1,2,3,4,7,8,9,10 в составе	шт	8,00	1786,00	52,00	14288	416	6,00	48
					1013,00	11,30	8104	90	0,07	1
10.	С151803-1 96	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	шт	8,00	3150,00	--	25200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0121-22-4	Установка автоматических выключателей	шт	8,00	82,17	--	657	--	0,34	3
					53,55	--	428	--	--	--
12.	С	Автоматический выключатель на вводе 380В,Iр 40А	шт	1,00	1847,44	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Автоматы линейные 220В,Iр 25А	шт	7,00	1770,46	--	12393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-599 -8	Щит силовой навесного исполнения ЩС-11,12,13,14,15,16 в составе	шт	7,00	1786,00	52,00	12502	364	6,00	42
					1013,00	11,30	7091	79	0,07	0
15.	С151803-1 96	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	шт	7,00	3150,00	--	22050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-22-4	Установка автоматических выключателей	шт	5,00	82,17	--	411	--	0,34	2
					53,55	--	268	--	--	--
17.	С	Автоматический выключатель на вводе 380В,Iр 40А	шт	1,00	1847,44	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Автоматы линейные 220В,Iр 25А	шт	4,00	1770,46	--	7082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения	шт	17,00	892,90	17,90	15179	304	2,00	34
					394,00	2,30	6698	39	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С	Пускатель магнитный ПМЛ	шт	17,00	2694,18	--	45801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-314 -1	Пост управления ПКЕ 222-1У2	шт	7,00	5485,30	16,30	38397	114	25,00	175
					4500,00	2,30	31500	16	0,01	0
22.	С	Пост управления ПКЕ 222-1У2	шт	7,00	395,79	--	2771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-314 -2	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Выключено "Ч" пуск "К"Стоп	шт	18,00	6778,30	16,30	122009	293	32,00	576
					5805,00	2,30	104490	41	0,01	0
24.	С	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Выключено "Ч" пуск "К"Стоп	шт	18,00	331,64	--	5970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-603 -1	Ящик управления автоматического ввода резерва	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
26.	С151803-1 86	Ящик управления автоматического ввода резерва	шт	1,00	6510,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-599 -8	Щиток освещения навесного исполнения Ш01,2,3,4,5,6	шт	9,00	1786,00	52,00	16074	468	6,00	54
					1013,00	11,30	9117	102	0,07	1
28.	С151803-1 56	Щиток освещения навесного исполнения Ш01,2,3,4,5,6	шт	9,00	11000,00	--	99000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-599 -8	Шкаф силовой распределительный ШРС	шт	2,00	1786,00	52,00	3572	104	6,00	12
					1013,00	11,30	2026	23	0,07	0
30.	С151803-1 93	Шкаф силовой распределительный ШРС	шт	2,00	3100,00	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0121-18- 1	Монтаж светильников люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	332,00	244,37	65,36	81131	21699	0,95	314
					151,65	34,45	50348	11438	0,16	52
32.	С151702-2 3	Светильники до двух люминисцентных ламп	шт	332,00	1440,00	--	478080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-18- 1	Монтаж светильников растровых	шт	40,00	244,37	65,36	9775	2614	0,95	38
					151,65	34,45	6066	1378	0,16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С151702-4 4	Светильники растровые	шт	40,00	1850,00 ---	-- ---	74000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0121-17- 1	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	19,00	169,86 86,85	57,56 35,93	3227 1650	1094 683	0,55 0,16	10 3
36.	С151701-1 4	Светильник НПО30-100	шт	19,00	871,00 ---	-- ---	16549 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0121-17- 1	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	66,00	169,86 86,85	57,56 35,93	11211 5732	3799 2372	0,55 0,16	36 10
38.	С151701-1 4	Светильник потолочный,тип НПП05-100	шт	66,00	871,00 ---	-- ---	57486 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	Е0121-17- 14	Светильник переносной ПО Электролуч г.Москва	шт	5,00	746,07 495,00	7,75 3,07	3730 2475	39 15	2,98 0,02	15 0
40.	С151701-9 0	Светильник переносной ПО Электролуч г.Москва	шт	5,00	561,00 ---	-- ---	2805 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	Ц0110-682 -2	Световое табло "Выход"	м	8,00	1159,00 1107,00	-- --	9272 8856	-- --	7,00 --	56 --
42.	С151704-2	Световое табло "Выход"	шт	8,00	462,00 ---	-- ---	3696 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С151706-5 6	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-60	шт	310,00	17,00 ---	-- ---	5270 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С151706-5 7	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-100	шт	90,00	19,00 ---	-- ---	1710 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С151706-5 4	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 24-25	шт	38,00	10,00 ---	-- ---	380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С151706-6 1	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО 40-40	шт	3,00	18,00 ---	-- ---	54 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С151706-2 2	Лампы компактные люминистцентные	шт	255,00	36,00 ---	-- ---	9180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С151705-2	Стартер для люминистцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	шт	825,00	17,00 ---	-- ---	14025 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С11041-83	Сталь разная	т	0,07	46400,00 ---	-- ---	3387 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	Е0121-22- 8	Установка штепсельных розеток	шт	152,00	34,70 29,48	-- --	5274 4481	-- --	0,19 --	29 --
73.	С151801-1 41	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	152,00	46,00 ---	-- ---	6992 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	Е0121-22- 1	Установка выключателей утопленного типа при открытой проводке	шт	97,00	36,26 27,00	-- --	3517 2619	-- --	0,17 --	17 --
75.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	97,00	215,00 ---	-- ---	20855 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	Ц0108-524 -1	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	444,60 405,00	39,60 6,80	445 405	40 7	2,00 0,04	2 0
77.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- ---	4720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	Е0121-22- 8	Установка коробок	шт	605,00	34,70 29,48	-- --	20994 17835	-- --	0,19 --	114 --
81.	С151803-5 3	Коробка протяженная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	6,00	244,00 ---	-- ---	1464 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	Е0121-16- 1	Монтаж гибких вводов	ввод	32,00	213,75 96,75	-- --	6840 3096	-- --	0,60 --	19 --
85.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	32,00	313,00 ---	-- ---	10016 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1372356	31462		1606
							275230	16305		74

Накладные расходы :

На монтажные работы	291934
Всего накладных расходов:	291934
Итого с накладными	1664290

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1606
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	74
- в накладных расходах, чел-ч.	215
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1895

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	92805
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1757095
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1757095
Итого с временными, 1,8 %	1786607
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	1811643
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1818319
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1835010
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	2585529
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51711
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2637240
Налог на добавленную стоимость, 12 %	316469
Итого с НДС	2953709

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор 757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта:

А К Т N16-12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров для нефти вместимостью до1000 м3	шт	1,83	17314,61	6991,53	31634	12774	19,00	35
					3600,00	1755,49	6577	3207	6,13	11
2.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкци массой свыше 0,5т в построечных условиях	шт	1,83	33051,58	14360,60	60385	26237	91,80	168
					16524,00	2990,06	30189	5463	10,22	19
3.	С12021-203	Габаритные емкости для хранение жидкости и газов	шт	1,82	147300,00	--	268675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-44-7	Очистка от ржавчины	м2	49,00	60,75	--	2977	--	0,34	17
					60,75	--	2977	--	--	--
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	49,00	21,80	0,05	1068	2	0,03	1
					5,81	0,02	285	1	0,00	0
6.	Е0113-20-4	Окраска металлических поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2	49,00	112,29	0,04	5502	2	0,03	1
					11,62	--	569	--	--	--
7.	С11011-704	Пудра алюминиевая	шт	0,001	270800,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	43,60	59,00	47,75	2572	2082	0,07	3
					11,25	18,00	490	785	0,09	4
9.	Е0113-45-4	Обезжирование поверхности	м2	43,60	15,94	0,11	695	5	0,04	2
					7,18	0,05	313	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутреннй поверхности	м2	43,60	683,24	251,10	29789	10948	0,39	17
					81,00	94,50	3532	4120	0,46	20
11.	Е0113-30-3	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-5132	шт	43,60	41,54	0,05	1811	2	0,02	1
					4,14	0,02	181	1	0,00	0
12.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров для нефти вместимостью до1000 м3	шт	1,83	17314,61	6991,53	31634	12774	19,00	35
					3600,00	1755,49	6577	3207	6,13	11
13.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкци массой свыше 0,5т в построечных условиях	шт	1,83	33051,58	14360,60	60385	26237	91,80	168
					16524,00	2990,06	30189	5463	10,22	19
14.	С12021-203	Габаритные емкости для хранение жидкости и газов	шт	1,82	147300,00	--	268675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-44-7	Очистка от ржавчины	м2	49,00	60,75	--	2977	--	0,34	17
					60,75	--	2977	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	49,00	21,80	0,05	1068	2	0,03	1
					5,81	0,02	285	1	0,00	0
17.	Е0113-20-4	Окраска металлических поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2	49,00	112,29	0,04	5502	2	0,03	1
					11,62	--	569	--	--	--
18.	С11011-704	Пудра алюминиевая	шт	0,001	270800,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	43,60	59,00	47,75	2572	2082	0,07	3
					11,25	18,00	490	785	0,09	4
20.	Е0113-45-4	Обезжирование поверхности	м2	43,60	15,94	0,11	695	5	0,04	2
					7,18	0,05	313	2	0,00	0
21.	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутреннй поверхности	м2	43,60	683,24	251,10	29789	10948	0,39	17
					81,00	94,50	3532	4120	0,46	20
22.	Е0113-30-3	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-5132	шт	43,60	41,54	0,05	1811	2	0,02	1
					4,14	0,02	181	1	0,00	0
	ИТОГО:						810758	104102		490
							90226	27158		108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23860	
На металломонтажные работы	81786	
Всего накладных расходов:	105646	
Итого с накладными	916404	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.		490
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		108
- в накладных расходах, чел-ч.		53
Всего трудозатрат, чел-ч.:		651

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	54984	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	971388	
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	971388	
Итого с временными, 1,8 %	988873	
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	1003706	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1007661	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1017550	
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	1433728	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28675	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1462403	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	175488	
Итого с НДС	1637891	

Принял:

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N16-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	E0108-4-8	Гидроизоляция боковая холодной грунтовкой	м2	36,70	170,51	3,96	6258	145	0,97	35
					166,28	1,49	6102	55	0,01	0
48.	C11011-11 0	Грунтовка	т	0,02	149500,00	--	2990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	E0108-6-1	Кладка стен и парапетов наружных	м3	25,30	2379,44	335,84	60200	8497	4,54	115
					699,75	126,00	17704	3188	0,61	15
97.	E0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	м2	4,00	112,29	0,04	449	--	0,03	0
					11,62	--	46	--	--	--
123.	E0112-14-2	Слой балласта из гравия по битумной мастике	м3	0,70	5634,02	245,72	3944	172	2,71	2
					382,50	92,25	268	65	0,45	0
170.	C11011-76 4	Сетка синтетическая	м2	461,16	100,00	--	46116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	E0115-15-1	Облицовка цоколя сплитерной плиткой	м2	57,00	2801,30	2,56	159674	146	2,55	145
					420,75	0,97	23983	55	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	Е0106-1-20	Бетонирование цоколя бетоном В15	м3	0,19	9778,18	311,32	1858	59	2,82	1
					441,00	117,61	84	22	0,57	0
182.	С12041-23	Выпуски из арматуры А-III, d 10 мм для облицовки цоколя шагом 400 во все стороны	т	0,16	54600,00	--	8736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-70	Сетки плоская из арматуры класса А-III, d 6 мм шагом 200х200	т	0,16	70000,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0112-10-1	Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	16,00	715,87	1,24	11454	20	0,97	16
					153,23	0,47	2452	8	0,00	0
185.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	246,27	9,95	1231	50	0,36	2
					52,20	3,74	261	19	0,02	0
186.	Е0111-11-2К-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 40мм	м2	5,00	119,24	2,68	596	13	0,00	0
					2,52	1,00	13	5	0,00	0
187.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	51500,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	5,00	1737,25	11,72	8686	59	1,06	5
					171,68	4,39	858	22	0,02	0
189.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта	м3	6,60	25,65	5,38	169	35	0,13	1
					20,27	--	134	--	--	--
190.	Е0106-13-3	Устройство пандуса из бетона В15	м3	1,32	12165,12	360,48	16058	476	8,99	12
					1440,00	136,17	1901	180	0,67	1
191.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,32	132,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,32	188,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм с шагом 200х200	т	0,05	64200,00	--	3146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	80,00	246,27	9,95	19702	796	0,36	28
					52,20	3,74	4176	299	0,02	1
210.	Е0127-46-1	Двойная поверхностная обработка покрытий битумом	м2	80,00	83,93	8,87	6715	710	0,02	2
					3,85	2,82	308	226	0,01	1
211.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистый асфальтобетонной смеси толщ 3см	м2	80,00	49,19	--	3935	--	0,14	12
					24,75	--	1980	--	--	--
212.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	5,71	6690,00	--	38213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0127-55-2К-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	80,00	7,96	--	637	--	0,02	2
					7,96	--	637	--	--	--
214.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,94	6690,00	--	12952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							425650	11179		377
							60907	4144		20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	74090
Всего накладных расходов:	74090
Итого с накладными	499740

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	377
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	20
- в накладных расходах, чел-ч.	37
Всего трудозатрат, чел-ч.:	434

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	29984
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	529724
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	529724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								[illegible]		
								[illegible]		
								[illegible]		
	с затратами на [illegible] лет. 1 %							554898		
								[illegible]		
								[illegible]		
								[illegible]		
								[illegible]		
Итого с НДС								8935187		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ермаков С.

Заказчик Министерство образования и науки РК Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Котельная16-8 Автоматизация и контроль АТМ

А К Т N16-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0118-1-9	Установка котла водогрейного	1котел	1,00	28206,41	2574,41	28206	2574	97,60	98
					18450,00	963,00	18450	963	4,71	5
2.	75-1-А2	Котел стальной водогрейный тип КСВа-2,5 Гн,теплопроизводительность 2,5 МВт,4700х1900х3180мм тип КСВа-2,5 Гн, теплопроизводительность 2,5 МВт, 4700х1900х3180 мм	компл	1,00	1400400,00	--	1400400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0118-22-2	Установка манометров	комплект	33,00	858,70	1,57	28337	52	0,22	7
					40,50	--	1336	--	--	--
15.	E0118-22-4	Установка термометров	комплект	28,00	63,00	--	1764	--	0,31	9
					54,00	--	1512	--	--	--
16.	C131205-5	Термометры в оправе	шт	28,00	541,00	--	15148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C	Клапанрегулирующий Еспа	шт	2,00	15369,64	--	30739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1504594	2626		114
							21298	963		5

Накладные расходы :

На сантехнические работы	28495
Всего накладных расходов:	28495
Итого с накладными	1533089

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	114
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	5
- в накладных расходах, чел-ч.	27
Всего трудозатрат, чел-ч.:	146

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	6117
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1539206
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1539206
Итого с временными, 1,8 %	1541151
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	1542801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1543241
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1544341
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	2175976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43520
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2219496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	266340
Итого с НДС	2485836

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Заказчик Министерство образования и науки РК Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта:

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЦО108-1-8	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки проходная, типа 2КТПГ-1000/10/0,4, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по по вводу-кабельный, исполнение по выводу кабельный, габаритные размеры 6150x4100x450	шт	1,00	172220,00	67120,00	172220	67120	405,00	405
					74030,00	13769,67	74030	13770	79,86	80
2.	ЦО108-1-1	Трансформатор силовой	шт	2,00	8859,00	5158,00	17718	10316	20,00	40
					3420,00	1151,99	6840	2304	6,68	13
	ИТОГО:						189938	77436		445
							80870	16074		93

Накладные расходы :

На монтажные работы 92096

Всего накладных расходов: 92096
Итого с накладными 282034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	445
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	93
- в накладных расходах, чел-ч.	46
Всего трудозатрат, чел-ч.:	584

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	16922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	298956
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	298956
Итого с временными, 1,8 %	304337
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	308902
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	310119
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	313162
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	441245
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	450070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	54008
Итого с НДС	504078

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам. генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.С.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети канализации

А К Т N4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	51,00	50,87	48,38	2594	2467	0,02	1
					2,39	14,07	122	718	0,05	2
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,00	35,29	33,19	1835	1726	0,01	1
					2,10	9,13	109	475	0,03	2
3.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	35,00	706,50	--	24728	--	4,24	148
					706,50	--	24728	--	--	--
4.	Е0101-24-3	Перемещении грунта на расстояние до 10 м	м3	87,00	10,93	10,93	951	951	--	--
					--	3,55	--	309	0,01	1
5.	Е0101-24-11К-9	Добавляется до перемещения грунтов на каждые последующие 10 м до 100м	м3	87,00	74,52	74,52	6483	6483	--	--
					--	24,19	--	2105	0,01	1
6.	С010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км	т	94,00	76,60	--	7200	--	0,32	30
					15,32	--	1440	--	--	--
7.	Е0101-24-3	Перемещение грунта для обратной засыпки на расстояние до 10 м	м3	87,00	10,93	10,93	951	951	--	--
					--	3,55	--	309	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-11К-9	Добавляется до перемещения грунтов на каждые последующие 10 м до 100м	м3	87,00	74,52	74,52	6483	6483	--	--
					--	24,19	--	2105	0,01	1
9.	Е0101-27-3	Засыпка котлованов бульдозерами	м3	65,00	7,57	7,57	492	492	--	--
					--	2,46	--	160	0,01	1
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	65,00	25,65	5,38	1667	349	0,13	8
					20,27	--	1318	--	--	--
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную пазух котлованов грунтах 3 группы	м3	22,00	167,18	--	3678	--	1,21	27
					167,18	--	3678	--	--	--
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,44	8123,77	66,01	3574	29	1,35	1
					195,75	24,93	86	11	0,12	0
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,44	132,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,44	188,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство днищ подземной части насосных станций	м3	0,36	8123,77	66,01	2925	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
16.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,36	132,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,36	188,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец джиаметром более 1000 мм	м3	2,36	1874,46	1245,02	4424	2938	3,00	7
					503,55	418,91	1188	989	1,76	4
19.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	4,50	4980,00	--	22410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,38	20700,00 ---	-- --	7866 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,36	132,00 ---	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,36	188,00 ---	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62 33075,00	304,24 114,75	14194 4994	46 17	198,00 0,56	30 0
24.	Е0113-26- 22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	8,00	263,69 20,88	0,20 0,08	2110 167	2 1	0,03 0,00	0 0
25.	Е0116-10- 10	Установка сальника из стальных электросварных труб диам. 300мм	м	0,30	3589,27 407,25	85,00 31,84	1077 122	26 10	2,31 0,16	1 0
26.	Е0106-33- 1	Устройство плоской бетонной плиты покрытия круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,60	13874,83 2792,25	1343,81 463,29	8325 1675	806 278	16,06 1,77	10 1
27.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,60	132,00 ---	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,60	188,00 ---	-- --	113 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0127-53- 1	Устройство гидроизоляции днища из литого асфальта 4 мм	м2	4,00	24,52 5,94	15,35 5,06	98 24	61 20	0,03 0,02	0 0
30.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,39	6690,00 ---	-- --	2585 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0127-54- 1к-4	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5см, исключать до 20 мм	м2	-4,00	0,08 0,04	-- --	1 --	-- --	0,00 --	-0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,19	6690,00	--	1295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-10-1	Набетонка по днищу	м2	4,00	846,28	14,05	3385	56	0,20	1
					31,05	5,31	124	21	0,03	0
34.	Е0115-61-3	Штукатурка по днищу	м2	4,00	168,08	4,07	672	16	0,74	3
					135,68	0,97	543	4	0,05	0
35.	Е0113-26-22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	4,00	263,69	0,20	1055	1	0,03	0
					20,88	0,08	84	--	0,00	0
36.	Е0127-53-1	Штукатурка наружных стен	м2	30,00	24,52	15,35	736	461	0,03	1
					5,94	5,06	178	152	0,02	1
37.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	2,90	6690,00	--	19388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0127-54-1к-4	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5см, исключать до 20 мм	м2	-30,00	0,08	--	-2	--	0,00	-0
					0,04	--	-1	--	--	--
39.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,45	6690,00	--	9714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен внутренняя	м2	18,00	961,16	4,92	17301	89	1,15	21
					193,05	1,87	3475	34	0,01	0
41.	Е0113-26-22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	18,00	263,69	0,20	4746	4	0,03	0
					20,88	0,08	376	1	0,00	0
42.	Е0126-23-1	Оклейка наружных поверхностей стеклотканью на битумной мастике	м	20,70	114,31	6,39	2366	132	0,19	4
					29,93	2,48	620	51	0,01	0
43.	С11011-96-7	Стеклоткань	м2	20,70	262,00	--	5423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	8123,77	66,01	1137	9	1,35	0
					195,75	24,93	27	3	0,12	0
45.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	0,14	132,00	--	18	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
46.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,14	188,00 --	-- --	26 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,14	2701,20 112,50	97,07 36,00	378 16	14 5	0,78 0,18	0 0
48.	Е0107-1-1	Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5т	шт	2,00	302,09 104,85	197,24 67,51	604 210	394 135	0,65 0,25	1 0
49.	С143014-3	Блоки фундаментные ФБС 12.6.6-т	м3	0,80	13100,00 --	-- --	10428 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,80	132,00 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --
51.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,80	188,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	940 331	3 1	198,00 0,56	2 0
53.	Е0106-1-20	Заделка бетоном В12,5	м3	0,20	9778,18 441,00	311,32 117,61	1956 88	62 24	2,82 0,57	1 0
54.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,20	132,00 --	-- --	26 --	-- --	-- --	-- --
55.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,20	188,00 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,45	8123,77 195,75	66,01 24,93	3656 88	30 11	1,35 0,12	1 0
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,45	132,00 --	-- --	59 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,45	188,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0127-53- 1	Устройство гидроизоляции днища из литого асфальта 4 мм	м2	4,50	24,52 5,94	15,35 5,06	110 27	69 23	0,03 0,02	0 0
60.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,43	6690,00 --	-- --	2908 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0127-54- 1к-4	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5см, исключать до 20 мм	м2	-4,50	0,08 0,04	-- --	1 --	-- --	0,00 --	-0 --
62.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,19	6690,00 --	-- --	1295 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0115-61- 3	Штукатурка по днищу	м2	4,50	168,08 135,68	4,07 0,97	756 611	18 4	0,74 0,05	3 0
64.	Е0113-26- 22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	4,50	263,69 20,88	0,20 0,08	1187 94	1 --	0,03 0,00	0 0
65.	Е0127-53- 1	Штукатурка наружных стен	м2	57,00	24,52 5,94	15,35 5,06	1398 339	875 288	0,03 0,02	2 1
66.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	5,51	6690,00 --	-- --	36836 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0127-54- 1к-4	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5см, исключать до 20 мм	м2	-57,00	0,08 0,04	-- --	-5 -2	-- --	0,00 --	-0 --
68.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	2,76	6690,00 --	-- --	18456 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	31,00	961,16 193,05	4,92 1,87	29796 5985	153 58	1,15 0,01	36 0
70.	Е0113-26- 22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	17,00	263,69 20,88	0,20 0,08	4483 355	3 1	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	4,16	1874,46	1245,02	7798	5179	3,00	12
					503,55	418,91	2095	1743	1,76	7
72.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	7,20	4980,00	--	35856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,59	20700,00	--	12213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,16	132,00	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,16	188,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0107-20-1	Установка крпежных элементов, арматурных стыков накладок	т	0,23	90808,57	2434,57	20432	548	170,00	38
					31950,00	920,25	7189	207	4,49	1
77.	Е0113-26-22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	11,00	263,69	0,20	2901	2	0,03	0
					20,88	0,08	230	1	0,00	0
78.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленной стали	м2	3,60	4020,93	221,40	14475	797	4,87	18
					812,25	84,38	2924	304	0,41	1
79.	Е0106-1-20	Заделка бетоном В12,5	м3	0,20	9778,18	311,32	1956	62	2,82	1
					441,00	117,61	88	24	0,57	0
80.	Е0113-26-22	Окраска поверхностей грун -шпатлевкой ЭП-0010 в 4 слоя	м2	11,00	263,69	0,20	2901	2	0,03	0
					20,88	0,08	230	1	0,00	0
81.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки поверхностей	м2	11,00	13,91	0,07	153	1	0,04	0
					8,06	0,02	89	--	0,00	0
82.	Е0113-13-2	Последуйщий слой битумной грунтовки поверхностей	м2	11,00	12,08	0,05	133	1	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,06	0,02	89	--	0,00	0
83.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,80	112,13	2,62	90	2	0,07	0
					10,51	0,99	8	1	0,00	0
84.	Е0127-53-1	Устройство асфальтого покрытия толщ 4 мм	м2	8,00	24,52	15,35	196	123	0,03	0
					5,94	5,06	48	40	0,02	0
85.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,77	6690,00	--	5170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0127-54-1к-4	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5см, исключать до 20 мм	м2	-8,00	0,08	--	1	--	0,00	-0
					0,04	--	--	--	--	--
87.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,39	6690,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							418958	32941		411
							66279	10653		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83673
На металломонтажные работы	3551
На сантехнические работы	169
Всего накладных расходов:	87392
Итого с накладными	506351

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	411
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	28
- в накладных расходах, чел-ч.	44
Всего трудозатрат, чел-ч.:	483

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	30381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	536732
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	536732
Итого с временными, 1,8 %	546393
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	554589
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	556775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	562239
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	792195
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15844
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	808039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	96965
Итого с НДС	905004

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.