Заказчик: Министерство образования и науки РК
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки : Межрегиональный профессиональный учебный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в городе Атырау

Реестр № 2

актов выполненных работ за декабрь 2011 г.

№№	Наименование объекта		Сумма по договору	Стоимость выполненных работ			
				с начала строительства по текущий месяц	из них		
					за прошедший период	за 2011 г.	в отчетном месяце 2011 г.
	Всего по стройке		**3 649 999 497**	**2 980 846 998**	**2 806 593 686**	**445 933 860**	**171 654 679**
1	Отвод земельного участка		**376 598**				
	в том числе		**0**				
2	**Основные объекты строительства**		**0**	**2 631 627 804**	**2 469 597 462**	**378 911 565**	**159 449 709**
	Павильон 1	Общежитие на 94 места	**157 453 447**	155 714 545	152 390 379	17 994 342	3 324 166
	Павильон 2	Общежитие на 84 места	**151 261 246**	149 521 301	145 302 998	13 871 772	4 218 303
	Павильон 3	Общежитие на 154 места	**235 081 736**	232 377 326	225 800 281	21 628 002	6 577 045
	Павильон 4	Общежитие на 154 места	**238 909 012**	238 909 012	229 751 334	25 865 498	0 577 045
	Павильон 5	Гостиница на 100 мест	**230 366 113**	224 645 878	208 893 320	40 446 207	15 752 558
	Павильон 6	Крытый пешеходный переход	**108 494 767**	108 494 767	108 494 767	6 118 672	0
	Павильон 7	Крытый пешеходный переход	**61 485 296**	51 446 991	51 446 991	6 609 903	0
	Павильон 8	Административный корпус	**207 933 831**	201 556 484	193 940 521	35 953 332	7 615 963
	Павильон 9	Учебно-образовательный корпус	**304 408 130**	290 152 881	272 315 773	38 493 864	17 837 108
	Павильон 10	Учебно-образовательный корпус	**332 284 268**	332 284 268	245 021 229	100 874 068	87 263 039
	Павильон 11	Столовая на 300 посадочных мест	**154 914 372**	148 206 360	145 899 629	16 860 078	2 306 731
	Павильон 12,13	Спортзал универсальный, актовый зал	**128 996 886**	124 874 751	123 907 930	17 886 509	966 821
	Павильон 14	Учебно-производственные мастерские	**839 409 408**	288 895 493	282 697 164	25 436 106	6 198 329
	Павильон 16	Крытый бассейн	**90 845 256**	84 547 747	83 735 146	11 073 212	812 601
		Устройство подкрановых путей	**0**	0	0	0	
3	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**		**28 246 710**	**23 149 079**	**19 469 234**	**10 503 983**	**3 679 845**
	Проходная пятна 23а		**0**	3 509 311	3 509 311	2 539 202	0
	Проходная		**0**	0		0	0
	Прачечная на 350 кг сухого белья в смену		**0**	19 639 768	15 959 923	7 964 781	3 679 845
4	**Объекты энергетического хозяйства**		**111 711 067**	**91 623 171**	**91 623 171**	**24 538 960**	**0**
	Котельная		**0**	74 616 298	74 616 298	8 327 762	0
5	**Объекты транспортного хозяйства и связи**		**9 322 544**	**1 475 075**	**1 457 075**	**1 457 075**	**0**
6	**Наружные сети**		**62 854 369**	**51 518 454**	**51 518 454**	**10 469 545**	**0**
7	**Благоустройство и озеленение территории**		**195 644 440**	**170 272 589**	**161 747 464**	**17 640 280**	**8 525 125**
8	**Газопровод среднего давления**			**2 412 452**	**2 412 452**	**2 412 452**	**0**
				8 768 374	**8 768 374**	**0**	**0**

Директор ТОО "ДССОНЕРК"

Заказчик:

Подрядчик:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО «Строительная корпорация Кулагер»
Субподрядчик
Договор 757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального професионального центра по подготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г. Атырау

Наименование обьекта: Канализационная насосная станция Приемный резервуары 1и2

А К Т N4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~октябрь~~ декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0107-218 -4	Погружой фекальный насос д.р к 377мм (двухканальное) производительность 45-50м3/час надо р-50м п	шт	2,00	8092,00 / 5490,00	972,00 / 180,00	16184 / 10980	1944 / 360	32,00 / 1,04	64 / 2
2.	СПраис	Погружой фекальный насос д.р к 377мм (двухканальное) производительность 45-50м3/час надо р-50м п	шт	2,00	1783381,49 / --	-- / --	3566763 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-288 -10	Опора	шт	2,00	1547,00 / 293,00	1058,00 / 225,00	3094 / 586	2116 / 450	2,00 / 1,31	4 / 3
4.	СПраис	Опора	шт	2,00	118384,25 / --	-- / --	236768 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0112-5-1	Направляющая труба	м	18,00	194,10 / 187,00	4,70 / --	3494 / 3366	85 / --	1,00 / --	18 / --
6.	СПраис	Направляющая труба	шт	3,00	11323,71 / --	-- / --	33971 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	СПраис	Соединитель труб	шт	4,00	7720,71 /	-- /	30883 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПраис	Цепь из нержавеющей стали	шт	2,00	35000,56	--	70001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-102-1	Шкаф управления COnTrOl2	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
10.	СПраис	Шкаф управления COnTrOl2	шт	1,00	540449,83	--	540450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-600-1	Датчик уровня	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
12.	СПраис	Датчик уровня	шт	1,00	32426,99	--	32427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-600-1	Барьер защиты от взрыва	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
14.	СПраис	Барьер защиты от взрыва	шт	1,00	29853,42	--	29853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 450 мм	м	0,50	291,04	14,31	146	7	1,14	1
					199,35	5,36	100	3	0,03	0
16.	С130804-27	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 450 мм	10м	0,05	88000,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-600-1	Гуминокомпенсатор КТМ Д-100	шт	2,00	62,90	5,40	126	11	--	--
					54,00	2,30	108	5	0,01	0
18.	СПраис	Гуминокомпенсатор КТМ Д-100	шт	2,00	51471,41	--	102943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	10,00	936,75	20,80	9368	208	0,72	7
					130,50	7,79	1305	78	0,04	0
20.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	7,00	3016,86	70,85	21118	496	1,98	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм			--- / 351,00	--- / 26,53	--- / 2457	--- / 186	--- / 0,13	--- / 1
21.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00 / --	-- / --	802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1,00	1610,00 / --	-- / --	1610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00 / --	-- / --	984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0120-3-1	Флютарка из оцинкованной стали диаметром 200 мм	м2	1,00	1797,88 / 247,50	13,16 / 4,93	1798 / 248	13 / 5	1,54 / 0,02	2 / 0
25.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	м3	0,02	8123,77 / 195,75	66,01 / 24,93	146 / 4	1 / --	1,35 / 0,12	0 / 0
		ИТОГО:					4710544 / 21535	5388 / 1201		122 / 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	16697
На общестроительные работы	4
На сантехнические работы	5607
Всего накладных расходов:	22308
Итого с накладными	4732852

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	122
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	7
- в накладных расходах, чел-ч.	19
Всего трудозатрат, чел-ч.:	148

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	5328
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4738180
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	4738180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						4739874		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %						4741311		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4741694		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4742652		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,409						6682397		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						133648		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6816045		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						817925		
		Итого с НДС						7633970		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 32 Прачечная на 350кг сухого белья в смену
Канализация

А К Т N25-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~ноябрь~~ декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	15,00	620,54	0,64	9308	10	0,58	9
					106,20	0,25	1593	4	0,00	0
2.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110мм	м	10,00	748,88	1,43	7489	14	0,56	6
					102,38	0,54	1024	5	0,00	0
3.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	7,00	781,79	7,07	5473	49	0,70	5
					130,50	2,66	914	19	0,01	0
4.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	38,00	1218,62	10,58	46308	402	0,77	29
					144,00	3,96	5472	150	0,02	1
5.	С131101-60	Ревизии для раковин диаметром 100 мм	шт	1,00	369,20	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		5,00	5930,28	21,53	29651	108	1,95	10
					346,50	9,00	1732	45	0,04	0
7.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1793,32	1,57	8967	8	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	630	--	--	--
8.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62 / 387,00	39,24 / 15,75	18253 / 774	78 / 31	2,22 / 0,07	4 / 0
9.	С131101-60	Ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2,00	284,00 / --	-- / --	568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных	шт	2,00	175,95 / 135,00	1,57 / --	352 / 270	3 / --	0,83 / --	2 / --
11.	С131104-2	Воронки водосточные	шт	2,00	7790,00 / --	-- / --	15580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С131101-60	Сифоны -ревизии для раковин диаметром 50мм	шт	1,00	284,00 / --	-- / --	284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70 / 81,00	6,95 / 2,25	1413 / 81	7 / 2	0,46 / 0,01	0 / 0
14.	Е0117-1-12	Установка трапов диам 100мм	комплект	3,00	2898,08 / 139,50	9,20 / 4,50	8694 / 418	28 / 13	0,79 / 0,02	2 / 0
	ИТОГО:						152709 / 12908	707 / 269		71 / 1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	16869
Всего накладных расходов:	16869
Итого с накладными	169578

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	71
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1
- в накладных расходах, чел-ч.	8
Всего трудозатрат, чел-ч.:	80

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	10175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						179753		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						179753		
		Итого с временными, 1,8 %						182989		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %						185734		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						186466		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						188296		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,409						265309		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5306		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						270615		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						32474		
		Итого с НДС						303089		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Заказчик Министерство образования и науки РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 16 Крытый бассейн

А К Т N15-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~ноябрь~~ декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На один. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	17,00	620,54	0,64	10549	11	0,58	10
					106,20	0,25	1805	4	0,00	0
2.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	35,00	748,88	1,43	26211	50	0,56	20
					102,38	0,54	3583	19	0,00	0
3.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	85,00	1218,62	10,58	103583	899	0,77	65
					144,00	3,96	12240	337	0,02	2
4.	C131101-60	Сифоны-ревизии 100 мм	шт	3,00	568,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,00	5930,28	21,53	29651	108	1,95	10
					346,50	9,00	1732	45	0,04	0
6.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1793,32	1,57	8967	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--
7.	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	10,00	2898,08	9,20	28981	92	0,79	8
					139,50	4,50	1395	45	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62	39,24	36506	157	2,22	9
					387,00	15,75	1548	63	0,07	0
9.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4260,08	54,70	4260	55	0,99	1
					166,50	20,25	166	20	0,10	0
10.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
11.	Е0116-15-2	Установка шаровых вентелей диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
12.	С130904-54	Вентиля шаровые Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00	--	11340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 40 мм	м	2,00	545,07	6,65	1090	13	1,40	3
					252,00	2,50	504	5	0,01	0
14.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 60 мм	м	1,00	710,39	9,63	710	10	1,22	1
					215,78	3,60	216	4	0,02	0
15.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	8,00	936,75	20,80	7494	166	0,72	6
					130,50	7,79	1044	62	0,04	0
16.	Е0116-15-3	Установка вентелей диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
17.	С130904-55	Вентиль шаровой Dy 100 мм	шт	1,00	7348,00	--	7348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз трубы д108	м2	1,90	21,80	0,05	41	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,90	29,28	0,02	56	--	0,02	0
					4,16	--	8	--	--	--
20.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	5,00	752,75	20,80	3764	104	0,72	4
					130,50	7,79	652	39	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0116-15-3	Установка шаровых вентилей, диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
22.	С130904-5-4	Вентиля шаровые , Dy 65 мм	шт	1,00	5670,00	--	5670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз д108	м2	1,20	21,80	0,05	26	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,20	29,28	0,02	35	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
25.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7932,57	1,57	7933	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
26.	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм	м	15,00	400,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							306443	1935		149
							27130	742		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28	
На сантехнические работы	35639	
Всего накладных расходов:	35667	
Итого с накладными	342110	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.		149
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		4
- в накладных расходах, чел-ч.		18
Всего трудозатрат, чел-ч.:		171

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	20527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362637
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	362637
Итого с временными, 1,8 %	369164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %						374701		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						376178		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						379870		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,409						535237		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10705		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						545942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						65513		
		Итого с НДС						611455		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 16 Крытый бассейн Горячее водоснабжение

А К Т N15-3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~ноябрь~~ декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 16 мм	м	17,00	499,47	12,19	8491	207	1,64	28
					292,50	4,57	4972	78	0,02	0
2.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 20мм	м	42,00	499,47	12,19	20978	512	1,64	69
					292,50	4,57	12285	192	0,02	1
3.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 40мм	м	67,00	545,07	6,65	36520	446	1,40	94
					252,00	2,50	16884	168	0,01	1
4.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 50 мм	м	23,00	603,52	9,63	13881	221	1,22	28
					215,78	3,60	4963	83	0,02	0
5.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из РИ диам. 50 мм	м	4,00	409,13	7,90	1637	32	1,29	5
					231,75	2,95	927	12	0,01	0
6.	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов гибкой трубчатой изоляцией THErMAFLEX в техподполье и стояков	м	81,00	205,92	14,64	16680	1186	0,49	40
					85,95	5,40	6962	437	0,03	2
7.	С11031-12 2	Гибкая трубчатая изоляция THERMAFLEX	м	81,00	136,00	--	11016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов диам. до 25 мм	1шт	14,00	473,47	39,24	6629	549	1,47	21
					254,25	15,75	3560	220	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С130904-5 2	Вентиля шаровые Dy 15 мм	шт	8,00	1250,00 ---	-- ---	10000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С130904-5 3	Вентиля шаровые Dy 32 мм	шт	6,00	1668,00 ---	-- ---	10008 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	18,00	200,00 ---	-- ---	3600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13 22,50	-- --	124 45	-- --	0,12 --	0 --
13.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	14,00	1793,32 126,00	1,57 --	25106 1764	22 --	0,70 --	10 --
14.	Е0116-26- 1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
15.	С131102-1 0	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	1,00	9770,00 ---	-- ---	9770 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С131207-1	Фильтр для очистки воды,диам.25мм	м	1,00	4680,00 ---	-- ---	4680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0116-15- 1	Установка шаровых кранов диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
18.	Е0116-15- 2	Установка шаровых вентелей диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
19.	С130904-5 4	Вентиля шаровые Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 ---	-- ---	11340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0118-22- 2	Установка манометров МП4-У-6	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
21.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,13 22,50	-- --	62 22	-- --	0,12 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						194298	3415		304
							54017	1284		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7399	
На сантехнические работы	61315	
Всего накладных расходов:	68715	
Итого с накладными	263012	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.		304
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		6
- в накладных расходах, чел-ч.		34
Всего трудозатрат, чел-ч.:		344

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	15781
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	278793
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	278793
Итого с временными, 1,8 %	283811
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %	288068
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	289203
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	292041
Пересчет в текущих ценах, К=1,409	411486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	419716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50366
Итого с НДС	470082

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООНРК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООНРК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

Форма N 2в

Заказчик Министерство образования и науки РК

Подрядчик ТОО "Строительная корпорация Кулагер"
Субподрядчик
Договор №757 от 12.12.2007г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли на 700 ученических мест в г.Атырау

Наименование обьекта: Павильон 6,7,8 магистраль

А К Т N6-14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~ноябрь~~ декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм	м	20,00	3016,86	70,85	60337	1417	1,98	40
					351,00	26,53	7020	531	0,13	3
2.	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 195 мм	м	80,00	2401,02	45,33	192082	3626	1,66	133
					290,25	16,97	23220	1358	0,08	7
3.	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133 мм	м	150,00	1539,57	27,87	230936	4180	1,04	156
					180,23	10,44	27034	1566	0,05	8
4.	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	70,00	1139,57	27,87	79770	1951	1,04	73
					180,23	10,44	12616	731	0,05	4
5.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	100,00	936,75	20,80	93675	2080	0,72	73
					130,50	7,79	13050	779	0,04	4
6.	E0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	м	160,00	817,75	20,80	130840	3328	0,72	116
					130,50	7,79	20880	1246	0,04	6
7.	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. до 50 мм	м	80,00	551,70	14,12	44136	1130	0,55	44
					100,35	5,29	8028	423	0,03	2
8.	C130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град. с радиусом кривизны R-1,5 DY 150 Py 10МПа из стали марки 20, 219х6мм	шт	4,00	799,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град. с радиусом кривизны R-1,5 DУ 100 Ру 10МПа из стали марки 20, 108х4мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-34-1	Монтаж неподвижных опор и балок	т	0,78	17355,76	2191,28	13468	1700	73,60	57
					12555,00	101,25	9743	79	0,49	0
11.	С12021-263	Опоры неподвижные и балки	т	0,78	107900,00	--	83730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,00	21,80	0,05	850	2	0,03	1
					5,81	0,02	227	1	0,00	0
13.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	39,00	82,31	0,12	3210	5	0,01	1
					2,77	0,05	108	2	0,00	0
14.	Е0107-1-1	Укладка опорных подушек	шт	226,00	302,09	197,24	68273	44577	0,65	147
					104,85	67,51	23696	15257	0,25	56
15.	С143014-3	Опорные подушки ОПП-1, ОПП-2	м3	0,95	13100,00	--	12445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С131206-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов	шт	16,00	4690,00	--	75040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0126-23-6	Покрывной слой изолом по изольной мастике в 2 слоя	м	660,00	301,52	18,02	199003	11893	0,27	178
					85,50	6,76	56430	4462	0,02	11
18.	С11011-169	Изол	м2	395,00	126,00	--	49770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-1-1	Утеплитель матами УРСА в техподполье	м	660,00	165,44	5,31	109190	3505	0,57	376
					103,95	2,03	68607	1340	0,01	7
20.	С11031-25	Утеплитель УРСА	м3	33,00	2530,00	--	83490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					1534243	79396		1394
							270659	27775		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						185677		
		На металломонтажные работы						8839		
		На сантехнические работы						151657		
		Всего накладных расходов:						346173		
		Итого с накладными						1880416		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1394	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							106	
		- в накладных расходах, чел-ч.							173	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							1673	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						112825		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1993241		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1993241		
		Итого с временными, 1,8 %						2029119		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 %						2059556		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2067672		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2087963		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,409						2941940		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						58839		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3000779		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						360093		
		Итого с НДС						3360872		

Принял:

Тех.надзор. Ермуханов К.Н

Инженер - сметчик Королёва С.М.

Нач. отдела технадзора Курманбаев К.К.

Зам. директора ТОО «ДСООН РК» Базилов Н.Д.

Директор ТОО «ДСООН РК» ПАК А.В.

Сдал: Зам.генерального директора Дмитриенко Н.С.

Начальник участка Ерманов С.