"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Павлодарская обл.

регион

а

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
99999ав26
а
Форма

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. г. Экибастуз ул. А.Молдагулова, 78

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственостью "РЭВС", БИН 080240020957 г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, 100 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Наименование стройки: Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения ЦТП-31 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 28 (3микрорайон)

(наименование, адрес)

Объект : Наименование стройки: Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения ЦТП-31 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 28 (3микрорайон)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №ВР 5-21 от 24.09.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2021 г

Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения ЦТП-31 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 28 (3микрорайон)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,8	5013,99	2214,68	9025	3986	–	7336	17670	
						2799,31	974,31	5039	1754	–	1309		
2	2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,5	637,66	451,42	2869	2031	–	1403	4614	
						186,24	102,45	838	461	–	342		

3	3 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	55	59		3245		–	–	3505
					–		–		–	260	
4	4 1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,4	625,35	625,35	9005	9005	–	1057	10867
					–	101,95	–	1468	–	805	
5	5 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	115,2	59		6797		–	–	7341
					–		–		–	544	
6	6 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,16	458,73	458,73	9248	9248	–	1086	11161
					–	74,79	–	1508	–	827	
7	7 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработка при пересечении коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	5,76	7785,31	–	44843	–	–	32287	83300
					7785,31	–	44843	–	–	6170	
8	8 1101-0102-0381	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 30% НР = 72 %	м3 грунта	17,28	625,35	625,35	10806	10806	–	1269	13041
					–	101,95	–	1762	–	966	

9	9	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	201,6	59		11894		–	–	12846
						–		–		–	952	
10	10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3	2170,74	2170,74	6512	6512	–	3208	10498
						–	1484,98	–	4455	–	778	
11	11	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	6	10000,82	2242,48	60005	13455	31492	19560	85930
						2509,62	783,27	15058	4700	–	6365	
12	12	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	621	402,19	30,08	249760	18680	–	178910	462964
						372,11	6,97	231080	4328	–	34294	
13	13	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	621	478,9	261,41	297397	162336	81	131319	463013
						217,36	76,34	134981	47407	–	34297	
14	14	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,54	1121507,18	559404,48	605614	302078	–	400964	1087104
						562102,7	187924,11	303535	101479	–	80526	

15	15	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,54	1947891,46	932340,8	1051861	503464	42505	668274	1857746	
						936837,84	313206,85	505892	169132	–	137611		
16	16	241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм К=1,004;	м	271,08	12954		3511570		3511570	–	3792496	Казахстан
						–		–		–	280926		
17	17	241-108-0231	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм К=1,004;	м	271,08	16464		4463061		4463061	–	4820106	Казахстан
						–		–		–	357045		
18	18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 219 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,408	1769305,04	901493,63	721876	367809	7637	454960	1270983	
						849092,13	277270,1	346430	113126	–	94147		
19	19	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	24	11695		280680		280680	–	303134	Казахстан
						–		–		–	22454		
20	20	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	4339,46	334	17358	1336	490	15475	35460	
						3882,96	24,7	15532	99	–	2627		
21	21	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924		31696		31696	–	34232	
						–		–		–	2536		
22	22	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1376,1	80,57	11009	645	372	9892	22573	
						1249,06	–	9992	–	–	1672		

23	23 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486		19888		19888	–	21479
					–		–		–	1591	
24	24 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	5207,55	2213,65	10415	4427	–	5607	17304
					2993,9	899,85	5988	1800	–	1282	
25	25 1216-0101-2402	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	4	1703,08	310	6812	1240	–	4424	12135
					1393,08	143,2	5572	573	–	899	
26	26 1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	13565,55	4759,99	27131	9520	994	19441	50298
					8308,72	1509,95	16617	3020	–	3726	
27	27 242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-	шт.	2	215550		431100		431100	–	465588
					–		–		–	34488	
28	28 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	4864,84	267,38	19459	1070	1135	17572	39994
					4313,74	123,51	17255	494	–	2963	
29	29 242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-	шт.	4	50849		203396		203396	–	219668
					–		–		–	16272	
30	30 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза д. 108-219 мм НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	371,3	208,82	11,31	77535	4199	30343	30170	116321
					115,79	1,97	42993	731	–	8616	

31	31	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 219 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,54	144067,26	–	77796	–	14349	62814	151859
						117495,77	–	63448	–	–	11249	
32	32	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	30780,44	17040,59	61561	34081	8059	29995	98880
						9710,6	5438,72	19421	10877	–	7324	
33	33	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 159 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	22875,31	12775,01	45751	25550	5458	22753	73984
						7371,5	4120,18	14743	8240	–	5480	
34	34	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	27	63184,56	2979,25	1705983	80440	447104	923493	2839834
						43645,91	1358,61	1178440	36682	–	210358	
35	35	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	621	842,78	50,12	523366	31125	107104	298184	887274
						620,19	11,61	385138	7210	–	65724	
36	36	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,14	476,04	476,04	12920	12920	–	1516	15591
						–	77,61	–	2106	–	1155	

37	37	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	217,1	59		12809		–	–	13834
						–		–		–	1025	
38	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	1476,23	–	3543	–	–	2551	6582
						1476,23	–	3543	–	–	488	
39	39	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,9	61,81	61,81	2775	2775	–	769	3828
						–	23,79	–	1068	–	284	
40	40	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	60	2,68	2,68	161	161	–	45	222
						–	1,03	–	62	–	16	
41	41	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	60	944,23	363,25	56654	21795	31406	10844	72898
						57,55	109,8	3453	6588	–	5400	
42	42	414-103-0101	Погрузка демонтированного материала	т	8,629	796		6869		–	–	7419
						–		–		–	550	

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	20 856 625
Итого с понижающим коэффициентом	14 646 245
НДС (12 %)	1 757 549,40
Итого	**16 403 794,40**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957

Директор _____ А.Е. Кутанбаев

Технический надзор

_____ М.К. Куспеков

Заказчик:

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТС и КД акимата города Экибастуза, БИН 030140000453

Директор _____ О.Р. Сендецкая

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор _____ Р.В. Демин

Приложение 4-1

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808, г.Экибастуз ул.А.Молдагулова, 78

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957, г.Экибастуз, ул.40 лет Экибастуза, 100 Б

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения ЦТП-31 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 28 (3микрорайон)

ДОГОВОР ВР 5-21 от 24.09.2021 г

С П Р А В К А №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за ноябрь 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения ЦТП-31 до жилого дома по ул. М.Жусупа, 28 (3микрорайон)	16 403 794,40	14 646 245,00							1 757 549,40	16 403 794,40

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор:_____ О.В. Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
БИН 080240020957

Директор _____ А.Е. Кутанбаев