Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Технадзор: ТОО "Аретмида Снаб"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области

Основание: Договор №269 от 09.08.2021 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 26.10.2021 года

Код		Договор	точник финансирован		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		именован	Код	Наименование	Код
458		№269 от 09.08.2021г.	мес. бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области	54 127 142,86	54 127 142,86	16 122 448,98	-	-	-	-	-	-	1 934 693,88	18 057 142,86
Удержание аванса	16 238 142,86	16 238 142,86	4 836 734,69				16 238 142,86			580 408,16	5 417 142,86
Итого к оплате	37 889 000,00	37 889 000,00	11 285 714,29							1 354 285,71	12 640 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

_____ **Курпешова Б.К.**

Технадзор:
ТОО "Аретмида Снаб"

_____ **Ким Ю.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области; БИН 150340027329; Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, КАРЛА МАРКСА, 43; Тел.: 8/72131/41733

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86; Тел.: 87085500516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №269 от 09.08.2021г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытия										
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	2447	488,12	127,85	1194433	312856	776219	214334	1521468	
						43,06	38,05	105358	93099		112701		
2	2	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения	м3 материала основания в плотном теле	148,1	2645,88	1023,88	391855	151637	219980	57226	485008	
						136,66	221,12	20239	32748		35927		
			Итого по разделу: 1. Покрытия									2006476	
			Раздел: 2. Ограждение										
3	3	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	190,95	35126	7171	6707327	1369306	4367611	1301847	8649908,31	
						5082	2410	970410	460191		640734		
			Итого по разделу: 2. Ограждение									8649908,31	
			Раздел: 3. Узел управления										
4	4	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4073,88	67,4	48887	809	36724	11400	65109	
						946,13	23,22	11354	279		4823		
5	5	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	82,87	1,22	994	15	5	955	2105	
						81,21	0	975	0		156		
6	6	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2148,48	120,4	12891	722	1787	10324	25072	
						1730,19	25,62	10381	154		1857		
7	7	С123-040902-2504	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23880		95520		95520		103162	
											7642		
8	8	С123-040902-2505	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33176		66352		66352		71660	
											5308		
9	9	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	15	3864,71	282,91	57971	4244	7824	45819	112093	
						3060,2	56,72	45903	851		8303		
10	10	С123-040902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43001		86002		86002		92882	
											6880		

11	11	С123-040902-2508	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	55901		559010		559010		603731	
											44721		
12	12	С123-041001-3104	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	80261		240783		240783		260046	
											19263		
13	13	С123-040905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4296		8592		8592		9279	
											687		
14	14	С123-040905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6750		13500		13500		14580	
											1080		
15	15	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2172,02	400,17	4344	800	78	3614	8595	
						1732,69	111,37	3465	223		637		
16	16	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	46394		92788		92788		100211	
											7423		
17	17	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	879		10548		10548		11392	
											844		
18	18	Е11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	103153,16	630,98	206306	1262	185834	19051	243386	
						9605,11	114,94	19210	230		18029		
19	19	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	320,77	0	1925	0	116	1772	3992	
						301,38	0	1808	0		296		
20	20	С123-051501-0105 #прим.	Манометр МТП-1М	комплект	6	4303		25818		25818		27883	
											2065		
21	21	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	462,1	0	4159	0	596	3492	8263	
						395,93	0	3563	0		612		
22	22	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1942		13594		13594		14682	
											1088		
23	23	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	2	1422		2844		2844		3072	
											228		
24	24	Ц13-121101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12483,74	4846,2	12484	4846	233	5569	19497	
						7404,18	1724,81	7404	1725		1444		
25	25	С123-041005-2005	Клапан регулирующий трехходовой VRB 2 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	320397		320397		320397		346029	
											25632		
26	26	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	155615		155615		155615		168064	
											12449		
27	27	С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	249453		249453		249453		269409	
											19956		
28	28	С123-051501-0913	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	1	455596		455596		455596		492044	
											36448		
29	29	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20598,45	435,94	41197	872	7680	32254	79327	
						16322,41	133,78	32645	268		5876		
30	30	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насос сетевой типа WILO TOP/S 30/5	шт.	2	562931		1125862				1125862	
										1125862			
			Отпускная цена			562931		1125862					
			Сметная стоимость оборудования					*1125862*					
31	31	С121-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладаниемпрофильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/КРЕПЛЕНИЕ ГРЯЗЕВИКОВ/	т	0,0054	516852		2791		2791		3014	
											223		

32	32	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляционматами из стеклянного штапельного волокна		0,9	35889,8	1112,02	32301	1001	9161	17185	53445
				м3 изоляции		24599,25	525,21	22139	473		3959	
33	33	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,485	10693		15879		15879		17149
				м3							1270	
			Итого по разделу: 3. Узел управления									4355035
			ИТОГО:									15 011 419,49
			В том числе :					1504124	708450	1125862	1193146	
			Стоимость оборудования, всего							1125862		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		322 145				15 333 564,42
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		312 569				15 646 133,88
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		290 405				15 936 539,31
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 062 401,31
			Итого со стоимостью оборудования									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									17 913 832,20
			Итого с учетом ценовой скидки			10%		1 791 383				16 122 448,98
			НДС			12 %		1 934 693,88				
			Итого с НДС									18 057 142,86

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рашев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Жартасская общеобразовательная школа"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Директора Лихицкая О.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО "Аретмида Снаб" Ким Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Форма № 3
от 26.10.2021 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №269 от 09.08.2021 года

АКТ №2 от 26.10.2021 г.
выполненных работ за октябрь 2021 г.
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	54 127 142,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	36 070 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	36 139 730,86
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	25 249 000,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 057 142,86
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2021 г.	18 057 142,86
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	5 417 142,86
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 640 000,00

12 640 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования образования Карагандинской области
БИН 150340027329
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель
_____ Курпешова Б.К.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386
БИК KINCKZKA
ИИК KZ93821LPNVG10000001
АО "Банк Валют RBK"

Директор
_____ Рашев Д.А.