Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Темір-Барыс Астана"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перекрестка и строительство фонтана на пересечении улиц М.Отемисулы и Ш.Еркешова поселка Доссор Макатского района Атырауской области

Договор № 29 от 29.06.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат октябрь 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финанасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		29	29.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов,этапов,объектов, видов работ,оборудования,затрат	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	10 006 208,00									10 006 208,00
в том числе:		10 006 208,00								
За отчетный период:										10 006 208,00
Всего к оплате:	**тенге**									**10 006 208,00**

Заказчик :
ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Начльник отдела по строительству **Сарсен Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Тех.надзор **Джалгаспаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Темір-Барыс Астана"

Директор **Рахмет Н.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Темір-Барыс Астана"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перекрестка и строительство фонтана на пересечении улиц М.Отемисулы и Ш.Еркешова поселка Доссор Макатского района Атырауской области

Договор № 29 от 29.06.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат октябрь 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финанасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		29	29.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов,этапов,объектов, видов работ,оборудования,затрат	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	10 006 208,00									10 006 208,00
в том числе:		10 006 208,00								
За отчетный период:										10 006 208,00
Всего к оплате:	**тенге**									**10 006 208,00**

Заказчик :
ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Начльник отдела по строительству **Сарсен Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Темір-Барыс Астана"

Директор **Рахмет Н.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Макатский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темір-Барыс Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция перекрестка и строительство фонтана на пересечении улиц М.Отемисулы и Ш.Еркешова поселка Доссор Макатского района Атырауской области**

Шифр стройки 12/27-07-2020

Наименование объекта - **Реконструкция перекрестка и строительство фонтана на пересечении улиц М.Отемисулы и Ш.Еркешова поселка Доссор**

Шифр объекта 12/27-07-2020-1

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **29.06.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Для текстовых позиций,принята поправка П-1127001-Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Улица М.Отемисулы										
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**89**		100,42	80,62	8937	7175	756	1764	11557
		НР - 64,8%; СП - 8%				11,30	19,28	1006	1716		856	
24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя толщиной 6см.**	**м2 покрытия**	**595**		2505,93	239,23	1491028	142342	1329694	38390	1651772
		НР - 97,2%; СП - 8%				31,92	34,46	18992	20504		122353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	м2 покрытия	595	1092,60	0,10	650098	60	643355	6496	709121
		НР - 97,2%; СП - 8%			11,23	--	6683			52528	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	106080,92	2574,16	19095	464	18631	230	20871
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	1314,05		237		1546	
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см.	м2 покрытия	595	2438,34	252,97	1450812	150517	1281303	37904	1607814
		НР - 97,2%; СП - 8%			31,92	33,62	18992	20004		119097	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.15	м бортового камня	143	1988,16	40,49	284307	5790	123047	153518	472851
		НР - 97,2%; СП - 8%			1087,20	17,28	155470	2471		35026	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91,БР 100.30.15	м3	6,435	78828,00	--	507258		507258		547839
		СП - 8%			--	--				40581	
		Подраздел 1.Устройство островка									
35	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком	м2 тротуара	51	507,85	42,08	25900	2146	184	23815	53692
		НР - 97,2%; СП - 8%			462,15	18,26	23570	931		3977	
36	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	51	3726,08	--	190030		190030		205232
		СП - 8%			--	--				15202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4627465	308494	4094258	262117	5280749
							224713	45863		391166	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас Улица Еркешова 1									
42	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,7435	9006,00	--	78744		78744		85044
		СП - 8%			--	--				6300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,874	9592,00	--	85119		85119		91929
		СП - 8%			--	--				6810	
44	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя толщиной 6см.	м2 покрытия	290	2505,93	239,23	726720	69376	648087	18711	805066
		НР - 97,2%; СП - 8%			31,92	34,46	9257	9993		59634	
45	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	м2 покрытия	290	1092,60	0,10	316855	29	313569	3166	345623
		НР - 97,2%; СП - 8%			11,23	--	3257			25602	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	106080,92	2574,16	9547	231	9316	115	10435
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	1314,05		118		773	
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см.	м2 покрытия	290	2438,34	252,97	707119	73362	624500	18474	783641
		НР - 97,2%; СП - 8%			31,92	33,62	9257	9750		58047	
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.15	м бортового камня	7	1988,16	40,49	13917	283	6024	7515	23146
		НР - 97,2%; СП - 8%			1087,20	17,28	7610	121		1715	
49	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91,БР 100.30.15	м3	0,315	78828,00	--	24831		24831		26817
		СП - 8%			--	--				1986	
		Подраздел 2.Устройство островка									
50	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство из щебня,материала разбора существующего основания дорожной одежды,толщиной 15 см	м2 покрытия	3	476,51	159,40	1430	478	6	1184	2823
		НР - 108%; СП - 8%			315,41	50,14	946	150		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	3	36,53	15,50	110	46		83	209
		НР - 108%; СП - 8%			21,03	4,74	63	14		15	
52	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие цементно-песчаные смеси. Устройство слоя из песчано-цементной смеси, толщиной 5 см	м3 подстилающего слоя	0,2	4717,39	1090,52	943	218		694	1768
		НР - 84,6%; СП - 8%			3626,87	474,00	725	95		131	
53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	7240,00	--	869		869		939
		СП - 8%			--	--				70	
54	216-101-0401 РСНБ РК 2015	ССПЦ400-Д0	т	0,072	25119,00	--	1809		1809		1954
		СП - 8%			--	--				145	
55	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком	м2 тротуара	3	507,85	42,08	1524	126	12	1401	3159
		НР - 97,2%; СП - 8%			462,15	18,26	1386	55		234	
56	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3	3726,08	--	11178		11178		12072
		СП - 8%			--	--				894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1980715	144149	1804064	51343	2194625
							32501	20296		162565	
		РАЗДЕЛ 4.Стены Улица Еркешова 2									
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	2,3	106080,92	2574,16	243986	5920	238066	2938	266678
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	1314,05		3022		19754	
60	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-грравийно-песчаная из крупнообломочных (грунтогравийных). Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	34,5	638,74	563,80	22037	19451	320	7941	32376
		НР - 97,2%; СП - 8%			65,68	171,13	2266	5904		2398	
61	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,6995	7896,00	--	155547		155547		167991
		СП - 8%			--	--				12444	
62	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,869	9006,00	--	124904		124904		134896
		СП - 8%			--	--				9992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,076	9592,00	--	135017		135017		145818
		СП - 8%			--	--				10801	
64	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя толщиной 6см.	м2 покрытия	210	2505,93	239,23	526245	50239	469303	13549	582978
		НР - 97,2%; СП - 8%			31,92	34,46	6703	7237		43184	
65	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	м2 покрытия	210	1092,60	0,10	229446	21	227066	2293	250278
		НР - 97,2%; СП - 8%			11,23	--	2359			18539	
66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	106080,92	2574,16	6365	155	6210	77	6957
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	1314,05		79		515	
67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см.	м2 покрытия	210	2438,34	252,97	512051	53124	452224	13378	567463
		НР - 97,2%; СП - 8%			31,92	33,62	6703	7060		42034	
68	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.15	м бортового камня	65	1988,16	40,49	129230	2632	55930	69781	214932
		НР - 97,2%; СП - 8%			1087,20	17,28	70668	1123		15921	
69	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91,БР 100.30.15	м3	2,925	78828,00	--	230572		230572		249018
		СП - 8%			--	--				18446	
Подраздел 3.Устройсво островка											
70	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство из щебня,материала разбора существующего основания дорожной одежды,толщиной 15 см	м2 покрытия	88	476,51	159,40	41933	14027	150	34742	82809
		НР - 108%; СП - 8%			315,41	50,14	27756	4412		6134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	88	36,53	15,50	3215	1364		2449	6117
		НР - 108%; СП - 8%			21,03	4,74	1851	417		453	
72	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие цементно-песчаные смеси. Устройство слоя из песчано-цементной смеси, толщиной 5 см	м3 подстилающего слоя	4,4	4717,39	1090,52	20757	4799	0	15265	38904
		НР - 84,6%; СП - 8%			3626,87	474,00	15958	2086		2882	
73	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3	7240,00	--	21720		21720		23458
		СП - 8%			--	--				1738	
74	216-101-0401 РСНБ РК 2015	ССПЦ400-Д0	т	1,8	25119,00	--	45214		45214		48831
		СП - 8%			--	--				3617	
75	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком	м2 тротуара	88	507,85	42,08	44691	3703	319	41092	92646
		НР - 97,2%; СП - 8%			462,15	18,26	40669	1607		6863	
76	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	88	3726,08	--	327895		327895		354127
		СП - 8%			--	--				26232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2820825	155435	2490457	203505	3266277
							174933	32947		223501	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10741651
		Коэфицент скидки	%								0,9315335208
		Итого к оплате с коэф.скидки	Тенге								10 006 208

Подрядчик:

ТОО "Темір-Барыс Астана"

Директор **Рахмет Н.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Начльник отдела по строительству **Сарсен Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличий)

Тех.надзор **Джалгаспаев А.К.**