«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«28» 06 2017 ж.
№ 10451 есепке алынды

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" июня 2017 года

Заказчик ТОО «Елорда даму», заместитель генерального директора по производству Джамбаулов Буранбай Утышевич, г. Астана, шоссе Коргалжын 25/3, офисное здание

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

-Декларации о соответствии от 12.06.2017 г., ТОО «Казстройподряд», директора Аталай Хикмет,г.Астана, район «Алматы»,улица К. Сатпаева, д. № 20/1, н.п. 5,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

-Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12.06.2017 года ТОО «Елорда даму», эксперта по техническому надзору Байкенова Сайлау Токеновича, аттестат эксперта № KZ69VJE00015639 от 25.02.2016 г., №KZ93VJE00018214 от 16.06.2016г., действующий на основании приказа №34 вн .от 10.11.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

-Заключения о соответствии выполненных работ от 12.06. 2017 г. по проекту ТОО «Астана Проект Индустрия», эксперта по авторскому надзору Садвакасова_Аманжола_Стамполовича действующего на основании договора № 15-06-72 от 29.06.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и № 37 в г. Астана» (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Блоки К, Л, паркинг

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г. Астана, район «Есиль», пр. Улы Дала, дом 19/1, дом 19/2, паркинг –дом 19.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) акимата города Астаны о предоставлении соответствующего права на землю от «7» апреля 2014 г. №197-510.

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №ХКМЖ-454 от 27.07.2015 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны»_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) __ТОО «Астана Проект Индустрия»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным РГП «Госэкспертиза» №» №01-0193/16 от 04.05.2016 года_____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2016 год;

месяц, год

окончание работ – июнь 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц -16;

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 16;

фактически, месяц– 12;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		Улы Дала,д.19- 9349,6 м2; Улы Дала,д.19/2-6647,1м2; Улы Дала,д.19/1-8771 м2. **Итого:24767,7 м2.**
Число этажей	этаж		Улы Дала,д.19-паркинг,1 этаж ; Улы Дала,д.19/2-12+тех.этаж; Улы Дала,д.19/1-16+тех.этаж.
Общий строительный объем	$м^3$		Улы Дала,д.19-41 138,24м3, ; Улы Дала,д.19/2-24493м3; Улы Дала,д.19/1-30841 м3. **Итого: 96 472,24м3**
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		Улы Дала,д.19- п.м.1-13,8; п.м.2-13,8; п.м.3-13,8; п.м.4-13,8; п.м.5-13,8; п.м.6-13,8; п.м.7-13,8; п.м.8-13,8; п.м.9-14,7; п.м.10-14,6; п.м.11-15,2; п.м.12-13,9; п.м.13-13,9; п.м.14-13,9; п.м.15-13,9; п.м.16-13,9; п.м.17-13,9; п.м.18-13,8; п.м.19-13,7; п.м.20-13,9; п.м.21-13,9; п.м.22-13,9; п.м.23-13,9; п.м.24-13,9; п.м.25-13,9; п.м.26-14,2; п.м.27-14,2; п.м.28-14,2; п.м.29-14,2; п.м.30-13,1; п.м.31-13,5; п.м.32-13,8; п.м.33-13,9; п.м.34-13,9; п.м.35-13,9; п.м.36-13,9; п.м.37-13,9; п.м.38-13,9-; п.м.39-13,9; п.м.40-13,9; п.м.41-14,9; п.м.42-14,7; п.м.43-14,7; п.м.44-14,8; п.м.45-13,9; п.м.46-13,9; п.м.47-13,9; п.м.48-13,9; п.м.49-13,9; п.м.50-13,9; п.м.51-13,9; п.м.52-13,9; п.м.53- 14,3; п.м.54-14,3; п.м.55-16,1; п.м.56-13,8; п.м.57-14,7; п.м.58-14,5; п.м.59-14,5; п.м.60-13,7; п.м.61-13,8; п.м.62-14,3; п.м.63-14,3; п.м.64-13,8; п.м.65-13,8; п.м.66-13,5; п.м.67-13,8; п.м.68-13,1п.м.69-13,1; п.м.70-13,7; п.м.71-13,7; п.м.72-13,9; п.м.73-12,3;п.м.74-10,9; п.м.75-10,8; п.м.76-12,3; п.м.77-12,5; п.м.78-12,5;п.м.79-15,4; п.м.80-15,4; п.м.81-14,8; п.м.82-14,8; п.м.83-13,7;п.м.84-13,6; п.м.85-13,0; п.м.86-13,1; п.м.87-14,1; п.м.88-13,9;п.м.89-13,4; п.м.90-13,6; п.м.91-13,8; п.м.92-13,7; п.м.93-13,2;п.м.94-13,3; п.м.95-16,0; п.м.96-15,1; п.м.97-15,1; п.м.98-15,1;п.м.99-15,1; п.м.100-15,1; п.м.101-14,2; п.м.102-14,3; п.м.103-14,3;п.м.104-14,3;п.м.105-13,9; п.м.106-13,9-; п.м.107-13,6; п.м.108-13,6; п.м.109-12,3; п.м.110-13,8; п.м.111-13,8; п.м.112-13,8; п.м.113-13.7;п.м.114-13,8; п.м.115-13,7; п.м.116-19,1; п.м.117-13,9; п.м.118-13,9;п.м.119-14,5; п.м.120-14,5; п.м.121- 14,5; п.м.122-15,0; п.м.123-15,0;п.м.124-15,6; п.м.125-15,6; п.м.126-14,3; п.м.127-13,4; п.м.128-13,5;п.м.129-13,4; п.м.130-15,0; п.м.131-15,0; п.м.132-15,6; п.м.133-15,6;п.м.134-14,3; п.м.135-12,4; п.м.136-12,4137-12,1; п.м.138-12,6; п.м.139-12,5; п.м.140-13,6; п.м.141-13,8;п.м.142-12,9; п.м.143-13,1; п.м.144- 12,9; п.м.145-13,3; п.м.146-13,3;п.м.147-13,3; п.м.148-13,3; п.м.149-13,8; п.м.150-13,8;п.м.151-15,4;п.м.152-15,4; п.м.153-12,4; п.м.154-12,4; п.м.155-12,4; п.м.156-13,9;п.м.157-13,9; п.м.158-13,9; п.м.159-13,5;п.м.160-13,6;п.м.161-13,5;п.м.162-13,0; п.м.163-12,9; п.м.164-13,1; п.м.165-13,1; п.м.166-13,2;п.м.167-13,4; п.м.168-13,3; п.м.169-14,4;п.м.170-14,6; п.м.171-14,0;п.м.172-14,0; п.м.173-13,5. **Итого: 2404,8 м2** н.п.1-14,7; н.п.2-16,4; н.п.3-222,7; н.п.4-343,0; н.п.5-10,8; н.п.6-11,1; н.п.7-11,2; н.п.8-9,7; н.п.9-11,5; н.п.10-13,3; н.п.11-13,1; н.п.12-12,8; н.п.13-116,7; н.п.14-67,1; н.п.15-48,7; н.п.16-21,0. **Итого: 943,8 м2** Улы Дала,д.19/2-н.п.1-258,2м2; н.п.2 -229.7м2. **Итого:487,9м2** Улы Дала,д.19/1-н.п.1-81,8м2; н.п.2 -163,4м2; н.п.3-103,9м2; н.п.4 -132,0м2. **Итого:481,1м2**

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:				Улы Дала д.19/2-77 Улы Дала д.19/1-90	Улы Дала д.19/1-6517,8 Улы Дала д.19/2-4824,3	Улы Дала д.19/1-3353,2 Улы Дала д.19/2-2411,3
Однокомнатных				Улы Дала д.19/2-33 Улы Дала д.19/1-15	Улы Дала д.19/1-724,2 Улы Дала д.19/2-1363,9	Улы Дала д.19/1-283,1 Улы Дала д.19/2-519,2
Двухкомнатных				Улы Дала д.19/1-45 Улы Дала д.19/2-22	Улы Дала д.19/1-3131,2 Улы Дала д.19/2-1582,7	Улы Дала д.19/1-1441,2 Улы Дала д.19/2-818,8
Трехкомнатных				Улы Дала д.19/1-30 Улы Дала д.19/2-22	Улы Дала д.19/1-2662,4 Улы Дала д.19/2-1877,7	Улы Дала д.19/1-1628,9 Улы Дала д.19/2-1073,3

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 12-16 этажные здания.
– Конструктивная система здания – безригельный каркас, наружные и внутренние капитальные стены – монолит, газоблоки; наружная отделка – гранит, травертин, декоративная штукатурка, Перекрытия монолит.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 897 318,75 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 2 819 826,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 130 545,12 тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 819 826,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 689 280,88 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 130 545,12 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект:
«Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и № 37 в г. Астана» (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Блоки К, Л. Адрес жилого комплекса: г. Астана, район «Есиль», пр. Улы Дала, дом 19/1, дом 19/2, паркинг –дом 19
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заместитель генерального директора по производству Джамбаулов Боранбай Утышович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Байкенов Сайлай Токенович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор Садвакасов Аманжол Стампулович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Аталай Хикмет
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Счет-фактура № 00000000046 от 26.05.17 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540001531, г. Астана, район Алматы,ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0025056 от 20.12.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ478210439812121902 в АО Bank RBK, г.Астана, БИК KINCKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16-06-61 от 16.06.16г.(Хусейн Бен Талал блок К,Л) (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, г.Астана,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3 **(10)**

ИИК получателя: KZ238210439895909673 в АО Bank RBK, г.Астана, БИК KINCKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тнг	1	88 098 223,21	88 098 223,21	12%	10 571 786,79	98 670 010,00		
Всего по счету:					**88 098 223,21**		**10 571 786,79**	**98 670 010,00**		

Руководитель организации Аталай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примочание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму", г.Астана,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120840011464**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд", г. Астана, район Алматы,ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540001531

Договор (контракт) Договор № 16-06-61 от 16.06.16г.(Хусейн Бен Талал блок К,Л)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000046	**26.05.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тнг	1	98 670 010,00	98 670 010,00
				Итого	**1**	**x**	**98 670 010,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2017

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом , по адресу г.Астана,район пересечения улиц №37 и Хусейн бен Талал.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		16-06-61	16.06.2016г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	**1 044 855 826**									
в том числе в текущем месяце:		**88 098 223**							**10 571 787**	**98 670 010**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом , по адресу г.Астана,район пересечения улиц №37 и Хусейн бен Талал. (блок К,Л и паркинг)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017 ГОДА

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом , по адресу г.Астана,район пересечения улиц №37 и Хусейн бен Талал.

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Остаточные объемы работ по блоку К .	8813,38	--	490,95	9304,34
2	2-1-1	Остаточные объемы работ по блоку Л .	20815,21	--	625,11	21440,31
3	2-1-1	Остаточные объемы работ по блоку М .	374,08	--	--	374,08
		Всего по главе	**30002,67**	**--**	**1116,06**	**31118,73**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30002,67**	**--**	**1116,06**	**31118,73**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,1%	330,03	--	--	330,03
5	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	49,5	--	--	49,5
		Всего по главе	**330,03**	**--**	**--**	**330,03**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**30332,7**	**--**	**1116,06**	**31448,76**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	541,44	--	--	541,44

7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	303,33	303,33
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	121,33	121,33
		Всего по главе	**541,44**	**--**	**424,66**	**966,1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**30874,14**	**--**	**1540,72**	**32414,86**
9		В том числе возвратные суммы	49,5	--	--	49,5
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**30874,14**	**--**	**1540,72**	**32414,86**
10	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557419354838%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	30004,09	--	1497,3	31501,39
11	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,736774193562%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	52387,24	--	2614,29	55001,53
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**82391,33**	**--**	**4111,59**	**86502,92**
12		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	132,11	--	--	132,11
13	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	1730,06	1730,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**82391,33**	**--**	**5841,65**	**88232,98**
14	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	10587,96	10587,96
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**82391,33**	**--**	**16429,61**	**98820,93**

Возврат от временных зданий и сооружений: ***-150,92***

ИТОГО ПО АКТУ: **98 670,01**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Приложение к акту
приемки выполненных
работ за июль месяц 2016г

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, по адресу г. Астана, район пересечения улиц №37 (проектное наименование) и Хусейн бен Талал".

Наименование объекта - БЛОКИ К,Л и паркинг

Р Е Е С Т Р

актов приемки выполненных работ за май 2017 года

№	Наименование работ	В ценах 2001г,тыс.тг	В текущих ценах,тыс.тг
		Всего	Всего
1	2	3	4
	Блок К		
1	АР -Жилье	5 655,578	17 932,477
2	АР-Офис	360,994	1 144,625
3	ЭЛ-Жилье	1 437,965	4 559,441
4	ЭЛ-Офисы	526,980	1 670,927
5	ВК	1 322,821	4 194,347
		9 304,338	**29 501,817**
	Блок Л		
1	АР -Жилье	13 779,109	43 690,238
2	АР-Офис	725,216	2 299,485
3	ЭЛ-Жилье	3 298,131	10 457,580
4	ЭЛ-Офисы	384,622	1 219,544
5	ВК	3 253,237	10 315,232
		21 440,315	**67 982,079**
	Паркинг		
1	АР (под блоком К)	162,358	514,798
2	АР (под блоком Л)	211,721	671,316
		374,079	**1 186,114**
	ИТОГО	**31 118,732**	**98 670,010**

Начальник ПТО

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК К

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Общестроительные работы АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		Узлы по кровле (АР-31)								
1	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /компенсатор, фартук, слив/ из листовой оцинкованной стали**	17,14	624,02	1,30	10696	22	3568	1,11	19
		м2		174,38	0,53	2989	9	119	--	--
2	Е0115-172-2	**Масляная окраска больших поверхностей /СЛИВЫ/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	26	65,24	1,84	1696	48	523	0,11	3
		м2		18,45	0,70	480	18	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			12392	70			22
			Тенге			3469	27			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12392				
		Материалы -	Тенге			8853				
		Всего заработная плата -	Тенге				3496			
		Накладные расходы -	Тенге			4090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17471				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4109			24
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		Витражи								
3	**Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим**	**Устройство примыканий к стенам из оцинкованного листа /защитный пояс под витражами из оцинкованной стали Т-1мм, АР-22/**	433,36	409,16	7,72	177315	3344	34911	0,40	174
		м		67,31	0,39	29169	168	119	--	1
4	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Обшивка примыканий минеральной ватой и EPDM-пленкой /с наружной стороны защитного пояса, АР-22, примеч.п.7/**	44,688	1229,49	1,02	54944	45	1785	0,24	11
		м2		37,89	0,16	1693	7	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			232258	3389			185
			Тенге			30863	175			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232258				
	Материалы -		Тенге			198007				
	Всего заработная плата -		Тенге				31037			
		Накладные расходы -	Тенге			36697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				36542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			285092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				36542			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
5	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм стен**	501,572	183,68	3,43	92129	1720	39520	0,46	228
		м2		73,73	1,31	36981	657	105	0,01	3
		2-12, технический этажи								
6	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	494,79	9,90	0,12	4897	59	3533	0,04	22
		м2		6,75	0,05	3340	25	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов**	2392,92	306,64	4,07	733773	9728	343342	0,74	1771
		м2		135,68	0,97	324671	2321	105	0,05	124
8	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	359,93	17,43	0,12	6273	43	5208	0,09	33
		м2		13,73	0,05	4942	18	105	--	--
9	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	129	1896,80	4,62	244687	596	34628	1,52	196
		м2		254,97	3,14	32891	405	104	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1081759	12147			2250
			Тенге			402825	3426			129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1081759				
		Материалы -	Тенге			272068				
		Всего заработная плата -	Тенге				406251			
		Местные материалы -	Тенге			394719				
		Накладные расходы -	Тенге			426231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1598469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				470186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1598469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				470186			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		Плинтусы								
10	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	1407,8	138,57	0,32	195084	450	72277	0,24	332
		м		41,63	0,11	58607	155	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			195084	450			332
			Тенге			58607	155			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195084				
		Материалы -	Тенге			123703				
		Всего заработная плата -	Тенге				58762			
		Местные материалы -	Тенге			12323				
		Накладные расходы -	Тенге			72277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				69603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				69603			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
11	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=6,15	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять до отм.40,600**	764,52	170,07	--	130019	--	58200	0,41	310
		м2		64,51	--	49322	--	118	--	--
12	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (гранит стены)**	104,13	7377,18	3,99	768186	415	51210	2,70	281
		м2		467,15	1,22	48644	127	105	--	--
13	С143002-376 Изм. и доп. вып. 22	**Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006**	26,033	51,00	--	1328	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка карнизов К-1 - К-6								
14	Е0115-24-12прим	**Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 6 на металлическом каркасе К-1-К-6**	172,2	10006,33	655,89	1723090	112943	883192	23,20	3995
		м2		4500,00	384,64	774900	66235	105	1,88	323
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2622623	113359			4587
			Тенге			872866	66362			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2622623				
	Материалы -		Тенге			345568				
	Всего заработная плата -		Тенге				939228			
	Местные материалы -		Тенге			1290830				
		Накладные расходы -	Тенге			992601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3832138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1088118			5407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3832138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1088118			5407
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4144116	129416			7376
			Тенге			1368629	70145			455
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4144116				
	Материалы -		Тенге			948199				
	Всего заработная плата -		Тенге				1438774			
	Местные материалы -		Тенге			1697872				
		Накладные расходы -	Тенге			1531896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							766
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6016572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1668559			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6016572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1668559			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Пошанов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК К ЖИЛЬЕ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2017 г
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ /жилье/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	7	465,38 215,78	9,63 3,60	3258 1510	67 25	1966 128	1,22 0,02	9 --
2	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	7	432,00 --	-- --	3024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	6	430,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	7	530,00 --	-- --	3710 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	7	72,96 38,59	16,85 4,33	511 270	118 30	300 100	0,21 0,03	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-211 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	7,7	161,00	--	1240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел №1 - 1компл.								
7	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Dy 50 мм	1	1157,50	--	1158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
9	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			49807	366			15
			Тенге			2676	123			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1750				
	Материалы -		Тенге			123				
	Всего заработная плата -		Тенге				300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1240				
		Накладные расходы -	Тенге			300				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				346			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48057				
	Материалы -		Тенге			2388				
	Всего заработная плата -		Тенге				2499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43016				
		Накладные расходы -	Тенге			3198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3324			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4								
11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
12	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	67,00	--	670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	40	310,32	5,28	12413	211	9755	1,05	42
		м		188,55	1,98	7542	79	128	0,01	--
14	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	40	180,00	--	7200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
16	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	11	53,00	--	583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	44	83,00	--	3652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39012**	**1248**			**73**
			Тенге			**13081**	**369**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7883**				
	Материалы -		Тенге			**876**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2146**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4235**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2146**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**322**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2468**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31129**				
	Материалы -		Тенге			**11702**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11303**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14468**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2170**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2736**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**48333**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13473**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**58964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15941**			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация хоз.-бытовая К1								
20	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на выпуск)**	**10**	**748,88**	**1,43**	**7489**	**14**	**1317**	**0,56**	**6**
		м		**102,38**	**0,54**	**1024**	**5**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7489**	**14**			**6**
			Тенге			**1024**	**5**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7489**				
	Материалы -		Тенге			**6451**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1029**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1317**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**198**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**528**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**9335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1227**			
		РАЗДЕЛ 4. НАСОСНАЯ Х/П								
21	**Е0118-10-6**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	**1**	**1622,94**	**102,30**	**1623**	**102**	**1913**	**8,93**	**9**
		1бак		**1455,39**	**39,40**	**1455**	**39**	**128**	**0,19**	**--**
22	**Прайс-листТОО "Евразия НС"**	**Напорный гидробак GT-D-450, PN10, V-450л**	**1**	**40143,45**	**--**	**40143**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Е0116-15-3**	**Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**4**	**891,93**	**90,13**	**3568**	**361**	**2465**	**2,60**	**10**
		1шт		**447,75**	**33,75**	**1791**	**135**	**128**	**0,16**	**1**
24	**С130902-67 Изм. и доп.вып.19**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**4**	**15504,00**	**--**	**62016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**С130809-12 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**8**	**384,00**	**--**	**3072**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм								
		1фильтр	2	460,24	149,17	920	298	884	1,68	3
				289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
27	С130905-2047 Изм. и доп.вып.19	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	2	10490,00	--	20980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
29	С130903-76 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	18027,00	--	36054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
31	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
		шт	1	1130,00	--	1130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм								
		м	20	1677,79	19,35	33556	387	3555	0,75	15
				131,63	7,25	2633	145	128	0,04	1
33	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	10	100,70	0,07	1007	1	633	0,37	4
				60,30	0,02	603	--	105	--	--
34	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм								
		м	10	259,53	14,83	2595	148	2583	1,11	11
				196,20	5,56	1962	56	128	0,03	--
35	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (на ввод)								
		м	10	468,00	--	4680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			213602	1517			59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10173	570			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			40143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40143				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1007				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				603			
		Накладные расходы -	Тенге			633				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				698			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172452				
	Материалы -		Тенге			33433				
	Всего заработная плата -		Тенге				10140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127932				
	Сдача и испытание -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			12979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1947			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			196556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12086			65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			238438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12785			69
		РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		Пожарный кран Д-50мм - 24компл.								
36	E0116-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	24	13093,47	23,09	314243	554	5115	0,90	22
		1кран		157,50	9,00	3780	216	128	0,04	1
37	E0109-36-3	**Монтаж шкафов пожарных 800x192x1700(h) мм, закрытый, вертикальный с отсеком для рукава и двух огнетушителей**	32,64	118,57	4,28	3870	140	2427	0,48	16
		м2		81,00	1,62	2644	53	90	0,01	--
38	C8101-65	**Шкафы пожарные 800x192x1700(H) мм; с отсеком для рукава и двух огнетушителей**	24	14835,00	--	356040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	85	935,75	20,80	79539	1768	15046	0,73	62
		м		130,50	7,79	11093	662	128	0,04	3
40	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	30	1240,75	20,80	37223	624	5310	0,73	22
		м		130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
41	С130901-82	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	5130,00	--	10260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Насосная В2								
42	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,30	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
43	Прайс-листТОО "Евразия НС"	Напорный гидробак GT-D-450, PN10, G1 1/4V, V-450л	1	40143,45	--	40143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
45	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	10	1677,79	19,35	16778	194	1778	0,75	7
		м		131,63	7,25	1316	73	128	0,04	--
48	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	100,70	0,07	503	--	317	0,37	2
		м2		60,30	0,02	302	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			894550	3562			144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			25400	1344			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			396183				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			396183				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			503				
		Материалы -	Тенге			202				
		Всего заработная плата -	Тенге				302			
		Накладные расходы -	Тенге			317				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				349			2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3870				
		Материалы -	Тенге			1087				
		Всего заработная плата -	Тенге				2697			
		Накладные расходы -	Тенге			2427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3061			17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			493993				
		Материалы -	Тенге			425312				
		Всего заработная плата -	Тенге				23746			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42804				
		Сдача и испытание -	Тенге			45				
		Накладные расходы -	Тенге			30395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4559			15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31463				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			555851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28305			148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			959579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				31715			167
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1204461	6707			297
			Тенге			52354	2411			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			436327				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			436327				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11144				
		Материалы -	Тенге			1604				
		Всего заработная плата -	Тенге				3351			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				509			2
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15413				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3861			21
	Материалы -		Тенге			3870				
	Всего заработная плата -		Тенге			1087				
		Накладные расходы -	Тенге				2697			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2427				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				364			1
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6675				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3061			17
	Материалы -		Тенге			753120				
	Всего заработная плата -		Тенге			479287				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				48717			
	Сдача и испытание -		Тенге			221622				
		Накладные расходы -	Тенге			116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			62357				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9354			31
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			864406				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				58070			305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1322821				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							64992			343

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Боранбаев С.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК К ЖИЛЬЕ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Щиты силовые:								
1	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	385	501,20	13,20	192962	5082	83866	1,00	385
		шт		227,00	2,30	87395	885	95	0,01	5
2	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)**	77	94,34	--	7264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-25А**	231	103,03	--	23801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-32А**	77	103,03	--	7934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установочное оборудование:								
5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
6	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250Вт, ЯТП-0,25**	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия:								
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	795	27,70	2,10	22022	1670	15256	0,10	80
		м		19,70	0,50	15662	398	95	--	2
8	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	50	39,90	4,00	1995	200	1430	0,18	9
		м		29,50	0,60	1475	30	95	--	--
9	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,214кг/м)	0,439	93270,00	--	40946	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,309кг/м)	0,077	141785,00	--	10917	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,414кг/м)	0,097	200060,00	--	19406	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,655кг/м)	0,199	324951,00	--	64665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,037кг/м)	0,026	621362,00	--	16155	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,553кг/м)	0,026	882855,00	--	22954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и лотки:								
15	Ц0108-396-6	Лоток проволочный на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	240	142,30	91,80	34152	22032	15960	0,25	60
		м		43,90	26,10	10536	6264	95	0,15	36
16	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х500	10	2207,89	--	22079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х100	36	2943,85	--	105979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 400х40	34	2193,50	--	74579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 500	30	471,35	--	14141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 100	110	142,84	--	15713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 400	100	690,47	--	69047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление:								
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм, длиной 3 м	3	140,10	24,10	420	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
23	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,022	49180,00	--	1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	290	26,30	3,30	7627	957	6447	0,14	41
		м		23,00	0,40	6670	116	95	--	1
25	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,365	46400,00	--	16936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы к заземлителью:								
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60,9	218,93	--	13333	--	15066	1,54	94
		м3		218,93	--	13333	--	113	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,9	134,10	--	8167	--	9228	0,97	59
		м3		134,10	--	8167	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	3	209,01	180,88	627	543	241	0,20	1
		яма		28,13	54,63	84	164	97	0,21	1
		Строительные работы к молниезащите:								
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,7	218,93	--	7816	--	8832	1,54	55
		м3		218,93	--	7816	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,7	134,10	--	4787	--	5410	0,97	35
		м3		134,10	--	4787	--	113	--	--
31	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,20	1
		яма		28,13	54,63	169	328	97	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			848896	31723			826
		Стоимость оборудования -	Тенге			157323	8225			47
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			38999				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38999				
		Материалы -	Тенге			773913				
		Всего заработная плата -	Тенге			107372				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				130701			
		Накладные расходы -	Тенге			513478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			124285				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18643			62
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53892				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			952090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149343			688
		Сметная заработная плата -	Тенге			35984				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34848			
		Всего заработная плата -	Тенге			39259				
		Накладные расходы -	Тенге				5889			20
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4515				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			79757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40736			266
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1070846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				190080			954
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ								
32	Ц0108-595-2	**Светильники с галогенными лампами на стенах, крепление на опорную поверхность**								
		шт	30	758,30	283,00	22749	8490	14877	2,48	74
				441,00	81,00	13230	2430	95	0,47	14
33	С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"	**Светильники с галогенными лампами IP65, "NBS 22"**								
		шт	30	9148,02	--	274441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"	**Лампы линейные галогенные, "HALOPAR 30 FL 50W"**								
		шт	30	414,82	--	12444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"	**Колышек крепления к стене 2415000110**								
		шт	30	727,60	--	21828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			331462	8490			74
			Тенге			13230	2430			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			331462				
		Материалы -	Тенге			1029				
		Всего заработная плата -	Тенге				15660			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308713				
		Накладные расходы -	Тенге			14877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2232			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20780				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			367119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1180358	40213			900
			Тенге			170553	10655			61
		Стоимость оборудования -	Тенге			38999				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			38999				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1105376				
		Материалы -	Тенге			108401				
		Всего заработная плата -	Тенге				146361			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			822192				
		Накладные расходы -	Тенге			139162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20874			70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1319209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				167235			784
		Сметная заработная плата -	Тенге			35984				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34848			
	Всего заработная плата -		Тенге			39259				
		Накладные расходы -	Тенге				5889			20
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4515				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			79757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40736			266
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1437965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				207971			1050
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:								

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл. энергетик — Сальменов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК К ОФИСЫ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты силовые								
1	Ц0108-573-4	**Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95	2,00 0,12	2 --
2	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Щит распределительный ЩО-1, "КРН-18", размерами 265х440х110мм** шт	1	1407,03 --	-- --	1407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** шт	1	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	327 95	2,00 0,03	2 --
4	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-32А (ВА 47-29)** шт	1	283,68 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** шт	11	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	2396 95	1,00 0,01	11 --
6	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)** шт	7	94,34 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах АВДТ32-25 с диф.выкл.1П, Iн.р.-25А								
		шт	4	1023,99	--	4096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
		шт	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
				54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
9	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1								
		шт.	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм								
		шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
11	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩО-2, "КРН-18", размерами 265x440x110мм								
		шт	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
13	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-32А (ВА 47-29)								
		шт	1	283,68	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
				227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
15	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)								
		шт	4	94,34	--	377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах АВДТ32-25 с диф.выкл.1П, Iн.р.-25А								
		шт	3	1023,99	--	3072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
		шт	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
				54,00	2,30	54	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
20	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩАО-1, "КРН-18", размерами 265x440x110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
22	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-25А (ВА 47-29)	1	283,68	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)	3	94,34	--	283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
25	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
27	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩАО-2, "КРН-18", размерами 265x440x110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-25А (ВА 47-29) шт	1	283,68 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29) шт	4	94,34 --	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	62,90 54,00	5,40 2,30	63 54	5 2	53 95	-- 0,01	-- --
32	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2Т LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1 шт.	1	6197,00 --	-- --	6197 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабельные изделия:								
33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	1190	27,70 19,70	2,10 0,50	32963 23443	2499 595	22836 95	0,10 --	119 3
34	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	270	34,10 25,00	2,70 0,40	9207 6750	729 108	6515 95	0,15 --	41 1
35	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг/м) км	0,765	33644,00 --	-- --	25738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг/м) км	0,255	53341,00 --	-- --	13602 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,214кг/м) км	0,235	93270,00 --	-- --	21918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,655кг/м) км	0,235	324951,00 --	-- --	76363 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Провода силовые:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	10	19,60	0,50	196	5	157	0,10	1
		м		16,40	0,10	164	1	95	--	--
40	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	40	27,00	0,80	1080	32	802	0,13	5
		м		20,90	0,20	836	8	95	--	--
41	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 (0,366кг/м) ГОСТ 6323-79	0,01	223406,00	--	2234	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 (0,490кг/м)	0,041	303445,00	--	12441	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и лотки:								
43	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108,60	48,90	65160	29340	29526	0,22	132
		м		39,60	12,20	23760	7320	95	0,07	42
44	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы из полиэтилена, Dн-20 мм	600	32,00	--	19200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-396-6	Лоток проволочный на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	70	142,30	91,80	9961	6426	4655	0,25	18
		м		43,90	26,10	3073	1827	95	0,15	11
46	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х100	23	2943,85	--	67709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 100	70	142,84	--	9999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			425752	39885			354
			Тенге			66067	10021			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			15629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15629				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			410124				
	Материалы -		Тенге			30179				
	Всего заработная плата -		Тенге				76088			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273993				
		Накладные расходы -	Тенге			72283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10842			36
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			511351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86930			448
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			526980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86930			448

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл.энергетик — Сальменов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК Л

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Общестроительные работы АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		Узлы по кровле (АР-31)								
1	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /компенсатор, фартук, слив/ из листовой оцинкованной стали** м2	29,979	633,24	1,33	18984	40	6569	1,16	35
				183,57	0,56	5503	17	119	--	--
2	Е0115-172-2	**Масляная окраска больших поверхностей /СЛИВЫ/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** м2	26	65,24	1,84	1696	48	523	0,11	3
				18,45	0,70	480	18	105	--	--
		Вентшахты и Зонты (см.АР-26)								
3	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** м2	26,616	20,36	0,02	542	1	100	0,02	1
				4,16	--	111	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21222	88			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6094	35			--
		Материалы -	Тенге			21222				
		Всего заработная плата -	Тенге			15040				
		Накладные расходы -	Тенге				6129			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7191				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1079			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30118				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7207			42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30118				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7207			42
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		Двери								
4	**Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**198,45**	**340,55**	**22,32**	**67581**	**4428**	**38949**	**0,98**	**194**
					158,87	**4,68**	**31528**	**930**	**120**	**0,03**	**5**
5	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**56,7**	**4250,00**	**--**	**240975**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**85,05**	**4010,00**	**--**	**341051**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С12062-14**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**56,7**	**3900,00**	**--**	**221130**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Витражи									
8	**Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим**	**Устройство примыканий к стенам из оцинкованного листа /защитный пояс под витражами из оцинкованной стали Т-1мм, АР-22/**	**м**	**543,6**	**409,16**	**7,72**	**222421**	**4194**	**43792**	**0,40**	**219**
					67,31	**0,39**	**36590**	**210**	**119**	**--**	**1**
9	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10**	**Обшивка примыканий минеральной ватой и EPDM-пленкой /с наружной стороны защитного пояса, АР-22, примеч.п.7/**	**м2**	**67,05**	**1229,49**	**1,02**	**82438**	**68**	**2679**	**0,24**	**16**
					37,89	**0,16**	**2541**	**11**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1175595**	**8691**			**428**
			Тенге				**70658**	**1151**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1175595**				
	Материалы -		Тенге				**293091**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**71809**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**803156**				
		Накладные расходы -	Тенге				**85420**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**12813**			**43**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**75661**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1336676				
		Сметная заработная плата -	Тенге				84622			477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1336676				
		Сметная заработная плата -	Тенге				84622			477
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
10	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм стен**	514,856	183,68	3,43	94569	1766	40567	0,46	234
		м2		73,73	1,31	37960	674	105	0,01	3
		2-16, технический этажи								
11	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	494,79	9,90	0,12	4897	59	3533	0,04	22
		м2		6,75	0,05	3340	25	105	--	--
12	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов**	2557,98	306,64	4,07	784387	10399	367025	0,74	1893
		м2		135,68	0,97	347067	2481	105	0,05	132
13	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм стен**	870,37	183,68	3,43	159870	2985	68578	0,46	396
		м2		73,73	1,31	64172	1140	105	0,01	5
14	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	359,93	17,43	0,12	6273	43	5208	0,09	33
		м2		13,73	0,05	4942	18	105	--	--
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	631,63	1896,80	4,62	1198076	2918	169551	1,52	960
		м2		254,97	3,14	161047	1983	104	0,02	10
16	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен смежн с лифт шахтой по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	315,36	640,70	2,88	202051	909	32768	0,51	161
		м2 стен (за вычетом проемов)		85,76	0,83	27045	262	120	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2450123	19081			3700
			Тенге			645573	6584			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2450123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1235783				
	Всего заработная плата -		Тенге				652157			
	Местные материалы -		Тенге			549686				
		Накладные расходы -	Тенге			687230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103085			344
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3325594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				755241			4196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3325594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				755241			4196
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
	2-16 этажи									
		ТИП 5								
17	**Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	443,175	914,03	15,20	405075	6736	98484	1,07	474
					173,30	7,37	76802	3266	123	0,04	16
		ТИП 7									
18	**Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	60	914,03	15,20	54842	912	13333	1,07	64
					173,30	7,37	10398	442	123	0,04	2
		ТИП 8									
19	**Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	291,45	914,03	15,20	266394	4430	64767	1,07	312
					173,30	7,37	50508	2148	123	0,04	11
		Плинтусы									
20	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	1880,2	138,57	0,32	260546	602	96530	0,24	444
					41,63	0,11	78273	207	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				986857	12680			1294
			Тенге				215981	6063			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				986857				
	Материалы -		Тенге				669506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				222044			
	Местные материалы -		Тенге			88690				
		Накладные расходы -	Тенге			273115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40967			137
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				263012			1461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1335570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				263012			1461

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА

21	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=9,15	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять до отм.52,600	933,96	253,02	--	236315	--	105781	0,60	564
		м2		95,98	--	89645	--	118	--	--
22	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (гранит цоколь)	3	7377,18	3,99	22132	12	1475	2,70	8
		м2		467,15	1,22	1401	4	105	--	--
23	С143002-376 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	0,75	51,00	--	38	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (гранит стены)	205,906	7377,18	3,99	1519006	822	101262	2,70	556
		м2		467,15	1,22	96189	251	105	--	1
25	С143002-376 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	51,477	51,00	--	2625	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (травертин)	384,336	3786,15	3,99	1455155	1534	189012	2,70	1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143002-376 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006								
		м2	96,084	467,15	1,22	179543	469	105	--	2
		кг		51,00	--	4900	--	--	--	--
28	С143011-343 Изм. и доп. вып. 23 прим	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012								
		м2	388,179	3679,00	--	1428111	--	--	--	--
		Устройство каркасов карнизов К-1 - К-6								
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов								
		т	1,344	41008,57	2434,57	55116	3272	61849	170,00	228
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	1,344	31950,00	920,25	42941	1237	140	4,49	6
		Облицовка карнизов К-1 - К-6								
31	Е0115-24-12прим	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 6 на металлическом каркасе К-1-К-6								
		м2	172,2	154400,00	--	207514	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5								
			Тенге	10006,33	655,89	1723090	112943	883192	23,20	3995
			Тенге	4500,00	384,64	774900	66235	105	1,88	323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6654002	118582			6389
	Материалы -		Тенге			1184619	68196			332
	Всего заработная плата -		Тенге			6446488				
	Местные материалы -		Тенге			1931212				
		Накладные расходы -	Тенге				1252814			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3212075				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1342571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				201386			671
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8256403				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1454200			7393
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207514				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			219964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8476367				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1454200			7393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11287799**	**159122**			**11850**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**2122925**	**82028**			**521**
		Материалы -	Тенге			**11080285**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**4144632**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2204953**			
		Местные материалы -	Тенге			**803156**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3850451**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**2395527**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**359329**			**1198**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**808549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**14284361**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2564282**			**13569**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**207514**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207514**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12451**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**219964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**14504325**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2564282**			**13569**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Пошанов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК Л ЖИЛЬЕ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2017 г
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ /жилье/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 /Iзона/								
1	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	420	439,78	12,19	184707	5120	159705	1,64	689
		м		292,50	4,57	122850	1919	128	0,02	9
2	C130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	420	30,00	--	12600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	10	465,38	9,63	4654	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
4	C130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	432,00	--	4320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-212 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	11	183,00	--	2013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			209023	5385			703
			Тенге			125394	1999			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2743				
		Материалы -	Тенге			175				
		Всего заработная плата -	Тенге				429			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2013				
		Накладные расходы -	Тенге			429				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				494			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			206281				
		Материалы -	Тенге			59137				
		Всего заработная плата -	Тенге				126963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16920				
		Накладные расходы -	Тенге			162513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24377			81
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22128				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			390921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				151340			792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			394283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				151834			794
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 /IIзона/								
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	370	439,78	12,19	162718	4510	140692	1,64	607
		м		292,50	4,57	108225	1691	128	0,02	8
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	370	30,00	--	11100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			10	465,38	9,63	4654	96	2808	1,22	12
				215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
10	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м							
			10	432,00	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м							
			10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
				38,59	4,33	386	43	100	0,03	--
12	С11031-212 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м							
			11	183,00	--	2013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм (1-1/2")	шт							
			30	106,00	--	3180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел №1 - 1компл.								
14	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт							
			2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
15	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.							
			2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.							
			4	384,00	--	1536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223042	4955			626
			Тенге			111664	1838			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2743			
		Материалы -	Тенге				175			
		Всего заработная плата -	Тенге				429			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2013			
		Накладные расходы -	Тенге				429			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				190			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3362			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				494			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				220300			
		Материалы -	Тенге				53090			
		Всего заработная плата -	Тенге				113073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				51144			
		Накладные расходы -	Тенге				144733			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21902			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				386935			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				134783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390297			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				135276			
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 /Изона/								
17	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	460	439,78	12,19	202298	5607	174915	1,64	754
		м		292,50	4,57	134550	2102	128	0,02	10
18	C130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	450	30,00	--	13500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	C130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	67,00	--	670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--
			25	180,00	--	4500	--	--	--	--
22	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
23	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
			5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
24	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
			35	72,96	16,85	2554	590	1502	0,21	7
25	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	38,59	4,33	1351	152	100	0,03	1
			11	53,00	--	583	--	--	--	--
26	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	--	--	--	--	--	--	--
			27,5	83,00	--	2283	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			240594	6402			792
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141298	2330			12
		Материалы -	Тенге			5419				
		Всего заработная плата -	Тенге			613				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1502			
		Накладные расходы -	Тенге			2866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1502				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				225			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235175				
	Материалы -		Тенге			70745				
	Всего заработная плата -		Тенге				142127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18670				
		Накладные расходы -	Тенге			181922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			442123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				169415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			449459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				171143			
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 /Пзона/								
27	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	300	439,78	12,19	131933	3657	114075	1,64	492
		м		292,50	4,57	87750	1371	128	0,02	7
28	**С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	300	30,00	--	9000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
		м		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
30	**С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	15	107,00	--	1605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
32	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--
34	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	16,5	70,00	--	1155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156291	4101			518
			Тенге			92489	1507			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2249				
		Материалы -	Тенге			263				
		Всего заработная плата -	Тенге				644			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1155				
		Накладные расходы -	Тенге			644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				740			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154041				
		Материалы -	Тенге			47678				
		Всего заработная плата -	Тенге				93353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10605				
		Накладные расходы -	Тенге			119492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			289945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				111276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			293012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				112017			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Канализация хоз.-бытовая К1								
35	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м		102,38	0,54	15357	81	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	270	620,54	0,64	167546	173	36789	0,58	158
		м		106,20	0,25	28674	68	128	--	--
37	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Хомуты для крепления труб**	198	154,92	--	30674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на выпуск)**	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			318041	402			247
			Тенге			45055	154			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318041				
	Материалы -		Тенге			241910				
	Всего заработная плата -		Тенге				45209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30674				
		Накладные расходы -	Тенге			57867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			398462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				53889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			398462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				53889			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		Пожарный кран Д-50мм - 32компл.								
39	Е0116-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	32	13093,47	23,09	418991	739	6820	0,90	29
		1кран		157,50	9,00	5040	288	128	0,04	1
40	Е0109-36-3	**Монтаж шкафов пожарных 800x192x1700(h) мм, закрытый, вертикальный с отсеком для рукава и двух огнетушителей**	43,52	118,57	4,28	5160	186	3236	0,48	21
		м2		81,00	1,62	3525	71	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С8101-65	**Шкафы пожарные 800х192х1700(Н) мм; с отсеком для рукава и двух огнетушителей**	32	14835,00	--	474720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-82	**Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм**	2	5130,00	--	10260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			909131	925			50
			Тенге			8565	359			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			474720				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			474720				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5160				
	Материалы -		Тенге			1449				
	Всего заработная плата -		Тенге				3596			
		Накладные расходы -	Тенге			3236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4081			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			429251				
	Материалы -		Тенге			413212				
	Всего заработная плата -		Тенге				5328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10260				
		Накладные расходы -	Тенге			6820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26164				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			462235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			945855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10432			
		РАЗДЕЛ 7. НАСОСНАЯ Х/П								
		Насосная Iзона								
43	Е0118-10-6	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	1	1622,94	102,30	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
44	Прайс-листТОО "Евразия НС"	**Напорный гидробак GT-D-450, PN10, V-450л**	1	40143,45	--	40143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
46	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	4	15504,00	--	62016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	384,00	--	3072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм								
		1фильтр	2	460,24	149,17	920	298	884	1,68	3
				289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
49	С130905-2047 Изм. и доп.вып.19	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	2	10490,00	--	20980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
51	С130903-76 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	18027,00	--	36054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм								
		м	20	1677,79	19,35	33556	387	3555	0,75	15
				131,63	7,25	2633	145	128	0,04	1
54	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	10	100,70	0,07	1007	1	633	0,37	4
				60,30	0,02	603	--	105	--	--
		Насосная Пзона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,30	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
56	Прайс-листТОО "Евразия НС"	Напорный гидробак GT-D-450, PN10, V-450л	1	40143,45	--	40143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	20	1677,79	19,35	33556	387	3555	0,75	15
		м		131,63	7,25	2633	145	128	0,04	1
58	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	100,70	0,07	1007	1	633	0,37	4
		м2		60,30	0,02	603	--	105	--	--
		Насосная В2 /пожаротушение/								
59	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
60	Прайс-листТОО "Евразия НС"	Напорный гидробак MDB WX33L, PN07, V-33л, Рмакс-7бар	1	8697,75	--	8698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
62	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	10	1677,79	19,35	16778	194	1778	0,75	7
		м		131,63	7,25	1316	73	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
		м2	5	100,70	0,07	503	--	317	0,37	2
				60,30	0,02	302	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			344326	2264			92
			Тенге			15801	849			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			88985				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			88985				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2517				
	Материалы -		Тенге			1008				
	Всего заработная плата -		Тенге				1508			
		Накладные расходы -	Тенге			1583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			252824				
	Материалы -		Тенге			79395				
	Всего заработная плата -		Тенге				15141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156874				
	Сдача и испытание -		Тенге			137				
		Накладные расходы -	Тенге			19381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2907			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			288537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18048			97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			381869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				19794			107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2400448	24433			3029
			Тенге			540266	9035			44
	Стоимость оборудования -		Тенге			563705				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			563705				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15671				
	Материалы -		Тенге			2235				
	Всего заработная плата -		Тенге				4512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8047				
		Накладные расходы -	Тенге			4588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				688			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5201			
	Материалы -		Тенге			5160				
	Всего заработная плата -		Тенге			1449				
		Накладные расходы -	Тенге				3596			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3236				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				485			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8900				
		Сметная заработная плата -	Тенге				23			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4081			
	Материалы -		Тенге			1815912				
	Всего заработная плата -		Тенге			965167				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				541193			
	Сдача и испытание -		Тенге			295147				
		Накладные расходы -	Тенге			137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			692727				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103909			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			150518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2659158				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3373			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				645102			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3253237				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3423			
							654384			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Боранбаев С.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК Л ЖИЛЬЕ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Щиты силовые:								
1	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** шт	450	501,20	13,20	225540	5940	98026	1,00	450
				227,00	2,30	102150	1035	95	0,01	6
2	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)** шт	90	94,34	--	8490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-25А** шт	270	103,03	--	27819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-листТОО "220Вольт"	**Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-32А** шт	90	103,03	--	9273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Установочное оборудование:								
5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква** шт	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
				220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
6	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250Вт, ЯТП-0,25** шт	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные изделия:								
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2765	27,70	2,10	76591	5807	53060	0,10	277
		м		19,70	0,50	54471	1383	95	--	8
8	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	11205	34,10	2,70	382091	30254	270377	0,15	1681
		м		25,00	0,40	280125	4482	95	--	26
9	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	65	39,90	4,00	2594	260	1859	0,18	12
		м		29,50	0,60	1918	39	95	--	--
10	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг/м)	11,067	53341,00	--	590325	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,263кг/м)	2,244	115430,00	--	259025	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,214кг/м)	0,469	93270,00	--	43744	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,309кг/м)	0,077	141785,00	--	10917	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,414кг/м)	0,097	200060,00	--	19406	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,655кг/м)	0,296	324951,00	--	96185	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,037кг/м)	0,041	621362,00	--	25476	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,553кг/м)	0,026	882855,00	--	22954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы и лотки:								
18	Ц0108-396-6	Лоток проволочный на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	280	142,30	91,80	39844	25704	18620	0,25	70
		м		43,90	26,10	12292	7308	95	0,15	42
19	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х500	20	2207,89	--	44158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х100	27	2943,85	--	79484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 400х40	47	2193,50	--	103095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 300	60	471,35	--	28281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 100	80	142,84	--	11428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 400	140	690,47	--	96665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление:								
25	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм, длиной 3 м	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
26	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,044	49180,00	--	2164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	240	26,30	3,30	6312	792	5335	0,14	34
		м		23,00	0,40	5520	96	95	--	1
28	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,302	46400,00	--	14013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы к заземлителью:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	50,4	218,93	--	11034	--	12469	1,54	78
				218,93	--	11034	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	50,4	134,10	--	6759	--	7637	0,97	49
				134,10	--	6759	--	113	--	--
31	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,20	1
				28,13	54,63	169	328	97	0,21	1
		Молниезащита:								
32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм, длиной 3 м								
		шт	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
				116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
33	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,044	49180,00	--	2164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы к молниезащите:								
34	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	35,7	218,93	--	7816	--	8832	1,54	55
				218,93	--	7816	--	113	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	35,7	134,10	--	4787	--	5410	0,97	35
				134,10	--	4787	--	113	--	--
36	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,20	1
				28,13	54,63	169	328	97	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2282759	71298			2755
			Тенге			489482	15061			86
		Стоимость оборудования -	Тенге			45583				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			45583				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2204272				
		Материалы -	Тенге			208032				
		Всего заработная плата -	Тенге				473154			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1468363				
		Накладные расходы -	Тенге			449615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2813121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2844
		Сметная заработная плата -	Тенге				540597			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32904				
	Всего заработная плата -		Тенге				31389			
		Накладные расходы -	Тенге			35311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				36686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2931011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3083
		Сметная заработная плата -	Тенге				577282			
		РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ								
		2.Светотехническое оборудование								
37	**Ц0108-595-2**	**Светильники с галогенными лампами на стенах, крепление на опорную поверхность**	**30**	**758,30**	**283,00**	**22749**	**8490**	**14877**	**2,48**	**74**
		шт		**441,00**	**81,00**	**13230**	**2430**	**95**	**0,47**	**14**
38	**С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"**	**Светильники с галогенными лампами IP65, "NBS 22"**	**30**	**9148,02**	**--**	**274441**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"**	**Лампы линейные галогенные, "HALOPAR 30 FL 50W"**	**30**	**414,82**	**--**	**12444**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С Прайс-листТОО "ТД Электроцентр"**	**Колышек крепления к стене 2415000110**	**30**	**727,60**	**--**	**21828**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**331462**	**8490**			**74**
			Тенге			**13230**	**2430**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			331462				
	Материалы -		Тенге			1029				
	Всего заработная плата -		Тенге				15660			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308713				
		Накладные расходы -	Тенге			14877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			367119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17892			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2614221**	**79788**			**2829**
			Тенге			**502712**	**17491**			**100**
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**45583**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**45583**				
	Материалы -		Тенге			**2535734**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**209061**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**488814**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1777077**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**464492**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**232**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**69674**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**180014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3180240**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2940**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**558488**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**32904**				
		Накладные расходы -	Тенге				**31389**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**35311**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**18**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**5297**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**72308**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**239**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**36686**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3298131**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**3179**
							595174			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл.энергетик — Сальменов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК Л ОФИСЫ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2017 г

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектное оборудование								
		Щиты силовые								
1	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
2	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩО-1, "КРН-18", размерами 265х440х110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-32А (ВА 47-29)	1	283,68	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
6	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)	7	94,34	--	660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах АВДТ32-25 с диф.выкл.1П, Iн.р.-25А	4	1023,99	--	4096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
9	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
11	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩО-2, "КРН-18", размерами 265x440x110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
13	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-32А (ВА 47-29)	1	283,68	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
15	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)	5	94,34	--	472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах АВДТ32-25 с диф.выкл.1П, Iн.р.-25А	3	1023,99	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
20	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩАО-1, "КРН-18", размерами 265x440x110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
22	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-25А (ВА 47-29)	1	283,68	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)	4	94,34	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
25	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-573-4	Щит силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
27	Прайс-листТОО "220Вольт"	Щит распределительный ЩАО-2, "КРН-18", размерами 265x440x110мм	1	1407,03	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на вводе ВА47-63-3П, Iн-25А (ВА 47-29)	1	283,68	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-листТОО "220Вольт"	Авт.выкл. на группах ВА47-63-1П, Iн-16А (ВА 47-29)	4	94,34	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
32	С151801-1016 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	6197,00	--	6197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия:								
33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1000	27,70	2,10	27700	2100	19190	0,10	100
		м		19,70	0,50	19700	500	95	--	3
34	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг/м)	0,663	33644,00	--	22306	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг/м)	0,357	53341,00	--	19043	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и лотки:								
36	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	610	108,60	48,90	66246	29829	30018	0,22	134
		м		39,60	12,20	24156	7442	95	0,07	43
37	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	610	32,00	--	19520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-396-6	Лоток проволочный на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	70	142,30	91,80	9961	6426	4655	0,25	18
		м		43,90	26,10	3073	1827	95	0,15	11
39	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Лоток проволочный, длиной 3м, 300х100	23	2943,85	--	67709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С Прайс-листТОО "220Вольт"	Крышка на лоток, осн. 100	70	142,84	--	9999	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			301655	39235			293
			Тенге			55424	9935			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			15818				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15818				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			285838				
	Материалы -		Тенге			27814				
	Всего заработная плата -		Тенге				65359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163364				
		Накладные расходы -	Тенге			62091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			368805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				74673			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			384622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				74673			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл.энергетик — Сальменов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК К ПАРКИНГ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2017 г
Общестроительные работы АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		Узлы по кровле (АР-30)								
1	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /компенсатор, фартук, слив/ из листовой оцинкованной стали** м2	1,5	602,81	1,24	904	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			904	2			1
			Тенге			230	1			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904				
		Материалы -	Тенге			673				
		Всего заработная плата -	Тенге				231			
		Накладные расходы -	Тенге			274				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ФАСАДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,9	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять до отм.31,600								
		м2	11,44	107,85	--	1234	--	552	0,26	3
				40,91	--	468	--	118	--	--
3	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе								
		м2	7,778	8464,11	3,99	65834	31	3825	2,70	21
				467,15	1,22	3633	9	105	--	--
		Облицовка карнизов К-1 - К-6								
4	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе								
		м2	10,332	7303,80	3,99	75463	41	5081	2,70	28
				467,15	1,22	4827	13	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142530	72			52
			Тенге			8928	22			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			142530				
		Всего заработная плата -	Тенге			11248				
		Местные материалы -	Тенге				8950			
		Накладные расходы -	Тенге			122282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1419			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			161108				
		Сметная заработная плата -	Тенге							57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10369			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			161108				
		Сметная заработная плата -	Тенге							57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			143435	74			53
			Тенге			9158	23			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143435				
		Материалы -	Тенге			11920				
		Всего заработная плата -	Тенге				9181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			122282				
		Накладные расходы -	Тенге			9733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10641			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			162358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10641			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Пошанов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - БЛОК Л ПАРКИНГ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2017 г
Общестроительные работы АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		Узлы по кровле (АР-30)								
1	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /компенсатор, фартук, слив/ из листовой оцинкованной стали** м2	1,5	602,81	1,24	904	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	--	--
		Вентшахты и Зонты 3-1, 3-1х, 3-2, 3-3 (9шт) (см.АР-23, АР-10)								
2	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** м2	1,331	20,36	0,02	27	--	5	0,02	--
				4,16	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			931	2			1
			Тенге			235	1			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931				
		Материалы -	Тенге			694				
		Всего заработная плата -	Тенге				236			
		Накладные расходы -	Тенге			279				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				278			2
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
3	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,9	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять до отм.31,600**	12,706	107,85	--	1370	--	613	0,26	3
		м2		40,91	--	520	--	118	--	--
4	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий травертином на металлическом каркасе**	19,728	1711,91	3,99	33773	79	9702	2,70	53
		м2		467,15	1,22	9216	24	105	--	--
5	С143011-205 прим	**Плиты из травертина облицовочные пиленые, толщина 20 мм**	20,912	4110,00	--	85948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка карнизов К-1 - К-6								
6	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе**	8,61	7303,80	3,99	62886	34	4234	2,70	23
		м2		467,15	1,22	4022	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			183977	113			80
			Тенге			13758	35			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183977				
		Материалы -	Тенге			26021				
		Всего заработная плата -	Тенге				13792			
		Местные материалы -	Тенге			144085				
		Накладные расходы -	Тенге			14550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15975			

Январь. п. 33 (1-4,3,5,6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			210438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15975			87
		Сметная заработная плата -	Тенге			184908	115			81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13993	35			--
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184908				
	Материалы -		Тенге			26715				
	Всего заработная плата -		Тенге				14029			
	Местные материалы -		Тенге			144085				
		Накладные расходы -	Тенге			14829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16253			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			211721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16253			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Тасыбаев И.З.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Пошанов М.

Инженер-сметчик — Ахметова Ш.