Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП «Монтаж Строй Сервис»

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 год

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник: Наименование	Источник: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			№112	08.09.2021г				
					РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»	*2 951 600,00*	*2 635 357,14*							316 242,86	2 951 600,00

Сумма к оплате: Два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тенге 00 тиын.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»
_____ **Н.Биғали**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ИП «Монтаж Строй Сервис»
_____ **Р.Жайлашев**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП "МонтажСтройСервис"

Наименование работ : «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

Договор №112 от 08.09.2021г.

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Содержанием автомобильных дорог областного значения Атырауской области.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Стоимость единицы, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	СРД-346-03-01	**Замена фонарей на опорах освещения**	**шт**		**8**	**56565,75**	**6608,00**	**452526,00**	**52864,00**	**357142,88**	**97631,64**	**594170,25**
						5314,89	**1580,00**	**42519,12**	**12640,00**		**44012,61**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0120	электротехник 2 разряда(к=1.15)	чел-час	1,72	14	1107	2189,65					
	0101-0101-0140	электротехник 4 разряда(к=1.15)	чел-час	1,72	14	1580	3125,24					
		Машины и механизмы:										
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (к=1,25)	маш-час	0,8	6,40	5028,00	5028,00					
		в том числе: Машинист(к=1.25)	чел-час	0,8	6,40	1580,00	1580,00					
		Материалы:										
	по смете	Фонарь	шт	1,0	8,0	44642,86	44642,86			357142,88		
	СРД-177-01-01	**Промывка деформационных швов из шланга под давлением и очистка гребенки вручную от мусора на проезжей части моста**	**10пм шва**		**32,00**	**5445,80**	**3027,00**	**174265,60**	**96864,00**	**0,00**	**226492,03**	**432818,24**
						2418,80	**1580,00**	**77401,60**	**50560,00**		**32060,61**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0120	дорожный рабочий 2 разряда(к=1.15)	чел-час	1,9	60,80	1107	2418,80					
		Машины и механизмы:	маш-час									
	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные (к=1.25)	маш-час	0,8	25,60	1447	1447,00					
		в том числе: Машинист(к=1.25)	чел-час	0,8	25,60	1580	1580,00					

	СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода на а/м Газель**	**1000м2**		**134,00**	**953,43**	**482,40**	**127759,62**	**64641,60**	**0,00**	**167930,56**	**319354,37**
						471,03	**237,00**	**63118,02**	**31758,00**		**23655,21**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0120	дорожный рабочий 2 разряда(к=1.15)	чел-час	0,37	49,58	1107	471,03					
		Машины и механизмы:	маш-час									
	3301-0201-0201	Автомобили грузопассажирские до 1,5т (к=1.25)	маш-час	0,12	16,08	1636	245,40					
		в том числе: Машинист(к=1.25)	**чел-час**	**0,12**	**16,08**	**1580**	**237,00**					
	СРД-26-01-01	**Покос травы вручную**	**100м2**		**480**	**897,70**	**0,00**	**430896,00**	**0,00**	**0,00**	**762685,92**	**1289025,44**
						897,70	**0,00**	**430896,00**	**0,00**		**95486,55**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0120	дорожный рабочий 3 разряда(к=1.15)	чел-час	0,59	283,20	1323	897,7					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					**1 185 447,22**	**214 369,60**	**357 142,88**	**1 254 740,15**	**2 635 357,14**
								613 934,74	**94 958,00**	**0,00**	**195 214,98**	**0,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1 185 447,22**				
	Всего заработная плата		Тенге						**708 892,74**			
	Материалы		Тенге									
	Нормативная трудоемкость		чел-час									
		Накладные расходы - 177%	Тенге					**1 254 740,15**				
		Сметная прибыль - 8%	Тенге					**195 214,98**				
	ИТОГО по смете без НДС:		Тенге					**2 635 357,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									

		НДС - 12%:	Тенге					316 242,86				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС:	Тенге					2 951 600,00				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

_____ Н.Биғали

Подрядчик:

Директор ИП "МонтажСтройСервис"

_____ Жайлашев Р.С.