Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Наименование стротельства: Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе.Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

С П Р А В К А № 1 от 14.09. 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подряда	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах	Доп. затраты			
			СМР в сметных базовых ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	102 663 669,00	91 663 990,18							10 999 678,82	102 663 669,00

Заказчик: И.О. Заместителя руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ Жандыбаев Д.Е. "_____"_____ 2017 г.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ Сыдыгалиев А.Т. "_____"_____ 2017 г.

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 1

приемки выполненных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	778,90	408,11	169,61	317878	132111	1,55	1207
					238,50	4,07	185768	3170	0,01	11
2.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	13546,08	202,84	196,64	2747742	2663757	0,03	473
					6,04	8,35	81818	113110	0,03	455
3.	E010333-A15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3422,08	97,38	97,38	333242	333242	--	--
					--	19,48	--	66648	0,41	1400
4.	E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	1350,00	79,88	--	107838	--	0,56	763
					79,88	--	107838	--	--	--
5.	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	145,80	152,80	152,80	22278	22278	--	--
					--	106,96	--	15595	2,25	328
6.	E010333-A15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс	т	145,80	97,38	97,38	14198	14198	--	--
					--	19,48	--	2840	0,41	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	7535,65	49,65 2,34	47,27 13,75	374149 17615	356212 103596	0,02 0,05	122 354
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	923,11	54,61 2,57	52,00 15,12	50412 2374	47999 13959	0,02 0,05	17 48
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	137,53	289,15 --	289,15 186,62	39766 --	39766 25665	-- 0,86	-- 118
10.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,70	562,00 562,00	-- --	15565 15565	-- --	3,64 --	101 --
11.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	226,06	488,70 488,70	-- --	110478 110478	-- --	3,17 --	716 --
12.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	472,30	468,34 468,34	-- --	221194 221194	-- --	3,04 --	1434 --
13.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	119,06	538,59 538,59	-- --	64126 64126	-- --	3,49 --	416 --
14.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	164,68	407,25	--	67067	--	2,64	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			407,25	--	67067	--	--	--
15.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	21,40	468,34 468,34	-- --	10021 10021	-- --	3,04 --	65 --
16.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	628,82	407,25 407,25	-- --	256089 256089	-- --	2,64 --	1660 --
17.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	33,26	468,34 468,34	-- --	15579 15579	-- --	3,04 --	101 --
18.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1693,29	39,73 1,87	37,82 11,00	67273 3166	64034 18623	0,01 0,04	22 64
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	16750,87	97,38 --	97,38 19,48	1631200 --	1631200 326240	-- 0,41	-- 6851
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2153,23	3,77 0,48	3,24 1,12	8111 1034	6985 2412	0,00 0,00	7 8
21.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	14204,25	54,13 31,50	6,82 2,54	768833 447434	96873 36079	0,20 0,01	2869 173
22.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1770,00	1910,00 --	-- --	3380700 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,15	1381,20 153,68	152,52 57,15	211 24	23 9	1,02 0,28	0 0
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	323,22	1395,20 153,68	152,52 57,15	450954 49672	49297 18472	1,02 0,28	330 90
25.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7998,82	39,73 1,87	37,82 11,00	317785 14958	302485 87971	0,01 0,04	104 301
26.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	13198,05	97,38	97,38	1285226	1285226	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	19,48	--	257045	0,41	5398
27.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1086,51	630,00 -- --	-- -- --	684499 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	468,64	3773,00 -- --	-- -- --	1768179 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2176,05	1942,00 -- --	-- -- --	4225879 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2301,54	982,00 -- --	-- -- --	2260110 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	36,65	7392,00 -- --	-- -- --	270887 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	113,70	4836,00 -- --	-- -- --	549868 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	176,70	3730,00 -- --	-- -- --	659106 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	183,00	4598,00 -- --	-- -- --	841434 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	266,00	6415,00 -- --	-- -- --	1706390 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	196,00	6984,00 -- --	-- -- --	1368864 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	196,00	7085,00 -- --	-- -- --	1388660 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	416,50	998,00	--	415667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	15,00	2270,00	--	34050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	11500,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	189,00	17100,00	--	3231900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,80	23500,00	--	42300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	3,62	151200,00	--	546686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,56	6195,00	--	9664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,11	3773,00	--	19280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,19	1942,00	--	4253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130806-1024	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,00	4836,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							32810271	7045687		10841
							1671820	1091434		15658

Накладные расходы :

На общестроительные работы 3098897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3098897
Итого с накладными	35909168

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2154550
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38063718
Итого с временными, 1,5 %	38634674
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	39503954
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39658493
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40044840
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	109593517
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2191870
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	111785387
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13414246
Итого с НДС	125199633
Итого к оплате со скидкой	102663699

Принял: И.О. Заместителя руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Кандыбаев Д.Е.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилишно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Наименование объекта : Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе.Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

СПРАВКА № 2 от 15.11.2017г.

о стоимость выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге из графы 1								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	205 767 885,00	92 057 308,93							11 046 877,07	103 104 186,00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ **Аманжолов К.** "_____"_____ **2017 г.**

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ **Сыдыгалиев А.Т.** "_____"_____ **2017 г.**

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	908,72	408,11	169,61	370858	154129	1,55	1409
					238,50	4,07	216729	3699	0,01	12
2.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	15803,76	202,84	196,64	3205699	3107716	0,03	552
					6,04	8,35	95455	131961	0,03	531
3.	Е010333-А15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3992,42	97,38	97,38	388782	388782	--	--
					--	19,48	--	77756	0,41	1633
4.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	1575,00	79,88	--	125811	--	0,56	890
					79,88	--	125811	--	--	--
5.	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,10	152,80	152,80	25991	25991	--	--
					--	106,96	--	18194	2,25	383
6.	Е010333-А15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс	т	170,10	97,38	97,38	16564	16564	--	--
					--	19,48	--	3313	0,41	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	8791,59	49,65 2,34	47,27 13,75	436507 20550	415581 120862	0,02 0,05	143 413
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	1076,96	54,61 2,57	52,00 15,12	58814 2769	55999 16286	0,02 0,05	19 56
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	160,45	289,15 --	289,15 186,62	46393 --	46393 29942	-- 0,86	-- 138
10.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,31	562,00 562,00	-- --	18160 18160	-- --	3,64 --	118 --
11.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	263,74	488,70 488,70	-- --	128891 128891	-- --	3,17 --	836 --
12.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	551,01	468,34 468,34	-- --	258060 258060	-- --	3,04 --	1673 --
13.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	138,91	538,59 538,59	-- --	74814 74814	-- --	3,49 --	485 --
14.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	192,13	407,25	--	78245	--	2,64	507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			407,25	--	78245	--	--	--
15.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	24,96	468,34 468,34	-- --	11691 11691	-- --	3,04 --	76 --
16.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	733,63	407,25 407,25	-- --	298770 298770	-- --	2,64 --	1937 --
17.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	38,81	468,34 468,34	-- --	18175 18175	-- --	3,04 --	118 --
18.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1975,50	39,73 1,87	37,82 11,00	78485 3694	74706 21727	0,01 0,04	26 74
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	19542,69	97,38 --	97,38 19,48	1903067 --	1903067 380613	-- 0,41	-- 7993
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2512,10	3,77 0,48	3,24 1,12	9463 1206	8149 2814	0,00 0,00	8 9
21.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	16571,63	54,13 31,50	6,82 2,54	896972 522006	113018 42092	0,20 0,01	3347 202
22.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2065,00	1910,00 --	-- --	3944150 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,18	1381,20 153,68	152,52 57,15	247 27	27 10	1,02 0,28	0 0
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	377,09	1395,20 153,68	152,52 57,15	526114 57951	57513 21551	1,02 0,28	385 105
25.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9331,95	39,73 1,87	37,82 11,00	370749 17451	352899 102633	0,01 0,04	121 351
26.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	15397,72	97,38	97,38	1499430	1499430	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	19,48	--	299886	0,41	6298
27.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3185,42	134,10	--	427165	--	0,97	3096
					134,10	--	427165	--	--	--
28.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6146,53	6,83	6,83	41956	41956	--	--
					--	1,87	--	11473	0,01	37
29.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1267,59	6,83	6,83	8652	8652	--	--
					--	1,87	--	2366	0,01	8
30.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1267,59	630,00	--	798583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6146,53	21,55	4,52	132433	27758	0,11	664
					17,03	--	104675	--	--	--
32.	Е0101-134 -1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	1267,59	21,55	4,52	27312	5725	0,11	137
					17,03	--	21587	--	--	--
33.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,32	112791,01	60473,38	36635	19642	306,00	99
					51300,00	16165,35	16662	5251	63,72	21
34.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,51	96708,90	47796,27	145852	72084	286,00	431
					48375,00	12572,33	72957	18961	49,07	74
35.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,60	78245,00	36133,62	124811	57638	247,00	394
					41850,00	9612,90	66756	15334	37,30	59
36.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	328,05	3773,00	--	1237725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1523,23	1942,00	--	2958116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО	м	1611,08	982,00	--	1582077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
39.	E0122-9-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,03	404674,09 186525,00	187965,34 71005,50	10339 4766	4803 1814	981,00 346,79	25 9
40.	E0122-9-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,08	331679,14 148275,00	156130,76 58979,25	26294 11755	12377 4676	775,00 288,06	61 23
41.	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,12	305272,80 137700,00	142318,80 53761,50	37610 16965	17534 6623	729,00 262,58	90 32
42.	C130806-1 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	25,65	7392,00 --	-- --	189621 --	-- --	-- --	-- --
43.	C130806-1 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	79,59	4836,00 --	-- --	384907 --	-- --	-- --	-- --
44.	C130806-1 19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	123,69	3730,00 --	-- --	461374 --	-- --	-- --	-- --
45.	E0122-14- 11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,03	1272857,51 66150,00	181410,91 68530,50	32522 1690	4635 1751	388,00 334,70	10 9
46.	E0122-14- 10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,08	1043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	82686 5012	12254 4629	368,00 285,20	29 23
47.	E0122-14- 9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,12	921995,77 53775,00	138575,59 52348,50	113590 6625	17073 6449	313,00 255,67	39 31
48.	E0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	157,50	6853,01 1615,95	1538,85 576,23	1079315 254504	242361 90753	9,65 2,81	1521 443
49.	E0123-13- 6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	38,05	10324,48 1867,05	1686,97 631,80	392863 71044	64192 24041	11,16 3,08	425 117
50.	C143018-3	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	128,10	4598,00	--	589004	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
51.	С143018-3 31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	186,20	6415,00 -------- --	-- -------- --	1194473 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	137,20	6984,00 -------- --	-- -------- --	958205 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	137,20	7085,00 -------- --	-- -------- --	972062 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	291,55	998,00 -------- --	-- -------- --	290967 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	10,50	2270,00 -------- --	-- -------- --	23835 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,26	23500,00 -------- --	-- -------- --	29610 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,80	1679,27 -------- 123,75	100,89 -------- 38,25	1340 -------- 99	81 -------- 31	0,85 -------- 0,18	1 -------- 0
58.	Е0113-49- 1	Пропитка щебня	м3	0,80	5652,57 -------- 1935,00	462,96 -------- 173,25	4511 -------- 1544	369 -------- 138	11,00 -------- 0,85	9 -------- 1
59.	Е0111-15- 1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	15,96	239,22 -------- 52,43	14,76 -------- 5,54	3818 -------- 837	236 -------- 88	0,36 -------- 0,03	6 -------- 0
60.	Е0111-15- 2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	223,44	25,81 -------- 1,69	0,67 -------- 0,25	5767 -------- 378	150 -------- 56	0,01 -------- 0,00	2 -------- 0
61.	Е0122-11- 10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,00109	164866,67 -------- 75702,00	87601,64 -------- 23316,58	180 -------- 83	96 -------- 25	444,00 -------- 91,61	0 -------- 0
62.	Е0122-11- 8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,00357	112791,01 -------- 51300,00	60473,38 -------- 16165,35	403 -------- 184	216 -------- 58	306,00 -------- 63,72	1 -------- 0
63.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,00153	96708,90 --------	47796,27 --------	148 --------	73 --------	286,00 --------	0 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					48375,00	12572,33	74	19	49,07	0
64.	С130804-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,09	6195,00 ---	-- --	6765 ---	-- --	-- ---	-- --
65.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,58	3773,00 ---	-- --	13496 ---	-- --	-- ---	-- --
66.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,53	1942,00 ---	-- --	2977 ---	-- --	-- ---	-- --
67.	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	км	0,0035	331679,14 --- 148275,00	156130,76 --- 58979,25	1161 --- 519	546 --- 206	775,00 --- 288,06	3 --- 1
68.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,50	4836,00 ---	-- --	16926 ---	-- --	-- ---	-- --
69.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,0010	43023,23 --- 63225,00	154581,10 --- 58394,25	3651 --- 221	541 --- 204	368,00 --- 285,20	1 --- 1
70.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	5,36	21562,67 --- 16627,50	927,19 --- 101,25	115658 --- 89187	4973 --- 543	99,90 --- 0,49	536 --- 3
71.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,36	162700,00 ---	-- --	872694 ---	-- --	-- ---	-- --
72.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,36	40200,00 ---	-- --	215626 ---	-- --	-- ---	-- --
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	44,74	3951,97 --- 195,75	66,01 --- 24,93	176827 --- 8759	2954 --- 1115	1,35 --- 0,12	60 --- 5
74.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В7,5	м3	0,11	5990,40 --- 771,75	95,97 --- 36,25	671 --- 86	11 --- 4	4,90 --- 0,18	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	11,20	1614,65	310,25	18084	3475	1,53	17
					256,50	94,27	2873	1056	0,39	4
76.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,12	22600,00	--	25312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,68	11716,00	--	66528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-24-1	Монтаж распорки из металлических балок и арматуры	т	0,75	13864,97	4022,39	10386	3013	56,50	42
					9090,00	1071,86	6809	803	3,81	3
79.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,14	75600,00	--	10567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,57	69700,00	--	39446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	49134,00	--	2130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,95	21,80	0,05	849	2	0,03	1
					5,81	0,02	226	1	0,00	0
83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,95	20,36	0,02	793	1	0,02	1
					4,16	--	162	--	--	--
	ИТОГО:						30798210	8845380		20351
							3144659	1471807		19173

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5177422
На металломонтажные работы	87608
Всего накладных расходов:	5265030
Итого с накладными	36063240

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2163794		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						38227034		
		Итого с временными, 1,5 %						38800440		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						39673450		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39828652		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						40216656		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						110063738		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2201275		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						112265013		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13471802		
		Итого с НДС						125736815		
		Итого к оплате со скидкой						103104186		

Принял: И.о. Заместителя руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Жандыбаев Д.Е.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Наименование объекта : Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе.Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

СПРАВКА №3 от 15.11.2017г.

о стоимость выполненных работ и затрат
за ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	232 663 669,00	24 014 092,86							2 881 691,14	26 895 784,00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ Аманжолов К.Ж. "_____"_____ 2017 г.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ Сыдыкалиев Е.Г. "_____"_____ 2017 г.

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 1

приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	327,14	408,11	169,61	133508	55486	1,55	507
					238,50	4,07	78022	1332	0,01	4
2.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	5690,43	202,84	196,64	1154271	1118990	0,03	199
					6,04	8,35	34370	47515	0,03	191
3.	E010333-A15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1437,27	97,38	97,38	139962	139962	--	--
					--	19,48	--	27992	0,41	588
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	812,76	864,08	73,75	702297	59944	0,14	117
					21,38	11,67	17377	9484	0,04	33
5.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	м2	4063,82	248,80	27,83	1011061	113078	0,03	134
					5,00	9,47	20319	38498	0,03	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	567,00	79,88	--	45292	--	0,56	320
					79,88	--	45292	--	--	--
7.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	61,24	152,80	152,80	9357	9357	--	--
					--	106,96	--	6550	2,25	138
8.	Е010333-А 15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	61,24	97,38	97,38	5963	5963	--	--
					--	19,48	--	1193	0,41	25
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	1785,47	49,65	47,27	88649	84399	0,02	29
					2,34	13,75	4174	24546	0,05	84
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	218,72	54,61	52,00	11944	11373	0,02	4
					2,57	15,12	562	3308	0,05	11
11.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	32,58	289,15	289,15	9422	9422	--	--
					--	186,62	--	6081	0,86	28
12.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	562,00	--	3688	--	3,64	24
					562,00	--	3688	--	--	--
13.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	53,56	488,70	--	26177	--	3,17	170
					488,70	--	26177	--	--	--
14.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или	м3	111,90	468,34	--	52409	--	3,04	340
					468,34	--	52409	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
15.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	28,21	538,59 538,59	-- --	15194 15194	-- --	3,49 --	98 --
16.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	39,02	407,25 407,25	-- --	15891 15891	-- --	2,64 --	103 --
17.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	5,07	468,34 468,34	-- --	2374 2374	-- --	3,04 --	15 --
18.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	148,99	407,25 407,25	-- --	60677 60677	-- --	2,64 --	393 --
19.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	7,88	468,34 468,34	-- --	3691 3691	-- --	3,04 --	24 --
20.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	401,20	39,73 1,87	37,82 11,00	15939 750	15172 4412	0,01 0,04	5 15
21.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3968,89	97,38 --	97,38 19,48	386490 --	386490 77298	-- 0,41	-- 1623
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	510,18	3,77 0,48	3,24 1,12	1922 245	1655 571	0,00 0,00	2 2
23.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3365,50	54,13 31,50	6,82 2,54	182164 106013	22953 8548	0,20 0,01	680 41
24.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	419,38	1910,00 --	-- --	801010 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из	м3	0,04	1381,20	152,52	50	6	1,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравия фракцией 20-40			153,68	57,15	6	2	0,28	0
26.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,58	1395,20	152,52	106846	11680	1,02	78
					153,68	57,15	11769	4377	0,28	21
27.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1895,21	39,73	37,82	75295	71670	0,01	25
					1,87	11,00	3544	20843	0,04	71
28.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3127,09	97,38	97,38	304516	304516	--	--
					--	19,48	--	60903	0,41	1279
29.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1201,43	134,10	--	161111	--	0,97	1168
					134,10	--	161111	--	--	--
30.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2318,25	6,83	6,83	15824	15824	--	--
					--	1,87	--	4327	0,01	14
31.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	478,09	6,83	6,83	3263	3263	--	--
					--	1,87	--	892	0,01	3
32.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	257,43	630,00	--	162182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2318,25	21,55	4,52	49949	10469	0,11	250
					17,03	--	39480	--	--	--
34.	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	478,09	21,55	4,52	10301	2159	0,11	52
					17,03	--	8142	--	--	--
35.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,28	3773,00	--	53864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,29	1942,00	--	128733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -	м	70,11	982,00	--	68850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
38.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	10,99	7392,00 --	-- --	81253 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	34,12	4836,00 --	-- --	164985 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	53,02	3730,00 --	-- --	197757 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	54,90	4598,00 --	-- --	252430 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	79,80	6415,00 --	-- --	511917 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	58,80	6984,00 --	-- --	410659 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	58,80	7085,00 --	-- --	416598 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	124,95	998,00 --	-- --	124700 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	4,50	2270,00 --	-- --	10215 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								8190651
	ИТОГО:						8190650 711277	2453830 348672		4737 4308
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1216818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1216818
Итого с накладными	9407468
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	564448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9971916
Итого с временными, 1,5 %	10121495
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	10349229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10389715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10490930
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	28711262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	574225
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29285487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3514258
Итого с НДС	32799745
Итого к оплате со скидкой	26895784

Принял: Заместитель руководителя КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства»

Аманжолов К.Ж.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Наименование объекта : Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе.Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

С П Р А В К А № 4 от 17.11.2017г.

о стоимость выполненных работ и затрат
за ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	302 706 412,00	62 538 163,39							7 504 579,61	70 042 743,00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ Аймаколов К.Ж. "_____"_____ 2017 г.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ "_____"_____ 2017 г.

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Демонтаж и восстановление автомобильной дороги"

А К Т N 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	454,36	408,11	169,61	185428	77064	1,55	704
					238,50	4,07	108364	1849	0,01	6
2.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	7903,38	202,84	196,64	1603154	1554153	0,03	276
					6,04	8,35	47736	65993	0,03	266
3.	Е010333-А15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1996,21	97,38	97,38	194391	194391	--	--
					--	19,48	--	38878	0,41	816
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1128,84	864,08	73,75	975412	83256	0,14	163
					21,38	11,67	24135	13172	0,04	46
5.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	м2	5644,20	248,80	27,83	1404251	157052	0,03	186
					5,00	9,47	28221	53469	0,03	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2257,68	367,27	15,35	829181	34659	0,03	76
					5,94	5,06	13411	11424	0,02	40
7.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2257,68	684,32	--	1544976	--	0,00	3
					0,16	--	361	--	--	--
8.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,74	5930,77	4677,52	4415	3482	7,13	5
					1253,25	1525,50	933	1136	6,78	5
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,74	40097,59	339,59	29847	253	0,58	0
					--	140,94	--	105	0,58	0
10.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	630,00	79,88	--	50324	--	0,56	356
					79,88	--	50324	--	--	--
11.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	68,04	152,80	152,80	10397	10397	--	--
					--	106,96	--	7278	2,25	153
12.	Е010333-А 15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	68,04	97,38	97,38	6626	6626	--	--
					--	19,48	--	1325	0,41	28
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	130,00	26700,00	--	3471000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	3516,64	49,65	47,27	174603	166232	0,02	57
					2,34	13,75	8220	48345	0,05	165
15.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного	м3	430,78	54,61	52,00	23526	22400	0,02	8
					2,57	15,12	1108	6514	0,05	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения								
16.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	64,18	289,15 ---	289,15 186,62	18557 --	18557 11977	-- 0,86	-- 55
17.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,92	562,00 562,00	-- --	7263 7263	-- --	3,64 --	47 --
18.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	105,50	488,70 488,70	-- --	51558 51558	-- --	3,17 --	334 --
19.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	220,40	468,34 468,34	-- --	103223 103223	-- --	3,04 --	669 --
20.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	55,56	538,59 538,59	-- --	29926 29926	-- --	3,49 --	194 --
21.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	76,85	407,25 407,25	-- --	31298 31298	-- --	2,64 --	203 --
22.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	9,98	468,34 468,34	-- --	4676 4676	-- --	3,04 --	30 --
23.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	293,45	407,25 407,25	-- --	119508 119508	-- --	2,64 --	775 --
24.	E0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно	м3	15,52	468,34 468,34	-- --	7270 7270	-- --	3,04 --	47 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		налипающего на инструмент								
25.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	790,20	39,73	37,82	31394	29882	0,01	10
					1,87	11,00	1478	8691	0,04	30
26.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	7817,08	97,38	97,38	761227	761227	--	--
					--	19,48	--	152245	0,41	3197
27.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1004,84	3,77	3,24	3785	3260	0,00	3
					0,48	1,12	482	1125	0,00	4
28.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	6628,65	54,13	6,82	358789	45207	0,20	1339
					31,50	2,54	208802	16837	0,01	81
29.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	826,00	1910,00	--	1577660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,07	1381,20	152,52	99	11	1,02	0
					153,68	57,15	11	4	0,28	0
31.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	150,83	1395,20	152,52	210444	23005	1,02	154
					153,68	57,15	23180	8620	0,28	42
32.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3732,78	39,73	37,82	148300	141160	0,01	49
					1,87	11,00	6980	41053	0,04	140
33.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6159,09	97,38	97,38	599772	599772	--	--
					--	19,48	--	119954	0,41	2519
34.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2366,32	134,10	--	317323	--	0,97	2300
					134,10	--	317323	--	--	--
35.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	4565,99	6,83	6,83	31167	31167	--	--
					--	1,87	--	8523	0,01	28
36.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	941,64	6,83	6,83	6428	6428	--	--
					--	1,87	--	1758	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	507,04	630,00 --	-- --	319433 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4565,99	21,55 17,03	4,52 --	98379 77759	20620 --	0,11 --	493 --
39.	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	941,64	21,55 17,03	4,52 --	20289 16036	4252 --	0,11 --	102 --
40.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	126,31	3773,00 --	-- --	476568 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	586,52	1942,00 --	-- --	1139022 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	620,35	982,00 --	-- --	609179 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	15,33	21562,67 16627,50	927,19 101,25	330452 254820	14209 1552	99,90 0,49	1531 8
44.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	15,33	162700,00 --	-- --	2493410 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	15,33	40200,00 --	-- --	616073 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	127,84	3951,97 195,75	66,01 24,93	505220 25025	8439 3187	1,35 0,12	173 16
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В7,5	м3	0,32	5990,40 771,75	95,97 36,25	1917 247	31 12	4,90 0,18	2 0
48.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	32,00	1614,65 256,50	310,25 94,27	51669 8208	9928 3017	1,53 0,39	49 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	3,20	22600,00 --	-- --	72320 --	-- --	-- --	-- --
50.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	16,22	11716,00 --	-- --	190080 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0109-24-1	Монтаж распорки из металлических балок и арматуры	т	2,14	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	29673 19454	8609 2294	56,50 3,81	121 8
52.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,40	75600,00 --	-- --	30192 --	-- --	-- --	-- --
53.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,62	69700,00 --	-- --	112702 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	49134,00 --	-- --	6085 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	111,29	21,80 5,81	0,05 0,02	2426 647	6 2	0,03 0,00	3 0
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	111,29	20,36 4,16	0,02 --	2266 463	2 --	0,02 --	2 --
		Итого по разделу:								22034551
ИТОГО:							22034553 1598450	4035736 630339		10465 7882

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2214324
На металломонтажные работы	250308
Всего накладных расходов:	2464632
Итого с накладными	24499185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1469951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25969136
Итого с временными, 1,5 %	26358673
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	26951743
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27057178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27320765
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	74770650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1495413
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76266063
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9151928
Итого с НДС	85417991
Итого к оплате со скидкой	70042743

Принял: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Аманжолов К.Ж.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Constraction"
Наименование объекта : Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

СПРАВКА № 5 от 09.04.2018 года

о стоимость выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017 г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	402 762 777,00	89 336 040,18							10 720 324,82	100 056 365,00

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ **Аманжолов К.Ж.** "_____"_____ **2018г.**

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction" _____ **Сыдыгалиев А.Т.** "_____"_____ **2018 г.**

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N

приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Трубопровод и арматура									
1.	E0122-11-8 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,28	112791,01	60473,38	31401	16836	306,00	85
				51300,00	16165,35	14282	4500	63,72	18
2.	E0122-11-6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,29	96708,90	47796,27	125016	61786	286,00	370
				48375,00	12572,33	62534	16252	49,07	63
3.	E0122-11-5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,37	78245,00	36133,62	106980	49404	247,00	338
				41850,00	9612,90	57219	13143	37,30	51
4.	E0122-9-1 1 Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,02	404674,09	187965,34	8862	4116	981,00	21
				186525,00	71005,50	4085	1555	346,79	8
5.	E0122-9-10 Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,07	331679,14	156130,76	22538	10609	775,00	53
				148275,00	58979,25	10075	4008	288,06	20
6.	E0122-9-9 Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,11	305272,80	142318,80	32237	15029	729,00	77
				137700,00	53761,50	14541	5677	262,58	28
7.	E0122-14-11 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,021	272857,51	181410,91	27876	3973	388,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм			66150,00	68530,50	1449	1501	334,70	7
8.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,071	43023,23 63225,00	154581,10 58394,25	70873 4296	10504 3968	368,00 285,20	25 19
9.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,11	921995,77 53775,00	138575,59 52348,50	97363 5679	14634 5528	313,00 255,67	33 27
10.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	135,00	6853,01 1615,95	1538,85 576,23	925128 218146	207738 77789	9,65 2,81	1303 380
11.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	32,62	10324,48 1867,05	1686,97 631,80	336740 60895	55022 20607	11,16 3,08	364 101
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	188,01	21,80 5,81	0,05 0,02	4098 1092	9 4	0,03 0,00	6 0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	188,01	20,36 4,16	0,02 --	3828 782	4 --	0,02 --	4 --
14.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,14	1679,27 123,75	100,89 38,25	1914 141	115 44	0,85 0,18	1 0
15.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	1,14	5652,57 1935,00	462,96 173,25	6444 2206	528 198	11,00 0,85	13 1
16.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	22,80	239,22 52,43	14,76 5,54	5454 1195	337 126	0,36 0,03	8 1
17.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	319,20	25,81 1,69	0,67 0,25	8238 539	214 80	0,01 0,00	3 0
18.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,00203	164866,67 75702,00	87601,64 23316,58	335 154	178 47	444,00 91,61	1 0
19.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,00665	112791,01 51300,00	60473,38 16165,35	750 341	402 107	306,00 63,72	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,00285	96708,90	47796,27	276	136	286,00	1
					48375,00	12572,33	138	36	49,07	0
21.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,53	3773,00	--	5784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,657	1942,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	км	0,0065	331679,14	156130,76	2156	1015	775,00	5
					148275,00	58979,25	964	383	288,06	2
24.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,50	4836,00	--	7254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,0065	1043023,23	154581,10	10430	1546	368,00	4
					63225,00	58394,25	632	584	285,20	3
26.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	9,97	21562,67	927,19	214876	9240	99,90	996
					16627,50	101,25	165696	1009	0,49	5
27.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	9,97	40200,00	--	400601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	83,10	3951,97	66,01	328409	5485	1,35	112
					195,75	24,93	16267	2072	0,12	10
29.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В7,5	м3	0,21	5990,40	95,97	1258	20	4,90	1
					771,75	36,25	162	8	0,18	0
30.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	20,80	1614,65	310,25	33585	6453	1,53	32
					256,50	94,27	5335	1961	0,39	8
31.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	2,08	22600,00	--	47008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород	м3	10,54	11716,00	--	123534	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--	--	--
33.	Е0109-24-1	Монтаж распорки из металлических балок и арматуры	т	1,39	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	19275 12637	5592 1490	56,50 3,81	79 5
34.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,26	75600,00 --	-- --	19608 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,05	69700,00 --	-- --	72973 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	49134,00 --	-- --	4119 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,34	21,80 5,81	0,05 0,02	1577 420	4 1	0,03 0,00	2 0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72,34	20,36 4,16	0,02 --	1473 301	1 --	0,02 --	2 --
		Итого по разделу: Трубопровод и арматура								3111545
		Раздел: Дорожная одежда(восстановление асфальтобетонного покрытия)								
39.	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5600,00	367,27 5,94	15,35 5,06	2056720 33264	85968 28336	0,03 0,02	188 99
40.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5600,00	684,32 0,16	-- --	3832192 896	-- --	0,00 --	8 --
41.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,85	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	10972 2319	8653 2822	7,13 6,78	13 13
42.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,85	40097,59	339,59	74181	628	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	261	0,58	1
43.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5620,00	383,77	15,35	2156796	86275	0,03	189
					5,94	5,06	33383	28437	0,02	99
44.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5620,00	180,08	--	1012050	--	0,00	2
					0,04	--	225	--	--	--
45.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,50	5930,77	4677,52	14827	11694	7,13	18
					1253,25	1525,50	3133	3814	6,78	17
46.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,50	40097,59	339,59	100244	849	0,58	1
					--	140,94	--	352	0,58	1
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5620,00	478,54	15,35	2689403	86275	0,03	189
					5,94	5,06	33383	28437	0,02	99
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5620,00	113,78	--	639444	--	0,00	1
					0,02	--	112	--	--	--
49.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	7,49	5930,77	4677,52	44410	35025	7,13	53
					1253,25	1525,50	9384	11423	6,78	51
50.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,49	40097,59	339,59	300251	2543	0,58	4
					--	140,94	--	1055	0,58	4
51.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	25153,60	478,54	15,35	12037041	386145	0,03	845
					5,94	5,06	149412	127277	0,02	444
52.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	25153,60	113,78	--	2861977	--	0,00	5
					0,02	--	503	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
53.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	378,00	79,88	--	30195	--	0,56	214
					79,88	--	30195	--	--	--
54.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	40,82	152,80	152,80	6237	6237	--	--
					--	106,96	--	4366	2,25	92
55.	Е010333-А 15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	40,82	97,38	97,38	3975	3975	--	--
					--	19,48	--	795	0,41	17
56.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2500,00	393,76	6,63	984407	16577	0,70	1745
					108,68	1,76	271700	4392	0,01	15
57.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	36,00	26700,00	--	961200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда(восстановление асфальтобетонного покрытия)								29816519
ИТОГО:							32928069	1211771		7424
							1230112	404445		1710

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1906376
На металломонтажные работы	162749
Всего накладных расходов:	2069125
Итого с накладными	34997194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2099831
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37097025
Итого с временными, 1,5 %	37653480
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	38500683
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38651297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39027832
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	106810200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2136204
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	108946404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13073568
Итого с НДС	122019972
Итого к оплате со скидкой	100056365

Принял: Заместитель руководителя
КГУ «Управление энергетики
и коммунального хозяйства»

Амаржолов К.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы

Подрядчик ТОО "SAT Constraction"

Наименование объекта : Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

СПРАВКА № 6 от 24.05.2018 года

о стоимость выполненных работ и затрат

за май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		040740002533/170235/00	11.08.2017 г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно:	507 867 338,72	93 843 358,68							11 261 203,04	105 104 561,72

Заказчик: И.о. Заместителя руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы _____ **Жандыбаев Д.Е.** "_____"_____ **2018г.**

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Constraction" _____ **Сыдыгалиев А.Т.** "_____"_____ **2018 г.**

Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснбжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 2

приемки выполненных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	3489,48	49,65	47,27	173255	164949	0,02	57
					2,34	13,75	8157	47972	0,05	164
2.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	427,46	54,61	52,00	23344	22227	0,02	8
					2,57	15,12	1099	6464	0,05	22
3.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	63,69	289,15	289,15	18414	18414	--	--
					--	186,62	--	11885	0,86	55
4.	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,83	562,00	--	7211	--	3,64	47
					562,00	--	7211	--	--	--
5.	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной	м3	104,69	488,70	--	51162	--	3,17	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			488,70	--	51162	--	--	--
6.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	218,71	468,34	--	102430	--	3,04	664
					468,34	--	102430	--	--	--
7.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	55,14	538,59	--	29698	--	3,49	193
					538,59	--	29698	--	--	--
8.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	76,26	407,25	--	31057	--	2,64	201
					407,25	--	31057	--	--	--
9.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	9,91	468,34	--	4641	--	3,04	30
					468,34	--	4641	--	--	--
10.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	291,19	407,25	--	118587	--	2,64	769
					407,25	--	118587	--	--	--
11.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	15,41	468,34	--	7217	--	3,04	47
					468,34	--	7217	--	--	--
12.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	784,10	39,73	37,82	31152	29652	0,01	10
					1,87	11,00	1466	8624	0,04	29
13.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	7756,72	97,38	97,38	755349	755349	--	--
					--	19,48	--	151070	0,41	3172
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	997,08	3,77	3,24	3756	3235	0,00	3
					0,48	1,12	479	1117	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	6577,47	54,13 31,50	6,82 2,54	356019 207190	44858 16707	0,20 0,01	1329 80
16.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	819,62	1910,00 --	-- --	1565474 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,07	1381,20 153,68	152,52 57,15	97 11	11 4	1,02 0,28	0 0
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	149,68	1395,20 153,68	152,52 57,15	208827 23002	22828 8554	1,02 0,28	153 42
19.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3703,96	39,73 1,87	37,82 11,00	147155 6926	140070 40736	0,01 0,04	48 139
20.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6111,54	97,38 --	97,38 19,48	595142 --	595142 119028	-- 0,41	-- 2500
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2348,04	134,10 134,10	-- --	314872 314872	-- --	0,97 --	2282 --
22.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	4530,74	6,83 --	6,83 1,87	30926 --	30926 8457	-- 0,01	-- 28
23.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	934,37	6,83 --	6,83 1,87	6378 --	6378 1744	-- 0,01	-- 6
24.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	503,12	630,00 --	-- --	316966 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4530,74	21,55 17,03	4,52 --	97620 77159	20461 --	0,11 --	489 --
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	934,37	21,55 17,03	4,52 --	20132 15912	4220 --	0,11 --	101 --
27.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,33	112791,01 51300,00	60473,38 16165,35	37176 16908	19932 5328	306,00 63,72	101 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,51	96708,90	47796,27	145673	71996	286,00	431
					48375,00	12572,33	72867	18938	49,07	74
29.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,59	78245,00	36133,62	124429	57461	247,00	393
					41850,00	9612,90	66552	15287	37,30	59
30.	Е0122-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,02	404674,09	187965,34	8539	3966	981,00	21
					186525,00	71005,50	3936	1498	346,79	7
31.	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,08	331679,14	156130,76	26053	12264	775,00	61
					148275,00	58979,25	11647	4633	288,06	23
32.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,13	305272,80	142318,80	38586	17989	729,00	92
					137700,00	53761,50	17405	6795	262,58	33
33.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,02	1272857,51	181410,91	26857	3828	388,00	8
					66150,00	68530,50	1396	1446	334,70	7
34.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,08	1043023,23	154581,10	81929	12142	368,00	29
					63225,00	58394,25	4966	4587	285,20	22
35.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,13	921995,77	138575,59	116540	17516	313,00	40
					53775,00	52348,50	6797	6617	255,67	32
36.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	157,49	6853,01	1538,85	1079282	242354	9,65	1521
					1615,95	576,23	254496	90751	2,81	443
37.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	38,05	10324,48	1686,97	392881	64195	11,16	425
					1867,05	631,80	71047	24042	3,08	117
38.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	11500,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	189,00	17100,00	--	3231900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка	т	0,54	23500,00	--	12690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные	т	3,61	151200,00 -------- --	-- -------- --	546029 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	188,01	21,80 -------- 5,81	0,05 -------- 0,02	4098 -------- 1092	9 -------- 4	0,03 -------- 0,00	6 -------- 0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	188,01	20,36 -------- 4,16	0,02 -------- --	3828 -------- 782	4 -------- --	0,02 -------- --	4 -------- --
44.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,34	1679,27 -------- 123,75	100,89 -------- 38,25	571 -------- 42	34 -------- 13	0,85 -------- 0,18	0 -------- 0
45.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,34	5652,57 -------- 1935,00	462,96 -------- 173,25	1922 -------- 658	157 -------- 59	11,00 -------- 0,85	4 -------- 0
46.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	6,84	239,22 -------- 52,43	14,76 -------- 5,54	1636 -------- 359	101 -------- 38	0,36 -------- 0,03	2 -------- 0
47.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	319,20	25,81 -------- 1,69	0,67 -------- 0,25	8238 -------- 539	214 -------- 80	0,01 -------- 0,00	3 -------- 0
48.	С130804-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,47	6195,00 -------- --	-- -------- --	2899 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	127,21	408,11 -------- 238,50	169,61 -------- 4,07	51917 -------- 30340	21577 -------- 518	1,55 -------- 0,01	197 -------- 2
50.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	2212,95	202,84 -------- 6,04	196,64 -------- 8,35	448884 -------- 13366	435164 -------- 18478	0,03 -------- 0,03	77 -------- 74
51.	Е010333-А15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	558,95	97,38 -------- --	97,38 -------- 19,48	54430 -------- --	54430 -------- 10886	-- -------- 0,41	-- -------- 229
52.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	316,08	864,08	73,75	273120	23312	0,14	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси			21,38	11,67	6758	3688	0,04	13
53.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	м2	1580,38	248,80	27,83	393191	43975	0,03	52
					5,00	9,47	7902	14971	0,03	53
54.	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3430,72	367,27	15,35	1260006	52667	0,03	115
					5,94	5,06	20378	17359	0,02	61
55.	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3430,72	684,32	--	2347710	--	0,00	5
					0,16	--	549	--	--	--
56.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,13	5930,77	4677,52	6712	5294	7,13	8
					1253,25	1525,50	1418	1727	6,78	8
57.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,13	40097,59	339,59	45382	384	0,58	1
					--	140,94	--	160	0,58	1
58.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5668,40	383,77	15,35	2175370	87018	0,03	190
					5,94	5,06	33670	28682	0,02	100
59.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5668,40	180,08	--	1020765	--	0,00	2
					0,04	--	227	--	--	--
60.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,22	5930,77	4677,52	7246	5715	7,13	9
					1253,25	1525,50	1531	1864	6,78	8
61.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,22	40097,59	339,59	48991	415	0,58	1
					--	140,94	--	172	0,58	1
62.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	5668,40	478,54	15,35	2712564	87018	0,03	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	33670	28682	0,02	100
63.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5668,40	113,78 0,02	-- --	644951 113	-- --	0,00 --	1 --
64.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	7,40	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	43883 9273	34610 11287	7,13 6,78	53 50
65.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,40	40097,59 --	339,59 140,94	296688 --	2513 1043	0,58 0,58	4 4
66.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	20000,00	478,54 5,94	15,35 5,06	9570829 118800	307029 101200	0,03 0,02	672 353
67.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	20000,00	113,78 0,02	-- --	2275600 400	-- --	0,00 --	4 --
68.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2000,00	393,76 108,68	6,63 1,76	787525 217360	13261 3514	0,70 0,01	1396 12
69.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	36,50	26700,00 --	-- --	974550 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							36429451 2035520	3557267 846709		12924 8150

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3453326
Всего накладных расходов:	3453326
Итого с накладными	39882777

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2392967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42275744
Итого с временными, 1,5 %	42909880
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	43875352
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44046992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44476091
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	121720832
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2434417
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	124155249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14898630
Итого с НДС	139053879
Итого к оплате со скидкой	105104561,72

Принял: Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

/Жандыбаев Д.Е.

Технадзор ТОО «Музтау»

/

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

/Сыдыгалиев А.Т.