Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 1

приемки выполненных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	778,90	408,11	169,61	317878	132111	1,55	1207
					238,50	4,07	185768	3170	0,01	11
2.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	13546,08	202,84	196,64	2747742	2663757	0,03	473
					6,04	8,35	81818	113110	0,03	455
3.	Е010333-А 15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3422,08	97,38	97,38	333242	333242	--	--
					--	19,48	--	66648	0,41	1400
4.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	1350,00	79,88	--	107838	--	0,56	763
					79,88	--	107838	--	--	--
5.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	145,80	152,80	152,80	22278	22278	--	--
					--	106,96	--	15595	2,25	328
6.	Е010333-А 15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс	т	145,80	97,38	97,38	14198	14198	--	--
					--	19,48	--	2840	0,41	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	7535,65	49,65	47,27	374149	356212	0,02	122
					2,34	13,75	17615	103596	0,05	354
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	923,11	54,61	52,00	50412	47999	0,02	17
					2,57	15,12	2374	13959	0,05	48
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	137,53	289,15	289,15	39766	39766	--	--
					--	186,62	--	25665	0,86	118
10.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,70	562,00	--	15565	--	3,64	101
					562,00	--	15565	--	--	--
11.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	226,06	488,70	--	110478	--	3,17	716
					488,70	--	110478	--	--	--
12.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	472,30	468,34	--	221194	--	3,04	1434
					468,34	--	221194	--	--	--
13.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	119,06	538,59	--	64126	--	3,49	416
					538,59	--	64126	--	--	--
14.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	164,68	407,25	--	67067	--	2,64	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			407,25	--	67067	--	--	--
15.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	21,40	468,34	--	10021	--	3,04	65
					468,34	--	10021	--	--	--
16.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	628,82	407,25	--	256089	--	2,64	1660
					407,25	--	256089	--	--	--
17.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	33,26	468,34	--	15579	--	3,04	101
					468,34	--	15579	--	--	--
18.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1693,29	39,73	37,82	67273	64034	0,01	22
					1,87	11,00	3166	18623	0,04	64
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	16750,87	97,38	97,38	1631200	1631200	--	--
					--	19,48	--	326240	0,41	6851
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2153,23	3,77	3,24	8111	6985	0,00	7
					0,48	1,12	1034	2412	0,00	8
21.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	14204,25	54,13	6,82	768833	96873	0,20	2869
					31,50	2,54	447434	36079	0,01	173
22.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1770,00	1910,00	--	3380700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,15	1381,20	152,52	211	23	1,02	0
					153,68	57,15	24	9	0,28	0
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	323,22	1395,20	152,52	450954	49297	1,02	330
					153,68	57,15	49672	18472	0,28	90
25.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7998,82	39,73	37,82	317785	302485	0,01	104
					1,87	11,00	14958	87971	0,04	301
26.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	13198,05	97,38	97,38	1285226	1285226	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	19,48	--	257045	0,41	5398
27.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1086,51	630,00 ---	-- --	684499 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	468,64	3773,00 ---	-- --	1768179 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2176,05	1942,00 ---	-- --	4225879 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2301,54	982,00 ---	-- --	2260110 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	36,65	7392,00 ---	-- --	270887 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	113,70	4836,00 ---	-- --	549868 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	176,70	3730,00 ---	-- --	659106 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	183,00	4598,00 ---	-- --	841434 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	266,00	6415,00 ---	-- --	1706390 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	196,00	6984,00 ---	-- --	1368864 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	196,00	7085,00 ---	-- --	1388660 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	шт	416,50	998,00	--	415667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	15,00	2270,00	--	34050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	11500,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	189,00	17100,00	--	3231900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,80	23500,00	--	42300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	3,62	151200,00	--	546686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,56	6195,00	--	9664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,11	3773,00	--	19280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,19	1942,00	--	4253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,00	4836,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							32810271	7045687		10841
							1671820	1091434		15658

Накладные расходы :

На общестроительные работы 3098897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3098897
Итого с накладными	35909168
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2154550
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38063718
Итого с временными, 1,5 %	38634674
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	39503954
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39658493
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40044840
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	109593517
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2191870
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	111785387
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13414246
Итого с НДС	125199633
Итого к оплате со скидкой	102663699

Принял: И.О. Заместителя руководителя
КГУ «Управление энергетики
и коммунального хозяйства»

_____ Жандыбаев Д.Е.

Технадзор ТОО «Музтау»

_____

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

_____ Сыдыгалиев А.Т.