Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	908,72	408,11	169,61	370858	154129	1,55	1409
					238,50	4,07	216729	3699	0,01	12
2.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	15803,76	202,84	196,64	3205699	3107716	0,03	552
					6,04	8,35	95455	131961	0,03	531
3.	E010333-A15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3992,42	97,38	97,38	388782	388782	--	--
					--	19,48	--	77756	0,41	1633
4.	E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	1575,00	79,88	--	125811	--	0,56	890
					79,88	--	125811	--	--	--
5.	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,10	152,80	152,80	25991	25991	--	--
					--	106,96	--	18194	2,25	383
6.	E010333-A15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс	т	170,10	97,38	97,38	16564	16564	--	--
					--	19,48	--	3313	0,41	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	8791,59	49,65	47,27	436507	415581	0,02	143
					2,34	13,75	20550	120862	0,05	413
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	1076,96	54,61	52,00	58814	55999	0,02	19
					2,57	15,12	2769	16286	0,05	56
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	160,45	289,15	289,15	46393	46393	--	--
					--	186,62	--	29942	0,86	138
10.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,31	562,00	--	18160	--	3,64	118
					562,00	--	18160	--	--	--
11.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	263,74	488,70	--	128891	--	3,17	836
					488,70	--	128891	--	--	--
12.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	551,01	468,34	--	258060	--	3,04	1673
					468,34	--	258060	--	--	--
13.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	138,91	538,59	--	74814	--	3,49	485
					538,59	--	74814	--	--	--
14.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	192,13	407,25	--	78245	--	2,64	507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			407,25	--	78245	--	--	--
15.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	24,96	468,34	--	11691	--	3,04	76
					468,34	--	11691	--	--	--
16.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	733,63	407,25	--	298770	--	2,64	1937
					407,25	--	298770	--	--	--
17.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	38,81	468,34	--	18175	--	3,04	118
					468,34	--	18175	--	--	--
18.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1975,50	39,73	37,82	78485	74706	0,01	26
					1,87	11,00	3694	21727	0,04	74
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	19542,69	97,38	97,38	1903067	1903067	--	--
					--	19,48	--	380613	0,41	7993
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2512,10	3,77	3,24	9463	8149	0,00	8
					0,48	1,12	1206	2814	0,00	9
21.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	16571,63	54,13	6,82	896972	113018	0,20	3347
					31,50	2,54	522006	42092	0,01	202
22.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2065,00	1910,00	--	3944150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из гравия фракцией 20-40	м3	0,18	1381,20	152,52	247	27	1,02	0
					153,68	57,15	27	10	0,28	0
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	377,09	1395,20	152,52	526114	57513	1,02	385
					153,68	57,15	57951	21551	0,28	105
25.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9331,95	39,73	37,82	370749	352899	0,01	121
					1,87	11,00	17451	102633	0,04	351
26.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	15397,72	97,38	97,38	1499430	1499430	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	19,48	--	299886	0,41	6298
27.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3185,42	134,10	--	427165	--	0,97	3096
					134,10	--	427165	--	--	--
28.	Е0101-28- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6146,53	6,83	6,83	41956	41956	--	--
					--	1,87	--	11473	0,01	37
29.	Е0101-28- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1267,59	6,83	6,83	8652	8652	--	--
					--	1,87	--	2366	0,01	8
30.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1267,59	630,00	--	798583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6146,53	21,55	4,52	132433	27758	0,11	664
					17,03	--	104675	--	--	--
32.	Е0101-134 -1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	1267,59	21,55	4,52	27312	5725	0,11	137
					17,03	--	21587	--	--	--
33.	Е0122-11- 8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,32	112791,01	60473,38	36635	19642	306,00	99
					51300,00	16165,35	16662	5251	63,72	21
34.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,51	96708,90	47796,27	145852	72084	286,00	431
					48375,00	12572,33	72957	18961	49,07	74
35.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,60	78245,00	36133,62	124811	57638	247,00	394
					41850,00	9612,90	66756	15334	37,30	59
36.	С130804-9 55	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	328,05	3773,00	--	1237725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-9 52	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1523,23	1942,00	--	2958116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-9 49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО	м	1611,08	982,00	--	1582077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
39.	E0122-9-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,03	404674,09 186525,00	187965,34 71005,50	10339 4766	4803 1814	981,00 346,79	25 9
40.	E0122-9-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,08	331679,14 148275,00	156130,76 58979,25	26294 11755	12377 4676	775,00 288,06	61 23
41.	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,12	305272,80 137700,00	142318,80 53761,50	37610 16965	17534 6623	729,00 262,58	90 32
42.	C130806-1 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	25,65	7392,00 --	-- --	189621 --	-- --	-- --	-- --
43.	C130806-1 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	79,59	4836,00 --	-- --	384907 --	-- --	-- --	-- --
44.	C130806-1 19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	123,69	3730,00 --	-- --	461374 --	-- --	-- --	-- --
45.	E0122-14- 11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,03	1272857,51 66150,00	181410,91 68530,50	32522 1690	4635 1751	388,00 334,70	10 9
46.	E0122-14- 10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,08	1043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	82686 5012	12254 4629	368,00 285,20	29 23
47.	E0122-14- 9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,12	921995,77 53775,00	138575,59 52348,50	113590 6625	17073 6449	313,00 255,67	39 31
48.	E0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	157,50	6853,01 1615,95	1538,85 576,23	1079315 254504	242361 90753	9,65 2,81	1521 443
49.	E0123-13- 6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	38,05	10324,48 1867,05	1686,97 631,80	392863 71044	64192 24041	11,16 3,08	425 117
50.	C143018-3	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	128,10	4598,00	--	589004	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-3 31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	186,20	6415,00	--	1194473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	137,20	6984,00	--	958205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	137,20	7085,00	--	972062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	291,55	998,00	--	290967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	10,50	2270,00	--	23835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,26	23500,00	--	29610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,80	1679,27	100,89	1340	81	0,85	1
					123,75	38,25	99	31	0,18	0
58.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,80	5652,57	462,96	4511	369	11,00	9
					1935,00	173,25	1544	138	0,85	1
59.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	15,96	239,22	14,76	3818	236	0,36	6
					52,43	5,54	837	88	0,03	0
60.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	223,44	25,81	0,67	5767	150	0,01	2
					1,69	0,25	378	56	0,00	0
61.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,00109	164866,67	87601,64	180	96	444,00	0
					75702,00	23316,58	83	25	91,61	0
62.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,00357	112791,01	60473,38	403	216	306,00	1
					51300,00	16165,35	184	58	63,72	0
63.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,00153	96708,90	47796,27	148	73	286,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					48375,00	12572,33	74	19	49,07	0
64.	С130804-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,09	6195,00 ---	-- ---	6765 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,58	3773,00 ---	-- ---	13496 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,53	1942,00 ---	-- ---	2977 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	км	0,0035	331679,14 148275,00	156130,76 58979,25	1161 519	546 206	775,00 288,06	3 1
68.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,50	4836,00 ---	-- ---	16926 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,001	043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	3651 221	541 204	368,00 285,20	1 1
70.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	5,36	21562,67 16627,50	927,19 101,25	115658 89187	4973 543	99,90 0,49	536 3
71.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,36	162700,00 ---	-- ---	872694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,36	40200,00 ---	-- ---	215626 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	44,74	3951,97 195,75	66,01 24,93	176827 8759	2954 1115	1,35 0,12	60 5
74.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В7,5	м3	0,11	5990,40 771,75	95,97 36,25	671 86	11 4	4,90 0,18	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2163794		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						38227034		
		Итого с временными, 1,5 %						38800440		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						39673450		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39828652		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						40216656		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						110063738		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2201275		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						112265013		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13471802		
		Итого с НДС						125736815		
		Итого к оплате со скидкой						103104186		

Принял: Первый заместитель руководителя
КГУ «Управление коммунальной энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства»

Жаналыбаев Д.Е.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.