Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана" 1000180
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Форма 4
Наименование стройки - Государственное учреждение Отдел образования города Жезказгана
Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли СШ №14 в г Жезказган
Договор №304 от 03.06.2019

АКТ № 2

приемки выполненных работ от 27 июля 2019 года
за период с 15 июля 2019 года по 27 июля 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
		Конструкции крыши									
1	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,66	30627,20	3062,33	20214	2021	12683	5487	27757
					8348,31	591,15	5510	390		2056	
2	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	2,253	89271,34	1187,98	201128	2677	145401	48772	269893
					23546,25	506,70	53050	1142		19992	
3	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	2,664	92666,88	1585,80	246865	4225	182044	56002	327096
					22746,43	611,15	60596	1628		24229	
4	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,917	10122,82	64,80	49774	319	45216	3934	58004
					862,02	26,94	4239	132		4297	
5	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	814	351,87	3,01	286419	2447	257395	24835	336154
					32,65	1,25	26577	1018		24900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная из пленки пароизоляционной. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120	207,56	15,03	24908	1804	13728	8986	36605
					78,13	3,26	9376	391		2711	
7	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей толщ 0,45 мм окрашенная без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1370	4744,25	118,12	6499618	161827	3748756	2418708	9631792
					1889,81	29,19	2589035	39995		713466	
8	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,5394	51109,00	--	691985	--	691985	--	747344
					--	--	--	--		55359	
9	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	174	185,27	0,19	32238	34	1553	22080	58664
					176,15	0,09	30651	16		4345	
		Ограждение кровли перилами									
10	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	242,8	1420,60	28,00	344922	6797	321684	16626	390472
					67,71	6,72	16441	1630		28924	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,7532	78,93	2,80	1322	47	549	504	1973
					43,36	0,28	726	5		146	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	16,7532	146,12	3,96	2448	66	1533	593	3284
					50,70	0,56	849	9		243	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11889037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2797050				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5422527		
		- Накладные расходы	Тенге							2606527	
		- Сметная прибыль	Тенге							880668	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				142668				
		Итого	Тенге				12031706				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге				264697,53				
		Итого	Тенге				12296403				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				245928				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12542331				
		скидка					1254233				
		итого со скидкой					11288098				
		НДС 12%	Тенге				1354572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				12642670,13				

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"
Карагандинская область,г.Жезказган ,Площадь АЛАША, 1
БИН 150440026890
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070103KSN3026000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел : 8(7102)73-42-[illegible]3-35

Руководитель

_____ А[illegible]

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____Жолдыкарасв Д.К

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
Карагандинская область, г.Темиртау , Карагандинское шоссе, 1/8
БИН/ИИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ449143984111BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: 8(7213)98-20-13

Директор

_____ Сулейменов Б.Ж.