Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчи ТОО "СтройКом-ПВ"

Объект: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Договор № 89 от 25.10.2016 г. Акт выполненных работ № 1 от 28.10.2016 г.

Капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения в здании КГКП"СДЮШОР по футболу Иртыш"

Основание:
дефектный акт

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	566,908
Сметная заработная плата, тыс.тенге	193,715
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	,440
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ1									
5	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	2345,000	13,94	0,06	32689	141	31638	0,09640	226
		1м		13,88	0,00	32549	0	97	0,00010	0
4	Е67-5-5	Демонтаж трубных проводок с последующими проводами сечением 6 мм2	418,000	1,01	0,00	422	0	410	0,00670	3
		1м		1,01	0,00	422	0	97	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				33 111	141			229
						32 971				
		Стоимость материалов, тенге				- 1				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				32 048				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 807				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 910				
		Всего по разделу, тенге				69 069				
		Сметная заработная плата, тенге				37 778				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				245				
	РАЗДЕЛ2									
70	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	510,000	66,80	18,10	34068	9231	10509	0,12000	61
		1м кабеля		20,30	3,80	10353	1938	86	0,02200	11
71	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,310	62459,00	0,00	19362	0	0	0,00000	0
		км								
72	16-1-118	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,200	42493,00	0,00	8499	0	0	0,00000	0
		км								
73	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в	370,000	30,30	7,30	11211	2701	6580	0,11000	41

	пустотах плит перекрытий		18,70	2,10	6919	777	86	0,01200	4
	1м								
74 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	352,000	47,20	14,80	16614	5210	9210	0,16000	56
			26,30	4,30	9258	1514	86	0,02500	9
	1м								
79 16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,600	61302,00	0,00	36781	0	0	0,00000	0
	км								
78 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,120	16322,00	0,00	1959	0	0	0,00000	0
	км								
80 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	25484,00	0,00	51	0	0	0,00000	0
	км								
	Итого монтаж оборудования по разделу				61 894	17 142			158
					26 530	4 229			24
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				18 222				
	Всего прямые затраты по разделу				128 545	17 142			158
					26 530	4 229			24
	Стоимость материалов, тенге				84 873				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				26 299				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 945				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 291				
	Всего по разделу, тенге				164 135				
	Сметная заработная плата, тенге				34 704				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				195				
	Итого монтаж оборудования по смете				61 894	17 142			158
					26 530	4 229			24
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				18 222				
	Всего прямые затраты				**161 656**	**17 283**			**387**
					59 501	**4 229**			**24**
	Стоимость материалов, тенге				**84 872**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**58 347**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 752				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**13 200**				

Всего по смете, тенге	233 203
Сметная заработная плата, тенге	72 482
Нормативная трудоемкость, чел-час	440
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	2 332
Дополнительные отпуска, .4%	933
Итого дополнительные затраты на строительство	3 265
Итого с дополнительными затратами на строительство:	236 468
Итого в базовых ценах 2001г.	236 468
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	75 747
В том числе материалы в ценах 2001г.	84 872
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	440
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**604 743**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**193 715**
В том числе материалы в текущих ценах	**217 052**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**12 095**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**616 838**
Итого в текущих ценах	**616 838**
Понижающий коэфициент 0,820585	506168
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**60740,16**
Сметная стоимость строительства	**566908,16**

Заказчик:
КГКП "СДЮШОР по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Директор _____ **Афанасьева О.В.**

Технадзор: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

Объект: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Договор № 89 от 25.10.2016 г.

Акт выполненных работ № 2 от 24.11.2016 г.

Капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения в здании КГКП"СДЮШОР по футболу Иртыш"

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения		Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы									
1	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9,32	0,23	19	0	17	0,06320	0
		1шт		9,09	0,05	18	0	97	0,00030	0
2	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	98	8,42	0,00	825	0	802	0,05840	6
		1шт		8,42	0,00	825	0	97	0,00000	0
3	Ц8-102-1	Демонтаж шкафов управления и регулирования	2	1108,00	198,80	2216	398	1630	5,20000	10
		1шкаф		909,20	44,00	1818	88	86	0,25760	1
6	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	184	9,32	0,23	1715	42	1635	0,06320	12
		1шт		9,09	0,05	1673	9	97	0,00030	0
7	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,25720	0
		1шт		40,28	0,09	40	0	97	0,00070	0
		Всего прямые затраты по разделу				4 815	441	4 123	6	28
						37 345	97		1	
		Стоимость материалов, тенге				- 32 970				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				536				
		Всего по разделу, тенге				9 474				
	РАЗДЕЛ 2 Электромонтажные работы									
8	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	524	3,00000	3
		1шт		563,00	49,50	563	50	86	0,28900	0
9	1999	Пункт распределительный ПР	1	16656,00	0,00	16656	0	0	0,00000	0
		комплект								
11	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	9	862,00	28,00	7758	252	2651	2,00000	18
		1шт		340,00	4,50	3060	41	86	0,02600	0
20	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	355	1,00000	2
		1шт		205,00	2,30	410	5	86	0,01300	0
21	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	0,00	9440	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00000	2
		распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на		317,00	13,50	317	14	95	0,07900	0
		стене, высота и ширина до 600х600 мм								
		1шт								
23	1999	Бокс с дверцей ЩРН 9	1	736,00	0,00	736	0	0	0,00000	0
		шт								
24	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	9	501,20	13,20	4510	118	1764	1,00000	9
		на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		227,00	2,30	2043	21	86	0,01300	0
		1шт								
25	1999	Автомат ВА61Ф29 3С1р-25А	2	953,20		1906	0	0		0
		шт								
26	1999	Автомат ВА61Ф29 1В1р-16А	2	317,90		636	0	0		0
		шт								
27	1999	Автомат ВА61Ф29 1В1р-25А	4	317,90		1272	0	0		0
		шт								
28	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	961,60	22,60	962	23	354	2,00000	2
		распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		412,00	2,30	412	2	86	0,01300	0
		1шт								
29	1999	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОЩ-9У4	1	2192,00	0,00	2192	0	0	0,00000	0
		шт								
30	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	13	501,20	13,20	6515	171	2549	1,00000	13
		на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		227,00	2,30	2951	30	86	0,01300	0
		1шт								
31	1999	Автомат АЕ2046 1н-25А	4	159,69		639	0	0		0
		шт								
32	1999	Автомат АЕ1031- 1 1р-25А	9	159,69		1437	0	0		0
		шт								
34	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при	33	47,00	0,20	1551	7	1287	0,29000	9
		скрытой проводке		45,50	0,10	1502	4	86	0,00000	0
		1шт								
35	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	33	156,00	0,00	5148	0	0	0,00000	0
		шт								
36	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	17	134,80	3,60	2292	61	1674	0,68000	12
		1шт		115,00	0,20	1955	3	86	0,00100	0
37	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки,	17	215,00	0,00	3655	0	0	0,00000	0
		поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип								
		0-4-Б-01-6/220								
		шт								
38	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при	9	48,50	0,20	436	2	362	0,29000	3
		скрытой проводке		47,00	0,10	423	1	86	0,00000	0
		1шт								
39	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	9	182,00	0,00	1638	0	0	0,00000	0
		шт								
40	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	37	123,90	0,70	4585	26	3518	0,65000	24
		1шт		111,00	0,20	4107	8	86	0,00100	0
41	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой	7	64,00	1,00	448	7	351	0,36000	2
		проводке		58,50	0,20	410	1	86	0,00100	0
		1шт								
42	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой	7	90,00	0,00	630	0	0	0,00000	0
		установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)								
		шт								
43	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	3	195,00	0,00	585	0	0	0,00000	0
		шт								
44	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	34	171,00	0,00	5814	0	0	0,00000	0
		шт								
45	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	64	342,80	134,00	21940	8576	10715	0,99000	63
				158,00	37,80	10112	2420	86	0,22100	14
		1шт								
46	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	18	269,90	98,00	4858	1764	2323	0,76000	13
				122,00	29,00	2196	522	86	0,17000	3
		1шт								
47	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	39	467,80	183,00	18244	7137	9530	1,46000	57
				234,00	51,80	9126	2020	86	0,30200	12
		1шт								
55	1999	Светильники PRS/S236 SPORT	22	2688,65		59150	0	0		0
		1шт								
57	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74Л), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	144	101,00	0,00	14544	0	0	0,00000	0
		шт								
58	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74Л), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	124	82,00	0,00	10168	0	0	0,00000	0
		шт								
59	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	59	14,00	0,00	826	0	0	0,00000	0
		шт								
60	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	21	313,00	131,00	6573	2751	2799	0,75000	15
				119,00	36,90	2499	775	86	0,21600	5
		1шт								
61	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	15	871,00	0,00	13065	0	0	0,00000	0
		1шт								
62	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	6	848,00	0,00	5088	0	0	0,00000	0
		шт								
63	1999	Лампа люминисцентная компактная 20в	1	268,24		268	0	0		0
		1шт								
64	1999	Лампа люминисцентная компактная 30в	6	268,24		1609	0	0		0
		1шт								
65	1999	Лампа люминисцентная компактная 12в	14	306,67		4293	0	0		0
		1шт								
66	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	2	758,30	283,00	1517	566	893	2,48000	5
				441,00	81,00	882	162	86	0,47300	1
		1шт								
67	18-3-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	2	584,00	0,00	1168	0	0	0,00000	0
		шт								
68	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-125-011-У1	2	4800,00	0,00	9600	0	0	0,00000	0
		шт								
69	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ	2	496,00	0,00	992	0	0	0,00000	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		16354-77), тип ДРЛ125(6)								
		шт								
71	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3?2,5 0,66 ГОСТ 16442 80	1,15	62459,00	0,00	71828	0	0	0,00000	0
		км								
72	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2?2,5 0,66 ГОСТ 16442 80	0,12	42493,00	0,00	5099	0	0	0,00000	0
		км								
73	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1040	30,30	7,30	31512	7592	18495	0,11000	114
				18,70	2,10	19448	2184	86	0,01200	13
		1м								
74	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	408	47,20	14,80	19258	6038	10674	0,16000	64
				26,30	4,30	10730	1754	86	0,02500	10
		1м								
75	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	120	8,50	0,10	1020	12	749	0,05000	6
				7,30	0,00	876	0	86	0,00000	0
		1м								
76	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	305	10,60	0,10	3233	31	2321	0,06000	18
				8,80	0,10	2684	31	86	0,00000	0
		1м								
77	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100	14,60	0,20	1460	20	1017	0,07000	7
				11,80	0,10	1180	10	86	0,00000	0
		1м								
79	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	61302,00	0,00	6130	0	0	0,00000	0
		1000м								
80	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,303	25484,00	0,00	7722	0	0	0,00000	0
		1000м								
81	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509,00	0,00	10180	0	0	0,00000	0
		шт								
82	1999	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, II-У	54	21,32	0,00	1151	0	0	0,00000	0
		шт								
83	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,055	26100,00	0,00	1435	0	0	0,00000	0
		1000шт								
84	1999	Коробка ответвительная ,	13,0	279,30	0,00	3631	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
85	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	149,0	39,00	1,50	5811	223	3325	0,16000	24
				25,90	0,20	3859	30	86	0,00100	0
		1м								
86	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	14,6	1420,00	0,00	20732	0	0	0,00000	0
		10м								
88	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4429	0,22000	22
				39,60	12,20	3960	1220	86	0,07100	7
		1м								
89	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10	777,00	0,00	7770	0	0	0,00000	0
		10м								
90	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,20	24,20	456	24	206	1,00000	1
				239,00	2,30	239	2	86	0,01300	0
		1шт								
		Всего прямые затраты по разделу				469 773	40 607	83 181	23	507
						85 944	11 310	2 147	2	66
		Стоимость материалов, тенге				343 223				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				83 181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				33 177				
		Всего по разделу, тенге				586 131				
	РАЗДЕЛ 3	Общестроительные работы								
91	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	54	195,71	137,68	10568	7435	4858	0,37310	20
				58,03	53,01	3134	2863	81	0,29100	16
		1гнездо								
92	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	760	113,54	73,85	86290	56126	46368	0,26240	199
				39,69	28,10	30164	21356	90	0,15400	117
		1м борозды								
93	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	760	57,78	0,77	43913	585	31998	0,23800	181
				46,67	0,11	35469	84	90	0,00070	1
		1м борозды								
		Всего прямые затраты по разделу				140 772	64 146	83 226	1	400
						68 767	24 302	261		133
		Стоимость материалов, тенге				7 858				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				83 226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 440				
		Всего по разделу, тенге				237 437				
		Добавить								
0-1	1999	Выключатель автоматический ВА57-А35 1Р100А	1	1920,00		1920				
		шт								
0-2	1999	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А	4	926,00		3704				
		шт								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		шт								
0-3	1999	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А	√ 3	1580,00		4740				
		шт								
0-4	1999	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А	√ 2	1423,00		2846				
		шт								
0-5	17-2-40	Светильник потолочный, тип тип ЛП0-2х36	√ 42	2290,00	0,00	96180	0	0	0,00000	0
		1шт								
0-6	1999	Светильник потолочный, тип тип ЛП0-1х36	√ 18	1570,00	0,00	28260	0	0	0,00000	0
		шт								
0-7	1999	Светильники, тип ЛВ001-4х18	√ 39	2540,00	0,00	99060	0	0	0,00000	0
		шт								
0-8	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных	√ 1	1537,27	231,14	1537	231	1501	7,5	8
		массой до 0,25 т		1217,25	85,5	1217	86	115,2	0,42000	0
		1м								
0-9	1999	Завесы воздушно-тепловые	√ 1	15635,50		15636				
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				253883	231	1501	8	8
						1217	86	115	0	0
		Стоимость материалов, тенге				252 434				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				15 323				
		Всего по разделу, тенге				270 707				
		Всего по разделу ДОБАВИТЬ, тенге				**270 707**				
		Всего по смете, тенге				**1103751**				
		Выслуга лет, 1%				11 038				
		Дополнительные отпуска, .4%				4 415				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 119 203				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574				2862251				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**57 245**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2 919 496**				
		Понижающий коэффициент				2393832				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 0%				**287259,84**				
		Всего по акту				**2681091,84**				

Заказчик:
КГКП "СДЮШОР по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Директор _____ **Афанасьева О.В.**

Технадзор: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"

Директор _____ **Сулейменов А.А.**