Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»
Договор №6 от 29.09.2021г.

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость выполненных работ ( тенге ) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге** | **С начала года по отчетный месяц всего, тенге** | в том числе: | | | **За отчетный месяц всего, тенге** | в том числе: | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | **Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»** | 166 052 631,58 | 166 052 631,58 | 166 052 631,58 | | | 68 421 052,63 | 68 421 052,63 | | |
| | в том числе НДС 12% | 17 791 353,38 | 17 791 353,38 | | | | 7 330 827,07 | | | |
| | Удержание 5% согласно договора | 6 052 631,58 | 6 052 631,58 | | | | 3 421 052,63 | | | |
| | в т.ч. НДС 12% | 648 496,24 | 648 496,24 | | | | 366 541,35 | | | |
| | Всего к оплате | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | | | | 65 000 000,00 | | | |
| | в т.ч. НДС 12% | 17 142 857,14 | 17 142 857,14 | | | | 6 964 285,71 | | | |

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Руководитель
_____Бектасова Гулнар Жамалбековна

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель
_____Абдиманапов Медет Мураткалиевич

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"

Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»

Договор №6 от 29.09.2021г.

**Акт**

**приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года**

на ремонтно-строительные работы

Составлен(а) на 2 квартал 2021г.

| № п/п | № по ЛС | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Узел управления** | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка | узел | 6 | 72069,90 | 1430,48 | 432419 | 8583 | 323506 | 74823 | 547822 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16721,59 | 598,58 | 100330 | 3592 | | 40579 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1.1 | 5.1 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 60 | 655,00 | | | | 39300 | | |
| 1.2 | 5.2 | 261-302-0257 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2.5 м: высота 0.8 м | комплект | 6 | 40775,00 | | | | 244650 | | |
| 1.3 | 5.3 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,00768 | 165361,00 | | | | 1270 | | |
| 2 | 6 | 1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Элеваторы номером 1, 2. Установка | шт. | 6 | 20974,67 | 291,22 | 125848 | 1747 | 102782 | 15670 | 152839 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3553,14 | 74,07 | 21319 | 444 | | 11321 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2.1 | 6.1 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01116 | 309548,00 | | | | 3455 | | |
| 2.2 | 6.2 | 245-405-0302 | Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N2 | шт. | 6 | 16088,00 | | | | 96528 | | |
| 2.3 | 6.3 | 261-301-1705 | Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,018 | 136277,00 | | | | 2453 | | |
| 3 | 7 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 24 | 4932,94 | 374,86 | 118391 | 8996 | 11371 | 71999 | 205621 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4084,34 | 82,26 | 98024 | 1974 | | 15231 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1 | 7.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00792 | 206112,00 | | | | 1632 | | |
| 3.2 | 7.2 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,048 | 31711,00 | | | | 1522 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 7.3 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,04968 | 165361,00 | | | | 8215 | | |
| 4 | 8 | 242-101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 24 | 12865,00 | -- | 308760 | -- | 308760 | -- | 333461 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24701 | |
| 5 | 9 | 241-116-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 24 | 2486,00 | -- | 59664 | -- | 59664 | -- | 64437 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4773 | |
| 6 | 10 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 24 | 2599,89 | -- | 62397 | -- | 52741 | 6953 | 74898 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 402,35 | -- | 9656 | -- | | 5548 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.1 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 24 | 2179,00 | | | | 52296 | | |
| 7 | 11 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 24 | 599,14 | -- | 14379 | -- | 1698 | 9131 | 25390 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 528,39 | -- | 12681 | -- | | 1881 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.1 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00264 | 474618,00 | | | | 1253 | | |
| 7.2 | 11.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,48 | 483,00 | | | | 232 | | |
| 8 | 12 | СТ123-051501-0301 | Термометры прямые в оправе | шт. | 24 | 2180,00 | -- | 52320 | -- | 52320 | -- | 56506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4186 | |
| 9 | 13 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт | 48 | 1797,63 | 133,16 | 86286 | 6392 | 32318 | 34261 | 130191 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 991,16 | 0,19 | 47576 | 9 | | 9644 | |
| 10 | 14 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | шт | 6 | 1685,99 | -- | 10116 | -- | 1194 | 6424 | 17863 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1486,95 | -- | 8922 | -- | | 1323 | |
| 11 | 15 | 242-312-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 167215,00 | -- | 1003290 | -- | 1003290 | -- | 1083553 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80263 | |
| 12 | 16 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 30 | 104,53 | 3,35 | 3136 | 100 | 1318 | 1245 | 4731 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 57,27 | 0,37 | 1718 | 11 | | 350 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0027 | 439993,00 | | | | 1188 | | |
| 13 | 17 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 30 | 227,86 | 8,64 | 6836 | 260 | 5068 | 1110 | 8582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,28 | 1,12 | 1508 | 34 | | 636 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.1 | 236-202-1013 | **Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79** | кг | 2,7 | 897,00 | | | | 2422 | | |
| 14 | 18 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 30 | 1119,17 | 1,49 | 33575 | 44 | 4179 | 21149 | 59102 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 978,40 | 0,71 | 29352 | 21 | | 4378 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.1 | 236-202-1014 | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 7,38 | 483,00 | | | | 3565 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 2317417 | 26122 | 1960209 | 242765 | 2764996 |
| | | | | | | | | 331086 | 6085 | -- | 204814 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 96402 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 33513 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 56507 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 40685 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 10967 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 148054 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 56507 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1415261 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 10563 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 32644 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1371714 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 23504 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 115101 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1553866 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 32644 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 805754 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 492098 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 248020 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 52320 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | тенге | | | | 4494 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 178576 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 78746 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1063076 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 172 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 248020 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 2764996 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 235 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 337171 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Отопление** | | | | | | | | | |
| | | | **Отопление.Монтаж** | | | | | | | | | |
| 15 | 21 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | 397 | 17705,08 | 225,55 | 7028917 | 89543 | 6508986 | 341049 | 7959564 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1084,10 | 109,05 | 430388 | 43291 | | 589597 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1 | 21.1 | 245-101-0106 | **Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм** | кВт | 397 | 16222,00 | | | | 6440134 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 1584 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2437,25 | 65,47 | 3860598 | 103704 | 1946515 | 1330468 | 5606351 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1142,92 | 23,67 | 1810379 | 37493 | | 415285 | |
| 16.1 | 22.1 | 241-102-0149 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм** | м | 1584 | 1193,00 | | | | 1889712 | | |
| 17 | 23 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 576 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1000,84 | 25,01 | 576484 | 14406 | 269734 | 214568 | 854336 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 507,54 | 9,84 | 292344 | 5668 | | 63284 | |
| 17.1 | 23.1 | 241-101-0203 | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм** | м | 576 | 459,00 | | | | 264384 | | |
| 18 | 24 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 576 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 96,24 | 1,29 | 55434 | 743 | 409 | 39083 | 102079 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 94,24 | -- | 54282 | -- | | 7561 | |
| 18.1 | 24.1 | 236-104-0101 | **Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013** | кг | 0,1152 | 568,00 | | | | 65 | | |
| 18.2 | 24.2 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 5,76 | 29,00 | | | | 167 | | |
| 18.3 | 24.3 | 236-202-1014 | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,288 | 483,00 | | | | 139 | | |
| 19 | 25 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1584 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 111,51 | 1,61 | 176626 | 2550 | 2408 | 123601 | 324245 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 108,38 | -- | 171668 | -- | | 24018 | |
| 19.1 | 25.1 | 236-104-0101 | **Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013** | кг | 0,3168 | 568,00 | | | | 180 | | |
| 19.2 | 25.2 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 60,192 | 29,00 | | | | 1746 | | |
| 19.3 | 25.3 | 236-202-1014 | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,792 | 483,00 | | | | 383 | | |
| 20 | 26 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1248 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1829,61 | 1179,26 | 2283351 | 1471716 | -- | 901029 | 3439131 |
| | | | | | | 650,35 | 352,40 | 811634 | 439795 | | 254750 | |
| 21 | 27 | 241-208-2501 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 1248 | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | | | 16,00 | -- | 19968 | -- | 19968 | -- | 21565 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1597 | |
| 22 | 28 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 37,2 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 104,53 | 3,35 | 3889 | 125 | 1634 | 1544 | 5867 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 57,27 | 0,37 | 2130 | 14 | | 435 | |
| 22.1 | 28.1 | 236-101-0107 | **Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | т | 0,003348 | 439993,00 | | | | 1473 | | |
| 23 | 29 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 37,2 | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 227,86 | 8,64 | 8476 | 322 | 6284 | 1377 | 10641 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 50,28 | 1,12 | 1870 | 42 | | 788 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 29.1 | 236-202-1013 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,348 | 897,00 | | | | 3003 | | |
| 24 | 30 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 463,2 | 1119,17 | 1,49 | 518398 | 690 | 64515 | 326536 | 912529 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 978,40 | 0,71 | 453193 | 329 | | 67595 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 113,9472 | 483,00 | | | | 55036 | | |
| 25 | 31 | 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 изоляции | 41,16 | 37578,71 | 1524,92 | 1546740 | 62766 | 372628 | 821087 | 2557253 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 27000,62 | 705,85 | 1111346 | 29053 | | 189426 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1 | 31.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,395136 | 132012,00 | | | | 52163 | | |
| 25.2 | 31.2 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,55566 | 459224,00 | | | | 255172 | | |
| 25.3 | 31.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,001646 | 1589156,00 | | | | 2616 | | |
| 26 | 32 | 234-202-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 59,2704 | 17346,00 | -- | 1028104 | -- | 1028104 | -- | 1110352 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82248 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 17106985 | 1746565 | 10221185 | 4100342 | 22903913 |
| | | | | | | | | 5139234 | 555685 | -- | 1696584 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 5408926 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 445060 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2849406 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1048072 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 2051573 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 596839 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 8057338 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2061 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2849406 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 11698059 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 8728052 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2845513 | | | |
| | | Сдача и испытание | | тенге | | | | 15144 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 2048769 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1099745 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 14846573 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1893 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2845513 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 22903911 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3954 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5694919 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение

**Горячее водоснабжение.монтаж**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 120 | 1590,30 | 19,78 | 190836 | 2374 | 1317 | 134764 | 351648 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1559,54 | 0,23 | 187145 | 28 | | 26048 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1 | 35.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 91,68 | 10,00 | | | | 917 | | |
| 27.2 | 35.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,48 | 836,00 | | | | 401 | | |
| 28 | 36 | 241-205-1103 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 118,8 | 227,00 | -- | 26968 | -- | 26968 | -- | 29125 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2157 | |
| 29 | 37 | 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 500 | 2010,62 | 30,30 | 1005311 | 15150 | 11045 | 705255 | 1847411 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1958,23 | 0,81 | 979116 | 405 | | 136845 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | 37.1 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 222,5 | 44,00 | | | | 9790 | | |
| 30 | 38 | 241-205-1106 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм | м | 495 | 1041,00 | -- | 515295 | -- | 515295 | -- | 556519 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41224 | |
| 31 | 39 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 620 | 110,70 | 1,61 | 68632 | 998 | 441 | 48379 | 126372 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 108,38 | -- | 67193 | -- | | 9361 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 39.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,124 | 568,00 | | | | 70 | | |
| 31.2 | 39.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 6,2 | 29,00 | | | | 180 | | |
| 31.3 | 39.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,31 | 483,00 | | | | 150 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1807042 | 18522 | 555066 | 888398 | 2911075 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1233454 | 433 | -- | 215635 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 542263 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 542263 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 43381 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 585644 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 1264779 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | 12803 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1233887 | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 888398 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 172254 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2325431 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 821 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 1233887 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2911075 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 821 |
| | | | | | | | | | 1233887 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Ремонт здания.** | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж** | | | | | | | | | |
| 32 | 87 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 975,07 | 2637,67 | 242,30 | 2571912 | 236259 | 1151831 | 932968 | 3785271 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1214,09 | 114,83 | 1183822 | 111967 | | 280390 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 87.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 672,7983 | 1712,00 | | | | 1151831 | | |
| 33 | 88 | 223-102-0209 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м2 | 69,901 | 29017,00 | -- | 2028317 | -- | 2028317 | -- | 2190582 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162265 | |
| 34 | 89 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 4 | 4283,27 | 254,35 | 17133 | 1017 | 8458 | 5856 | 24828 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1914,60 | 118,56 | 7658 | 474 | | 1839 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 89.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,94 | 1712,00 | | | | 8457 | | |
| 35 | 90 | 223-204-0203 РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 4 | 34149,00 | -- | 136596 | -- | 136596 | -- | 147524 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10928 | |
| 36 | 91 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 340,3 | 2009,72 | 249,80 | 683906 | 85007 | 168952 | 338040 | 1103702 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1263,44 | 116,23 | 429947 | 39553 | | 81756 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1 | 91.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 98,687 | 1712,00 | | | | 168952 | | |
| 37 | 92 | 223-203-0504 РСНБ РК 2015 | Блок дверной из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 двупольный | м2 | 283,92 | 73169,00 | -- | 20774142 | -- | 20774142 | -- | 22436073 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1661931 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | 26212006 | 322283 | 24268296 | 1276864 | 29687980 |
| | | | | | | | | 1621427 | 151994 | -- | 2199109 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 26212006 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 1329240 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1773421 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 22939055 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 1276864 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 2199109 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 29687979 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1773421 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 29687979 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1359 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1773421 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 58267961 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 8325201 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 2113492 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 714197 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 37004753 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 6508369 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 4316142 | |
| | | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | | | | | 1 689 770,87 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 59 957 732,04 |
| | | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% | | | | | | | | | 539 619,59 |
| | | | **Итого:** | | | | | | | | | 60 497 351,63 |
| | | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 1 209 947,03 |
| | | | **Итого сметная стоимость:** | | | | | | | | | 61 707 298,66 |
| | | | в том числе на 2021 год - 100 % | | | | | | | | | 61 707 298,66 |
| | | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 7 404 875,84 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 69 112 174,50 |
| | | | **Понижающий коэф к=0,99** | 0,99 | | | | | | | | **68 421 052,63** |
| | | | **в т.ч. НДС 12%** | | | | | | | | | **7 330 827,07** |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области**

**Руководитель**

**Бектасова Гулнар Жамалбековна**

**Технический надзор:**

**ТОО "АрхСтройТех"**

**Директор**

**Ордабаев Ербол Калиевич**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"**

**Руководитель**

**Абдиманапов Медет Мураткалиевич**