Счет-фактура № 00000000045 от 16 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 26 микрорайон, 42 дом, 9 квартира ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, в банке АО "Темирбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84 от 10.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п. Шетпе, ул. Центральная-1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 26 микрорайон, 42 дом, 9 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мангистауской области",п. Шетпе, ул. Центральная-1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п. Шетпе, ул. Центральная-1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"	тенге	1	30 481 578,57	30 481 578,57	12%	3 657 789,43	34 139 368,00	0	
Всего по счету:					**30 481 578,57**		**3 657 789,43**	**34 139 368,00**		

Руководитель: Бимырзаев И. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Наурызбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Республика Казахстан Мангистауская обл.город Актау «АЙКОМ Ltd.» Товарищество с ограниченной ответственностью

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Нанменование строительства и его адрес: *"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за __август__ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источнник наименование	Источнник код	Организационио-правовая наименование	Организационио-правовая код
466 004 011 431		**84**	**10.06.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С иачала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	85 192 000	30 481 579							9 127 714	85 192 000
в том числе:										
- август 2013 года		30 481 579	15 176 855						3 657 789	34 139 368
Удержания по договору 5%		1 524 079							182 889	1 706 968
Итого, сумма к перечислению:		28 957 499,66							3 474 899,96	32 432 400
32 432 400 (Тридцать два миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста) тенге 00 тиын										

М.П. **Заказчик:** _____ **2013 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор Бимырзаев И. **2013 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"*

Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"*

Основание: *Договор № 84 от 10.06.2013 года*

АКТ №3
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УЧАСТОК № 1										
Смета № 4-1-1 - Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 250/10/0,4 (4 к-та) (Э30870)										
РАЗДЕЛ 1.С697РС783)										
1	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	4	323 400,00	--	1 293 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	4	500 900,00	--	2 003 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 297 200**	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3 297 200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3 297 200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 297 200**				
		Смета № 4-1-2 - ВЛ-0,4 кВ (Э30880)								
		ВЛ-0,4 кВ								
1	75-6-А13 Изм. и	Разрядники полимерные РВН-0,5	54	449,00	--	24 246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
2	С151610-5 прим.	Муфта мачтовая концевая 4КМ	18	3 160,00	--	56 880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,7523	315 700,00	--	237 501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		МАТЕРИАЛЫ								
4	С11071-29 Изм. и	Кронштейны КМ6, Р3	0,0702	113 800,00	--	7 989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,2394	44 300,00	--	10 605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М8х25	0,000486	149 300,00	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С12041-43 Изм. и	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм	0,01188	45 600,00	--	542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ								
8	С151601-559 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2	0,39	619 000,00	--	241 410	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-560 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х70 мм2	0,635	938 000,00	--	595 630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /358 шт/								
10	С151703-5	Светильники тип РКУ01-250-001-У1	358	6 550,00	--	2 344 900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
11	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	365,16	537,00	--	196 091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	ТК"ЭлектоКомплект"г	Сжим плашечный У867 для светильника	716	285,00	--	204 060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 919 926**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			24 246				
	Запасные части -		Тенге			485				
	Тара и упаковка -		Тенге			495				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			303				
	Комплектация -		Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25 701				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 683 017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220 981				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 903 998				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212 663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225 423				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 155 123**				
		УЧАСТОК № 2								
		Смета № 4-2-1 - ВЛ-0,4 кВ (Э30910)								
		РАЗДЕЛ 1.С697РС783)								
		ВЛ-0,4 кВ								
1	Е0133-103-4	Установка промежуточных одностоечных железобетон-ных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (П1-5)	323	1 889,91	953,91	610 441	308 113	346 398	4,55	1470
				751,50	269,87	242 735	87 168	105	1,14	368
		опора								
2	Е0133-103-5	Установка концевых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (К1-5)	14	3 565,97	2 082,09	49 924	29 149	27 328	7,75	109
				1 271,25	587,77	17 798	8 229	105	2,42	34
		опора								
3	Е0133-103-4	Установка угловых анкерных одностоечных железобетон-	5	1 889,91	953,91	9 450	4 770	5 362	4,55	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (УА1-5)		751,50	269,87	3 758	1 349	105	1,14	6
		опора								
4	Е0133-103-4	Установка ответвительных анкерных одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (ОА1-5)	3	1 889,91	953,91	5 670	2 862	3 217	4,55	14
				751,50	269,87	2 255	810	105	1,14	3
		опора								
5	С143019-91 Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	95	22 300,00	--	2 118 500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,75	183,00	--	7 823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов, зажимов вручную	2,233342	1 100,25	--	2 457	--	2 580	6,71	15
				1 100,25	--	2 457	--	105	--	--
		1т								
8	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3026	846,00	--	256	--	269	5,15	2
				846,00	--	256	--	105	--	--
		1т								
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	1597,5	245,44	3,82	392 090	6 102	73 121	0,21	339
				37,35	1,44	59 667	2 300	118	0,01	11
		м2								
10	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит ПЗи объемом до 0,5 м3	0,792	2 794,69	1 445,81	2 213	1 145	799	3,86	3
				679,50	281,18	538	223	105	1,13	1
		1м3								
11	С143014-3 Изм. и	Плиты ПЗи	0,792	27 100,00	--	21 463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ								
12	С151601-559 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2	0,13	619 000,00	--	80 470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
13	С151601-560 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х 70 мм2	0,875	938 000,00	--	820 750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /353 шт/								
14	С151703-5	Светильники тип РКУ01-250-001-У1	353	6 550,00	--	2 312 150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	360,06	537,00	--	193 352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	ТК"ЭлектоКомплект"г	Сжим плашечный У867 для светильника	706	285,00	--	201 210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6 828 219**	**352 141**			**1973**
			Тенге			**329 462**	**100 079**			**423**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 406 722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204 403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 611 126				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 421 497				
		Накладные расходы -	Тенге			459 074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232 834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 113 405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7 724 531**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 999 096**	**352 141**			**1973**
			Тенге			**329 462**	**100 079**			**423**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3 321 446				
	Запасные части -		Тенге			485				
	Тара и упаковка -		Тенге			495				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			303				
	Комплектация -		Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3 322 902				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7 089 739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425 384				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7 515 124				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 634 160				
		Накладные расходы -	Тенге			459 074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245 594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 338 828				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15 176 855**				
		Итого в ценах 2001 года				**15 176 855**				
		Временные здания и сооружения	1,50%			177 809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**15 354 664**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			69 483				
		Выслуга лет	1,0%			120 318				
		Доп отпуска	0,4%			48 127				
		Итого в ценах 2001 года				**15 592 592**				
		Итого в текущих ценах 2012 года	**2,08774**			**32 553 278**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			651 066				
		Итого				**33 204 343**				
		НДС	12%			3 984 521				
		Итого с НДС				**37 188 865**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,918**			**30 481 579**				
		НДС	12%			3 657 789				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**34 139 368**				
		Удержание по договору 5%:				1 706 968				
		К оплате:				**32 432 400**				
		В том числе НДС 12%:				**3 474 900**				
		Сумма без НДС:				**28 957 500**				

Всего к оплате: 28 957 500 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын

Заказчик:

Представитель технадзора:

Подрядчик:

Директор ТОО "Айком Ltd"

Бимырзаев И.И.