Счет-фактура № 00000000063 от 29 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 26 микрорайон, 42 дом, 9 квартира ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, в банке АО "Темирбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84 от 10.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п. Шетпе, ул. Центральная-1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 26 микрорайон, 42 дом, 9 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мангистауской области",п. Шетпе, ул. Центральная-1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п. Шетпе, ул. Центральная-1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"	тенге	1	11 590 228,57	11 590 228,57	12%	1 390 827,43	12 981 056,00	0	
Всего по счету:					**11 590 228,57**		**1 390 827,43**	**12 981 056,00**		

Руководитель: Бимырзаев И. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Наурызбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за __октябрь__ 2013 года

Код		Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
466 004 011 431			**84**	**10.06.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость про-чих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение	другие дополни-тельные		
Всего по стройке:	98 173 056	11 590 228,57							1 390 827,43	98 173 056,00
в том числе:										
- **октябрь 2013 года**		11 590 228,57	5 727 992,69						1 390 827,43	12 981 056,00
Удержания по договору 5%		579 511,43							69 541,37	649 052,80
Итого, сумма к перечислению:		11 010 717,14							1 321 286,06	12 332 003,20

12 332 003,20 (Двенадцать миллионов триста тридцать две тысячи три) тенге 20 тиын

М.П. **Заказчик:** _____ **2013 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Бимырзаев И.** _____ **2013 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Косбулак-2, Мангистауского района"*
Основание: *Договор № 84 от 10.06.2013 года*

АКТ №4
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4 кВ								
		ВЛ-0,4 кВ								
1	Е0133-103-4	Установка ответвительных анкерных одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (ОА3-5)	2	1 889,91	953,91	3 780	1 908	2 145	4,55	9
				751,50	269,87	1 503	540	105	1,14	2
		опора								
2	Е0133-103-4	Установка промежуточных одностоечных железобетон-ных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (П2-9)	182	1 889,91	953,91	343 964	173 612	195 184	4,55	828
				751,50	269,87	136 773	49 116	105	1,14	207
		опора								
3	Е0133-103-5	Установка одностоечных анкерных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (УА2-9)	2	3 565,97	2 082,09	7 132	4 164	3 904	7,75	16
				1 271,25	587,77	2 543	1 176	105	2,42	5
		опора								
4	Е0133-103-5	Установка одностоечных концевых железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (К2-9А)	7	3 565,97	2 082,09	24 962	14 575	13 664	7,75	54
				1 271,25	587,77	8 899	4 114	105	2,42	17
		опора								
5	Е0133-103-5	Установка одностоечных ответвительных анкерных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (ОА2- 9)	4	3 565,97	2 082,09	14 264	8 328	7 808	7,75	31
				1 271,25	587,77	5 085	2 351	105	2,42	10
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143019-91 Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	155	22 300,00	--	3 456 500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	69,75	183,00	--	12 764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	102,9	7 259,41	4 310,78	746 993	443 579	422 938	16,10	1657
				2 745,00	1 169,46	282 461	120 337	105	4,45	458
		1км								
9	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям сечение до 16 мм2	8,5	60,50	2,80	514	24	449	0,32	3
				55,10	0,50	468	4	95	--	--
		м								
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /353 шт/								
10	Ц0108-152-3	Конструкции металлические для светильников: конструкция сварная КС1 на ж/б стойках	0,39004	82 583,00	1 343,00	32 211	524	2 859	38,00	15
				7 290,00	425,01	2 843	166	95	2,47	1
		т								
11	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям сечение до 16 мм2	986	60,50	2,80	59 653	2 761	52 081	0,32	316
				55,10	0,50	54 329	493	95	--	3
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4 702 737**	**649 474**			**2928**
			Тенге			**494 903**	**178 298**			**703**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839 371				
		Накладные расходы -	Тенге			478 326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79 062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 396 759				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 863 365				
		Накладные расходы -	Тенге			222 704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245 164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 331 234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5 727 993**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 702 737**	**649 474**			**2928**
			Тенге			**494 903**	**178 298**			**703**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			839 371				
		Накладные расходы -	Тенге			478 326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79 062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 396 759				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 863 365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			222 704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245 164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 331 234				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 727 993**				
		Итого в ценах 2001 года				**5 727 993**				
		Временные здания и сооружения	1,50%			85 920				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 813 913**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			33 575				
		Выслуга лет	1,0%			58 139				
		Доп отпуска	0,4%			23 256				
		Итого в ценах 2001 года				**5 928 883**				
		Итого в текущих ценах 2012 года	**2,08774**			**12 377 966**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			247 559				
		Итого				**12 625 525**				
		НДС	12%			1 515 063				
		Итого с НДС				**14 140 588**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,918**			**11 590 228,57**				
		НДС	12%			1 390 827,43				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**12 981 056,00**				
		Удержание по договору 5%:				649 052,80				
		К оплате:				**12 332 003,20**				
		В том числе НДС 12%:				**1 321 286,06**				
		Сумма без НДС:				**11 010 717,14**				

Всего к оплате: 12 332 003,20 (Двенадцать миллионов триста тридцать две тысячи три) тенге 20 тиын

Заказчик:

Представитель технадзора:

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

Бимырзаев И.И.