Заказчик: КГУ ""Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог""

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 60 от 03.08.2021 г.

Наименование строительства: Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

АКТ №2 от 04.11.2021

Выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
9.	1130-0501 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Перила сварные стальные. Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	т перил	3	39864,54	92,54	119594	278	--	100242	237423
					39772	6,62	119316	20	--	17587	
15.	4102-0103 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т	597,1	79	--	47171	--	--	--	50945
					--	--	--	--	--	3774	
		РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1527,3	28,09	28,09	42902	42902	--	12118	59422
					--	11,02	--	16831	--	4402	

17.				1527,3	97,26	97,26	148545	148545	--	41963	205749
	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	38,16	--	58282	--	15241	
18.				3886,5	1,17	1,17	4547	4547	--	1287	6301
	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,46	--	1788	--	467	
19.				640	1216,23	1073,5	778387	687040	941	262324	1123968
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		141,26	238,26	90406	152486	--	83257	
20.				780,8	3291	--	2569613	--	2569613	--	2775182
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	205569	
21.				0,017	10992760,36	6682361,24	186877	113600	6680	96238	305764
	1122-0301 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		3917496	1800754,58	66597	30613	--	22649	
22.				17,068	150522	--	2569109	--	2569109	--	2774638
	2301-0201 -0338 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	205529	
23.				1250	176,08	168,58	220100	210725	100	48528	290118
	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном	м3 грунта		7,42	46,5	9275	58125	--	21490	

	п.3.27 Кэм=1,06	строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%								
24.	4102-0204 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	2062,5	37 --	-- --	76312 --	-- --	-- --	-- 6105	82417
25.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1250	59,27 --	59,27 23,26	74088 --	74087 29075	-- --	20934 7602	102624
26.	1101-0105 -0504 РСНБ РК 2015 К=2	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1250	48,19 --	48,19 18,91	60238 --	60238 23638	-- --	17019 6181	83438
27.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	220,5	1,17 --	1,17 0,46	258 --	258 101	-- --	73 26	358
28.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	137,3	1216,23 141,26	1073,5 238,26	166988 19395	147391 32713	202 --	56277 17861	241126
29.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	167,506	3291 --	-- --	551262 --	-- --	551262 --	-- 44101	595363
		РАЗДЕЛ 1. КРАЙНИЕ ОПОРЫ - 2 ОПОРЫ									
1.	1130-0504	-Гидроизоляция	м2	448	4299,09	158,34	1925992	70937	1469175	343580	2451137

	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15	обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	изолируемой поверхности		861,34	51,66	385880	23144	--	181566	
		НР - 84%; СП - 8%									
2.				55	13951,51	10683,19	767333	587575	6196	294543	1146827
	1105-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона		3155,68	2253,75	173562	123956	--	84950	
		НР - 99%; СП - 8%									
3.				440	9059	--	3985960	--	3985960	--	4304837
	2104-0510 -0118 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т1 СТ РК 1855-2008	м		--	--	--	--	--	318877	
		СП - 8%									
4.				2,8272	25840,27	1274,97	73056	3605	5783	10979	90757
	1130-0603 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие 2 раза (без стоимости каркаса)	т стальных конструкций		4339,2	283,65	12268	802	--	6723	
		НР - 84%; СП - 8%									
5.				2.58066963	643468	--	1660578	--	1660578	--	1793425
	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлоконструкций	т		--	--	--	--	--	132846	
		СП - 8%									
6.				40	4084,36	2152,89	163374	86116	3191	112649	298105
	1105-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		1851,68	993	74067	39720	--	22082	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.				12,25	97	--	1188	--	--	--	1283
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
8.				12,25	79	--	968	--	--	--	1045
	4102-0103 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3	т		--	--	--	--	--	77	

		КМ СП - 8%									
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ									
5.	2104-0506 -0110 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	6	1759065	--	10554390	--	10554390	--	11398741
					--	--	--	--	--	--	844351
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**30420992,79**
Временные здания и сооружения 6х0,8=4,8%	1460207,65
Итого:	**31881200,45**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1720363,50
Итого:	**33601563,94**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	637624,01
Итого:	**34239187,95**
в том числе в текущих ценах на 2021 год -100% К=1,050036	**35952379,96**
ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,900000017	**32357142,58**
НДС 12%	3882857,11
Всего с НДС 12%:	**36239999,68**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог""

_____ **Елеусинов У.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор:
ТОО "СанжарПроектСервис"

_____ **Абдукаримов О.Д.**