Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Алматинской области,Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №87/04/21 от 19.04.2021

Номер документа	Дата составления
20	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области				1	71 513 329,00	71 513 329,00
				Итого	1	x	71 513 329,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Ә.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**71 513 329,00**	**63 851 187**							**7 662 142**	**71 513 329,00**

М.П.

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Авторский надзор: _____
ТОО «Проектный институт имени Джанкенова Ж.Р.»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-1	Мех. очистка чаши пруда	11 841 527		13 759 045
2	№2-1-3	Магистральный канал МК-1	49 705 404		57 754 284
		Итого	61 546 931	-	71 513 329

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Мех. очистка чаши пруда Локальная смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0113	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	11801,25	641,91	613,21	7575304	7236619	–	1325406	9612767	
						28,7	127,29	338685	1502156	–	712057		
2	2	1101-0107-0114	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	1101,75	776,02	741,29	854984	816720	–	149613	1084965	
						34,73	153,88	38264	169532	–	80368		
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	25215,9375	42		1059069		–	–	1143795	
						–		–		–	84726		

Итого		**11 841 527**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		376 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 053 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 671 688
- перевозка грузов, тенге		1 059 069
- накладные расходы, тенге		1 475 019
в т.ч. зарплата, тенге		132 752
- сметная прибыль (8 %), тенге		877 151
Всего		**11 841 527**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		407 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		496 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**254 899**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**12 999 854**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**13 649 847**
НДС (12 %)		1 637 982
Итого		**15 287 828**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1528783
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**13 759 045**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Магистральный канал МК-1 Локальная смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Срезка с разравниванием растительного слоя										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2272	35,31	35,31	80216	80216	–	23227	111718	
						–	14,2	–	32260	–	8275		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2272	27,94	27,94	63489	63489	–	18384	88423	
						–	11,24	–	25533	–	6550		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2272	42,15	42,15	95758	95758	–	24326	129691	
						–	14,87	–	33786	–	9607		
			1.2 Земляные работы для устройства канала										
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	959	129,96	123,18	124632	118126	–	26711	163450	

					6,78	31,9	6506	30593	–	12107	
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	794	19,7	19,7	15643	15643	–	4530	21787
					–	7,92	–	6291	–	1614	
6	6 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165	42,15	42,15	6954	6954	–	1767	9419
					–	14,87	–	2454	–	698	
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	4106	4,62	4,62	18983	18983	–	6435	27451
					–	2,18	–	8937	–	2033	
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9215	206,99	197,41	1907437	1819095	840	435336	2530195
					9,5	56,12	87502	517132	–	187422	
9	9 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	16126,25	80		1290100		–	–	1393308
					–		–		–	103208	
10	10 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	872	197,05	193,35	171827	168604	–	39740	228492
					3,7	59,6	3223	51971	–	16925	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	8343	19,7	19,7	164365	164365	–	47593	228915
					–	7,92	–	66102	–	16957	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	250	894,24	–	223560	–	–	160963	415285
					894,24	–	223560	–	–	30762	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8093	163,62	76,47	1324195	618841	–	718478	2206087
					87,16	36,15	705354	292532	–	163414	
14	14 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	1965	2964,06	1079,09	5824383	2120417	3415347	837649	7194995
					146,88	247,83	288619	486982	–	532963	

Раздел 2 Магистральный канал

15	15 1137-0103-0103										
		Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	3242,11	311,63	142977	13743	79351	50787	209265
					1131,13	134,4	49883	5927	–	15501	
16	16 1137-0401-0204										
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3 сборных конструкций	250,49	11304,56	4127,64	2831680	1033933	–	1987062	5204241
					7176,92	1540,33	1797747	385838	–	385499	
17	17 2104-0602-0102										
		Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	2646	6736		17823456		17823456	–	19249332
					–		–		–	1425876	
18	18 2110-0502-1101										
		Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	882	122		107604		107604	–	116212
					–		–		–	8608	
19	19 2110-0501-1401										
		Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	114,66	213		24423		24423	–	26377
					–		–		–	1954	
20	20 1137-0401-0202										
		Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	11,29	7045,62	3883,26	79545	43842	–	47395	137095
					3162,36	1450,75	35703	16379	–	10155	
21	21 2104-9999-9917										
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	11,29	48699		549812		549812	–	593797
					–		–		–	43985	
22	22 1141-0103-0105										
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	5384,61	619,58	1,3	3336182	6996	1454	2628908	6442297
					618,01	–	3327732	–	–	477207	
23	23 1141-0105-0103										
		Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	17,23075	141296,11	9387,52	2434638	161754	2069629	206914	2852876
					11796,06	3404,49	203255	58662	–	211324	
24	24 1141-0105-0102										
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	1,07692	99376,93	7195,52	107021	7749	92485	8438	124696
					6302,23	3615,87	6787	3894	–	9237	

Итого **49 705 404**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 735 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 558 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 025 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге 24 164 401

- перевозка грузов, тенге		1 290 100
- накладные расходы, тенге		7 274 643
в т.ч. зарплата, тенге		654 718
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 681 881
Всего		**49 705 404**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0.8		1 709 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		2 082 318
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 069 952**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**54 567 540**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**57 295 917**
НДС (12 %)		6 875 510
Итого		**64 171 427**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	6417143
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**57 754 284**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т