Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Управление строительства Алматинской области,Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**	**061040006160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №96/04/21 от 30.04.2021

Номер документа	Дата составления
27	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области				1	24 054 285,71	24 054 285,71
				Итого	1	x	24 054 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Ә.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**55 039 148,71**	**21 477 044**							**2 577 245**	**24 054 285,71**

Заказчик: _____ Жолжанов Ұ.Б.

М.П.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

М.П. **Подрядчик:** _____ Мұқаметхан Ә.Ә.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор: _____

ТОО «Гидротехник Жоба»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №2
за июль **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-3	Мехочистка пруда	3 350 447		3 925 356
2	№2-1-7	МК Белтоган	17 180 836		20 128 929,71
	3	Итого	20 531 283	-	24 054 285,71

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №2

за июль

на Мехочистка пруда. Локальная смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7258	177,31	168,07	1286940	1219885	1059	273657	1685445	
						9,09	43,27	65996	314083	–	124848		
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12338,6	42		518221		–	–	559679	
						–		–		–	41458		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7258	42,15	42,15	305903	305903	–	77710	414302	
						–	14,87	–	107930	–	30689		
4	4	1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	14516	34,96	34,96	507410	507410	–	128899	687214	
						–	12,33	–	179027	–	50905		
5	5	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	м2	2430	1,13	1,13	2734	2734	–	791	3807	
						–	0,45	–	1099	–	282		

Итого		**3 350 447**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		65 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 035 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		602 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 059
- перевозка грузов, тенге		518 221
- накладные расходы, тенге		481 057
в т.ч. зарплата, тенге		43 295
- сметная прибыль (8 %), тенге		248 182
Всего		**3 350 447**
Временные здания и сооружения (4,3 %)		144 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		141 528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**72 721**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**3 708 765**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**3 894 203**
НДС (12 %)		467 304
Итого		**4 361 507**
Скидка подрядчика 10%	10%	436151
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 925 356**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 МК"Белтоган"											
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2628,62	196,89	186,08	517537	489127	–	111663	679536	
						10,81	48,19	28410	126677	–	50336		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2628,62	37,91	37,91	99638	99638	–	28851	138768	
						–	15,24	–	40071	–	10279		
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1682,14	21,18	21,18	35624	35624	–	10315	49614	
						–	8,52	–	14327	–	3675		
4	4	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1682,14	8,71	8,71	14645	14645	–	4241	20397	

5	5 1101-0101-0309				–	3,5	–	5890	–	1511		
		Грунты 3 группы. Разработка грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2593,28	196,89	186,08	510579	482551	–	110161	670399	
					10,81	48,19	28028	124974	–	49659		
6	6 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	777,984	54,3	54,3	42245	42245	–	10732	57215	
					–	19,16	–	14905	–	4238		
7	7 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	1893,8	249,05	–	471647	–	–	339586	876132	
					249,05	–	471647	–	–	64899		
8	8 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	23,695	4882,34	311,63	115687	7384	81501	27287	154412	
					1131,12	134,37	26802	3184	–	11438		
9	9 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	19,535	9204,1	3883,24	179802	75859	15690	106100	308774	
					4517,69	1450,73	88253	28340	–	22872		
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,535	63200,73		1234626		1234626	–	1333396	
					–		–		–	98770		
11	11 1137-0401-0203	Монтаж потков ЛР-6 НР = 91 %	м3	99,685	11303	4126,09	1126740	411309	–	790710	2070846	
					7176,92	1539,66	715431	153481	–	153396		
12	12 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1053	8128,18		8558974		8558974	–	9243692	
					–		–		–	684718		
13	13 2110-0402-9903	Параизол ГОСТ 10296-79	м2	14,08	227		3196		3196	–	3452	
					–		–		–	256		
14	14 2113-0816-2305	Резина твердая	кг	52,8	1143		60350		60350	–	65178	
					–		–		–	4828		
15	15 2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	352	495		174240		174240	–	188179	
					–		–		–	13939		
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	308,88	213		65791		65791	–	71054	
					–		–		–	5263		
17	17 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	11640		2794		2794	–	3018	

						–		–		–	224
18	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	210,935	619,58	1,3	130691	274	57	102984	252369
					618,01	–	130360	–	–	18694	
19	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,042	101238,1	7190,48	4252	302	3685	329	4947
					6309,52	3595,24	265	151	–	366	
20	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,67499	145587,34	9386,81	98270	6336	83972	8105	114885
					11795,73	3404,49	7962	2298	–	8510	
	Раздел 2 Водораспредительный колодец										
21	21 1137-0401-0103	Водораспредительный колодец В30 НР = 91 %	м3 конструкции	17,5392	25823,98	1091,33	452932	19141	339868	92878	589475
					5355,03	464,16	93923	8141	–	43665	
22	22 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,79343	65852,06	22532,55	52249	17878	830	36152	95473
					42273,42	7796,53	33541	6186	–	7072	
23	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79343	221291,04		175579		175579	–	189625
					–		–		–	14046	

Итого	**17 180 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 624 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 702 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	528 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 801 153
- накладные расходы, тенге	1 780 094
в т.ч. зарплата, тенге	160 209
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 272 654
Всего	**17 180 836**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	738 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	725 744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**372 907**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**19 018 263**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**19 969 176**
НДС (12 %)	2 396 301

Итого		22 365 477
Скидка подрядчика 10%	10%	2236547,29
Итого со скидкой подрядчика к оплате		20 128 929,71

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т