Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Управление строительства Алматинской области,Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**	**061040006160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №96/04/21 от 30.04.2021	

Номер документа	Дата составления
21	**28.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области				1	30 984 863,00	30 984 863,00
				Итого	1	x	30 984 863,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Ә.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**30 984 863,00**	**27 665 056**							**3 319 807**	**30 984 863,00**

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.

М.П.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор: _____

ТОО «Гидротехникжоба»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-3	Мехочистка пруда	13 401 784		15 701 423
2	№2-1-7	МК Белтоган	13 045 019		15 283 440
		Итого	**26 446 803**	-	**30 984 863**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь
на Мехочистка пруда. Локальная смета 2-1-3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	29032	177,31	168,07	5147757	4879539	4235	1094626	6741774	
						9,09	43,27	263983	1256331	–	499391		
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	49354,4	42		2072885		–	–	2238716	

					–		–		–	165831	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29032	42,15	42,15	1223612	1223612	–	310839	1657207
					–	14,87	–	431721	–	122756	
4	4 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	58064	34,96	34,96	2029642	2029642	–	515598	2748859
					–	12,33	–	716109	–	203619	
5	5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	спланированной поверхности за проход	9720	1,12	1,12	10934	10934	–	3166	15228
					–	0,45	–	4397	–	1128	

Итого	**13 401 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 143 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 408 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 235
- перевозка грузов, тенге	2 072 885
- накладные расходы, тенге	1 924 229
в т.ч. зарплата, тенге	173 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	992 725
Всего	**13 401 784**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	576 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	566 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**290 883**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 835 055**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		15 576 808
НДС (12 %)		1 869 217
Итого		17 446 025
Скидка подрядчика 10%	10%	1744603
Итого со скидкой подрядчика к оплате		15 701 423

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 МК"Белтоган"										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2102,896	196,89	186,08	414030	391302	–	89330	543629
						10,81	48,19	22728	101342	–	40269	

2	2 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2102,896	37,91	37,91	79711	79711	–	23081	111015
					–	15,24	–	32057	–	8223	
3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,712	21,18	21,18	28500	28500	–	8253	39693
					–	8,52	–	11462	–	2940	
4	4 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,712	8,71	8,71	11716	11716	–	3393	16318
					–	3,5	–	4712	–	1209	
5	5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2074,624	196,89	186,08	408464	386041	–	88129	536320
					10,81	48,19	22423	99979	–	39727	
6	6 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	622,3872	54,3	54,3	33796	33796	–	8585	45771
					–	19,16	–	11924	–	3390	
7	7 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	1515,04	249,05	–	377318	–	–	271669	700906
					249,05	–	377318	–	–	51919	
8	8 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	18,956	4882,34	311,63	92549	5907	65200	21830	123529

					1131,12	134,4	21442	2547	–	9150	
9	9 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	15,628	9204,12	3883,22	143842	60687	12552	84880	247020
					4517,72	1450,73	70603	22672	–	18298	
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15,628	63200,73		987701		987701	–	1066717
					–		–		–	79016	
11	11 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3	79,748	11303,01	4126,09	901392	329048	–	632568	1656678
					7176,92	1539,66	572345	122785	–	122717	
12	12 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	842,4	8128,18		6847179		6847179	–	7394953
					–		–		–	547774	
13	13 2110-0402-9903	Пароизол ГОСТ 10296-79	м2	11,264	227		2557		2557	–	2762
					–		–		–	205	
14	14 2113-0816-2305	Резина твердая	кг	42,24	1143		48280		48280	–	52142
					–		–		–	3862	
15	15 2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	281,6	495		139392		139392	–	150543
					–		–		–	11151	
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	247,104	213		52633		52633	–	56844
					–		–		–	4211	

17	17 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,192	11640		2235		2235	–	2414
					–		–		–	179	
18	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	168,748	619,58	1,3	104553	219	46	82388	201896
					618,01	–	104288	–	–	14955	
19	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0336	101226,19	7190,48	3401	242	2948	264	3959
					6297,62	3630,95	212	122	–	293	
20	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,53999	145588,82	9387,55	78617	5069	67178	6485	91910
					11795,73	3405,75	6370	1838	–	6808	

Итого	**13 045 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 197 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 332 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	411 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 227 901
- накладные расходы, тенге	1 320 855
в т.ч. зарплата, тенге	118 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	966 296
Всего	**13 045 019**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	560 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	551 041
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**283 140**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 440 136**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**15 162 143**
НДС (12 %)		1 819 457
Итого		**16 981 600**
Скидка подрядчика 10%	10%	1698160
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**15 283 440**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т