7732

Декларация о соответствии

«28» 11 .2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК MEGARON» г Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, село Петровка, ул. Мира 1 А.

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Искакова Милана Темирхановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» в лице руководителя Сейтимбетова Марата Сахидуллаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ДОС и К»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Архстройсервис-А»

Заказ: № - 010-2013, заключение экспертизы № 19-0243/14 от 10.04.2014 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» Приказ №09 от 16.04.2014г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.:					
1) ГРПШ-16-2ВУ1 с двумя регуляторами давления РДП-200В	**шт**	1			1
2) ГРПШ-15-2ВУ1 с двумя регуляторами	**шт**	1			1

давления РДГ-80В	шт	2			2
3) ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя регуляторами давления РДГ-50В	шт	2			2
4) ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами давления РДНК-1000	шт	1			1
5) ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами давления РДНК-400	шт	1			1
6) ГРПШ-400-У1 с регулятором давления РДНК-400М	шт	4			4
7) ГРПШ-32/10 с регулятором давления РДНК-32/10	шт	2			2
8) ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М	шт	514			514
9) ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 с одним счетчиком G4	шт	358			358
10) ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10 с двумя счетчиками G4	шт	14			14
Максимальный расход газа: часовой годовой	нм3/час тыс.нм3/год	31 5143,28 9896,84			31 5143,28 9896,84
Общая протяженность газопровода высокого давления из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR11 ГАЗ ГОСТ Р 50838-2001	км	10,77			10,77
Общая протяженность газопровода высокого давления из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91	км	0,08315			0,08315
Общая протяженность газопровода среднего давления из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR11 ГАЗ ГОСТ Р 50838-2001	км	67,451			67,451
Общая протяженность газопровода среднего давления из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91	км	10,4125			10,4125
Общая протяженность газопровода низкого давления из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR11 ГАЗ ГОСТ Р 50838-2001	км	1,1885			1,1885
Общая протяженность газопровода низкого давления из труб	км	1,2706			1,2706

тальных электросварных ГОСТ 10704-91					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4- 514 шт, ; ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4- 358 шт.**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____04.03.2015г._____;
месяц, год

окончание работ ___23.11.2016г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяц__;

фактически, месяц: 20 месяц_.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Киджол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО" готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СК MEGARON» Искакова М.Т. _____ фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.