Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления (магистраль)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5146,6413	33,40	31,41	171908	161656	53078	0,01	71
		м3		1,99	8,64	10252	44467	97	0,03	154
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	159,1744	262,72	--	41818	--	47254	1,85	294
		м3		262,72	--	41818	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%	34,7163	218,93	--	7600	--	8588	1,54	53
		м3		218,93	--	7600	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2514,9595	6,48	6,48	16296	16296	5132	--	--
		м3		--	2,10	--	5291	97	0,01	20
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2514,9595	21,55	4,52	54187	11358	41545	0,11	272
		м3		17,03	--	42830	--	97	--	--
6	Е0101-27-2	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48,11	6,48	6,48	312	312	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
		ФУТЛЯРЫ								
7	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 560х50,9 мм	0,121	270964,88	172616,15	32787	20887	21529	575,00	70
		км		98037,50	38831,51	11863	4699	130	163,82	20
8	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	122,69	17963,00	--	2203880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	83,14	-10,69	--	-889	--	-1138	-0,05	-4
		м		-10,69	--	-889	--	128	--	--
10	Е0122-47-7	Протаскиваниев в футляр ПЭ газопровода диам. 400х36,3 мм	83,52	548,34	0,99	45798	83	19170	1,00	84
		м		176,18	0,38	14715	32	130	--	--
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
11	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	3,2614	198209,36	127554,83	646440	416007	419299	413,00	1347
		км		70416,50	28479,01	229656	92881	130	121,05	395
12	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	2206,34	9128,00	--	20139472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	3261,48	-10,69	--	-34865	--	-44627	-0,05	-163
		м		-10,69	--	-34865	--	128	--	--
14	Ц3924-29	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 465 мм, толщина стенки до 40 мм /400х36,3/	955	826,30	110,00	789117	105050	562757	3,00	2865
		стык		648,00	6,75	618840	6446	90	0,04	37
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
16	СПрайс-лист "ЕАТС"стр.30	Отвод 22гр. PE100 SDR11 PN16 Д400мм	4	73941,54	--	295766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ГАЗОВЫЕ Г1-Шк-2,1 Д-2000мм								
17	У51-54-5	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-Шк-1,8 /Г1-Шк-2,1/	4	156350,98	6513,58	625404	26054	61024	60,95	244
		колодец		9873,50	1861,84	39494	7447	130	7,11	28
18	У51-54-8	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, добавлять при увеличении глубины колодца на каждые 0,3 м	4	8964,09	529,59	35856	2118	5626	5,75	23
		колодец		931,00	150,96	3724	604	130	0,58	2
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,8	266,00	--	4469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,8	310,00	--	5208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,8	94,00	--	1579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под задвижки БМ В7,5	0,12	10506,91	260,48	1261	31	89	3,94	--
		м3		614,25	89,46	74	11	105	0,35	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1224	266,00	--	33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1224	310,00	--	38	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1224	94,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,8	200,00	--	2160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01184	126994,77	680,89	1504	8	72	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	66	3	105	1,26	--
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 /отмостка/	3,204	10040,78	--	32171	--	2235	3,66	12
		м3		567,00	--	1817	--	123	--	--
29	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	1	28081,12	2782,16	28081	2782	10559	44,20	44
		протект		7596,96	1202,26	7597	1202	120	5,90	6
30	У3-14-1	Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 100 мм2	7	79,40	15,88	556	111	587	0,40	3
		м		63,52	6,40	445	45	120	0,04	--
31	С11041-82	Сталь полосовая 30х5 мм /ГОСТ 103-74/	0,00824	48400,00	--	399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДИАМ.530ММ -47М								
32	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
33	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
34	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	47	831,44	781,34	39077	36723	5561	0,28	13
		м		49,84	63,92	2342	3004	104	0,30	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	47	1089,57	1024,24	51210	48139	7369	0,36	17
		м		64,08	86,68	3012	4074	104	0,41	19
36	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	47	1823,56	1713,61	85707	80540	12355	0,60	28
		м		106,80	145,97	5020	6861	104	0,68	32
37	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	47	3251,24	3053,05	152808	143493	21888	1,08	51
		м		192,24	255,54	9035	12011	104	1,20	56
38	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	47	6381,44	5994,48	299928	281740	42981	2,12	100
		м		377,36	501,96	17736	23592	104	2,35	110
39	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (футляра)	47	5063,58	4756,84	237988	223571	34133	1,68	79
		м		299,04	399,26	14055	18765	104	1,87	88
40	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	47,47	10023,00	--	475792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 400 мм	47	507,16	0,83	23837	39	10770	1,00	47
		м		175,95	0,32	8270	15	130	--	--
42	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки L=2М	1	925,97	290,34	926	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
43	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,98	131,00	--	259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,00667	126700,00	--	845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000043	136500,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,014	10874,11	260,48	152	4	10	3,94	--
		м3		614,25	89,46	9	1	105	0,35	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,01428	266,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,01428	310,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,01428	94,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм /530х10,0 мм/	0,047	1646296,96	145128,46	77376	6821	4639	120,00	6
		км		21105,00	54823,50	992	2577	130	267,76	13
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ АС-1.00 /190ШТ/								
51	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	33,2055	218,93	--	7270	--	8215	1,54	51
		м3		218,93	--	7270	--	113	--	--
52	Е0101-166-1	Засыпка и вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	33,2055	122,18	--	4057	--	4584	0,89	29
		м3		122,18	--	4057	--	113	--	--
53	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 БМ В7,5 F150	10,152	10534,94	98,32	106951	998	7807	4,41	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	7058	377	105	0,18	2
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,35504	266,00	--	2754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,35504	310,00	--	3210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,35504	94,00	--	973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	188	273,96	119,85	51504	22531	32518	0,64	120
		шт		100,35	29,70	18866	5584	133	0,12	23
58	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	9,776	22200,00	--	217027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,776	266,00	--	2600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,776	310,00	--	3031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,776	94,00	--	919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,776	-134,00	--	-1310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,776	-250,00	--	-2444	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0127-84-1	Установка щитков табличек	188	157,67	--	29642	--	29762	0,69	130
		шт		119,03	--	22378	--	133	--	--
65	С11011-954 прим	Таблички для указания 140х210мм	188	359,00	--	67492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ГАЗОПРОВОДЕ /221ШТ/								
66	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки L=1,0 М	221	925,97	290,34	204639	64165	171303	2,74	606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486,00	110,25	107406	24365	130	0,53	117
67	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	218,79	131,00	--	28661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	1,47407	126700,00	--	186765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,009503	136500,00	--	1297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	3,094	10874,11	260,48	33644	806	2286	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1900	277	105	0,35	1
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,15588	266,00	--	839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,15588	310,00	--	978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,15588	94,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД								
74	Ц0108-141-1 прим	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10896	26,40	3,10	287654	33778	202884	0,11	1199
		м		19,10	0,50	208114	5448	95	--	32
75	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	10,896	3582,00	--	39029	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	10,77	6469,41	5158,75	69676	55560	29154	6,30	68
		км		1310,66	724,68	14116	7805	133	4,20	45
77	Прайс-лист Электрокомплект стр.36	Лента полиэтиленовая сигнальная для покрытий газонефтепродуктопроводов, шириной 200 мм, ЛСГ 200 ТУ 102-123-78	10770	5,98	--	64384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ -87,8М2 /ГСН-275/								
78	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	26,0289	66,75	51,25	1738	1334	870	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		15,50	9,62	403	250	133	0,04	1
79	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	86,763	226,35	12,65	19639	1097	830	0,02	2
		м2		3,56	3,63	309	315	133	0,01	1
80	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см//толщ.15 см	86,763	52,45	--	4551	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	86,763	192,23	11,84	16679	1028	995	0,04	3
		м2		5,51	3,11	478	270	133	0,01	1
82	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см / толщ.15 см/	86,763	87,42	--	7585	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	41,64624	27,10	--	1129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	41,64624	40,50	--	1687	--	337	0,17	7
		т		8,10	--	337	--	100	--	--
		УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА НА ПЕРЕСЕКАЕМОМ КАБЕЛЕ /ГСН-276/								
85	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	307271,27	1984,82	1229	8	243	270,00	1
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--
86	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	8	134,76	5,38	1078	43	421	0,34	3
		м		56,25	2,25	450	18	90	0,01	--
87	С11011-667	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,6 мм	0,8325	49,00	--	41	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28063900	1766977			7842
			Тенге			1450508	279422			1222
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1214512				
	Материалы -		Тенге			128692				
	Всего заработная плата -		Тенге				870057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			805942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121227				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2141680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4702
		Сметная заработная плата -	Тенге				990948			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3550463				
	Материалы -		Тенге			515197				
	Всего заработная плата -		Тенге				895160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133220				
	Местные материалы -		Тенге			693215				
	Транспортные расходы -		Тенге			1687				
		Накладные расходы -	Тенге			1086834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4915535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5474
		Сметная заработная плата -	Тенге				1058185			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1078				
	Материалы -		Тенге			585				
	Всего заработная плата -		Тенге				468			
		Накладные расходы -	Тенге			421				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23297847				
	Всего заработная плата -		Тенге				-35754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23333601				
		Накладные расходы -	Тенге			-45765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395125				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24647206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-190
		Сметная заработная плата -	Тенге				-42619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31706011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9988
		Сметная заработная плата -	Тенге				2007045			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					28063899				
	Накладные расходы		**1847431,326**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**1794679,858**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					31706010				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**31706010,065 X 3,4 %**	**1078004,34**	**32784014,41**					
	Итого с зимними удорожаниями		**32784014,407 X 0,91 %**	**298334,53**	**33082348,94**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**32784014,407 X 1 %**	**327840,14**	**33410189,08**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. отпуска		**32784014,407 X 0,4 %**	**131136,06**	**33541325,14**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**33541325,14 X 2,39**	**80163767,08**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**80163767,085 X 2 %**	**1603275,34**	**81767042,43**					
	Понижающий коэффициент=0,9690			**79232264,11**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**9507871,69**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**88740136**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялык комек курылыс"
Медетбеков Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО СК "MEGARON"
Искакова М.