Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления (магистраль)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Котерту, Куйган, Киижол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 гл. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4674,915	33,40	31,41	156152	146839	48213	0,01	65
		м3		1,99	8,64	9312	40391	97	0,03	140
2	Е0101-164-2 гл. п-1,55, п-3,180; доп. изм. № 1 К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	144,585	262,72	--	37985	--	42923	1,85	267
		м3		262,72	--	37985	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления под приямки 2%	132,09	218,93	--	28918	--	32678	1,54	203
		м3		218,93	--	28918	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3851,8524	6,48	6,48	24958	24958	7860	--	--
		м3		--	2,10	--	8103	97	0,01	31
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3851,8524	21,55	4,52	82992	17395	63629	0,11	416
		м3		17,03	--	65597	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУТЛЯРЫ								
6	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 560х50,9 мм								
		100 м	0,112	270964,88	172616,15	30348	19333	19928	575,00	64
				95037,50	38831,51	10980	4349	130	163,82	18
7	СЦ30504-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 GAS SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	113,12	13965,00	--	2031935	--	--	--	--
8	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводных систем водоснабжения диам. до 400 мм								
		м	112	-10,69	--	-1197	--	-1533	-0,05	-6
9	Е0122-47-2	Прокладывается в футляре из сталь. труб диам. 400х56,8 мм		-10,69	--	1197	--	128	--	--
		м	112	548,34	0,99	61414	111	25707	1,00	112
10	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 630х57,3 мм		176,18	0,58	19732	65	150	--	--
		100 м	0,035	33e782,64	216275,60	11577	7570	7492	669,00	23
11	СЦ30504-1242 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 GAS SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ИСО 4437-2004		114064,30	50605,44	3992	1771	130	210,26	7
		м	35,35	22777,00	--	805167	--	--	--	--
12	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводных систем водоснабжения диам. до 400 мм								
		м	35	-10,69	--	-374	--	-479	-0,05	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-10,69	--	-324	--	128	--	--
13	E0122-47-6	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 400х36,3 мм								
			35	507,16	0,83	17751	29	8020	1,00	35
		т		175,95	0,32	6158	11	130	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
14	E0122-11-9 Изм. и доп. поз. 2 СН РК 8.02-01-2002, СНиР К 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм								
		км	3,24	198209,36	127554,83	642109	413278	316548	413,09	1338
15	С130304-1238-11эм, и заполн.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004		20416,50	28479,01	228349	92272	130	121,05	392
		м	5272,4	9128,39	--	29870467	--	--	--	--
16	E0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм		--		--	--	--	--	--
		м	3240	-10,69	--	-346,36	--	-44534	-0,05	-162
				-10,69	--	-346,36	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35765695	629512			2354
			Тенге			374618	140340			589
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1094293				
		Материалы -	Тенге			55956				
		Всего заработная плата -	Тенге				557765			
		Накладные расходы -	Тенге			672098				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				100950			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106058				
		ПЗ ГЗ О. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1873329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3450
		Сметная заработная плата -	Тенге				658715			
		Стоимость спецтехнических работ -	Тенге			32671402				
		Всего заработная плата -	Тенге				-36297			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32707609				
		Накладные расходы -	Тенге			-46345				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				-6952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1957503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34582560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
		Сметная заработная плата -	Тенге				-43159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36455889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3257
		Сметная заработная плата -	Тенге				615556			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					33765695				
	Накладные расходы		626653,218							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		2063540,908							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					36455889				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		36455889,065 X 3,4 %	1239500,23	37695389,29					
	Итого с зимними удорожаниями		37695389,293 X 0,91 %	343028,04	38038417,34					
	Итого с затратами на выслугу лет		37695389,293 X 1 %	376953,80	38415371,23					
	Итого с затратами на доп. отпуска		37695389,293 X 0,4 %	150781,56	38566152,79					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		38566152,786 X 2,39	92173105,16						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		92173105,159 X 2 %	1843462,10	94010567,26					
	Понижающий коэффициент=0,9690			91102053,68						
	Налог на добавленную стоимость (ПДС)		12 %	10932246,44						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (ПДС)					102034300				

ИНЖЕНЕР
Инженер
ТОО «Технологиялық кемек құрылыс»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО «[illegible]»