Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления (магистраль)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2452,8875	33,40	31,41	81931	77045	25297	0,01	34
		м3		1,99	8,64	4886	21193	97	0,03	74
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	75,8625	262,72	–	19930	–	22521	1,85	140
		м3		262,72	–	19930	–	113	–	–
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%**	86,275	218,93	–	18888	–	21344	1,54	133
		м3		218,93	–	18888	–	113	–	–
4	Е0101-166-1	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	3749,7	122,18	–	458138	–	517696	0,89	3318
		м3		122,18	–	458138	–	113	–	–
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1515,2874	6,48	6,48	9818	9818	3092	–	–
		м3		–	2,10	–	3188	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1515,2874	21,55	4,52	32648	6843	25031	0,11	164
		м3		17,03	–	25805	–	97	–	–
7	Е0101-27-2	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1099,7376	6,48	6,48	7126	7126	2244	–	–
		м3		–	2,10	–	2313	97	0,01	9
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	861,6	2484,20	152,52	2140387	131411	236146	1,02	879
		м3		153,68	57,15	132411	49240	130	0,28	240
		ФУТЛЯРЫ								
9	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 560х50,9 мм	0,024	270964,88	172616,15	6503	4143	4270	575,00	14
		км		98037,50	38831,51	2353	932	130	163,82	4
10	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	17963,00	–	435423	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	24	-10,69	–	-257	–	-328	-0,05	-1
		м		-10,69	–	-257	–	128	–	–
12	Е0122-47-7	Протаскиваниев в футляр ПЭ газопровода диам. 400х36,3 мм	24	548,34	0,99	13160	24	5509	1,00	24
		м		176,18	0,38	4228	9	130	–	–
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,7	198209,36	127554,83	336956	216843	218559	413,00	702
		км		70416,50	28479,01	119708	48414	130	121,05	206
14	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	1717	9128,00	--	15672776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	1700	-10,69	--	-18173	--	-23261	-0,05	-85
		м		-10,69	--	-18173	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19215256	453253			5321
			Тенге			767919	125290			545
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3125487				
		Материалы -	Тенге			9320				
		Всего заработная плата -	Тенге				911638			
		Местные материалы -	Тенге			1876565				
		Накладные расходы -	Тенге			1081710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4459628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6493
		Сметная заработная плата -	Тенге				1073895			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16089770				
		Всего заработная плата -	Тенге				-18430			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16108199				
		Накладные расходы -	Тенге			-23590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			963971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17030151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-98
		Сметная заработная плата -	Тенге				-21968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21489779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051927			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					19215256				
	Накладные расходы		1058119,911							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1216402,559							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					21489778				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		21489778,358 X 3,4 %	730652,46	22220430,82					
	Итого с зимними удорожаниями		22220430,822 X 0,91 %	202205,92	22422636,74					
	Итого с затратами на выслугу лет		22220430,822 X 1 %	222204,31	22644841,05					
	Итого с затратами на доп. отпуска		22220430,822 X 0,4 %	88881,72	22733722,77					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		22733722,773 X 2,39	54333597,43						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		54333597,427 X 2 %	1086671,95	55420269,38					
	Понижающий коэффициент=0,9690			53702241,03						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	6444268,92						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					60146510				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялык комек курылыс"
_____ Медетбеков Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО СК "MEGARON"
_____ Искакова М.