Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО СК "Megaron"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления (магистраль)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2735,691	33,40	31,41	91378	85928	28213	0,01	38
		м3		1,99	8,64	5449	23636	97	0,03	82
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	84,609	262,72	–	22228	–	25118	1,85	156
		м3		262,72	–	22228	–	113	–	–
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%	92,106	218,93	–	20165	–	22786	1,54	142
		м3		218,93	–	20165	–	113	–	–
4	Е0101-166-1	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	3735	122,18	–	456342	–	515667	0,89	3305
		м3		122,18	–	456342	–	113	–	–
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1812,6684	6,48	6,48	11745	11745	3699	–	–
		м3		–	2,10	–	3813	97	0,01	15
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1812,6684	21,55	4,52	39056	8186	29944	0,11	196
		м3		17,03	–	30870	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1099,7376	6,48	6,48	7126	7126	2244	–	–
		м3		–	2,10	–	2313	97	0,01	9
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	861,6	2484,20	152,52	- 2140387	131411	236146	1,02	- 879
		м3		153,68	57,15	132411	49240	130	0,28	240
		ФУТЛЯРЫ								
9	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 560х50,9 мм	0,038	270964,88	172616,15	10297	6559	6761	575,00	22
		км		98037,50	38831,51	3725	1476	130	163,82	6
10	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	38,38	17963,00	--	689420	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	38	-10,69	–	-406	–	-520	-0,05	-2
		м		-10,69	–	-406	–	128	–	–
12	Е0122-47-7	Протаскиваниев в футляр ПЭ газопровода диам. 400х36,3 мм	38	548,34	0,99	20837	38	8722	1,00	38
		м		176,18	0,38	6695	14	130	–	–
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
13	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,896	198209,36	127554,83	375805	241844	243758	413,00	783
		км		70416,50	28479,01	133510	53996	130	121,05	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	1914,96	9128,00	–	17479755	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	1896	-10,69	–	-20268	–	-25943	-0,05	-95
		м		-10,69	–	-20268	–	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21343865	492837			5462
			Тенге			790721	134490			582
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3195365				
	Материалы -		Тенге			14568				
	Всего заработная плата -		Тенге				945885			
	Местные материалы -		Тенге			1876565				
		Накладные расходы -	Тенге			1123058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4577528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6702
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114344			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18148500				
	Всего заработная плата -		Тенге				-20674			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18169175				
		Накладные расходы -	Тенге			-26463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1087322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19209359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-110
		Сметная заработная плата -	Тенге				-24644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23786887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1089700			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					21343865				
	Накладные расходы		1096594,844							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1346427,593							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					23786887				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		23786887,346 X 3,4 %	808754,17	24595641,52					
	Итого с зимними удорожаниями		24595641,516 X 0,91 %	223820,34	24819461,85					
	Итого с затратами на выслугу лет		24595641,516 X 1 %	245956,42	25065418,27					
	Итого с затратами на доп. отпуска		24595641,516 X 0,4 %	98382,57	25163800,83					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		25163800,835 X 2,39	60141484,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		60141483,996 X 2 %	1202829,68	61344313,68					
	Понижающий коэффициент=0,9690			59442639,95						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	7133116,79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					66575757				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялық комек курылыс"
Медетбеков Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО СК "Megaron"
Искакова М.