Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод среднего давления п. Ынтымак

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2016 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	19388.42	33.40	31,41	647612	608990	199954	0,01	268
		м3		1,99	8,64	38622	167516	97	0,03	582
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	599,64	262,72	–	157535	–	178015	1,85	1108
		м3		262,72	–	157535	–	113	–	–
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%**	399,76	218,93	–	87519	–	98897	1,54	616
		м3		218,93	–	87519	–	113	–	–
4	Е0101-166-1	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	2050,425	122,18	–	250521	–	283089	0,89	1815
		м3		122,18	–	250521	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21909,595	6,48	6,48	141962	141962	44708	–	–
		м3		–	2,10	–	46090	97	0,01	177
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21909,595	21,55	4,52	472065	98945	361927	0,11	2366
		м3		17,03	–	373120	–	97	–	–
7	Е0101-27-2	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2100,09	6,48	6,48	13607	13607	4285	–	–
		м3		–	2,10	–	4418	97	0,01	17
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	1284,7	2484,20	152,52	3191452	195942	352109	1,02	1310
		м3		153,68	57,15	197433	73421	130	0,28	358
		ФУТЛЯРЫ								
9	Е0122-11-6	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,063	139336,75	90794,12	8778	5720	5566	286,00	18
		км		48375,00	19582,83	3048	1234	130	84,07	5
10	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,63	2862,00	–	182109	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	63	-10,69	–	-673	–	-862	-0,05	-3
		м		-10,69	–	-673	–	128	–	–
12	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160х14,6 мм	63	282,86	0,37	17820	23	12819	0,90	57
		м		156,38	0,14	9852	9	130	–	–
13	Е0122-11-6	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 200х18,2 мм	0,13772	139336,75	90794,12	19189	12504	12167	286,00	39
		км		48375,00	19582,83	6662	2697	130	84,07	12
14	С130804-1010 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	139,0972	2247,00	–	312551	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	137,72	-10,69	--	-1472	--	-1884	-0,05	-7
		м		-10,69	--	-1472	--	128	--	--
16	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 140х12,7 мм	137,72	282,86	0,37	38956	51	28023	0,90	124
		м		156,38	0,14	21537	19	130	--	--
17	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140х12,7 мм	0,02868	70666,26	30144,88	2027	865	1809	236,00	7
		км		40500,00	8009,55	1162	230	130	31,06	1
18	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,9668	1111,00	--	32182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	28,68	-10,69	--	-307	--	-392	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-307	--	128	--	--
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 90х8,2 мм	28,68	244,98	0,28	7026	8	5482	0,84	24
		м		146,93	0,11	4214	3	130	--	--
21	Е0122-11-3	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	0,47816	58791,69	25695,31	28112	12286	24795	194,00	93
		км		33075,00	6813,45	15815	3258	130	26,38	13
22	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	482,9416	678,00	--	327434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	478,16	-10,69	--	-5112	--	-6543	-0,05	-24
		м		-10,69	--	-5112	--	128	--	--
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 63х5,8 мм	478,16	244,98	0,28	117137	134	91401	0,84	404
		м		146,93	0,11	70256	53	130	--	--
25	Е0122-11-2	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 63х5,8 мм	0,66	51162,26	20326,01	33767	13415	31041	179,00	118
		км		30825,00	5353,43	20345	3533	130	20,64	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	666,6	237,00	--	157984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	660	-10,69	--	-7055	--	-9031	-0,05	-33
		м		-10,69	--	-7055	--	128	--	--
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 32х3,2 мм	660	244,98	0,28	161684	185	126160	0,84	557
		м		146,93	0,11	96974	73	130	--	--
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
29	Е0122-11-1прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3 мм	1,695	47586,09	17877,09	80658	30302	75797	173,00	293
		км		29700,00	4698,68	50342	7964	130	18,10	31
30	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	2378,55	66,00	--	156984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	1695	-10,69	--	-18120	--	-23193	-0,05	-85
		м		-10,69	--	-18120	--	128	--	--
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х5,8 мм	13,31984	51162,26	20326,01	681473	270739	626458	179,00	2384
		км		30825,00	5353,43	410584	71307	130	20,64	275
33	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	13981,43	231,00	--	3229710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. 63х5,8 мм	13319,84	-10,69	--	-142389	--	-182258	-0,05	-667
		м		-10,69	--	-142389	--	128	--	--
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	1,43832	58791,69	25695,31	84561	36958	74584	194,00	279
		км		33075,00	6813,45	47572	9800	130	26,38	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1506,92	466,00	--	702225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	1438,32	-10,69	--	-15376	--	-19681	-0,05	-72
		м		-10,69	--	-15376	--	128	--	--
38	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	276,46	17,71	3318	213	3019	1,07	13
		шт		186,75	6,75	2241	81	130	0,03	--
39	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
40	Е0122-36-3прим.	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	4	991,58	375,08	3966	1500	2808	2,46	10
		шт		398,25	141,75	1593	567	130	0,69	3
41	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	6880,00	--	82560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130902-12прим.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8
		фланец		63,00	--	1512	--	130	--	--
45	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	305,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	8	181,14	23,64	1449	189	1521	0,71	6
		фланец		146,25	--	1170	--	130	--	--
49	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	8	767,00	--	6136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
51	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	960,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, заглушки	430	300,57	225,64	129244	97024	71837	0,41	178
		шт		69,53	58,98	29898	25361	130	0,23	97
53	Прайс-лист "ЕАТС" стр.31	Отвод W11гр. ПЭ100 SDR11 д 90 мм	6	4745,11	--	28471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист АЗПТ стр.22	Отвод W30гр. ПЭ100 SDR11 д 90 мм	1	1651,16	--	1651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс-лист АЗПТ стр.23	Отвод W90гр. ПЭ100 SDR11 д 90 мм	2	1607,53	--	3215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс-лист "ЕАТС" стр.31	Отвод W11гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм	161	3904,44	--	628615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист "ЕАТС" стр.30	Отвод W22гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм	42	3904,44	--	163987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист "ЕАТС" стр.30	Отвод W30гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм	17	3904,44	--	66376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист АЗПТ стр.22	Отвод W45гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм	17	909,61	--	15463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс-лист АЗПТ стр.23	Отвод W90гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм	61	909,82	--	55499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист АЗПТ стр.22	Отвод W90гр. ПЭ100 SDR11 д 32 мм	9	527,47	--	4747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист АЗПТ стр.15	Переход ПЭ100 SDR11 д 90/63 мм	3	1041,30	--	3124	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист АЗПТ стр.15	Переход ПЭ100 SDR11 д 63/32 мм	67	697,17	--	46711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс-лист "ЕАТС" стр.32	Заглушка ПЭ100 SDR11 газ д 63 мм	10	340,00	--	3400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Переходник полиэтилен-сталь с ЗН д 63/57х3,0 мм	24	3233,15	--	77596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист АЗПТ стр.22	Переходник полиэтилен-сталь с ЗН д 90/89х3,0 мм	2	8096,73	--	16193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Переходник полиэтилен-сталь с ЗН д 140/133х4,0 мм	8	11183,87	--	89471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	263	440,21	332,43	115776	87430	64705	0,61	161
		шт		102,38	86,87	26926	22847	130	0,33	88
69	Прайс-лист АЗПТ стр.20	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 д 180 мм	1	6874,24	--	6874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист АЗПТ стр.20	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 д 140 мм	1	4667,43	--	4667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс-лист АЗПТ стр.20	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 д 90 мм	2	1211,37	--	2423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс-лист АЗПТ стр.20	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 д 63 мм	19	855,69	--	16258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс-лист PlAsT InvEsT стр.24	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 180/63 мм	12	4526,54	--	54318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс-лист PlAsT InvEsT стр.24	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 160/140 мм	1	6538,54	--	6539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист PlAsT InvEsT стр.24	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 160/63 мм	11	4310,95	--	47420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс-лист PlAsT InvEsT стр.24	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 140/63 мм	26	5388,88	--	140111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 90/63 мм	5	1887,96	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 63/32 мм	185	1840,61	--	340513	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	24083	78,92	--	1900630	--	2150130	0,33	8020
		м		69,75	--	1679789	--	128	--	--
80	Ц3924-12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм/180х16,4мм/	88	411,00	55,60	36168	4893	26017	2,00	176
		стык		324,00	4,50	28512	396	90	0,03	2
81	**Ц3924-12**	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм/160х14,6мм/	218	411,00	55,60	89598	12121	64452	2,00	436
		стык		324,00	4,50	70632	981	90	0,03	6
82	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм/140х12,7мм/	276	268,40	35,20	74078	9715	50984	1,00	276
		стык		203,00	2,25	56028	621	90	0,01	4
83	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм/90х8,2мм/	136	191,10	26,10	25990	3550	18146	0,70	95
		стык		146,00	2,25	19856	306	90	0,01	2
84	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 63 мм, толщина стенки до 5,8 мм/д63х5,8мм/	1259	109,10	14,70	137357	18507	94331	0,40	504
		стык		81,00	2,25	101979	2833	90	0,01	16
85	**Ц3924-1**	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм/32х3,0мм/	214	79,94	11,30	17107	2418	12143	0,30	64
		стык		60,80	2,25	13011	482	90	0,01	3
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД								
86	Ц0108-141-1 прим	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10277,5	26,40	3,10	271326	31860	191367	0,11	1131
		м		19,10	0,50	196300	5139	95	--	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	10,2775	3582,00	--	36814	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
88	110110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	10,071	6469,41	5158,75	65153	51954	27262	6,30	63
		км		1310,66	724,68	13200	7298	133	4,20	42
89	Прайс-лист Электрокомплект стр.36	Лента полиэтиленовая сигнальная для покрытийгазонефтепродуктопроводов, шириной 200 мм, ЛСГ 200 ТУ 102-123-78	10071	5,98	--	60205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16113560	1764345			22129
			Тенге			3915971	458549			1815
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			753591				
	Материалы -		Тенге			82241				
	Всего заработная плата -		Тенге				517573			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36814				
		Накладные расходы -	Тенге			484702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1312591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3092
		Сметная заработная плата -	Тенге				590279			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6560165				
	Материалы -		Тенге			145389				
	Всего заработная плата -		Тенге				2367661			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60205				
	Местные материалы -		Тенге			2798077				
		Накладные расходы -	Тенге			2785888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9906816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15360
		Сметная заработная плата -	Тенге				2785544			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8799803				
	Материалы -		Тенге			220841				
	Всего заработная плата -		Тенге				1489286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7089676				
		Накладные расходы -	Тенге			1906286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11348454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1775229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22567862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26532
		Сметная заработная плата -	Тенге				5151051			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					16113559				
	Накладные расходы		5176875,827							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1277426,146							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					22567861				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		22567861,105 X 3,4 %	767307,28	23335168,38					
	Итого с зимними удорожаниями		23335168,383 X 0,91 %	212350,03	23547518,42					
	Итого с затратами на выслугу лет		23335168,383 X 1 %	233351,68	23780870,10					
	Итого с затратами на доп. отпуска		23335168,383 X 0,4 %	93340,67	23874210,77					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		23874210,773 X 2,39	57059363,75						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		57059363,747 X 2 %	1141187,28	58200551,02					
	Понижающий коэффициент=0,9690			56396333,94						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	6767560,07						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					63163894				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялық көмек курылыс"
Медетбеков Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СК MEGARON"
Чекакова М.