Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод среднего давления п Когерту

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
		м3	5334,818125	33,40 1,99	31,41 8,64	178194 10627	167567 46093	55018 97	0,01 0,03	74 160		
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**										
		м3	164,994375	262,72 262,72	-- --	43347 43347	-- --	48982 113	1,85 --	305 --		
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%**										
		м3	109,99625	218,93 218,93	-- --	24081 24081	-- --	27212 113	1,54 --	169 --		
4	Е0101-166-1	**Засыпка грунта без тверлых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**										
		м3	120	122,18 122,18	-- --	14662 14662	-- --	16568 113	0,89 --	106 --		
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**										
		м3	142	6,48 --	6,48 2,10	920 --	920 299	298 97	-- 0,01	-- 1		
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**										
		м3	142	21,55 17,03	4,52 --	3060 2418	641 --	2346 97	0,11 --	15 --		
7	Е0101-27-2	**Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**										
		м3	110,2	6,48 --	6,48 2,10	714 --	714 232	225 97	-- 0,01	-- 1		
8	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 300мм**										
		м3	251,6	2484,20 153,68	152,52 57,15	625025 38666	38374 14379	68958 130	1,02 0,28	257 70		
		ФУТЛЯРЫ										
9	**Е0122-11-3**	**Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм**										
		км	0,12368	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	7271 4091	3178 843	6413 130	194,00 26,38	24 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	124,9168	678,00	--	84694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	123,68	-10,69	--	-1322	--	-1692	-0,05	-6
				-10,69	--	-1322	--	128	--	--
12	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 63x5,8 мм								
		м	123,68	244,98	0,28	30299	35	23642	0,84	104
				146,93	0,11	18172	14	130	--	--
13	Е0122-11-2	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 63x5,8 мм								
		км	0,182	51162,26	20326,01	9312	3699	8560	179,00	33
				30825,00	5353,43	5610	974	130	20,64	4
14	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	183,82	237,00	--	43565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	182	-10,69	--	-1946	--	-2490	-0,05	-9
				-10,69	--	-1946	--	128	--	--
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 32x3,0 мм								
		м	182	244,98	0,28	44585	51	34790	0,84	154
				146,93	0,11	26741	20	130	--	--
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
17	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63x5,8 мм								
		км	4,27132	51162,26	20326,01	218530	86819	200889	179,00	765
				30825,00	5353,43	131663	22866	130	20,64	88
18	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	4438,95	231,00	--	1025397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 63x8,2 мм								
		м	4271,32	-10,69	--	-45660	--	-58445	-0,05	-214
				-10,69	--	-45660	--	128	--	--
20	Е0122-11-1прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32x3 мм								
		км	0,258	47586,09	17877,09	12277	4612	11537	173,00	45
				29700,00	4698,68	7663	1212	130	18,10	5
21	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	444,4	66,00	--	29330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 32x3,0 мм								
		м	258	-10,69	--	-2758	--	-3530	-0,05	-13
				-10,69	--	-2758	--	128	--	--
23	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм								
		шт	1	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	2	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	164 130	0,32 --	1 --
26	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп5 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм								
		шт	2	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, заглушки								
		шт	72	300,57 69,53	225,64 58,98	21641 5006	16246 4247	12029 130	0,41 0,23	30 16
28	Прайс-лист ЕАТС стр.30	Отвод W30гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	5	3904,44 --	-- --	19522 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Прайс-лист АЗПТ стр.22	Отвод W45гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	2	909,61 --	-- --	1819 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Прайс-лист АЗПТ стр.23	Отвод W90гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	21	909,82 --	-- --	19106 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Прайс-лист ЕАТС стр.30	Отвод W22гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	8	3904,44 --	-- --	31236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Прайс-лист ЕАТС стр.31	Отвод W11гр. ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	21	3904,44 --	-- --	81993 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Переходник полиэтилен-сталь с ЗИ д 63/57х3,0 мм								
		шт	2	3233,15 --	-- --	6466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Прайс-лист АЗПТ стр.15	Переход ПЭ100 SDR11 д 63/32 мм								
		шт	12	697,17 --	-- --	8366 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Прайс-лист ЕАТС стр.32	Заглушка ПЭ100 SDR11 глд 63 мм								
		шт	1	340,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
		шт	58	440,21 102,38	332,43 86,87	25532 5938	19281 5038	14269 130	0,61 0,33	35 19
37	Прайс-лист АЗПТ стр.20	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 д 63 мм								
		шт	10	855,69 --	-- --	8557 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Прайс-лист АЗПТ стр.21	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 63/32 мм								
		шт	48	1840,61 --	-- --	88349 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД								
39	Ц0108-141-1 прим	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	4880,4	26,40 19,10	3,10 0,50	128843 93216	15129 2440	90873 95	0,11 --	537 14
40	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2								
		1000м	4,8804	3582,00 --	-- --	17482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее								
		км	4,835	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	31280 6337	24943 3504	13088 133	6,30 4,20	30 20
42	Прайс-лист Электрокомплект стр.36	Лента полиэтиленовая сигнальная для покрытий газонефтепродуктопроводов, шириной 200 мм, ЛСГ 200 ТУ 102-123-78								
		м	4835	5,98 --	-- --	28904 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2870928	382247			2442
			Тенге			386865	102167			402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			177604				
	Материалы -		Тенге			20498				
	Всего заработная плата -		Тенге				105497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17482				
		Накладные расходы -	Тенге			103961				52
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16894				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			298459				654
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				121091			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1288778				
	Материалы -		Тенге			30716				
	Всего заработная плата -		Тенге				435221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28904				
	Местные материалы -		Тенге			547985				
		Накладные расходы -	Тенге			532142				266
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109255				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1930175				2751
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				515043			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1404546				
	Всего заработная плата -		Тенге				-51686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1456232				
		Накладные расходы -	Тенге			-66158				-33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80303				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1418691				-275
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-61610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3647325				3129
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				574524			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					2870927				
	Накладные расходы		569945,117							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		206452,359							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3647324				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3647324,334 X 3,4 %	124009,03	3771333,36					
	Итого с зимними удорожаниями		3771333,361 X 0,91 %	34319,13	3805652,49					
	Итого с затратами на выслугу лет		3771333,361 X 1 %	37713,33	3843365,83					
	Итого с затратами на доп. отпуска		3771333,361 X 0,4 %	15085,33	3858451,16					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		3858451,162 X 2,39	9221698,28						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9221698,277 X 2 %	184433,97	9406132,24					
	Понижающий коэффициент=0,9690			9114542,14						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1093745,06						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10208287				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялык комек, курылыс"
Жаметбеков Г.

Поверенник
Директор
ТОО СК "MEGARON"
Исакова М.