Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления (магистраль надземный газопровод)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
1	Е0122-9-8	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х5,0 мм с пневматическим испытанием**								
			0,005	258148,62	119848,99	1291	599	1049	607,00	3
		км		116100,00	45274,50	581	226	130	221,12	1
2	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм**								
			5,02	2696,00	--	13534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-36-6	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм**								
			5	2540,52	995,89	12703	4979	10062	7,17	36
		шт		1172,25	375,75	5861	1879	130	1,84	9
4	Прайс лист ТОО "LAn TecH" стр.38	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм**								
			5	145155,58	--	725778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**								
			0,351	121294,13	49389,75	42574	17336	37157	312,70	110
		т		62775,00	18657,00	22034	6549	130	91,12	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325х7 мм, /ГОСТ 17375-2001/								
			9	8132,34	--	73191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм								
			9	708,82	102,44	6379	922	6186	2,45	22
		фланец		524,25	4,50	4718	41	130	0,02	--
8	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм								
			9	2137,00	--	19233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,0264	121294,13	49389,75	3202	1304	2795	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1657	493	130	91,12	2
10	С130810-30прим	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 300 мм /Ру 16 МПа/								
			1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист Техноопт стр.45	Прокладки паронит d300мм								
			10	134,51	--	1345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0125-51-1К=0,9	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/325х5,0 мм								
			9	2095,19	1210,27	18857	10892	8748	1,76	16
		стык		352,35	457,65	3171	4119	120	2,93	26
13	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза отводов Д325мм, Д159мм, Д219мм								
			9,94	43,60	0,10	433	1	104	0,06	1
		м2		11,62	0,04	116	--	90	--	--
14	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз труб Д325мм, Д159мм, Д219мм								
			10,39	43,60	0,10	453	1	109	0,06	1
		м2		11,62	0,04	121	--	90	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			20,33	40,72	0,04	828	1	152	0,04	1
		м2		8,32	--	169	--	90	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ /ГСН-274а, 2746/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0119-4-1	Монтаж установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установка		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
17	Прайс-лист ООО "Фин-Трейд" стр.5	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-16-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования РДГ-200В	1	1615664,87	--	1615665	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				Высокое давление от 0,65 ДО 1,2 МПа						
18	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0075	160329,25	60626,12	1202	455	1028	442,00	3
		км		82575,00	22902,75	619	172	130	111,85	1
19	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,53	1142,00	--	8599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	--	22100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0193	121294,13	49389,75	2341	953	2043	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1212	360	130	91,12	2
23	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 160, 168 х 4,5 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	1386,89	--	1387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-122прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х5-159х5,0 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	У3-56-15	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	6848,69	904,28	6849	904	2322	9,50	10
		соединен		1629,81	305,37	1630	305	120	1,50	2
				Высокое давление от 0,3 ДО 0,6 МПа						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	173	72	130	175,34	--
27	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,008	1751,00	--	3516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,002	258148,62	119848,99	516	240	420	607,00	1
		км		116100,00	45274,50	232	91	130	221,12	--
29	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,008	2696,00	--	5414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657,00	213,75	657	214	130	1,05	1
31	Прайс лист ТОО "LAn TecH" стр.38	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	38446,61	--	38447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,027	121294,13	49389,75	3275	1334	2858	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1695	504	130	91,12	2
33	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х5-219х5 мм	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 200, 219х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	2417,63	--	2418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	9621,47	1342,81	9621	1343	3293	13,20	13
		соединен		2276,56	467,48	2277	467	120	2,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0113-16-6 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза труб Д325мм**	2,04	43,60	0,10	89	--	21	0,06	--
		м2		11,62	0,04	24	--	90	--	--
37	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,04	40,72	0,04	83	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		РАМА (ОПОРА) ПОД ГРПШ-16-2ВУ1 /ГСН-274в/								
38	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,729	218,93	--	160	--	180	1,54	1
		м3		218,93	--	160	--	113	--	--
39	Е0101-166-1	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	0,729	122,18	--	89	--	101	0,89	1
		м3		122,18	--	89	--	113	--	--
40	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В15, F-150**	0,206	11116,34	98,32	2290	20	158	4,41	1
		м3		695,25	37,15	143	8	105	0,18	--
41	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,21012	266,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,21012	310,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,21012	94,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-34-5	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	0,0896	8423,99	2162,21	755	194	277	17,30	2
		т		3015,00	415,31	270	37	90	1,56	--
45	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,0896	154400,00	--	13834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5984	148,40	0,07	386	--	295	0,65	2
		м2		108,00	0,02	281	--	105	--	--
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-16-2ВУ1 /ГСН-274г/								
47	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,735	218,93	--	161	--	182	1,54	1
		м3		218,93	--	161	--	113	--	--
48	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,735	122,18	--	90	--	101	0,89	1
		м3		122,18	--	90	--	113	--	--
49	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В7,5	0,3	10534,94	98,32	3160	29	231	4,41	1
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,306	266,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,306	310,00	--	95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	94,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,07622	14242,70	7785,20	1086	593	679	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	492	155	105	7,10	1
54	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб массой до 0,1 т	0,0741	172800,00	--	12804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00212	154200,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5/40х40х4 мм**	1	170,60	21,60	171	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
57	С11041-84	**Сталь угловая 40х4 мм /ГОСТ 8509-86/**	0,0121	47200,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-16-2ВУ1 /АС 3.00/ -1ШТ								
58	Е0107-24-11	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м**	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
		м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
59	Е0107-25-9	**Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
60	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	0,3	8630,00	--	2589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,3	266,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,3	310,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3	94,00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм**	13,86	279,00	--	3867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,186	154400,00	--	28718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	16,2	187,00	--	3029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп- /поз.7/	0,00738	49389,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/	0,0044	154700,00	--	681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,2	1524,04	--	1829	--	701	3,10	4
		м3		474,75	--	570	--	123	--	--
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy-200ММ -1ШТ /ГСН-274е/								
70	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	218,93	--	99	--	111	1,54	1
		м3		218,93	--	99	--	113	--	--
71	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы С РАЗРАВНИВАНИЕМ	0,45	122,18	--	55	--	62	0,89	--
		м3		122,18	--	55	--	113	--	--
72	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В15, F150	0,13	11116,34	98,32	1445	13	100	4,41	1
		м3		695,25	37,15	90	5	105	0,18	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1326	266,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1326	310,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1326	94,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	0,0444234	8423,99	2162,21	374	96	137	17,30	1
		т		3015,00	415,31	134	18	90	1,56	--
77	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,036015	172800,00	--	6223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,40836	200,00	--	1682	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,794	166,00	--	132	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,8	40,72	0,04	73	--	13	0,09	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy-150ММ -1ШТ /ГСН-274д/								
82	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	218,93	--	99	--	111	1,54	1
		м3		218,93	--	99	--	113	--	--
83	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы С РАЗРАВНИВАНИЕМ	0,45	122,18	--	55	--	62	0,89	--
		м3		122,18	--	55	--	113	--	--
84	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В 15, F150	0,13	11116,34	98,32	1445	13	100	4,41	1
		м3		695,25	37,15	90	5	105	0,18	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1326	266,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,1326	310,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,1326	94,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0109-34-5	**Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки**	0,0299714	8423,99	2162,21	252	65	93	17,30	1
		т		3015,00	415,31	90	12	90	1,56	--
89	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,022785	172800,00	--	3937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	7,18636	200,00	--	1437	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	0,665	166,00	--	110	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
93	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	1,8	40,72	0,04	73	--	13	0,09	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ DУ-300ММ -5ШТ /ГСН-278/								
94	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	4,05	218,93	--	887	--	1002	1,54	6
		м3		218,93	--	887	--	113	--	--
95	Е0101-166-1	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы С РАЗРАВНИВАНИЕМ**	4,05	122,18	--	495	--	559	0,89	4
		м3		122,18	--	495	--	113	--	--
96	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры БМ кл.В7,5**	1,72	10534,94	98,32	18120	169	1323	4,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	1196	64	105	0,18	--
97	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,7544	266,00	--	467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,7544	310,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,7544	94,00	--	165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0109-34-5	**Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки**	0,276847	8423,99	2162,21	2332	599	855	17,30	5
		т		3015,00	415,31	835	115	90	1,56	--
101	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,1966	172800,00	--	33972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	80,2468	200,00	--	16049	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-699	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	10,1	166,00	--	1677	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	2,5	21,80	0,05	54	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
105	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,09	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ DУ-300ММ -5ШТ /ГСН-279/								
106	Е0107-24-11	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м**	55	503,36	240,24	27685	13213	24265	1,42	78
		м		249,75	65,38	13736	3596	140	0,24	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	5	140,09	12,17	700	61	820	0,71	4
		шт		112,50	4,59	563	23	140	0,02	--
108	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,25	8630,00	--	10788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,25	266,00	--	333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,25	310,00	--	388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,25	94,00	--	118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	62,5	279,00	--	17438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,659	154400,00	--	101750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	73,5	187,00	--	13745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583,00	--	2915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп- /поз.7/	0,03075	49389,00	--	1519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С12021-256	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/**								
			0,022	154700,00	--	3403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**								
			6	1524,04	--	9144	--	3504	3,10	19
		м3		474,75	--	2849	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3019913	60906			420
			Тенге			76598	20647			101
		Стоимость оборудования -	Тенге			2379889				
		Транспортные расходы -	Тенге			95196				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			29701				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2504786				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17212				
		Материалы -	Тенге			10317				
		Всего заработная плата -	Тенге				4831			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			571				
		Накладные расходы -	Тенге			5759				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				864			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24350				30
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				5695			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			212115				
		Сметная заработная плата -	Тенге			17209				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				88230			
		Материалы -	Тенге			23491				
		Всего заработная плата -	Тенге			45807				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114837				57
		Местные материалы -	чел.-ч				17226			
		Накладные расходы -	Тенге			19617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			346570				528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				105456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1431				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2159			
		Сметная заработная плата -	Тенге			205651				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2040				1
		Материалы -	чел.-ч				306			
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -								
		Накладные расходы -								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			225240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2465			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200246				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				2025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194591				
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			215008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3315954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата -	Тенге				116030			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					3144808				
	Накладные расходы		**125229,1**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**38421,353**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3308459				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**803672,88**	**27324,88**	**830997,77**					
	Итого с зимними удорожаниями		**830997,76**	**7562,08**	**838559,85**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**830997,76**	**8309,98**	**846869,82**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**830997,76**	**3323,99**	**850193,82**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**3354979,7**	**8018401,64**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**8018401,6**	**160368,03**	**8178769,68**					
	Понижающий коэффициент=0,9690			**7925227,82**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**951027,34**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8876255				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялық көмек құрылысы"
Мелетбеков Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"СК"MEGARON"
Исакова М.