Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО СК "MEGARON"

Наименование объекта: Подземный газопровод высокого давления п. Жанадауыр

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 г.

по объекту: "Строительство газопровода для поселков Жуантобе, М.Горький, Жанадауир, Ынтымак, Когерту, Куйган, Кияжол, Акжар сельского округа Актобе Сарыагашского района ЮКО"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**8,31775**	**33,40**	**31,41**	**278**	**261**	**86**	**0,01**	**--**		
		м3		**1,99**	**8,64**	**17**	**72**	**97**	**0,03**	**--**		
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**0,25725**	**262,72**	**--**	**68**	**--**	**76**	**1,85**	**--**		
		м3		**262,72**	**--**	**68**	**--**	**113**	**--**	**--**		
3	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под приямки 2%**	**0,1715**	**218,93**	**--**	**38**	**--**	**42**	**1,54**	**--**		
		м3		**218,93**	**--**	**38**	**--**	**113**	**--**	**--**		
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**6,0058903**	**6,48**	**6,48**	**39**	**39**	**12**	**--**	**--**		
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**13**	**97**	**0,01**	**--**		
5	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**2,573953**	**122,18**	**--**	**314**	**--**	**355**	**0,89**	**2**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	314	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,0058903	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3		17,03	--	102	--	97	--	--
7	Е0101-27-2	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,1666566	6,48	6,48	1	1	--	--	--
		м3		--	2,10	--	--	--	0,01	--
		ФУТЛЯРЫ								
8	Е0122-11-7	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 250х14,7 мм	0,00034	147352,61	97234,98	50	33	32	296,00	--
		км		49950,00	21436,60	17	7	130	91,71	--
9	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,3434	2327,00	--	799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	0,34	-10,69	--	-4	--	-5	-0,05	--
		м		-10,69	--	-4	--	128	--	--
11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 159х4,0 мм	0,34	282,86	0,37	96	--	69	0,90	--
		м		156,38	0,14	53	--	130	--	--
12	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
13	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 5,0 мм	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1	-10,69	--	-11	--	-14	-0,05	--
		м		-10,69	--	-11	--	128	--	--
15	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159х4,0 мм	1	282,86	0,37	283	--	203	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		156,38	0,14	156	--	130	--	--
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
16	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм	0,00566	160329,25	60626,12	907	343	776	442,00	3
		км		82575,00	22902,75	467	130	130	111,85	1
17	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,028	1142,00	--	8026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
19	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	960,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0054	121294,13	49389,75	655	267	572	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	339	101	130	91,12	--
21	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 4 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	1386,89	--	1387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	У3-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	1	23391,67	2787,13	23392	2787	10718	44,90	45
		протект		7729,14	1202,26	7729	1202	120	5,90	6
23	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159х5,0 мм	0,007	348390,19	68162,54	2439	477	639	255,70	2
		км		44482,50	25749,00	311	180	130	125,76	1
24	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219х5,0 мм ФУТЛЯР	0,001	453445,54	80944,76	453	81	103	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	48	31	130	149,34	--
25	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1,34	78,92	--	106	--	120	0,33	--
		м		69,75	--	93	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0125-51-1К=0,42571	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/159х5,0 мм**	1	991,05	572,47	991	572	460	0,83	1
		стык		166,67	216,47	167	216	120	1,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			43541	4989			59
			Тенге			10156	1979			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23392				
		Материалы -	Тенге			12875				
		Всего заработная плата -	Тенге				8931			
		Накладные расходы -	Тенге			10718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10539			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7128				
		Материалы -	Тенге			2578				
		Всего заработная плата -	Тенге				3125			
		Накладные расходы -	Тенге			3886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3708			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13021				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				79			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12930				
		Накладные расходы -	Тенге			101				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			787				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13910				
		Сметная заработная плата -	Тенге				94			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14342			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					43540				
	Накладные расходы		**14704,905**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**3494,743**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					61739				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**61739,466**	2099,14	63838,61					
	Итого с зимними удорожаниями		**63838,608**	580,93	64419,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		63838,608	638,39	65057,93					
	Итого с затратами на доп. отпуска		63838,608	255,35	65313,28					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		65313,279	167006,05						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		167006,05	3340,12	170346,17					
	Понижающий коэффициент=0,9690			165065,44						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	19807,85						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					184873				

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Мелетбеков А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО СК "MEGARON"
Искакова М.