Счет-фактура № 00000000078 от 21 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140009895, г.Уральск, ул.С.Датова 13/1
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005850, от 25.10.2012
ИИК поставщика: KZ588560000000498402, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение № 3 от 13.10.2015 г к договору № 171 от 27.11.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
(государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140009895, Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой",г.Уральск, ул.С.Датова 13/1
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060240004327, ГУ "Управление строительства ЗКО",Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, Х. Чурина, дом № 116
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240004327, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, Х. Чурина, дом № 116
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство областного Дома Дружбы в г. Уральск ЗКО	шт	1	133 928 571,43	133 928 571,43	12%	16 071 428,57	150 000 000,00		
Всего по счету:					**133 928 571,43**		**16 071 428,57**	**150 000 000,00**		

Руководитель: Михно В. П.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Осипчук Т. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО"**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой"**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство Областного Дома Дружбы в г. Уральск ЗКО"**

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 октября 2015 г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3 к дог.№171	13.10.2015				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Областной Дом Дружбы в г.Уральск ЗКО	645 778 514,00	133 928 571,43		51 341 810,24					16 071 428,57	150 000 000,00
	ИТОГО:	**645 778 514,00**	133 928 571,43		**51 341 810,24**					16 071 428,57	**150 000 000,00**

Заказчик: _____

Зам.Руководителя
ГУ"Управление строительства ЗКО"
Уксукбаев А.С.

Подрядчик: _____

Директор
ТОО "СКФ Отделстрой"
Михно В.П.

Акт выполненных работ № 10 от 20 октября 2015 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Основание: Доп.соглашение №3 к договору №171 13 октября 2015 года

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Строительство Областного Дома Дружбы в г. Уральск ЗКО"	1	Тенге	150 000 000,00	150 000 000,00

Итого: 150 000 000,00

В том числе НДС 16 071 428,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 150 000 000,00 KZT

Сто пятьдесят миллионов тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М.П.

Директор
(должность)

Михно В.П.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН: 060 240 004 327
Адрес: г.Уральск ул. Х.Чурина,116 тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A
ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000
КОД 2712001

М.П.

Зам.Руководителя отдела
(должность)

Уксукбаев А.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ" Управление строительства ЗКО"

Форма 4

Подрядчик: ТОО" СКФ Отделстрой"

Наименование объекта: "Строительство областного Дома Дружбы в г.Уральск ЗКО"

АКТ

выполненных работ №10 от 20 октября 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	19,15	999,60	4,92	19142	94	3919	1,15	22	
		м2		193,05	1,87	3697	36	105	0,01	--	
2	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	19,15	133,23	1,19	2551	23	769	0,22	4	
		м2		37,80	0,45	724	9	105	--	--	
3	E0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	19,15	4030,29	12,40	77180	237	69767	17,30	331	
		м2		3465,00	4,68	66355	90	105	0,02	--	
4	E0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным/т/к-2 до толщины 20 мм/	38,3	-41,69	-1,19	-1597	-46	-1647	-0,24	-9	
		м2		-40,50	-0,45	-1551	-17	105	--	--	
5	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	19,15	10100,00	--	193415	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			290692	309				348
			Тенге			69224	117				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290692					
	Материалы -		Тенге			18004					
	Всего заработная плата -		Тенге				69341				
	Местные материалы -		Тенге			203155					
		Накладные расходы -	Тенге			72808					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10921				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			21810					
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385310					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата -	Тенге				80262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			385310					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата -	Тенге				80262				
		РАЗДЕЛ 2.ПЛАТФОРМА									
6	E0122-11-3	Устройство водосливного лотка из 1/2 ПВХ труб диаметром 100мм	0,0716	58881,69	25695,31	4216	1840	3713	194,00	14	
		км		33075,00	6813,45	2368	488	130	26,38	2	
	C130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	36,158	791,00	--	28601	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
8	E0122-11-3	Устройство сливов из труб ПВХ диаметром 100мм	0,0056	58881,69	25695,31	330	144	290	194,00	1	
		км		33075,00	6813,45	185	38	130	26,38	--	
9	C130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	5,656	791,00	--	4474	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
10	E0109-52-1	Продольная резка ПВХ труб диаметром 100мм	71,6	134,76	5,38	9649	385	3770	0,34	24	
		м		56,25	2,25	4028	161	90	0,01	1	
11	E0111-2-9	Бортик из цементно-песчаного раствора М-100	2,51	7125,23	--	17884	--	1750	3,66	9	
		м3		567,00	--	1423	--	123	--	--	
12	E0111-2-9	Бортик из бетона класса В7,5 вдоль водосточного лотка	0,22	7406,75	--	1629	--	153	3,66	1	
		м3		567,00	--	125	--	123	--	--	
13	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2244	361,00	--	81	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
14	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2244	420,00	--	94	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2244	127,00	--	28	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
16	E0108-4-7	Обмазка бортика из цементно-песчаного раствора мастикой битумно-резиновой	31,81	173,44	3,82	5517	122	1456	0,21	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1188	46	118	0,01	--
17	E0107-57-2	Чеканка шва между плитами здания и платформы мастикой, приготовленной битумом	108,39	53,35	2,43	5783	263	1017	0,04	4
		м		5,78	0,92	626	100	140	--	--
18	E0107-57-1	Уплотнительные прокладки вдоль стен здания и платформы	216,78	13,64	0,18	2956	39	3238	0,06	14
		м		10,60	0,07	2298	15	140	--	--
19	E0107-57-7	Герметизация шва между плитами здания и платформы герметизирующей мастикой	108,39	188,70	63,44	20453	6876	8074	0,18	19
		м		29,25	23,96	3170	2597	140	0,12	13
		Облицовка платформы гранитом								
20	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен платформы гранитом полированным на алюминиевом каркасе	65	704,47	3,99	45790	259	31966	2,70	176
		м2		467,15	1,22	30365	79	105	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ"ВЕК"РОССИЯ 2011г.	Алюминиевый каркас для облицовки гранитными плитами, цена:11500:ф55:1.12.1.02.1.045	65	4319,17	--	280746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	68	10100,00	--	686800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	E0115-30-3	Укладка накрывочных гранитных плит на клею	21	5186,85	975,40	108924	20483	98969	20,00	420
		м2		3915,00	573,40	82215	12041	105	2,80	59
24	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	59	637,00	--	37583	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	21	14700,00	--	308700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	E0115-33-7	Облицовка площадки гранитными термообработанными плитами на клею	165	4641,55	925,11	765855	152642	678847	15,80	2607
		м2		3375,00	543,31	556875	89646	105	2,65	438
27	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	460	637,00	--	293020	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм	166	8400,00	--	1394400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	E0115-31-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	140	3672,70	683,33	514178	95666	439296	13,00	1820
		м2		2587,50	400,91	362250	56127	105	1,96	274
30	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	260	637,00	--	165620	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	С143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм/для облицовки ступеней	90	8400,00	--	756000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм/для облицовки подступенков/	51	10100,00	--	515100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка входов в цокольный этаж								
33	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен платформы гранитом полированным на алюминиевом каркасе	30	704,47	3,99	21134	120	14754	2,70	81
		м2		467,15	1,22	14015	37	105	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Алюминиевый каркас для облицовки гранитными плитами, цена:11500:ф55:1.12.1.02.1.045	30	4319,17	--	129575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм/для облицовки подступенков/	32	10100,00	--	323200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	E0115-30-3	Укладка накрывочных гранитных плит на клею	4	5186,85	975,40	20747	3902	18851	20,00	80
		м2		3915,00	573,40	15660	2294	105	2,80	11
37	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	12	637,00	--	7644	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	4	14700,00	--	58800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0115-33-7	Облицовка площадки гранитными термообработанными плитами на клею	4	4641,55	925,31	18566	3700	16457	15,80	63
		м2		3375,00	543,31	13500	2173	105	2,65	11
40	C11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	10	637,00	--	6370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	C143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм	4	8400,00	--	33600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	E0115-31-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	8	3672,70	683,33	29382	5467	25103	13,00	104
		м2		2587,50	400,91	20700	3207	105	1,96	16
43	C11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Стоимость гидроизоляционного клея "SIKABOND-T8/ расход 2,8кг на 1м2/"	22	637,00	--	14014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	C143011-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм/для облицовки ступеней	5	8400,00	--	42000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм/для облицовки подступенков/	3	10100,00	--	30300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6709743	291909			5443
			Тенге			1110991	169050			825
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6667019				
	Материалы -		Тенге			168283				
	Всего заработная плата -		Тенге				1275852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			934572				
	Местные материалы -		Тенге			4167627				
		Накладные расходы -	Тенге			1343936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8491729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6915
		Сметная заработная плата -	Тенге				1477443			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9649				
	Материалы -		Тенге			5236				
	Всего заработная плата -		Тенге				4189			
		Накладные расходы -	Тенге			3770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4754			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33075				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1984				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8541012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6942
		Сметная заработная плата -	Тенге				1482197			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		Приямки /ЛАС-10/								
46	E0109-30-1	Покрытие приямков металлической решеткой р-1 и пластинами	0,141	14359,66	5522,03	2025	779	939	35,90	5
		т		6075,00	1322,37	857	186	90	4,73	1
47	C12021-250	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	0,055	154200,00	--	8481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	C12021-237	Стоимость металлоконструкций из уголков	0,11	154400,00	--	16984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	ССЦЦКН.2Т.Ч.ТБ. 3 П.3.3.	Надбавка к стоимости за изготовление М/К из стали марки С255	0,24	3385,00	--	812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	E0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,008	34695,88	7958,00	278	64	255	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	198	24	115	14,55	--
51	C11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,8	21,80	0,05	257	1	62	0,03	--
		м2		5,81	0,02	69	--	90	--	--
53	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,6	20,36	0,02	480	--	88	0,02	1
		м2		4,16	--	98	--	90	--	--
		Лоток для водоотлива /ЛАС-11/								
54	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/к-2 до толщины 100мм/	3,52	705,02	24,55	2482	86	212	0,26	1
		м2		39,83	9,20	140	32	123	0,04	--
55	E0106-35-2	Устройство лотка из бетона кл.В15	0,12	13193,97	1588,34	1583	191	344	13,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2187,00	542,77	262	65	105	2,00	--
56	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86	--	81	0,29	--
		м2		51,30	0,09	77	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34794	1121			10
			Тенге			1701	308			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7027				
	Материалы -		Тенге			2457				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2138				
	Местные материалы -		Тенге			1509				
		Накладные расходы -	Тенге			787				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				862			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27767				
	Материалы -		Тенге			405				
	Всего заработная плата -		Тенге				1265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25465				
		Накладные расходы -	Тенге			1194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Утепление низа плит снаружи/Л.АС-51 узел Б,Г/								
57	Е0113-13-13 т.ч. п-3.19 К=1,1	Глубокопроникающая грунтовка бетонных потолков	160,62	192,34	0,10	30894	16	1496	0,06	9
		м2		10,30	0,06	1654	9	90	--	--
58	Е0126-30-3	Теплоизоляция потолков из минераловатных плит на универсальном клеевом составе	8,93	9014,26	401,31	80497	3584	41471	25,84	231
		м3		4493,25	150,75	40125	1346	100	0,74	7
59	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC FAS1	9,3765	11040,00	--	103517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-49-1	Крепление утеплителя дюбелями	803	20,14	0,23	16172	185	14454	0,12	96
		шт		19,91	0,09	15988	72	90	--	--
61	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-180мм	45	10,58	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-2164 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-90мм	758	5,75	--	4359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-64-4	Базовый штукатурный слой под финишную штукатурку потолков из универсального клеевого состава толщиной 5мм/по узлу Г/	76	456,81	3,94	34718	299	8267	0,55	42
		м2		102,11	1,49	7760	113	105	0,01	1
64	Е0113-43-1 т.ч.Р3.7 к=1,1	Втапливание армирующей сетки из стекловолокна с ячейками 5х5мм (1,1м2/м2) в базовый штукатурный слой	84	480,92	1,40	40397	118	20448	1,42	119
		м2		297,00	0,52	24948	44	90	--	--
65	С11011-764	Сетка из стекловолокна /сб.13 т.ч.р.3 п.3.7/	92	142,00	--	13064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-64-4	Слой финишной штукатурки из универсального клеевого состава толщиной 3мм	76	316,57	3,94	24059	299	8267	0,55	42
		м2		102,11	1,49	7760	113	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			348154	4490			539
			Тенге			98235	1693			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331982				
	Материалы -		Тенге			82227				
	Всего заработная плата -		Тенге				81600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121415				
	Местные материалы -		Тенге			49854				
		Накладные расходы -	Тенге			79949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				93593			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16172				
	Всего заработная плата -		Тенге				16060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2168			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1838				
	ВСЕГО: Стоимость неметаллоконтажных работ -		Тенге			32464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			469459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				111821			

РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ

Утепление наружных стен

67	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатными плитами на универсальном клеевом составе	70,43	6758,57	378,22	476006	26638	261154	20,04	1411
		м3		3566,25	141,75	251171	9983	100	0,69	49
68	Е0109-49-1	Крепление утеплителя распорными дюбелями	3077	20,14	0,23	61971	708	55386	0,12	366
		шт		19,91	0,09	61263	277	90	--	1
69	С11011-2165 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Распорные дюбели L-160мм	2652	9,45	--	25061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-2165 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Распорные дюбели L-120мм	425	7,05	--	2996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0126-33-1	Утепление стен пенополистеролом/ЛАС-23 УЗЕЛ7/	0,6	12148,75	185,63	7289	111	2001	18,17	11
		м3		3264,75	69,75	1959	42	100	0,34	--
72	Е0112-15-3	Обертка пенополистерола полиэтиленовой пленкой	14,44	12,58	0,99	182	14	206	0,07	1
		м2		11,59	0,38	167	5	119	--	--
		Утепление монолитных стен на чердаке /ЛАС-51 узел/								
73	Е0113-13-13	Глубокопроникающая грунтовка бетонных стен	50,76	174,86	0,09	8876	5	430	0,05	3
		м2		9,36	0,05	475	3	90	--	--
74	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатными плитами на универсальном клеевом составе	3,05	6758,57	378,22	20614	1154	11309	20,04	61
		м3		3566,25	141,75	10877	432	100	0,69	2
75	С11031-594 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC FAS1 толщиной 60мм	3,111	11040,00	--	34345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-49-1	Крепление утеплителя распорными дюбелями	254	20,14	0,23	5116	58	4572	0,12	30
		шт		19,91	0,09	5057	23	90	--	--
77	С11011-2164 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-90мм	254	5,75	--	1461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0115-64-3	Базовый штукатурный слой под финишную штукатурку стен из универсального клеевого состава толщиной 5мм	50,76	377,98	3,43	19186	174	3999	0,46	23
		м2		73,73	1,31	3743	66	105	0,01	--
79	Е0113-43-1	Втапливание армирующей сетки из стекловолокна с ячейками 5х5мм (1,1м2/м2) в базовый штукатурный слой	55,836	437,20	1,27	24411	71	13592	1,42	79
		м2		270,00	0,47	15076	26	90	--	--
80	С11011-764	Сетка из стекловолокна /сб.13 т.ч.р.3 п.3.7/	61,4196	142,00	--	8722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-64-3	Слой финишной штукатурки из универсального клеевого состава толщиной 3мм	50,76	257,70	3,43	13081	174	3999	0,46	23
		м2		73,73	1,31	3743	66	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			709318	29107			2009
			Тенге			353530	10925			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642232				
	Материалы -		Тенге			233398				
	Всего заработная плата -		Тенге				297835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72585				
	Местные материалы -		Тенге			28558				
		Накладные расходы -	Тенге			296691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44504			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			56807				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата -	Тенге				342339			
	Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			67086				
	Всего заработная плата -		Тенге				66620			
		Накладные расходы -	Тенге			59958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7623				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			134667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				75614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1130397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2240
		Сметная заработная плата -	Тенге				417952			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
		Металлические лестницы ЛМ-1, ПЛ-1								
82	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,243	14215,47	5475,87	3454	1331	1552	31,79	8
		т		5544,00	1552,87	1347	377	90	5,46	1
83	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,25272	133700,00	--	33789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	ССЦКИ.2ТБ.3 П.3.3.	Надбавка к стоимости за применение стали марки С255	0,06448	3385,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-49-1	Крепление пластины позиции 6 к плите болтами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
86	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,74	21,80	0,05	234	1	56	0,03	--
		м2		5,81	0,02	62	--	90	--	--
88	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,48	20,36	0,02	437	--	80	0,02	--
		м2		4,16	--	89	--	90	--	--
89	Е0145-66-2	Установка скоб С-1	0,008	34695,88	7958,00	278	64	255	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	198	24	115	14,55	--
90	С11011-773	Скобы ходовые	4	221,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-1-13	Переходной бортик из бетона класса В12.5	0,11	9114,83	95,97	1003	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			40838	1409			12
			Тенге			2021	406			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3076				
	Материалы -		Тенге			625				
	Всего заработная плата -		Тенге				241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1401				
	Местные материалы -		Тенге			803				
		Накладные расходы -	Тенге			230				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				275			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37762				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				2186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33789				
		Накладные расходы -	Тенге			2023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2765			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								
		Утепление потолков тамбуров /ЛАС-51 УЗЕЛ Б,В/								
92	Е0113-13-13	Глубокопроникающая грунтовка бетонных стен	25,56	174,86	0,09	4469	2	216	0,05	1
		м2		9,36	0,05	239	1	90	--	--
93	Е0126-30-3	Теплоизоляция потолков из минераловатных плит на универсальном клеевом составе	3,24	9014,26	401,31	29206	1300	15047	25,84	84
		м3		4493,25	150,75	14558	488	100	0,74	2
94	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC FAS1 толщиной 50мм	0,315	11040,00	--	3478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC FAS1 толщиной 150мм	3,087	11040,00	--	34080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0109-49-1	Крепление утеплителя полимерными дюбелями	128	20,14	0,23	2578	29	2304	0,12	15
		шт		19,91	0,09	2548	12	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11011-2164 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-90мм	30	5,75	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-180мм	98	10,58	--	1036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-64-3	Базовый штукатурный слой под финишную штукатурку стен из универсального клеевого состава толщиной 5мм	25,56	377,98	3,43	9661	88	2014	0,46	12
		м2		73,73	1,31	1885	33	105	0,01	--
100	Е0113-43-1	Втапливание армирующей сетки из стекловолокна с ячейками 5х5мм (1,1м2/м2) в базовый штукатурный слой	28,116	437,20	1,27	12292	36	6844	1,42	40
		м2		270,00	0,47	7591	13	90	--	--
101	С11011-764	Сетка из стекловолокна /сб.13 т.ч.р.3 п.3.7/	30,9276	142,00	--	4392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-64-3	Слой финишной штукатурки из универсального клеевого состава толщиной 3мм	25,56	257,70	3,43	6587	88	2014	0,46	12
		м2		73,73	1,31	1885	33	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			107952	1543			163
			Тенге			28706	581			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105374				
	Материалы -		Тенге			24434				
	Всего заработная плата -		Тенге				26728			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43159				
	Местные материалы -		Тенге			14380				
		Накладные расходы -	Тенге			26135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3920			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30648			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2578				
	Всего заработная плата -		Тенге				2560			
		Накладные расходы -	Тенге			2304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			144831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				33554			
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ								
		По чердаку на отметки +10,40								
103	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	184,06	103,08	0,99	18973	182	2622	0,07	13
		м2		11,59	0,38	2133	70	119	--	--
104	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100	184,06	170,08	15,94	31304	2934	8895	0,24	45
		м2		34,65	5,96	6378	1097	119	0,03	5
105	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/к-10 до толщины 25мм/	1840,6	6,52	0,14	12006	258	350	--	2
		м2		0,11	0,05	202	92	119	--	1
106	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,225	5239,08	327,33	1179	74	476	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	425	28	105	0,60	--
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,225	64100,00	--	14423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида по периметру наружных стен	57,66	207,95	1,19	11991	69	1883	0,16	9
		м2		27,00	0,45	1557	26	119	--	--
		На отметки +13,00 внутри купола								
109	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100	14,25	170,08	15,94	2424	227	689	0,24	3
		м2		34,65	5,96	494	85	119	0,03	--
110	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/к-10 до толщины 25мм/	142,5	6,52	0,14	930	20	27	--	--
		м2		0,11	0,05	16	7	119	--	--
111	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5239,08	327,33	89	6	36	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	32	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,017	64100,00	--	1090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кровли на отметки +10,40 и +13,00								
113	Е0126-31-1	Утепление покрытия минераловатными плитами								
		м3	153,78	2139,46	330,46	329086	50818	297218	10,58	1627
				1809,00	123,75	278188	19030	100	0,60	92
114	С11031-606 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC ROS 30G толщиной 140мм								
		м3	134,56	12774,00	--	1718869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC ROB 80T толщиной 20мм								
		м3	19,23	11383,00	--	218895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство трехслойного кровельного покрытия из наплавляемого материала технозласт титан								
		м2	377	62,49	27,39	23559	10326	20350	0,20	74
				35,10	10,26	13253	3868	119	0,05	19
117	С11011-5994 Изм. и доп.вып.19	Наплавляемый кровельный материал технозласт титан BASE								
		м2	2552,9186	693,00	--	1769173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-5995 Изм. и доп.вып.19	Наплавляемый кровельный материал технозласт титан TOP								
		м2	1299,0515	776,00	--	1008064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Выход на крышу №1, №2 /1АС-40, АС-41/								
119	Е0108-6-1	Кладка стен из керамического кирпича М-100 на растворе М-75								
		м3	0,11	7477,80	335,84	823	37	107	4,54	--
				699,75	126,00	77	14	118	0,61	--
120	Е0126-30-1	Утепление стен с наружной и внутренней стороны минераловатными плитами на клеевом составе								
		м3	3,2	6758,57	378,22	21627	1210	11866	20,04	64
				3566,25	141,75	11412	454	100	0,69	2
121	Е0126-30-3	Утепление потолка минераловатными плитами								
		м3	0,2	5124,06	401,31	1025	80	929	25,84	5
				4493,25	150,75	899	30	100	0,74	--
122	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных								
		м2	2	48,53	5,55	97	11	111	0,26	1
				42,98	2,07	86	4	123	0,01	--
123	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость минераловатных плит лайнрок-фасад толщиной 100мм								
		м3	2,4072	11040,00	--	26575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты PAROC FAS1 толщиной 50мм								
		м3	1,1639	11040,00	--	12849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	Е0109-49-1	Крепление утеплителя полимерных дюбелей с забивными распорными сердечниками								
		шт	278	20,14	0,23	5599	64	5004	0,12	33
				19,91	0,09	5535	25	90	--	--
126	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-120мм								
		шт	177	7,05	--	1248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-2164 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость полимерных дюбелей с забивным распорными сердечниками L-90мм								
		шт	101	5,75	--	581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	2	221,64	9,95	443	20	138	0,36	1
				52,20	3,74	104	7	123	0,02	--
129	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм на растворе М-100								
		м2	9,68	170,08	15,94	1646	154	468	0,24	2
				34,65	5,96	335	58	119	0,03	--
130	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/к-10 до средней толщины 25мм/								
		м2	96,8	6,52	0,14	631	14	18	--	--
				0,11	0,05	11	5	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5235119	66469			1864
			Тенге			3181.30	24888			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5232541				
	Материалы -		Тенге			229735				
	Всего заработная плата -		Тенге				340459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4771767				
	Местные материалы -		Тенге			37796				
		Накладные расходы -	Тенге			346182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346050				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5924773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2143
		Сметная заработная плата -	Тенге				392386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2578				
	Всего заработная плата -		Тенге				2560			
		Накладные расходы -	Тенге			2304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5929948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2159
		Сметная заработная плата -	Тенге				395292			
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
131	СПРАЙС-ЛИСТ	Декоративные элементы фасада и ограждений Цена:14223894:1,12:ф55.1.02.1.045	1	5342215,38	--	5342215	--	--	--	--
		здание		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0115-5-10	Облицовка стен травертином	686,19	2439,37	7,72	1673871	5297	1590812	11,30	7754
		м2		2205,00	2,93	1513049	2011	105	0,01	10
133	Е0115-26-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка откосов травертином	13,3	6628,45	1202,09	88158	15988	74613	23,70	315
		м2		4635,00	707,86	61646	9415	105	3,46	46
1	Е0115-7-16	Облицовка плитами из травертина колонн	137	4655,03	8,67	637739	1188	615428	20,50	2809
		м2		4275,00	3,26	585675	447	105	0,02	2
135	СТПрайс	Алюминевый каркас для облицовки травертином, цена :11500:ф55:1,12.1,02.1,045	924,798288	4319,17	--	3994361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	344,83	1103,53	5,85	380530	2017	92857	1,42	490
		м2		254,25	2,21	87673	762	105	0,01	4
137	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	344,83	133,23	1,19	45942	410	13849	0,22	77
		м2		37,80	0,45	13035	155	105	--	1
138	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	556,834	999,60	4,92	556611	2740	113965	1,15	640
		м2		193,05	1,87	107497	1041	105	0,01	5
139	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	785,89	133,23	1,19	104704	935	31563	0,22	175
		м2		37,80	0,45	29707	354	105	--	2
140	Е0115-70-4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное потолков	59,9844	1135,57	5,85	68116	351	17712	1,56	94
		м2		279,00	2,21	16736	133	105	0,01	1
141	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	67,83	223,16	1,88	15137	128	5003	0,41	28
		м2		69,53	0,72	4716	49	105	--	--
142	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	764,61	1058,83	3,33	809592	2546	90769	0,54	413
		м2		111,80	1,26	85483	963	105	0,01	5
		Облицовка металлического каркаса арки								
143	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовкаметаллического каркаса арки фиброцементными плитами по направляющим	153,6	807,14	4,85	123976	744	36170	1,29	198
		м2		222,86	1,41	34231	217	105	0,01	1
144	СПРАЙС-ЛИСТ	Фиброцементные плиты, Цена:6590:1.12:ф55.1.02.1.045	161,28	2475,07	--	399180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1985,07	150,62	0,62	298987	1231	162351	0,44	864
		м2		69,08	0,23	137129	457	118	--	2
146	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять/к-0,598 до высоты 13,61м/	586,04	-27,65	--	-16206	--	-7254	-0,07	-39
		м2		-10,49	--	-6148	--	118	--	--
147	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять/к-0,85 до высоты 12,61м/	559,3	-27,65	--	-15466	--	-6923	-0,07	-37
		м2		-10,49	--	-5867	--	118	--	--
148	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять/к-0,85 до высоты 12,61м/	282,744	-27,65	--	-7819	--	-3500	-0,07	-19
		м2		-10,49	--	-2966	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0108-35-4 Изм. и доп.№8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять/к-3,125 до высоты 3,50м/								
		м2	765,625	-27,65	--	-21172	--	-9477	-0,07	-51
				-10,49	--	-8031	--	118	--	--
150	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м								
		м2	184,18	213,01	1,52	39232	280	24328	0,70	129
				111,38	0,56	20514	103	118	--	1
151	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять/к-1,378 до высоты 11,51м/								
		м2	124,7779	129,52	0,86	16161	107	11676	0,50	62
				78,98	0,32	9855	40	118	--	--
152	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять/к-1,227 до высоты 10,91м/								
		м2	33,47256	129,52	0,86	4335	29	3132	0,50	17
				78,98	0,32	2644	11	118	--	--
153	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять/к-0,272 до высоты 4,91м/								
		м2	18,0472	-129,52	-0,86	-2337	-16	-1689	-0,50	-9
				-78,98	-0,32	-1425	-6	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			14535847	33975			13910
			Тенге			2685151	16150			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14535847				
	Материалы -		Тенге			959035				
	Всего заработная плата -		Тенге				2701301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9735756				
	Местные материалы -		Тенге			1092256				
		Накладные расходы -	Тенге			2855386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1206369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18597602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15416
		Сметная заработная плата -	Тенге				3129609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18597602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15416
		Сметная заработная плата -	Тенге				3129609			
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЯ								
154	Е0107-60-4	Установка алюминиевых анодированных ограждений								
		м	40,315	89,04	5,89	3590	237	4177	0,42	17
				71,78	2,23	2894	90	140	0,01	--
155	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭЛИТА"	Стоимость алюминиевых анодированных ограждений с тремя прутами заполнения, Цена:25740:1,12:ф55.1,02.1,045								
		м2	40,315	9667,44	--	389743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			393332	237			17
			Тенге			2894	90			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393332				
	Материалы -		Тенге			458				
	Всего заработная плата -		Тенге				2984			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389743				
		Накладные расходы -	Тенге			4177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23851				
	СЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			421360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3610			
		РАЗДЕЛ 11.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
156	Е0101-166-1	Обратная засыпка песком								
		м3	3,9	122,18	--	477	--	538	0,89	3
				122,18	--	477	--	113	--	--
157	С143008-92	Песок природный/к-1,12 на уплотнение/								
		м3	4,368	735,00	--	3210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 на растворе М-50								
		м3	2,43	6687,64	335,84	14793	816	2368	4,54	11
				699,75	126,00	1700	306	118	0,61	1
159	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича								
		м2	10,3	-38,93	--	-401	--	-473	-0,22	-2
				-38,93	--	-401	--	118	--	--
160	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	6	105,66	66,43	634	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
161	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,184	25800,00	--	4747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	1	904,40	200,77	904	201	519	1,74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С143017-9	Сплошные плоские плиты ПТ8-16.14, Цена:1770:45.4	2,24	1590,00	--	3562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100	1,8	170,08	15,94	306	29	87	0,24	--
		м2		34,65	5,96	62	11	119	0,03	--
165	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/к-15 до средней толщины 30мм/	27	6,52	0,14	176	4	5	--	--
		м2		0,11	0,05	3	1	119	--	--
166	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,76	575,05	1,24	437	1	139	0,97	1
		м2		153,23	0,47	116	--	119	--	--
167	Е0112-14-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам с одним фартуком	2,47	4274,42	245,72	10558	607	1395	2,71	7
		м3		382,50	92,25	945	228	119	0,45	1
168	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,13	3362,00	--	437	--	85	3,24	--
		м3		531,00	--	69	--	123	--	--
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7.5, w4	0,13	7774,97	--	1011	--	91	3,66	--
		м3		567,00	--	74	--	123	--	--
170	Е0109-61-14	Обрамление проемов из металлических уголков	0,024	8338,58	1607,70	200	39	138	33,40	1
		т		6007,50	369,68	144	9	90	1,72	--
171	С12021-237	Стоимость металлических уголков	0,024	154400,00	--	3706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СССЦКН.2ТБ.3 П.3.2.	Надбавка к стоимости за применение стали марки С245	0,024	1860,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,56	21,80	0,05	34	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
174	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/	3,12	20,36	0,02	64	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			44900	2095			25
			Тенге			3654	770			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40994				
	Материалы -		Тенге			642				
	Всего заработная плата -		Тенге				4270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8353				
	Местные материалы -		Тенге			18062				
		Накладные расходы -	Тенге			5174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5047			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3906				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
		Накладные расходы -	Тенге			138				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			52722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5220			

РАЗДЕЛ 12.ТРИБУНЫ

175	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек металлических	1,692	11959,84	4590,56	20236	7767	9194	27,83	47
		т		5197,50	840,11	8794	1421	90	3,01	5
176	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,99008	172800,00	--	171086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,7696	154200,00	--	118672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами/БСР 8х85У3/	0,032	149300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж горизонтальных связей	2,147	14773,97	4022,39	31720	8636	21392	62,15	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9999,00	1071,86	21468	2301	90	3,81	5
180	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,23288	172800,00	--	385842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,23288	1333,50	312,12	2978	697	1366	2,96	7
		т		679,50	--	1517	--	90	--	--
182	ССЦКН.2 т.ч.ТБ.3 П.3.2.	Доплата к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали марки С245	3,99256	1860,00	--	7426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за второй раз/	181,4	21,80	0,05	3954	9	952	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1054	4	90	--	--
184	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 на площадь за 2 раза т.ч.п.1.8/	362,8	20,36	0,02	7386	7	1358	0,02	8
		м2		4,16	--	1509	--	90	--	--
185	Е0107-28-1	Виброизолационная прокладка из резины	11,79	4384,90	8,70	51698	103	500	0,18	2
		м2		27,00	3,29	318	39	140	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			805775	17219			202
			Тенге			34661	3765			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75242				
	Материалы -		Тенге			60038				
	Всего заработная плата -		Тенге				2924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12204				
		Накладные расходы -	Тенге			2810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3345			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			730533				
	Материалы -		Тенге			6054				
	Всего заработная плата -		Тенге				35502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			675600				
		Накладные расходы -	Тенге			31952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			808234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				40295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			890969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				43640			
		РАЗДЕЛ 13.ЭСТРАДА								
186	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек металлических	0,539	11959,84	4590,56	6446	2474	2929	27,83	15
		т		5197,50	840,11	2801	453	90	3,01	2
187	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,43264	154400,00	--	66800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,12792	154200,00	--	19725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами/БСР 8х85У3/	0,013	149300,00	--	1941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж горизонтальных связей	0,847	14773,97	4022,39	12514	3407	8439	62,15	53
		т		9999,00	1071,86	8469	908	90	3,81	3
191	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,88088	154400,00	--	136008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,88088	1333,50	312,12	1175	275	539	2,96	3
		т		679,50	--	599	--	90	--	--
193	ССЦКН.2 т.ч.ТБ.3 П.3.2.	Доплата к стоимости за изготовление металлоконструкций из стали марки С245	1,44144	1860,00	--	2681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/за второй раз/	66,11	21,80	0,05	1441	3	347	0,03	2
		м2		5,81	0,02	384	1	90	--	--
195	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 на площадь за 2 раза т.ч.п.1.8/	132,22	20,36	0,02	2692	3	495	0,02	3
		м2		4,16	--	550	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	E0107-26-1	Вибрационная прокладка из резины	2,6	4384,90	8,70	11401	23	110	0,18	–
		м2		27,00	3,29	70	9	140	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			262823	6185			75
			Тенге			12873	1371			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20156				
	Материалы -		Тенге			14501				
	Всего заработная плата -		Тенге				1014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4622				
		Накладные расходы -	Тенге			952				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1157			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			242667				
	Материалы -		Тенге			2109				
	Всего заработная плата -		Тенге				13230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222533				
		Накладные расходы -	Тенге			11907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				15016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			292223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16173			
		РАЗДЕЛ 14.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Каркас для крепления радиаторов								
	E0109-53-3	**Монтаж металлического каркаса**	0,315	16367,84	681,42	5156	215	4197	95,00	30
		т		14670,00	132,75	4621	42	90	0,65	–
198	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,17472	154400,00	–	26977	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
199	C12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,15288	154200,00	–	23574	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	E0109-49-1	**Крепление пластины поз.5 болтами**	152	20,14	0,23	3061	35	2736	0,12	18
		шт		19,91	0,09	3026	14	90	–	–
201	C11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,005	149300,00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	13,75	21,80	0,05	300	1	72	0,03	–
		м2		5,81	0,02	80	–	90	–	–
203	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/**	27,5	20,36	0,02	560	1	103	0,02	1
		м2		4,16	–	114	–	90	–	–
		Рама РМ-2/ЛАС-50/								
204	E0109-61-14	**Монтаж металлического каркаса**	2,67	8338,58	1607,70	22264	4293	15324	33,40	89
		т		6007,50	369,68	16040	987	90	1,72	5
	C12021-242	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	2,4648	162700,00	–	401023	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
206	C12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,312	154200,00	–	48110	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
207	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	144,27	21,80	0,05	3145	7	757	0,03	4
		м2		5,81	0,02	838	3	90	–	–
208	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/**	288,54	20,36	0,02	5874	6	1080	0,02	6
		м2		4,16	–	1200	–	90	–	–
		Рама №1 /ЛАС-55/								
209	E0109-53-3	**Монтаж каркаса закрепляемого на плите зданий**	0,059	16367,84	681,42	966	40	786	95,00	6
		т		14670,00	132,75	866	8	90	0,65	–
210	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,045	154400,00	–	6948	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
211	C12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,014	154200,00	–	2159	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
212	E0109-53-2	**Монтаж площадки из толстолистовой стали**	0,038	9850,48	1162,95	374	44	255	46,60	2
		т		7357,50	108,00	280	4	90	0,53	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,038	154200,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/к-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/								
		м2	9,56	20,36 4,16	0,02 --	195 40	-- --	36 90	0,02 --	-- --
215	Е0106-1-13	Переходной бортик из бетона марки М-150								
		м3	0,1	9114,83 771,75	95,97 36,25	911 77	10 4	85 105	4,90 0,18	-- --
216	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола								
		м2	1,2	256,36 27,00	1,19 0,45	308 32	1 1	39 119	0,16 --	-- --
217	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола								
		м2	1,2	229,48 17,89	1,15 0,43	275 21	1 1	26 119	0,10 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			55878?	4653			157
			Тенге			27236	1062			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12315				
	Материалы -		Тенге			8409				
	Всего заработная плата -		Тенге				2411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			747				
	Местные материалы -		Тенге			655				
		Накладные расходы -	Тенге			25198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Непредвиденные затраты -	Тенге			866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2741			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			546472				
	Материалы -		Тенге			2362				
	Всего заработная плата -		Тенге				25887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			514651				
		Накладные расходы -	Тенге			23298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3495			
		Непредвиденные затраты -	Тенге			34186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			603956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			642335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32123			
		РАЗДЕЛ 15.ОТОПЛЕНИЕ 2-1-2								
		Магистральный трубопровод								
218	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,60 0,16	5 --
219	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 --
220	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	58	21,80 5,81	0,05 0,02	1264 337	3 1	304 90	0,03 --	2 --
221	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза								
		м2	116	19,64 3,13	0,02 --	2279 363	2 --	327 90	0,02 --	2 --
222	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПШТ толщиной 60 мм								
		м	347	210,20 103,95	47,37 17,78	72939 36071	16437 6170	42240 100	0,58 0,09	201 30
		Отопление								
		Терморегулятор DANFOSS в комплекте								
223	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	98	473,47 254,25	39,24 15,75	46400 24917	3846 1543	33869 128	1,47 0,07	144 7
224	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	140	28,81 23,18	-- --	4033 3245	-- --	4153 128	0,12 --	17 --
225	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	34	473,47 254,25	39,24 15,75	16098 8645	1334 535	11750 128	1,47 0,07	50 2
226	Е0113-16-4 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.Э-ОЗК за 2 раза								
		м2	520	32,52 5,81	0,05 0,02	16909 3021	26 10	2728 90	0,03 --	15 --
227	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	520	20,36 4,16	0,02 --	10586 2163	10 --	1947 90	0,02 --	11 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	28,81	--	230	--	237	0,12	1
		комплект		23,18	--	185	--	128	--	--
		Тепловой узел								
229	Ц0111-168-1 прим	Установка теплообменников	1	1174,50	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
230	E0116-15-2	Установка ручного балансировочного клапана диаметром 50мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
231	Ц0111-31-1	Установка электронного регулятора с ключем регулирования	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
232	Ц0111-30-3	Установка датчиков температуры наружного воздуха /прим/	1	427,73	--	428	--	381	2,00	2
		шт		423,00	--	423	--	90	--	--
233	Ц0111-32-1 прим	Установка погружного датчика температуры	2	2992,00	52,88	5984	106	3187	10,00	20
		комплект		1768,50	2,25	3537	4	90	0,01	--
234	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	3
		комплект		41,72	--	501	--	128	--	--
235	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62	--	323	--	356	0,32	2
		комплект		55,62	--	278	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			193187	22251			488
			Тенге			86637	8429			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7655				
	Материалы -		Тенге			2713				
	сего заработная плата -		Тенге				4768			
		Накладные расходы -	Тенге			4291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5411			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103977				
	Материалы -		Тенге			45543				
	Всего заработная плата -		Тенге				48136			
		Накладные расходы -	Тенге			47547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7132			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				55268			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81555				
	Материалы -		Тенге			36043				
	Всего заработная плата -		Тенге				42162			
	Сдача и испытание -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			53967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8095			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				50257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			316931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				110936			
		РАЗДЕЛ 16.ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-1-3								
		В1								
236	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
237	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной кросс 9-4-Н-У1-1П-0,55Х1400(1426)-220/380 с электродвигателем	1	91177,77	--	91178	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
238	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Стакан монтажный стам-50-Н-04-0-0-0	1	100768,21	--	100768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
239	E0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2142,57	193,27	2143	193	2141	9,83	10
		шт		1599,41	73,24	1599	73	128	0,36	--
240	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1309,04	7,30	1204	7	1146	6,04	6
		м2		970,99	2,36	893	2	128	0,01	--
241	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Гибкая вставка ВГ-Н-6,3-О-У2	1	6610,21	--	6610	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
242	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Гибкая вставка ВГ-В-6,3-О-У2	1	3687,27	--	3687	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
243	E0120-41-5	Установка виброизоляторов номер 42	5	579,24	2,43	2896	12	762	0,65	3
		шт		118,13	0,94	591	5	128	--	--
244	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Шумоглушитель пластинчатый ГП5-3	1	49723,09	--	49723	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В3								
245	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
246	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной кросс 6-3, 55-Н-У1-1П-0,37Х1320(1722)-220/380 с электродвигателем	1	64154,76	--	64155	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
247	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Стакан монтажный стам-50-Н-04-0-0-0	1	100768,21	--	100768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
248	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
249	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной кросс 6-4, 5-Н-У1-1П-0,75Х1400(1481)-220/380 с электродвигателем	1	79125,39	--	79125	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
250	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Стакан монтажный стам-50-Н-04-0-0-0	1	100768,21	--	100768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В5								
251	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
252	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной кросс 6-4-Н-У1-1П-0,37Х1320(1411)-220/380 с электродвигателем	1	71773,41	--	71773	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
253	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Стакан монтажный стам-50-Н-04-0-0-0	1	100768,21	--	100768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В6								
2[illegible]	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
255	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной кросс 6-3, 55-Н-У1-1П-0,37Х1320(1722)-220/380 с электродвигателем	1	64154,76	--	64155	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
256	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Стакан монтажный стам-50-Н-04-0-0-0	1	100768,21	--	100768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВД1								
257	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		шт		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
258	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Вентилятор крышной ВРАН9-10-ДУ-Н-400-У1-1-5,5Х710	1	439682,55	--	439683	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,153	1309,04	7,30	1509	8	1437	6,04	7
		м2		970,99	2,36	1120	3	128	0,01	--
260	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Гибкая вставка термостойкая ВГТЗ-10-400	1	43787,04	--	43787	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
261	СТПР_ЛТОО ВИАСТ	Фланец ФОВ-10-Ц	1	3706,98	--	3707	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0120-13-4	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм	1	827,79	48,50	828	48	680	3,18	3
		шт		512,66	18,90	513	19	128	0,08	--
2	С131306-76	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в вертикальном воздуховоде марки КОВ5, d 1000 мм	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1450498	1938			66
			Тенге			11201	728			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1420824				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1420824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1506074				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29673				
	Материалы -		Тенге			5535				
	Всего заработная плата -		Тенге				11928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11000				
	Сдача и испытание -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			15268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2697				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1553712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14219			
		РАЗДЕЛ 17.ВОДОПРОВОД 2-1-4								
		В1								
264	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
266	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
267	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
268	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
269	E0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	3	448,67	14,49	1346	43	863	1,25	4
		м		219,38	5,42	658	16	128	0,03	--
270	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	229	10,99	--	2517	--	3133	0,05	11
		м		10,69	--	2448	--	128	--	--
271	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	95	11,13	--	1057	--	1300	0,05	5
		м		10,69	--	1016	--	128	--	--
272	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	94	439,78	12,19	41339	1146	35743	1,64	154
		м		292,50	4,57	27495	430	128	0,02	2
273	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50	336,95	7,90	16847	395	15021	1,29	65
		м		231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1
274	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	25	15493,47	23,09	387337	577	5328	0,90	23
		1кран		157,50	9,00	3938	225	128	0,04	1
275	Ц0108-573-6	Установка шкафа пожарного навесного	25	735,00	185,00	18375	4625	10006	2,00	50
		шт		383,00	38,30	9575	958	95	0,22	6
276	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
		Т3,Т4								
277	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
278	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
279	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
280	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
281	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
282	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
283	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	216	10,99	--	2374	--	2956	0,05	11
		м		10,69	--	2309	--	128	--	--
284	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
		м		292,50	4,57	13163	206	128	0,02	1
285	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	336,95	7,90	8424	198	7510	1,29	32
		м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	--
286	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			525790	8081			444
			Тенге			80811	2260			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18375				
	Материалы -		Тенге			4175				
	Всего заработная плата -		Тенге				10533			
		Накладные расходы -	Тенге			10006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1501			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1703				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				12033			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			507415				
	Материалы -		Тенге			361931				
	Всего заработная плата -		Тенге				72539			
	Местные материалы -		Тенге			40				
	Сдача и испытание -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			92850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			628436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				86466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			658520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				98500			
		РАЗДЕЛ 18.КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-5								
		К1								
287	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка диаметром 100мм-16шт								
288	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	16	109,01	1,23	1744	20	2139	0,61	10
		шт		102,38	0,45	1638	7	130	0,33	5
289	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
		м		102,38	0,54	1638	9	128	--	--
	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Пробка канализационная ПП110мм	32	382,00	--	12224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка диаметром 50мм - 6шт								
291	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	109,01	1,23	654	7	802	0,61	4
		шт		102,38	0,45	614	3	130	0,33	2
292	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
293	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	0,6	820,00	--	492	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Пробка канализационная ПП50мм	12	162,00	--	1944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	5,5	4240,27	85,00	23321	468	3091	2,31	13
		м		407,25	31,84	2240	175	128	0,16	1
296	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,006	554510,04	94029,64	3327	564	714	323,10	2
		км		56070,00	35520,75	336	213	130	173,48	1
297	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	52	620,54	0,64	32268	33	7085	0,58	30
		м		106,20	0,25	5522	13	128	--	--
298	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
		м		102,38	0,54	1638	9	128	--	--
299	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка диаметром 100мм - 2шт								
300	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	109,01	1,23	218	2	267	0,61	1
		шт		102,38	0,45	205	1	130	0,33	1
301	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	263	0,56	1
		м		102,38	0,54	205	1	128	--	--
302	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Пробка канализационная ПП110мм	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка диаметром 50мм - 6шт								
304	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	109,01	1,23	654	7	802	0,61	4
		шт		102,38	0,45	614	3	130	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	–	–
306	C130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	0,6	820,00	–	492	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
307	C130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Пробка канализационная ПП50мм	12	162,00	–	1944	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
308	E0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	5,5	4240,27	85,00	23321	468	3091	2,31	13
		м		407,25	31,84	2240	175	128	0,16	1
309	E0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,006	554510,04	94029,64	3327	564	714	323,10	2
		км		56070,00	35520,75	336	213	130	173,48	1
310	E0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	5,5	4240,27	85,00	23321	468	3091	2,31	13
		м		407,25	31,84	2240	175	128	0,16	1
311	E0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,006	554510,04	94029,64	3327	564	714	323,10	2
		км		56070,00	35520,75	336	213	130	173,48	1
312	E0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	12	175,95	1,57	2111	19	2074	0,83	10
		1воронка		135,00	–	1620	–	128	–	–
–	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм/воронка/	12	338,00	–	4056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
314	C130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	2	227,00	–	454	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
315	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	86	1218,62	10,58	104801	910	16287	0,77	66
		м		144,00	3,96	12384	341	128	0,02	2
316	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	166	1240,75	20,80	205965	3453	29384	0,73	120
		м		130,50	7,79	21663	1293	128	0,04	6
317	C130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	8	482,00	–	3856	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
318	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	21	422,48	3,96	8872	83	1443	0,30	6
		м		52,20	1,49	1096	31	128	0,01	–
319	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	34	384,00	–	13056	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
320	C130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623,00	–	1246	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
321	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	6	39,00	–	234	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
322	E0120-30-1	Сталь полосовая 40мм	91	107,97	1,26	9825	115	1098	0,05	5
		кг		8,96	0,47	815	43	128	–	–
323	C130810-221 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	50	93,00	–	4650	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
324	E0115-172-3	Окраска стальных труб синтетической краской за 2 раза	75	100,70	0,07	7552	5	4750	0,37	28
		м2		60,30	0,02	4523	1	105	–	–
325	E0113-26-17	Окраска стальных труб перхлорвиниловым лаком	61	67,13	0,12	4095	7	155	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	169	3	90	–	–
326	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	8	523,00	–	4184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
327	C11031-330 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 50 мм	6	3700,00	–	22200	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			566771	7836			364
			Тенге			64986	2934			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35114				
	Материалы -		Тенге			14056				
	Всего заработная плата -		Тенге				9429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22200				
		Накладные расходы -	Тенге			31059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11088			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			531657				
	Материалы -		Тенге			416389				
	Всего заработная плата -		Тенге				58490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52960				
	Сдача и испытание -		Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			74867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			642916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				69720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			712559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				80808			
		РАЗДЕЛ 19.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10КВ,ВЫНОС 4-1								
		Земляные работы								
-	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	185,5	218,93	--	40612	--	45891	1,54	286
		м3		218,93	--	40612	--	113	--	--
329	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	90,3	134,10	--	12109	--	13683	0,97	88
		м3		134,10	--	12109	--	113	--	--
		Излишний грунт 95 м3								
		Демонтажные работы								
330	Ц0108-141-6 к=0,8	**Демонтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг**	925	40,40	15,92	37370	14726	24746	0,15	141
		м		24,48	3,68	22644	3404	95	0,02	20
		Монтажные работы								
331	У2-29-10	**Кабель трехжильный АСБ напряжением до 1 кВ, сечение 3х240 мм2 с муфтами**	0,456073	2043383,49	18818,70	931932	8583	19509	248,00	113
		км каб		40911,89	4114,90	18659	1877	95	24,00	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1022023	23309			627
			Тенге			94024	5281			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			972558				
	Материалы -		Тенге			907947				
	Всего заработная плата -		Тенге				46584			
		Накладные расходы -	Тенге			44254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1077821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				53222			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49465				
	Всего заработная плата -		Тенге				52721			
		Накладные расходы -	Тенге			59574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				61657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1193598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				114879			
		РАЗДЕЛ 20.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ 2-1-6								
332	WWW.KLAVISHI.KZ	**Рояль, цена:4282938;ф55:1,12.1,012.1,045**	4	1595971,07	--	6383884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			6383884	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6383884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6383884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6766917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			6766917				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			40220226	524135			26764
			Тенге			5084398	250808			1230
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			998588				
	Материалы -		Тенге			914835				
	Всего заработная плата -		Тенге				61884			
		Накладные расходы -	Тенге			58551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1120568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				70667			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36481843				
	Материалы -		Тенге			1861843				
	Всего заработная плата -		Тенге				4917991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23925370				
	Местные материалы -		Тенге			5614655				
		Накладные расходы -	Тенге			5263271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				773340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2601529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44346643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28178
		Сметная заработная плата -	Тенге				5691331			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1687171				
	Материалы -		Тенге			16976				
	Всего заработная плата -		Тенге				170212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1475742				
		Накладные расходы -	Тенге			153302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1950901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1070
		Сметная заработная плата -	Тенге				193207			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1052624				
	Материалы -		Тенге			759899				
	Всего заработная плата -		Тенге				185119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97035				
	Местные материалы -		Тенге			40				
	Сдача и испытание -		Тенге			816				
		Накладные расходы -	Тенге			236952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1366951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1150
		Сметная заработная плата -	Тенге				220662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48785063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30796
		Сметная заработная плата -	Тенге				6175866			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**48785063,14**
Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**	**878131,14**
Итого:	**Тенге**	**49663194,28**
Зимнее удорожания 1,98%	**Тенге**	**983331,25**
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**	**496631,94**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**198652,78**
Итого:	**Тенге**	**51341810,24**
Итого в текущем уровне цен	**Тенге**	**131302521,01**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**2626050,42**
Итого	**Тенге**	**133928571,43**
НДС 12%	**Тенге**	**16071428,57**
Итого к оплате:	**Тенге**	**150000000,00**

Заказчик: Зам.руководителя _____ Уксукбаев А.С.

Технадзор: Директор ТОО "УралСтройГрад" _____ Бабаев Е.З.

Подпись руководителя: Директор ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.