Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Конструкшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов, Кердалинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2021 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№114	18.12.2020г.				
				№114/1	24.12.2020г.				
				№114/2	17.02.2021г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном Июнь 2021 года без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	278 949 871,05									
Итого в отчетном месяце	2 781 097,02	2 483 122,34	2 489 922,00	2 489 922,00					297 974,68	**2 781 097,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя Шалбаев Г. С.
(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору Ысмаков М.Э.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Лис Строй Проект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору Ахмедов А.Б.

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Конструкшн"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов, Кердеянского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

за АВГУСТ 2021 год

Локальная смета 2-1-1. Наружные сети газоснабжение. Площадка ШГРП.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа									
			Земляные работы									
1	79	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	65,35	207,87	198,45	13584	12969	–	3897	18880
			НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	615	4797		1399	
2	80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,957	ь	–	3606	–	–	2596	6698
			НР - 72%; СП - 8%			1842,46	–	3606	–		496	
3	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,89	1765,69	–	1571	–	–	1131	2919
			НР - 72%; СП - 8%			1765,69	–	1571	–		216	
4	82	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,74	33,81	33,81	1885	1885	–	477	2550
			НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	662		189	
5	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,89	800,93	–	713	–	–	513	1324
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	713	–		98	

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,74	150,14	72,06	8369	4016	–	4434	13827
			НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4352	1806		1024	
7	85	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	6,775	48,24	48,24	327	327	–	83	442
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,95	–	115		33	
8	86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	8,03	729,24	–	5856	–	–	4216	10878
			НР - 72%; СП - 8%			729,24	–	5856	–		806	
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
9	91	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2003,59	1310,72	2004	1311	–	1027	3273
			НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	693	345		242	
10	92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400-315 мм	шт	1	597881,74	–	597882	–	597882	–	645712
			СП - 8%			–	–	–	–		47831	
11	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	8	1359,62	890,15	10877	7121	–	5572	17765
			НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	3756	1873		1316	
12	97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-225 мм	шт	1	97461,73	–	97462	–	97462	–	105259
			СП - 8%			–	–	–	–		7797	
13	98	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	1	40007,31	–	40007	–	40007	–	43208
			СП - 8%			–	–	–	–		3201	
14	99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	1	17976,04	–	17976	–	17976	–	19414
			СП - 8%			–	–	–	–		1438	
15	101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400 мм	шт	2	70718,06	–	141436	–	141436	–	152751
			СП - 8%			–	–	–	–		11315	
16	102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315 мм	шт	1	33002,83	–	33003	–	33003	–	35643
			СП - 8%			–	–	–	–		2640	
17	103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	1	14818,41	–	14818	–	14818	–	16004
			СП - 8%			–	–	–	–		1185	
18	104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	6058,80	–	6059	–	6059	–	6544
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
			Врезка									
19	136	1124-0202-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	67537,75	8649,87	67538	8650	27524	31051	106476

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			31364,40	–	31364	–		7887	
			Контроль стыков и испытание									
20	138	1339-0201-0529 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	4619,05	160,00	4619	160	184	2608	7805
			НР - 61%, СП - 8%			4275,00	–	4275	–		578	
21	139	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	4563,91	135,00	4564	135	154	2608	7745
			НР - 61%, СП - 8%			4275,00	–	4275	–		574	
22	140	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	3061,23	90,00	3061	90	121	1739	5184
			НР - 61%, СП - 8%			2850,00	–	2850	–		384	
23	141	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	3014,18	80,00	3014	80	84	1739	5133
			НР - 61%, СП - 8%			2850,00	–	2850	–		380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1080230	36744	976710	63691	1235434
								66777	9597	–	91514	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				15258				
		Материалы		Тенге				543				
		Всего заработная плата		Тенге					14250			
			Накладные расходы	Тенге				8693				
			Сметная прибыль	Тенге				1916				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					14250			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116329				
		Материалы		Тенге				27523				
		Всего заработная плата		Тенге					62124			
			Накладные расходы	Тенге				54998				
			Сметная прибыль	Тенге				13706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					62124			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				948643				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				948643				
			Сметная прибыль	Тенге				75891				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1024534				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1235434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					76374			

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления									
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
24	229	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	475	353,00	–	167675	–	167675	–	181089
			СП - 8%			–	–	–	–		13414	
25	310	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,064	1118661,70	569887,89	71594	36473	1197	43674	124490
			НР - 99%, СП - 8%			530057,77	159243,49	33924	10192		9221	
26	311	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,064	411151,00	–	26314	–	26314	–	28419
			СП - 8%			–	–	–	–		2105	
27	322	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	324	230,00	–	74520	–	74520	–	80482
			СП - 8%			–	–	–	–		5962	
28	377	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	44	535,10	17,25	23544	759	1153	13195	39679
			НР - 61%, СП - 8%			491,63	–	21632	–		2939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				363647	37232	270859	56869	454159
			Стоимость монтажных работ	Тенге				55555	10192	–	33641	
			Материалы	Тенге				23544				
			Всего заработная плата	Тенге				1154				
			Накладные расходы	Тенге					21632			
			Сметная прибыль	Тенге				13195				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39679				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					21632			
			Материалы	Тенге				71594				
			Всего заработная плата	Тенге				1198				
			Накладные расходы	Тенге					44115			
			Сметная прибыль	Тенге				43674				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124490				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44115			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26314				
								26314				

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				2105				
		ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				28419				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				242195				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242195				
			Сметная прибыль	Тенге				19376				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				261571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					65747			
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления									
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
29	513	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)**	т	0,046	1118661,70	569887,89	51458	26215	860	31391	89477
			НР - 99%; СП - 8%			530057,77	159243,49	24383	7325		6628	
30	514	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	т	0,046	411151,00	–	18913	–	18913	–	20426
			СП - 8%			–	–	–	–		1513	
31	518	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63**	шт	1	11475,00	–	11475	–	11475	–	12393
			СП - 8%			–	–	–	–		918	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
32	538	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	232	230,00	–	53360	–	53360	–	57629
			СП - 8%			–	–	–	–		4269	
			Контроль стыков и испытание									
33	592	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	31	535,10	17,25	16588	535	813	9297	27955
			НР - 61%; СП - 8%			491,63	–	15240	–		2071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				151794	26750	85421	40688	207880
								39623	7325	–	15399	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				16588				
		Материалы		Тенге				813				
		Всего заработная плата		Тенге					15240			
			Накладные расходы	Тенге				9297				
			Сметная прибыль	Тенге				2071				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					15240			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51458				
		Материалы		Тенге				861				
		Всего заработная плата		Тенге					31708			
			Накладные расходы	Тенге				31391				
			Сметная прибыль	Тенге				6628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					31708			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18913				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18913				
			Сметная прибыль	Тенге				1513				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20426				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				64835				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64835				
			Сметная прибыль	Тенге				5187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70022				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					46948			
			РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-2. Надземный газопровод низкого давления									
34	615	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	410	353,00	–	144730	–	144730	–	156308
			СП - 8%			–	–	–	–		11578	
35	616	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	90	1016,00	–	91440	–	91440	–	98755
			СП - 8%			–	–	–	–		7315	
36	618	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	168,62	–	169	–	169	–	182
			СП - 8%			–	–	–	–		13	
37	619	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	48102,00	–	48102	–	48102	–	51950
			СП - 8%			–	–	–	–		3848	
38	620	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1685,00	–	3370	–	3370	–	3640
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
			ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 4,0 м									
39	625	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	11,52	4522,04	–	52094	–	52094	–	56261
			СП - 8%			–	–	–	–		4168	

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	626	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			СП - 8%	м3	3,6	20546,55	–	73968	–	73968	–	79885
						–	–	–	–		5917	
41	627	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			СП - 8%	т конструкций	0,39	7477,76	–	2916	–	2916	–	3150
						–	–	–	–		233	
42	628	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
			СП - 8%	м	72	1590,00	–	114480	–	114480	–	123638
						–	–	–	–		9158	
43	629	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			СП - 8%	м2 поверхности	30,24	571,98	–	17297	–	17297	–	18680
						–	–	–	–		1384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				548565	–	548566	–	592449
								–	–	–	43884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				143527				
		Материалы		Тенге				143527				
			Сметная прибыль	Тенге				11482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155009				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2916				
		Материалы		Тенге				2916				
			Сметная прибыль	Тенге				233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3150				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				402122				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				402122				
			Сметная прибыль	Тенге				32170				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				434292				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				592450				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2489922
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161955				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100725			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27114			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1881556		
			- Накладные расходы	Тенге							161248	
			- Сметная прибыль	Тенге							184438	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге	2 489 922,00
Стоимость оборудования		
Итого без стоимости оборудования	тенге	2 489 922,00
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	32 368,99
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	2 522 290,99
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге	52 211,42

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								81 387,21
			ИТОГО:	тенге								2 655 889,62
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								53 117,79
			ИТОГО по Акту:	тенге								2 709 007,41
			Итого в ценах 2019 года - 63%, К=1	тенге								1 706 674,67
			Итого в ценах 2020 года - 37%, К=1,04990100389	тенге								1 052 350,15
			ВСЕГО за отчетный период без НДС									2 759 024,82
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9	тенге								2 483 122,34
			НДС - 12%:	тенге								297 974,68
			Итого с НДС - 12%:	тенге								2 781 097,02

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транстан Конструкция"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шелезнодорожного района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя Шалбаев Г. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аскартау 2016"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору Ысакаев М.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Дос Строй Проект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору Ахмедов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)