Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№114	18.12.2020г.				
		№114/1	24.12.2020г.				
		№114/2	17.02.2021г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном Июнь *2021 года* без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	276 168 774,02									
Итого в отчетном месяце	57 288 908,60	51 150 811,25	48 960 866,00	48 960 866,00					6 138 097,35	57 288 908,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**
(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя **Данабеков Ж.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору **Ысқақов М.Ә.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Ахмедов А.Б.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

за ИЮНЬ 2021 год

Локальная смета 2-1-1. Наружные сети газоснабжение. Площадка ШГРП.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1-2									
			Монтаж оборудование									
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
1	3	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0192	1360862,53	686148,59	26129	13174	1057	16303	45826
			НР - 99%; СП - 8%			619674,00	238023,24	11898	4570		3395	
2	4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	733326,89	244045,65	7333	2440	130	5715	14092
			НР - 99%; СП - 8%			476256,00	101041,24	4763	1010		1044	
			Контроль стыков и испытание									
3	45	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20076,32	18706,88	40153	37414	370	8955	53036
			НР - 91%; СП - 8%			1184,64	3735,44	2369	7471		3929	
4	46	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0292	1405161,85	1206984,71	41031	35244	262	10454	55604
			НР - 91%; СП - 8%			189225,00	204200,80	5525	5963		4119	
5	47	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка предупреждающая табличка	шт.	4	1660,20	--	6641	--	3581	2203	9552
			НР - 72%; СП - 8%			765,08	--	3060	--		708	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121286	88272	5400	43630	178110
								27615	19014	--	13195	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				6641				
			Материалы	Тенге				3580				
			Всего заработная плата	Тенге					3060			
			Накладные расходы	Тенге				2203				

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				708				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3060			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				114645				
		Материалы		Тенге				1818				
		Всего заработная плата		Тенге					43569			
			Накладные расходы	Тенге				41427				
			Сметная прибыль	Тенге				12486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					43569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				178110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					46629			
РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа												
6	79	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	65,35	-207,87	-198,45	-13584	-12969	--	-3897	-18880
			НР - 72%, СП - 8%			-9,42	-73,41	-615	-4797		-1399	
7	80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,957	-1842,46	--	-3606	--	--	-2596	-6698
			НР - 72%, СП - 8%			-1842,46	--	-3606	--		-496	
8	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,89	-1765,69	--	-1571	--	--	-1131	-2919
			НР - 72%, СП - 8%			-1765,69	--	-1571	--		-216	
9	82	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	721,56	33,81	33,81	24397	24397	--	6172	33015
			НР - 72%, СП - 8%			--	11,88	--	8572		2446	
10	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,61	800,93	--	9299	--	--	6695	17274
			НР - 72%, СП - 8%			800,93	--	9299	--		1280	
11	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	721,56	150,14	72,06	108335	51993	--	57395	178988
			НР - 72%, СП - 8%			78,08	32,39	56342	23373		13258	

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	85	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,725	48,24 --	48,24 16,95	131 --	131 46	--	33 13	178
13	86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	103,97	729,24 729,24	-- --	75819 75819	-- --	--	54590 10433	140841
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
14	91	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	-2003,59 -692,87	-1310,72 -344,83	-2004 -693	-1311 -345	--	-1027 -242	-3273
15	92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400-315 мм *СП - 8%*	шт	1	-597881,74 --	-- --	-597882 --	-- --	-597882	-- -47831	-645712
16	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	-1359,62 -469,48	-890,15 -234,10	-10877 -3756	-7121 -1873	--	-5572 -1316	-17765
17	97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-225 мм *СП - 8%*	шт	1	-97461,73 --	-- --	-97462 --	-- --	-97462	-- -7797	-105259
18	98	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-160 мм *СП - 8%*	шт	1	-40007,31 --	-- --	-40007 --	-- --	-40007	-- -3201	-43208
19	99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160-90 мм *СП - 8%*	шт	1	-17976,04 --	-- --	-17976 --	-- --	-17976	-- -1438	-19414
20	101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400 мм *СП - 8%*	шт	2	-70718,06 --	-- --	-141436 --	-- --	-141436	-- -11315	-152751
21	102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315 мм *СП - 8%*	шт	1	-33002,83 --	-- --	-33003 --	-- --	-33003	-- -2640	-35643
22	103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм *СП - 8%*	шт	1	-14818,41 --	-- --	-14818 --	-- --	-14818	-- -1185	-16004
23	104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм *СП - 8%*	шт	1	-6058,80 --	-- --	-6059 --	-- --	-6059	-- -485	-6544
			Врезка									
24	137	1124-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	14820,65 9396,00	2308,72 --	14821 9396	2309 --	3116	9302 1930	26052
			Контроль стыков и испытание									

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	143	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3645	903910,04	769111,95	329475	280341	2994	85371	448034
			НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	46140	47674		33188	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-418008	337771	-942533	205335	-229688
								186755	72651	--	-17013	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				530635				
			Материалы	Тенге				6110				
			Всего заработная плата	Тенге					259407			
			Накладные расходы	Тенге				205334				
			Сметная прибыль	Тенге				58878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				794848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					259407			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-948643				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-948643				
			Сметная прибыль	Тенге				-75891				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-1024534				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-229687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					259407			
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления									
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
26	228	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,2985	767736,05	236135,17	996905	306622	11428	799896	1940545
			НР - 99%; СП - 8%			522799,20	99438,34	678855	129121		143744	
27	229	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	475	-353,00	--	-167675	--	-167675	--	-181089
			СП - 8%			--	--	--	--		-13414	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
28	310	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,064	-1118661,70	-569887,89	-71594	-36473	-1197	-43674	-124490
			НР - 99%; СП - 8%			-530057,77	-159243,49	-33924	-10192		-9221	
29	311	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,064	-411151,00	--	-26314	--	-26314	--	-28419
			СП - 8%			--	--	--	--		-2105	
			Футляры									
30	355	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,396	454,89	0,09	2000	--	1170	772	2994

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			188,88	0,04	830	--		222	
31	358	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0669	380157,77	118138,49	25433	7903	8	19498	48525
			НР - 99%; СП - 8%			261919,40	32476,48	17522	2173		3594	
32	361	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	16,5792	454,89	0,09	7542	1	4409	2913	11291
			НР - 93%; СП - 8%			188,88	0,04	3132	1		836	
			Монтаж контрольной трубки в ковере									
33	362	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	40	7542,08	2362,49	301683	94500	56565	182097	522483
			НР - 99%; СП - 8%			3765,45	832,97	150618	33319		38702	
34	363	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,14	529996,00	--	74199	--	74199	--	80135
			СП - 8%			--	--	--	--		5936	
35	364	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	40	150,00	--	6000	--	6000	--	6480
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
36	365	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	40	961,00	--	38440	--	38440	--	41515
			СП - 8%			--	--	--	--		3075	
			Контроль стыков и испытание									
37	383	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,495	1614593,31	1388032,42	799224	687076	4432	203801	1083267
			НР - 91%; СП - 8%			217608,75	234830,92	107716	116241		80242	
38	384	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,8017	1421393,55	1219229,30	2560925	2196685	15437	656060	3474344
			НР - 91%; СП - 8%			193596,75	206550,58	348803	372142		257359	
39	385	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,8336	1230958,08	1053278,27	1026127	878013	6748	264195	1393548
			НР - 91%; СП - 8%			169584,75	178693,10	141366	148959		103226	
40	386	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	13,3914	1038264,58	884478,74	13903816	11844409	109984	3606931	18911607
			НР - 91%; СП - 8%			145572,75	150412,76	1949423	2014237		1400860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19476710	15978737	133634	5692489	27182736
								3364342	2806001	--	2013536	

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19590499				
		Материалы		Тенге				208981				
		Всего заработная плата		Тенге					6170342			
		Местные материалы		Тенге				38440				
			Накладные расходы	Тенге				5692490				
			Сметная прибыль	Тенге				2022639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27305629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4540
			Сметная заработная плата	Тенге					6170342			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47886				
			Сметная прибыль	Тенге				3831				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51717				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-161675				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-161675				
			Сметная прибыль	Тенге				-12934				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-174609				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27182736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4540
			Сметная заработная плата	Тенге					6170342			
		РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления										
			Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
41	466	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	1	7958,56	2362,49	7959	2362	1832	4552	13512
			НР - 99%; СП - 8%			3765,45	832,97	3765	833		1001	
42	467	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной**	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
43	468	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер. Устройство**	м3	0,033	20377,53	1232,24	672	41	587	48	778
			НР - 91%; СП - 8%			1341,36	257,28	44	8		58	
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									
44	477	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	3	7958,56	2362,49	23876	7087	5493	13657	40536
			НР - 99%; СП - 8%			3765,45	832,97	11296	2499		3003	
45	478	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной**	т	0,09456	529996,00	--	50116	--	50116	--	54126
			СП - 8%			--	--	--	--		4009	
46	479	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер. Устройство**	м3	0,099	20377,53	1232,24	2017	122	1762	144	2334
			НР - 91%; СП - 8%			1341,36	257,28	133	25		173	
			Кран шаровые Ду110 в подземном исполнении									
47	488	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	1	7958,56	2362,49	7959	2362	1832	4552	13512
			НР - 99%; СП - 8%			3765,45	832,97	3765	833		1001	
48	489	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	**Ковер стальной**	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	490	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,033	20377,53 1341,36	1232,24 257,28	672 44	41 8	587	48 58	778
			Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении									
50	499	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	7958,56 3765,45	2362,49 832,97	47751 22593	14175 4998	10983	27315 6005	81071
51	500	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной СП - 8%	т	0,18912	529996,00 --	-- --	100233 --	-- --	100233	-- 8019	108251
52	501	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,198	20377,53 1341,36	1232,24 257,28	4035 266	244 51	3525	288 346	4669
			Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
53	510	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	13	7958,56 3765,45	2362,49 832,97	103461 48951	30712 10829	23798	59182 13011	175654
54	511	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной СП - 8%	т	0,40976	529996,00 --	-- --	217171 --	-- --	217171	-- 17374	234545
55	512	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,429	20377,53 1341,36	1232,24 257,28	8742 575	529 110	7638	624 749	10115
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
56	513	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина) НР - 99%; СП - 8%	т	0,046	-1118661,70 -530057,77	-569887,89 -159243,49	-51458 -24383	-26215 -7325	-860	-31391 -6628	-89477
57	514	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т СП - 8%	т	0,046	-411151,00 --	-- --	-18913 --	-- --	-18913	-- -1513	-20426
58	518	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 СП - 8%	шт	1	-11475,00 --	-- --	-11475 --	-- --	-11475	-- -918	-12393
			Футляры									
59	546	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	679791,99 406092,60	272920,78 77544,39	8158 4873	3275 931	10	5746 1112	15015
60	548	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0036	637498,82 392821,60	243898,61 68896,22	2295 1414	878 248	3	1646 315	4256
61	550	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	12	1299,48 1287,12	12,35 3,83	15594 15445	148 46	--	15337 2474	33405

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	551	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной *НР - 93%; СП - 8%*	м стыка	1,9782	454,89 188,88	0,09 0,04	900 374	-- --	526	348 100	1347
63	552	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,064	637498,82 392821,60	243898,61 68896,22	40800 25141	15610 4409	49	29254 5604	75659
64	553	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	11	8471,21 839,66	6234,26 1093,22	93183 9236	68577 12025	15370	21049 9139	123371
65	555	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0225	597315,20 379550,60	216985,99 60621,40	13440 8540	4882 1364	18	9805 1860	25104
66	557	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	75	1281,93 1272,93	9,00 2,70	96145 95470	675 202	--	94715 15269	206129
67	558	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной *НР - 93%; СП - 8%*	м стыка	12,56	454,89 188,88	0,09 0,04	5713 2372	1 1	3340	2207 634	8554
68	559	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	597315,20 379550,60	216985,99 60621,40	14336 9109	5208 1455	19	10458 1984	26778
69	561	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0072	495050,27 327793,70	167156,69 46481,46	3564 2360	1204 335	--	2668 499	6731
70	563	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	24	1206,12 1197,72	8,40 2,41	28947 28745	202 58	--	28515 4597	62059
71	564	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной *НР - 93%; СП - 8%*	м стыка	2,0096	454,89 188,88	0,09 0,04	914 380	-- --	534	353 101	1369
72	565	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,11	495050,27 327793,70	167156,69 46481,46	54456 36057	18387 5113	12	40759 7617	102831

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	567	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,033	456368,57 318623,60	137645,09 37715,26	15060 10515	4542 1245	3	11642 2136	28838
74	569	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	110	1206,12 1197,72	8,40 2,41	132673 131749	924 265	--	130694 21069	284437
75	570	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	10,5504	454,89 188,88	0,09 0,04	4799 1993	1 --	2805	1854 532	7185
76	571	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,151	456368,57 318623,60	137645,09 37715,26	68912 48112	20784 5695	16	53269 9774	131955
77	573	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0453	380157,77 261919,40	118138,49 32476,48	17221 11865	5352 1471	4	13203 2434	32858
78	575	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	124	1206,12 1197,72	8,40 2,41	149559 148517	1042 299	--	147328 23751	320638
79	576	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	7,678	454,89 188,88	0,09 0,04	3493 1450	1 --	2042	1349 387	5229
			Контроль стыков и испытание									
80	598	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,1608	1614593,31 217608,75	1388032,42 234830,92	259627 34991	223196 37761	1440	66205 26066	351898
81	599	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,1306	1421393,55 193596,75	1219229,30 206550,58	1607028 218880	1378461 233526	9687	411690 161497	2180215
82	600	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,1426	1230958,08 169584,75	1053278,27 178693,10	175535 24183	150197 25482	1155	45195 17658	238388

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	601	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	12,3255	1038264,58	884478,74	12797130	10901643	101230	3319834	17406321
			НР - 91%; СП - 8%			145572,75	150412,76	1794257	1853912		1289357	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16135709	12836649	565982	4544142	22334239
								2733080	2198713	--	1654386	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15765166				
		Материалы		Тенге				195436				
		Всего заработная плата		Тенге					4931794			
			Накладные расходы	Тенге				4544141				
			Сметная прибыль	Тенге				1624745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21934051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3673
			Сметная заработная плата	Тенге					4931794			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382018				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				382018				
			Сметная прибыль	Тенге				30561				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				412580				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-11475				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-11475				
			Сметная прибыль	Тенге				-918				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-12393				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22334238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3673
			Сметная заработная плата	Тенге					4931794			
			РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-2. Надземный газопровод низкого давления									
84	614	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,7521	8801,68	--	15421	--	15421	--	16655
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
85	615	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	410	-353,00	--	-144730	--	-144730	--	-156308
			СП - 8%			--	--	--	--		-11578	
86	616	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	-1016,00	--	-91440	--	-91440	--	-98755
			СП - 8%			--	--	--	--		-7315	
87	620	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-1685,00	--	-3370	--	-3370	--	-3640
			СП - 8%			--	--	--	--		-270	
			ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 4,0 м									
88	623	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,8	--	--	--	--	--	--	--

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
89	624	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,06	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
90	625	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,52	-4522,04	--	-52094	--	-52094	--	-56261
			СП - 8%			--	--	--	--		-4168	
91	626	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,6	-20546,55	--	-73968	--	-73968	--	-79885
			СП - 8%			--	--	--	--		-5917	
92	627	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,39	-7477,76	--	-2916	--	-2916	--	-3150
			СП - 8%			--	--	--	--		-233	
93	628	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72	-1590,00	--	-114480	--	-114480	--	-123638
			СП - 8%			--	--	--	--		-9158	
94	629	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,24	-571,98	--	-17297	--	-17297	--	-18680
			СП - 8%			--	--	--	--		-1384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-484873	--	-484874	--	-523662
								--	--	--	-38789	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-127937				
			Материалы	Тенге				-127937				
			Сметная прибыль	Тенге				-10235				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-138172				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-2916				
			Материалы	Тенге				-2916				
			Сметная прибыль	Тенге				-233				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-3150				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-354020				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-354020				
			Сметная прибыль	Тенге				-28322				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-382342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-523663				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48941737
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6311792				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29241429			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5096380			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-722391		
			- Накладные расходы	Тенге							10485596	
			- Сметная прибыль	Тенге							3625315	

			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								48 941 737,00
			Стоимость оборудования									

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого без стоимости оборудования	тенге								48 941 737,00
			Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								545 503,76
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								49 487 240,76
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге								879 901,77
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								4 910 546,99
			ИТОГО:	тенге								55 277 689,52
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								505 005,98
			ИТОГО по Акту:	тенге								55 782 695,50
			Итого в ценах 2019 года - 63%, К=1	тенге								35 143 098,12
			Итого в ценах 2020 года - 37%, К=1,04990100389	тенге								21 669 533,92
			ВСЕГО за отчетный период без НДС									56 812 632,04
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9	тенге								51 131 368,07
			НДС - 12%:	тенге								6 135 764,17
			Итого с НДС - 12%:	тенге								57 267 132,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя **Данабеков Ж.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору **Ысқақов М.Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за ИЮНЬ 2021 год

Локальная смета 7-1-1. Покрытия площадок и дорожек

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1101-0105-0110 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,8	327,27	320,30	1244	1217	--	245	1608
			НР - 72%; СП - 8%			6,97	82,64	26	314		119	
2		1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,28	66,50	66,50	1083	1083	--	295	1488
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,20	--	410		110	
			Площадка ГРПШ									
3		1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,812	1182,27	1048,63	3325	2949	6	1074	4750
			НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	370	624		352	
4		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3,43064	1387,00	--	4758	--	4758	--	5139
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
			Покрытия дорожек									
5		1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,747	1182,27	1048,63	2065	1832	3	667	2951
			НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	230	388		219	
6		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,13134	1387,00	--	2956	--	2956	--	3193
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19129
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				627				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7080			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1736			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7723		
			- Накладные расходы	Тенге							2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1417	
		- Сметная прибыль	Тенге								19 129,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								
		Стоимость оборудования									19 129,00
		Итого без стоимости оборудования	тенге								248,68
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								19 377,68
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								401,12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге								1 017,18
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								20 795,98
		ИТОГО:	тенге								415,92
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								21 211,90
		ИТОГО по Акту:	тенге								13 363,50
		Итого в ценах 2019 года - 63%, К=1	тенге								8 240,05
		Итого в ценах 2020 года - 37%, К=1,049901	тенге								21 603,54
		ВСЕГО за отчетный период без НДС									19 443,18
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9	тенге								2 333,18
		НДС - 12%:	тенге								21 776,36
		Итого с НДС - 12%:	тенге								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

И.О.руководителя **Данабеков Ж.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору **Ысқақов М.Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Инженер по авторскому надзору **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)