Форма № 3
от 22.07.2021 г.

Заказчик: КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №232 от 14.07.2021 г.

АКТ №3 от 04.10.2021 г.

выполненных работ за октябрь 2021 г.

Капитальный ремонт медицинского пункта село Актайлак по адресу:Карагандинская область, Жанааркинский район, Бидайыкский округ, село Актайлак, улица Уландар дом № 8 кв. 2

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 495 676,50
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	6 907 361,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 495 676,50
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2021 г.	588 315,50
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	
9	**Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**588 315,50**

Заказчик:
КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области,

БИН 000540002456
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010171000214439
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 871030-26143

Руководитель

Бейсембаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"

БИН/ИИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87755528948

Руководитель

Каирканов С.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Жанааркинский район, п.Атасу, А.СЕЙДИМБЕКОВ, 49 БИН 000540002456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95 БИН/ИИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт медицинского пункта село Актайлак по адресу:Карагандинская область, Жанааркинский район, Бидайыкский округ, село Актайлак, улица Уландар дом № 8 кв. 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт село Актайлак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **22.07.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2021

Форма 2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел: 44. Осветительная арматура										
1	169	Е12-170101-2102	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	шт.	24	2258,59	1,79	54206	43	0	39014	100 677,00	
						2256,81	0,93	54163	22		7458		
	169.1	2307-0102-9900	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	24								
2	170	С123-070101-0329	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82**	шт.	8	1659		13272		13272	1062	14 334,00	
3	171	С123-070102-1324	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	14	14346		200844		200844	16068	216 912,00	
4	172	С123-070102-1502	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	6457		12914		12914	1033	13 947,00	
5	173	С123-070104-0102	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	30	226		6780		6780	542	7 322,00	
6	174	С123-070104-0404	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	шт.	9	678		6102		6102	488	6 590,00	
7	175	С123-070101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4476		4476		4476	358	4 834,00	
			Итого по разделу: 44. Осветительная арматура									364 616,00	
			Раздел: 45. Установочное оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
8	188	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		1	1620,82	167,82	1621	168	18	1082	2 919,00	
				шт.		1435	67,12	1435	67		216		
9	189	С123-070203-0610	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**		1	14121		14121		14121		15 251,00	
				шт.							1130		
			Итого по разделу: 45. Установочное оборудование									18 170,00	
			Раздел: 46. Провода и кабели										
			Раздел: 47. Покрытие из брусчаток										
10	206	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		2	3081	1085,24	6162	2170	3697	570	7 271,00	
				м3 материала основания в плотном теле		147,46	248,72	295	497		539		
	206.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,44	1515				3696,6			
	206.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,14								
11	207	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**		20	443,46	38,52	8869	770	14	6051	16 114,00	
				м2 тротуара		404,24	15,97	8085	319		1194		
	207.1	2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	20								
	207.2	2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	1								
12	208	С121-130101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**		0,26	26662		6932		6932		7 487,00	
				т							555		
13	209	С121-040509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**		20	1992		39840		39840		43 027,00	
				м2							3187		
14	210	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		10	1826,98	32	18270	320	10021	5800	25 995,00	
				м бортового камня		792,93	12,59	7929	126		1926		
	210.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,59	16313				9624,67			
	210.2	2104-0508-9903	Камни бортовые	м	10								
15	211	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		0,16	44629		7141		7141		7 712,00	Казахстан
				м3							571		
			Итого по разделу: 47. Покрытие из брусчаток									107 606,00	
			Раздел: 48. Мафы										
16	212	У86-010303-0205	**Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**		2	10181	0	20362	0	20362	0	21 991,00	
				шт.		0	0	0	0		1629		
17	213	У86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**		2	19230	253	38460	506	23824	10283	52 642,00	
				шт.		7065	76	14130	152		3899		
			Итого по разделу: 48. Мафы									74 633,00	
			ИТОГО:					460372	3977	370358	62800	553 245,90	
								86037	1183		41855		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6 638,95					
			Итого с временными									559 885	
			Зимние удорожания			2,2 %		12 317,47					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Итого с зимними удорожаниями									**572 202**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11 444,05**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**583 646**	
			Ценовая скидка (10%)			**10%**		**58 364,64**					
			Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки									**525 282**	
			НДС			**12 %**		**63 033,81**					
			Итого с НДС									**588 315,5**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН/ИИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов Серикбол Ерболович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области,
Жанааркинский район, п.Атасу, А.СЕЙДИМБЕКОВ, 49
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бейсембаев Еркебулан Абдильманапович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП "Жаканов Мусагул" №KZ61VJE0004635
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ИП "Султан А.Б." ГСЛ 18010866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №