Форма № 3
от 22.07.2021 г.

Заказчик: КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №231 от 14.07.2021 г.

АКТ №1 от 22.07.2021 г.

выполненных работ за июль 2021 г.

Капитальный ремонт фельдшерского амбулаторного пункта поселка Кызылжар,расположенный по адресу:Карагандинская область,Жанааркинский район, поселок Кызылжар, улица 40 Лет Победы,уч.7

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	14 230 332,14
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 807 847,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2021 г.	5 807 847,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	
9	**Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**5 807 847,00**

Заказчик:
КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области,

БИН 000540002456
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010171000214439
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87103626143

Руководитель

Кульмаганбетов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"

БИН/ИИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87755528948

Руководитель

Кайыркенов С.Е.

Форма до приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Жанааркинский район, п.Атасу, А.СЕЙДИМБЕКОВ, 49 БИН 000540002456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95 БИН/ИИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здании Фельдшерский амбулаторный пункт в п.Кызылжар, ул. 40 лет Победы №7, Жанааркинский район, Карагандинская область.**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерский амбулаторный пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **22.07.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) **на** **С2-1-1 Ремонтно-строительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел: 7. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,3409	11339,45	3280,95	26545	7680	0	18743	48 910,00	
						8058,5	1473,15	18864	3448		3623		
2	2	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	1321,53	56,11	22466	954	0	15808	41 336,00	
						1265,42	26,08	21512	443		3062		
3	3	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	11,033	901,27	0	9944	0	0	7159	18 471,00	
						901,27	0	9944	0		1368		
4	4	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	1973,58	113,26	21709	1246	0	15137	39 794,00	
						1860,32	50,86	20464	559		2948		
5	5	Е12-060101-1101	Наличники. Снятие	м	53,9	39,24	0	2115	0	0	1523	3 929,00	
						39,24	0	2115	0		291		
6	6	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	147,9	104,91	2,74	15516	405	0	11028	28 667,00	
						102,17	1,39	15111	206		2124		
7	7	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	53,9	68,8	0	3708	0	0	2670	6 889,00	
						68,8	0	3708	0		510		
8	8	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	191,88	33,82	0	6489	0	0	4672	12 054,00	
						33,82	0	6489	0		893		
9	9	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	147,9	134,56	1,9	19902	280	0	14230	36 862,00	
						132,67	0,96	19621	143		2731		
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы									236 912,00	
			Раздел: 8. Монтажные работа										
10	14	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8009	10270,58	2401,2	18496	4324	6142	8326	28 968,00	
						4458,84	512,4	8030	923		2146		
11	15	С121-030302-0226	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1250	263		328750		328750		355 050,00	
											26300		
12	40	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,24	1820,94	166,16	22288	2034	9121	10892	35 835,00	
						909,58	79,18	11133	969		2654		
13	41	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		27,09	22438		607845		607845		656 473,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				м2							48628		
14	42	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,71	883,27	4,83	17409	95	12837	4071	23 199,00	
						227,16	2,35	4477	46		1718		
15	43	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	19,71	1400		27594		27594		29 802,00	
											2208		
16	47	Прайс-лист фирмы "ТОО "Пластик Окна""	Пластиковый откос,белый (поставка заказчика)	м	69,06	7900		0		545574		545 574,00	
			Итого по разделу: 8. Монтажные работа									1 674 901,00	
			Раздел: 9. Кровля										
			Раздел: 10. Крыльцо										
			Раздел: 11. Фасад										
17	78	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,0656	10345,86	2401,2	404167	93804	129813	186528	637 950,00	
						4621,72	512,4	180550	20017		47256		
18	79	С121-030302-0226	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	600	263		157800		157800		170 424,00	
											12624		
19	80	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	189,224	738,55	2,63	139751	498	65812	58902	214 546,00	
						388,12	0,99	73441	187		15892		
20	81	Прайс-лист фирмы "ТОО Кровельный мир"""	Металлосайдинг евробрус. Светлая слоновая кость RAL 1015 (поставка заказчика)	м	128,184	1970		0		252522		252 522,00	
21	82	Прайс-лист фирмы "ТОО Кровельный мир"""	Металлосайдинг евробрус. Вино красный RAL 3005 (поставка заказчика)	м	56,1568	1970		0		110629		110 629,00	
22	83	Прайс-лист фирмы "ТОО Кровельный мир"""	Доборные элементы к металлосайдингу. (поставка заказчика)	м	61,04	6900		0		421176		421 176,00	
23	84	С121-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	195,328	203		39652		39652		42 824,00	
											3172		
24	85	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	523,3	20		10466		10466		11 303,00	
											837		
25	86	С121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	5,23	76		397		397		429,00	
											32		
26	87	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	195,328	1196,32	28,9	233674	5644	198087	29127	283 825,00	
						153,3	7,05	29943	1376		21024		
27	88	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,195328	81817		15981		15981		17 260,00	
											1278		
28	89	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	3062,99	43,4	83313	1181	22782	47961	141 776,00	
						2182,01	22,08	59351	601		10502		
29	90	С121-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,0015	5824		9		9		9,00	
											1		
			Итого по разделу: 11. Фасад									2 304 673,00	
			ИТОГО:					3565887	118146	1633088	436777	4 216 486,00	
								484753	28918	1329901	213822		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1329901			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1329901			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		34639					
			Итого с временными									4 251 125,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58424					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 309 549,00	
			НДС			12 %		517146					
			Итого с НДС									4 826 695,00	
		Справочно:	**Оборудование поставки заказчика**					1329901					
			НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			12 %		159588					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН/ИИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов Серикбол Ерболович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Центральная районная больница Жанааркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области,
Жанааркинский район, п.Атасу, ул.СЕЙДИМБЕКОВ, 49
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульмаганбетов Сырик Аусеханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП "Жаканов Мусагул" №KZ61VJE0004635
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ИП "Султан А.Б." ГСЛ 18010866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Центральная районная больница ЖанаАркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Жанааркинский район, п.Атасу, А.СЕЙДИМБЕКОВ, 49 БИН 000540002456**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95 БИН/ИИН 150240018326**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фельдшерского амбулаторного пункта поселка Кызылжар, расположенный по адресу:Карагандинская область, Жанааркинский район, поселок Кызылжар, улица 40 Лет Победы, уч. 7**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерский амбулаторный пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **22.07.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **С2-3 водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
			Раздел: 23. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1476,21	19,44	14762	194	104	14176	31 253,00	
						1446,38	0,16	14464	2		2315		
2	2	С123-010501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	190		1900		1900	152	2 052,00	Казахстан
3	3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25,8	1369,13	16,14	35323	416	337	33881	74 741,00	
						1339,93	0,09	34570	2		5536		
4	4	С123-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,8	125		3225		3225	258	3 483,00	Казахстан
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2121,88	93,8	19097	844	2681	15373	37 228,00	
						1730,19	12,81	15572	115		2758		
6	6	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П. PN 16. DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1338		12042		12042	963	13 005,00	
7	7	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	1718	23 198,00	
8	8	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	554,39	26,6	554	27	19	511	1 150,00	
						508,4	12,81	508	13		85		
9	9	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216		6216		6216	497	6 713,00	Казахстан
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2121,88	93,8	19097	844	2681	15373	37 228,00	
						1730,19	12,81	15572	115		2758		
11	11	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П. PN 16. DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1338		12042		12042	963	13 005,00	
12	12	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П. PN 16. DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2436		2436		2436	195	2 631,00	
13	13	С123-041013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1096		1096		1096	88	1 184,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
14	14	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10361,77	0	10362	0	10060	295	11 510,00	
						301,38	0	301	0		853		
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2121,88	93,8	4244	188	596	3416	8 273,00	
						1730,19	12,81	3460	26		613		
16	16	С123-020101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	430		430		430	34	464,00	
17	17	С123-020101-0701	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	431		431		431	34	465,00	
18	18	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91		91		91	7	98,00	
19	19	С123-030103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	3	1200		3600		3600	288	3 888,00	Казахстан
20	20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	613,15	66,5	613	67	266	238	919,00	
						280,63	32,02	281	32		68		
21	21	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2	199		398		398	32	430,00	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									272 918,00	
			Раздел: 24. Трубопровод горячей воды (Т3)										
22	22	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,8	1369,13	16,14	14787	174	141	14183	31 287,00	
						1339,93	0,09	14471	1		2318		
23	23	С123-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	125		1350		1350	108	1 458,00	Казахстан
24	24	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П. PN 16. DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1338		9366		9366	749	10 115,00	
25	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425	1074	14 499,00	
26	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	613,15	66,5	613	67	266	238	919,00	
						280,63	32,02	281	32		68		
27	27	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2	199		398		398	32	430,00	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Трубопровод горячей воды (Т3)									58 708,00	
			Раздел: 25. Канализация бытовая (К1)										
28	28	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,2	780,34	1,35	17323	30	50	16908	36 970,00	
						776,72	0,44	17243	10		2739		
29	29	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм		22,2	474		10523		10523		11 365,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				м							842		
30	30	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	753,12	3,31	2259	10	15	2193	4 808,00	
						744,8	1,01	2234	3		356		
31	31	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3	753		2259		2259	181	2 440,00	
32	32	С123-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	6808		6808		6808	545	7 353,00	Казахстан
33	33	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	232		232		232	19	251,00	Казахстан
34	34	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	8	3330,13	104,06	26641	832	14691	11167	40 833,00	
						1389,68	34,72	11117	278		3025		
35	35	С123-020403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	95		665		665	53	718,00	
36	36	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	192		192		192	15	207,00	
37	37	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187	15	202,00	
38	38	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	733		733		733	59	792,00	
39	39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	129	1 740,00	
40	40	Е12-120103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	м2	0,4	786,72	0,27	315	0	28	206	563,00	
						715,81	0,13	286	0		42		
41	41	С122-040705-0601	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0012	663138		796		796	64	859,00	
42	42	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	325717		391		391	31	422,00	
			Итого по разделу: 25. Канализация бытовая (К1)									109 523,00	
			Раздел: 26. Земляные работы										
43	43	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,088	255,38	242,28	2576	2444	0	516	3 340,00	
						13,1	57,98	132	585		247		
44	44	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,312	2566,8	0	801	0	0	577	1 488,00	
						2566,8	0	801	0		110		
45	45	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4	34,42	34,42	358	358	0	92	486,00	
						0	12,34	0	128		36		
46	46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2	154,84	73,74	496	236	0	264	821,00	
						81,11	33,63	260	108		61		
47	47	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1	269,95	260,08	837	806	0	175	1 093,00	
						9,76	68,77	30	213		81		
48	48	С341-020103-1007	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	5,425	151		819			66	885,00	
49	49	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	2642,45	155,89	528	31	297	207	795,00	
						1002,66	44,84	201	9		59		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
50	50	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,003	8641229,52	17970,3	25924	54	24690	1185	29 277,00	
						393118	5746,03	1179	17		2169		
51	51	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,912	36105,11	10536,48	32928	9609	8431	18428	55 464,00	
						16323,81	4085,97	14887	3726		4108		
52	52	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	14870		14870		14870		16 060,00	
											1190		
53	53	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10479		10479		10479		11 317,00	
											838		
54	54	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	10852		21704		21704		23 440,00	
											1736		
55	55	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	14893		14893		14893		16 084,00	
											1191		
56	56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	4976		4976		4976		5 374,00	
											398		
57	57	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	5426		5426		5426		5 860,00	
											434		
58	58	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975		3 213,00	
											238		
59	59	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329		23 035,00	Казахстан
											1706		
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,9	860,05	20,86	7654	186	5089	2234	10 679,00	
						267,33	2,56	2379	23		791		
			Итого по разделу: 26. Земляные работы									208 711,00	
			Раздел: 27. Оборудование										
61	61	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	10249,87	446,35	20500	893	89	19520	43 222,00	
						9758,8	200,52	19518	401		3202		
62	62	С123-090101-0104	Аппараты водонагревательные ARISTON ABS BLU EVO RS 30U	шт.	2	29028		58056		58056		62 700,00	
											4644		
63	63	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2805,91	86,19	11224	345	887	9957	22 875,00	
						2497,95	42,12	9992	168		1694		
64	64	С123-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	7183		28732		28732		31 031,00	
											2299		
65	65	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	710		2840		2840		3 067,00	Казахстан
											227		
66	66	С123-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	2381		9524		9524		10 286,00	
											762		
67	67	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3508,34	171,44	3508	171	537	2826	6 841,00	
						2799,42	84,26	2799	84		507		
68	68	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17394		17394		17394		18 786,00	Казахстан
											1392		
			Итого по разделу: 27. Оборудование									198 808,00	
			ИТОГО:					601664	18825	399476	184139	848 668,00	
								182538	6091		62865		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10184					
			Итого с временными									858 852,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17177					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									876 029,00	
			НДС			12 %		105123					
			Итого с НДС									981 152,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН/ИИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов Серикбол Ерболович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Центральная районная больница Жанааркинского района" управления здравоохранения Карагандинской области
Жанааркинский район, п.Агадырь, СЕЙФУЛЛИНСКОЙ 49
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульмагамбетов Сейфи Мусагулович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП "Жаканов Мусагул" №KZ61VJE0004635
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

ИП "Султан А.Б." ГСЛ 18010866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №