Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 9**	**990140001540**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazInnovationTechnologies",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Сатыбалдина 17, 125, тел.: 8 778 8510173**	**170640026276**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №233 от 16.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
76	**03.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения, проводятся в здании по адресу: г. Караганда, ул.Костенко, дом № 11.			Работа	1,0	5 488 000,00	5 488 000,00
				Итого	1,0	x	5 488 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аманбаев Е. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Форма №3-КС

Заказчик: КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО " QazInnovationTechnologies"

Наименование объекта: ***: Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 год

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	16.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работи затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения	5 488 000	4 900 000,00							588 000,00	5 488 000

Заказчик
Директор КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Рахимова Ж.З.

Подрядчик
Директор ТОО " QazInnovationTechnologies"

Аманбаев Е.С.

Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «QazInnovationTechnologies»
Карагандинская область, г.Караганда,
ул. Сатыбалдина, 17-125
БИН/ИИН 170640026276
БИК TSESKZKA
ИИК KZ41998HTB0000870866
АО "Jusan Bank"
Тел.: 8-778-851-01-73

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное Государственное казенное предприятие «Карагандинский высший политехнический колледж» управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда,
Проспект Бухар Жырау, 9
БИН 990140001540
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ946010191000072941
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: 8-777-251-16-44; 8-701-405-15-89

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

За 03 ноября 2021 года

Наименование: Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения, проводятся в здании по адресу: г. Караганда, ул.Костенко, дом № 11

Договор №233

от 16.09.2021 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	5 488 000,00
2	В том числе налог на добавленную стоимость	588 000,00
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком – исполнителю	-
6	Виды выполняемых работ	Монтаж пожарной сигнализации
7	Фактическая сумма по Акту без НДС	4 900 000,00
8	В.Т.Ч НДС 12%	588 000,00
8	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 488 000,00
9	Сумма выполненных работ с НДС за ноябрь 2021 года	5 488 000,00
10	Удержание аванса 0%	-
11	Удержание 5 % на сдачу объекта	-
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 488 000,00

Директор ТОО «QazInnovationTechnologies» Аманбаев Е.С.

Директора КГКП «Карагандинский высший Политехнический колледж» управления образования Карагандинской области Рахимов Ж.З.

Форма 2-В

Заказчик : **КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области**

(наименования, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " QazInnovationTechnologies"**

(наименования, адрес, телефон)

Стройка **Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения**

(наименования, адрес)

Объект **в здании по адресу: г. Караганда, ул.Костенко, дом № 11**

(наименование)

Договор о госу-х закупках работ, не связанных со строительством №233 от 16.09.2021г.

Дата составлени	Отчетный период	
	с	по
03.11.2021		

Акт приемки выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**		**37539,57**	**2,56**	**262777**	**18**	**2422**	**158806**	**455309**
		НР - 61%, СП - 8%				**37191,00**	--	**260337**	--		**33727**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	23	161	1617,00		260337				
1.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	1,12		16,00		18			
1.3	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000039	1196715,00				47		
1.4	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000056	0,000392	4805116,00				1884		
1.5	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,588	836,00				492		
2	**С1248-303-0222 248-303-0222 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10**	**шт.**	**7**		**12863,00**	--	**90041**	--	**90041**	--	**97244**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7203**	
3	**Прайс**	**Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ**	**шт**	**1**		**26071,43**	--	**26071**	--	**26071**	--	**28157**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2086**	
4	**Ц13-100409-0101**	**Стойка приемная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**56408,78**	**8738,99**	**56409**	**8739**	**1830**	**29538**	**92822**
		НР - 61%, СП - 8%				**45840,00**	**2582,32**	**45840**	**2582**		**6876**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	30	30	1528,00		45840				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,69	1,69							
4.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,69	1,69		5171,00		8739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,69	1,69		1528,00		2582			
4.4	147094 С	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1082,00				1		
4.5	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	0,00014	5897974,00				826		
4.6	147728 С	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других	т	0,00001	0,00001	303068,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.7	242742 С	Наконечник кабельный типа П6 4Д-МУЗ	шт.	13	13	66,00				858		
4.8	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,13	0,13	1092,00				142		
5	**Прайс**	**Пульт контроля и управления С2000 М**	**шт**	**1**		**36071,43**	--	**36071**	--	**36071**	--	**38957**
						--	--	--	--		**2886**	
6	**С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2015**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**5**		**11667,00**	--	**58335**	--	**58335**	--	**63002**
						--	--	--	--		**4667**	
7	**Прайс**	**Аккумулятор, SF, 12V-17A**	**шт**	**16**		**9821,43**	--	**157143**	--	**157143**	--	**169714**
						--	--	--	--		**12571**	
8	**Прайс**	**Блок речевого оповещения Соната-ПУ**	**шт**	**1**		**44382,14**	--	**44382**	--	**44382**	--	**47933**
						--	--	--	--		**3551**	
9	**Прайс**	**Модуль акустический Соната-3 MINI 4 Ом**	**шт**	**18**		**11696,43**	--	**210536**	--	**210536**	--	**227379**
						--	--	--	--		**16843**	
10	**Прайс**	**Усилитель речевого оповещения Соната-К-120У**	**шт**	**4**		**103083,93**	--	**412336**	--	**412336**	--	**445323**
						--	--	--	--		**32987**	
11	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**38**		**789,81**	--	**30013**	--	**411**	**18057**	**51916**
						779,00	--	**29602**	--		**3846**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	19	1558,00		29602				
11.2	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00038	132,00				0		
11.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	0,0019	20819,00				40		
11.4	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	0,38	977,00				371		
12	**Прайс**	**Коробка коммутационная КРПТ-10**	**шт.**	**38**		**419,64**	--	**15946**	--	**15946**	--	**17222**
						--	--	--	--		**1276**	
13	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**8368,96**	**2,08**	**33476**	**8**	**528**	**20093**	**57855**
						8235,00	--	**32940**	--		**4286**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	5	20	1647,00		32940				
13.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,52		16,00		8	8		
13.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00008	20819,00				2		
13.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000006	1196715,00				8		
13.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000064	4805116,00				308		
13.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,252	836,00				211		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Прайс	**Резервный источник питания РИП-12 исп.05**	**шт.**	**4**		**31339,29** --	**--** --	**125357** --	**--** --	**125357**	**--** **10029**	**135386**
		СП - 8%										
15	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**282**		**3127,70** **3056,00** 1528,00	**2,56** --	**882011** **861792** 861797	**722** --	**19497**	**525693** **112616**	**1520320**
		НР - 61%, СП - 8%	чел-ч	2	564		16,00		722			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	маш.-ч	0,16	45,12					59		
15.2	521 С	Дрели электрические	т	0,00001	0,00282	20819,00				169		
15.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0	0,000141	1196715,00				6775		
15.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000005	0,00141	4805116,00						
15.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	кг	0,053	14,946	836,00				12495		
15.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами										
16	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**282**		**1732,00** --	**--** --	**488424** --	**--** --	**488424**	**--** **39074**	**527498**
		СП - 8%										
17	Ц13-100701-0113 1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**		**2071,20** **1976,40** 1647,00	**2,08** --	**49709** **47434** 47434	**50** --	**2225**	**28934** **6291**	**84935**
		НР - 62%, СП - 8%	чел-ч	1,2	28,8		16,00		50			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	маш.-ч	0,13	3,12					10		
17.2	521 С	Дрели электрические	т	0,00002	0,00048	20819,00				29		
17.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000001	0,000024	1196715,00				923		
17.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000008	0,000192	4805116,00				1264		
17.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	кг	0,063	1,512	836,00						
17.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами										
18	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**24**		**1052,00** --	**--** --	**25248** --	**--** --	**25248**	**--** **2020**	**27268**
		СП - 8%										
19	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**64**		**17291,66** **17138,00** 1558,00	**2,08** --	**1106666** **1096832** 1096832	**133** --	**9701**	**669068** **142059**	**1917792**
		НР - 61%, СП - 8%	чел-ч	11	704		16,00		133			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	маш.-ч	0,13	8,32					27		
19.2	521 С	Дрели электрические	т	0,00002	0,00128	20819,00				153		
19.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000002	0,000128	1196715,00				6151		
19.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00128	4805116,00				3371		
19.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	кг	0,063	4,032	836,00						
19.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами										
20	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**64**		**1530,00** --	**--** --	**97920** --	**--** --	**97920**	**--** **7834**	**105754**
		СП - 8%										
21	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17**		**1538,79** **1301,34** 1587,00	**154,17** **41,56**	**26159** **22123** 22123	**2621** **707**	**1415**	**16437** **3408**	**46004**
		НР - 72%, СП - 8%	чел-ч	0,82	13,94							
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,3808							
21.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,1904		5652,00		1076			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,1904		2183,00		416			
21.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	4,352		215,00		936			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,1904		3199,00		609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,1904		1528,00		291			
21.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,6936	450,00				312		
21.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0357	652,00				23		
21.8	237217 С	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00044	0,00748	144429,00				1080		
22	**С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель световой "Выход"**	**шт.**	**17**		**763,00**	**--**	**12971**	**--**	**12971**	**--**	**14009**
		НР - 72%; СП - 8%				--	--	--	--		**1038**	
23	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8733**		**358,15**	**160,43**	**3127724**	**1401035**	**392287**	**1293015**	**4774398**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,80**	**52,84**	**1334402**	**461452**		**353659**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	873,3	1528,00		1334402				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	330,1074							
23.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	34,0587		5652,00		192500			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	34,0587		2183,00		74350			
23.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	261,99		4181,00		1095380			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	261,99		1279,00		335085			
23.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	261,99		16,00		4192			
23.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	34,0587		3199,00		108954			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	34,0587		1528,00		52042			
23.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	3,4932	317,00				1107		
23.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,069864	1813594,00				126705		
23.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,838368	1755,00				1471		
23.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,043665	5897974,00				257535		
23.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,726586	380,00				276		
23.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	5,2398	910,00				4768		
23.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,358053	1092,00				391		
24	**Прайс**	**Кабель КСРВнг(А) 1х2х0,5**	**м**	**979**		**60,71**	**--**	**59435**	**--**	**59435**	**--**	**64190**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4755**	
25	**Прайс**	**Кабель КСРВнг(А) 12х2х0,5**	**м**	**250**		**150,00**	**--**	**37500**	**--**	**37500**	**--**	**40500**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3000**	
26	**С1243-802-0104 243-802-0104 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2**	**км**	**1**		**176937,00**	**--**	**176937**	**--**	**176937**	**--**	**191092**
		СП - 8%				--	--	--	--		**14155**	
27	**Прайс**	**Кабель ПРППМ 2х1,2**	**м**	**2120**		**109,82**	**--**	**232818**	**--**	**232818**	**--**	**251443**
		СП - 8%				--	--	--	--		**18625**	
28	**Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабельный канал. Монтаж оборудования**	**м**	**1689**		**269,58**	**36,12**	**455321**	**61006**	**169340**	**176879**	**682776**
		НР - 72%; СП - 8%				**133,20**	**12,25**	**224975**	**20690**		**50576**	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,09	152,01	1480,00		224975				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	11,1474							
28.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	5,5737		5652,00		31503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	5,5737		2183,00		12167			
28.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0301	50,8389		215,00		10930			
28.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	5,5737		3199,00		17830			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	5,5737		1528,00		8517			
28.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0221	37,3269		20,00		747			
28.7	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000013	0,021112	647579,00				13672		
28.8	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,003	5,067	450,00				2280		
28.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,036145	234305,00				8469		
28.10	267831 С	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	506,7	286,00				144916		
29	**Прайс**	**Миниканал типа ТМС 25х17**	**м**	**1689**		**151,79**	**--**	**256373**	**--**	**256373**	**--**	**276883**
		СП - 8%					--	--	--		**20510**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12453083**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3956277**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1474332**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**485431**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3163499**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2936520**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**922454**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12453083**
		НДС 12 %	**Тенге**									**1494370**
		Всего с НДС	**Тенге**									**13947453**
		Ценовая скидка К=0,393476859179	**Тенге**									**8459453**
		ИТОГО с учетом ценовой скидки	**Тенге**									**5488000**

Зам.Директора КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области Хасенов М.М.

Зав.Производства КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области Стомати А.А.

Инженер-энергетик Демкин В.В.

Начальник ГО и ЧС Мущанов А.М.

Зам.Директора по АХЧ Жакупов С.А.

Директор ТОО " QazInnovationTechnologies" Аманбаев Е.С.