| | |
|---|---|
| | Утвержден<br>приказом Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года<br>№ 234 |
| | форма |

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"08" август 2018 года

Заказчик: **ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул Абая зд№16**

**Руководитель –Куангалиев Алтынбек Есенбекович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания) (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2 августа 2018г ТОО «Ас-Ер компания», Директор Кызылбаев Аскар Жайлыбаевич по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, мкр «Жеруйык» улица Н.Ажигалиева дом №6**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

**Заключения от 1августа 2018г. ТОО «Марсель -Групп», технадзор-Нарымбет Б.А., аттестат № KZ36VJE00012256 от27.07.2015г, Директор Керимов Азамат Марсельевич**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

**Заключения от 1 августа 2018г.ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» эксперт Тарасулы Ансар**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дороги к зданию чайханы расположенного в Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская област, Махамбетский район, Алмалинский сельский округ, село Алмалы** проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **выдано договор дарения земельного участка от " 28 " 08 2013 года № 5596** ;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___год № _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» №KZ24REA00100541 от 02.07.2018г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

**ТОО «Проект-СтройИнжиниринг»** номер проекта **П -00-16-52**

(наименование проектной организации,номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Махамбетским районным отделом строительства архитектуры и градостроительства» приказом №98 от 15.05.2017 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02 июль 2018 г.** ;

месяц, год

окончание работ **02 август 2018 г.** ;

месяц, год

2.при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:_____1_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактический | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| дорога Длина | м | 62 | 62 | 62 | 62 |
| ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электро-снабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **6216,5 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **6216,5 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря -- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6216,5 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **6216,5 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство дороги к зданию чайханы расположенного в Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Куангалиев Алтынбек Есенбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Керимов Азамат Марсельевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Жакупов Данияр Кенесович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кызылбаев Аскар Жайлыбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"_2_" _август 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ас-Ер компания» Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, мкр «Жеруйык» ул.Н. Ажигалиева дом №6.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Директора Кызылбаева Аскар Жайлыбаевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство дороги к зданию чайханы расположенного в Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области;
(наименование, местонахождения объекта)
местонахождения: Атырауская область, Махамбетский район, Алмалинский сельский округ, село Алмалы
заказчиком которого является ГУ«Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»,
Руководитель -Куангалиев Алтынбек Есенбекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Проект(проектно-сметная документация) ТОО «ПроектСтрой-Инжиниринг» № П-00-16-52
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №96 от 15.05.2017 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость ,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| длина | м | 62 | 62 | 62 | 62 |
| ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Дорога асфальтированная длина 62м, ширина 4,5м

( краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03 июль 2018 г. ;
месяц, год

окончание работ 02 август 2018 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;
фактически, месяц:____1_____;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приёмке в эксплуатацию, Строительство дороги к зданию чайханы расположенного в Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО « Ас-Ер компания» Кызылбаев Аскар Жайлыбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

| | |
|---|---|
| | Приложение 2<br>к приказу Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года № 235 |
| | форма |

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

"_1_"август_2018 года

Авторский надзор ТОО «Проект СтройИнжиниринг», РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица имени академика Асана Тайманова 252. Директор Жакупов Данияр Кенесович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице Тарасулы Ансара

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании приказа №192 от 18.06.2018г

( № договора и дата)

по объекту: «Строительство дороги к зданию чайханы расположенного в Алмалинском сельском округе, Махамбетского района, Атырауской области»

(наименование и местонахождение объекта)

Атырауская область, Махамбетский район, Алмалинский с.о.село Алмалы

заказчиком которого является ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительсва» Руководитель -Куангалиев Алтынбек Есенбекович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ас-Ер-компания» лицензия №000223, 19.05.2005г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Кызылбаев Аскар Жайлыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2018 г._____;

месяц, год

окончание работ _____август 2018 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _1__месяц;

фактически ____1____месяц;

3. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесённые изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проект Строй Инжиниринг», № П-00-16-52,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утверждённым ГУ «Махамбетским районным отделом строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №96 от 15.05.2017 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
Авторский надзор: **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» директор Жакупов Данияр Кенесович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

_____
дата
(при наличии)

подпись,
Место печати

эксперт по авторскому надзору **Тарасулы Ансар**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____
дата
(при наличии)

подпись,
Место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«1» августа 2018 г.

Технический надзор ТОО «Марсель Групп» директор Керимов Азамат Марсельевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,
Республика Казахстан, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, ул. Мауленова 29
юридический адрес
в лице **Нарымбет Б.А., аттестат № KZ36VJE00012256 от27.07.2015г**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения*
действующего на основании приказа **№6 от 26.06.2018г**
№ договора и дата **№53 от 26.06.2018г**
по объекту: **" Строительство дороги к зданию чайхани расположенного в Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области"**
*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является **«Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Руководитель Куангалиев Алтынбек Есенбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ар-Ес-Компания»"в лице директора Кызылбаев А.Ж.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **02 июля 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **02 августа 2018год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **6216,5 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных
работ **6216,5 тысяч тенге** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
**6216,5 тысяч тенге** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ**6216,5 тысяч тенге** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6216,5 тысяч тенге** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Проект Строй Инжиниринг» 17009033 от 18,05,2017г .**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Махамбетский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства», №96 от 15,05,2017г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Марсель Груп» директор Керимов Азамат Марсельевич Республика Казахстан, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, ул. Мауленова 29

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Нарымбет Б.А., аттестат № KZ36VJE00012256 от27.07.2015г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-Ер-компания"
Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №42 от 05.06.2018 г.

# С П Р А В К А № 1

## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | 42 | 05.06.2018 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце Без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ. За июнь месяц 2018 года | 4 729 811,57 | 4 729 811,57 | | | | | | | 0,00 | 4 729 811,57 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Куангалиев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ас-Ер-компания"
_____ Кызылбаев А.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-Ер-компания"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №42 от 05.06.2018 г.

**РЕЕСТР № 1**

**принятых актов выполненных работ за июнь 2018 г.**

| № п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (без учета НДС) | План на 2017 год | Освоено средств с начало строительства | Выполнено за 2018 г. | | | Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | июнь | июль | август | |
| 1 | 2 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ | **6 216 500,00** | **6 216 500,00** | **4 729 811,57** | **4 729 811,57** | **0,00** | **0,00** | **76,08** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Куангалиев А.Е.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Ас-Ер-компания"

_____ Кызылбаев А.Ж.

**ТЕХНАДЗОР:**

Директор ТОО "Марсель-Групп"

_____ Керимов А.М.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", 060700, Казахстан, г. Махамбет, ул. 1 АБАЯ, д. 16, оф. +771236 (2-19-25,2-18-45)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-Ер-компания". Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон ЖЕРУЙЫК , Улица НУРАЛЫ АЖИГАЛИЕВ, 6
(организация, адрес, телефон)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
( наименование)

Договор №42 от 05.06.2018 г

## Акт приемки выполненных работ №1
## за июнь месяц 2018 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Устройство корыта | м3 грунта | 169,450 | 43,85 | 7431 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,90* | *1508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,25* | *550* |
| 2 | 2 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 169,450 | 33,11 | 5610 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,25* | *1058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,45* | *416* |
| 3 | 3 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 169,450 | 193,18 | 32735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,19* | *6810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,31* | *2425* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 169,450 | 1450,35 | 245761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,62* | *9256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,43* | *18205* |
| 5 | 5 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 296,538 | 471,88 | 139929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,77* | *5270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,95* | *10365* |
| 6 | 6 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 338,900 | 5,90 | 1998 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,95* | *322* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,44* | *148* |
| 7 | 7 | 11-010201-0103 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 169,450 | 51,41 | 8711 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,60* | *1627* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,81* | *645* |
| 8 | 8 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 16,945 | 80,03 | 1356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,68* | *249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,93* | *100* |
| 9 | 9 | 11-270602-1001 РСНБ РК 2015 | Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | м3 добавок в рыхлом состоянии | 50,835 | 1669,37 | 84863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,31* | *4642* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,66* | *6286* |
| 10 | 10 | 11-270403-0103 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 338,900 | 1215,90 | 412069 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,45* | *27263* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,07* | *30524* |
| 11 | 11 | 11-270403-0102 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 338,900 | 1572,94 | 533068 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,05* | *36279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,51* | *39487* |
| 12 | 12 | 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 основания | -338,900 | 677,29 | -309822 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-50,74* | *-17194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-67,72* | *-22950* |
| 13 | 13 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,244 | 86145,92 | 21020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3617,40* | *883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6381,18* | *1557* |
| 14 | 14 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 338,900 | 2110,07 | 715104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *157,54* | *53390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,30* | *52971* |
| 15 | 15 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 338,900 | 2071,78 | 702127 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *153,08* | *51879* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,47* | *52009* |
| 16 | 18 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Устройство корыта | м3 грунта | 164,000 | 43,85 | 7192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,90* | *1459* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,25* | *533* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 19 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 164,000 | 33,11 | 5429 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,25* | *1024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,45* | *402* |
| 18 | 20 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 164,000 | 193,18 | 31682 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,19* | *6591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,31* | *2347* |
| 19 | 21 | 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 164,000 | 1450,35 | 237857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,62* | *8958* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,43* | *17619* |
| 20 | 22 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 287,000 | 471,88 | 135428 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,77* | *5101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,95* | *10032* |
| 21 | 23 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 328,000 | 5,90 | 1934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,95* | *311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,44* | *143* |
| 22 | 24 | 11-010201-0103 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 164,000 | 51,41 | 8431 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,60* | *1575* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,81* | *625* |
| 23 | 25 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 16,400 | 80,03 | 1312 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,68* | *241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,93* | *97* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 26 | 11-270602-1001 РСНБ РК 2015 | Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | м3 добавок в рыхлом состоянии | 49,200 | 1669,37 | 82133 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,31* | *4492* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,66* | *6084* |
| 25 | 27 | 11-270403-0103 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 328,000 | 1215,90 | 398816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,45* | *26387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,07* | *29542* |
| 26 | 28 | 11-270403-0102 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 328,000 | 1572,94 | 515923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,05* | *35112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,51* | *38217* |
| 27 | 29 | 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 основания | -328,000 | 677,29 | -299858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-50,74* | *-16641* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-67,72* | *-22212* |
| 28 | 30 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,236 | 86145,92 | 20344 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3617,40* | *854* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6381,18* | *1507* |
| 29 | 31 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 328,000 | 2110,07 | 692104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *157,54* | *51673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,30* | *51267* |

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-Ер-компания"
Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №42 от 20.06.2018г.

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | 42 | 20.06.2018 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце Без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате без НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ. За июль месяц 2018 года | 6 216 500,00 | 1 486 688,43 | | | | | | | 0,00 | 1 486 688,43 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
_____ **Куангалиев А.Е.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Ас-Ер-компания"**
_____ **Кызылбаев А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", 060700, Казахстан, г. Махамбет, ул. 1 АБАЯ, д. 16, оф. +771236 (2-19-25,2-18-45)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-Ер-компания". Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон ЖЕРУЙЫК , Улица НУРАЛЫ АЖИГАЛИЕВ, 6
(организация, адрес, телефон)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ЗДАНИЮ ЧАЙХАНЫ РАСПОЛОЖЕННОГО В АЛМАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
( наименование)

Договор №42 от 20.06.2018г.

## Акт приемки выполненных работ №2
## за июль месяц 2018 г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **1** | **16** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **103,000** | **2965,75** | **305472** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***458,77*** | ***47254*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***219,68*** | ***22628*** |
| **2** | **17** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **5,562** | **62561,94** | **347970** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2356,23*** | ***13105*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***4634,22*** | ***25776*** |
| **3** | **33** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **58,500** | **2965,75** | **173496** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***458,77*** | ***26838*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***219,68*** | ***12852*** |
| **4** | **34** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **3,186** | **62561,94** | **199322** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2356,23*** | ***7507*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***4634,22*** | ***14765*** |
| | | | **Раздел: Дорожные знаки** | | | | |
| **5** | **35** | **11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **200,570** | **193,18** | **38747** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***40,19*** | ***8060*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***14,31*** | ***2870*** |
| **6** | **36** | **41-020101-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **361,026** | **471,88** | **170359** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***17,77*** | ***6416*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***34,95*** | ***12619*** |
| **7** | **37** | **11-010105-0502 РСНБ РК 2015** | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **200,570** | **69,52** | **13943** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***13,11*** | ***2630*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,15*** | ***1033*** |
| **8** | **38** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **60,180** | **207,70** | **12500** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***66,33*** | ***3991*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***15,39*** | ***926*** |
| **9** | **39** | **11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **10,030** | **80,03** | **803** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***14,68*** | ***147*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,93*** | ***59*** |
| **10** | **40** | **11-270602-1001 РСНБ РК 2015** | **Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси** | **м3 добавок в рыхлом состоянии** | **20,057** | **1669,37** | **33483** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***91,31*** | ***1831*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***123,66*** | ***2480*** |
| **11** | **41** | **11-010203-0502 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** | **яма** | **6,000** | **1234,35** | **7406** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***267,63*** | ***1606*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***91,43*** | ***549*** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 42 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,300 | 41299,58 | 12390 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3594,11* | *1078* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3059,23* | *918* |
| 13 | 43 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 5,000 | 5955,85 | 29779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1911,84* | *9559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *441,17* | *2206* |
| 14 | 44 | 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 3,000 | 8100,93 | 24303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *305,10* | *915* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *600,07* | *1800* |
| 15 | 45 | 24-010201-0125 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1,000 | 36409,90 | 36410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1371,28* | *1371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2697,03* | *2697* |
| 16 | 46 | 24-010201-0128 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1,000 | 10565,30 | 10565 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *397,91* | *398* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *782,61* | *783* |
| 17 | 47 | 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные. Монтаж | т конструкций | 0,176 | 49143,44 | 8625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12247,29* | *2149* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3640,25* | *639* |
| 18 | 48 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,176 | 436274,46 | 76566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16431,13* | *2884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32316,63* | *5672* |
| 19 | 49 | 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 369727,73 | 472 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***13924,82*** | ***18*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27387,24*** | ***35*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1 502 610,00** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **137 760,00** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **111 304,00** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,5 %** | **37 565,00** | **1 540 175,00** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,6 %** | **24 643,00** | **1 564 818,00** |
| | | | **в том числе в текущих ценах - 100 %, К=1** | | **1,000** | | **1 564 818,00** |
| | | | **Согласно Договору о государственных закупках работ применен понижающий коэффициент к сметной стоимости К=0,950071753991555, к акту приемки выполненных работ №1 (за июль 2018 г.)** | | **0,9501** | **78 129,57** | **1 486 688,43** |
| | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**_____ Куангалиев А.Е.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор ТОО "Марсель-Групп"**

**_____ Керимов А.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Ас-Ер-компания"**
**_____Кызылбаев А.Ж.**