Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Управление строительства Алматинской обл *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140013977
Исполнитель	ТОО "EC ENERGY Qazaqstan",РК, г. Алматы, ул.Акпаева 59/1,н.п.37, тел.: 390-00-67 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020440002816
Договор (контракт)	Дог № 123/05/21 от 21.05.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000246	01.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договор № 123/05/21 от 21.05.2021г. Строительство средней школы на 450 мест в с.Толе би Енбекшиказахского район Алматинской обл.			Услуга	1	62 731 285,00	62 731 285,00
				Итого	1	x	62 731 285,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ержигитов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 450 мест в село Толе би Коктобинского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

от 1 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 123/05/21	21.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь 2021г.) без НДС	стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство СШ на 450 мест в село Толе би Коктобинского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области	62 731 285	56 010 076							6 721 209	62 731 285

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Жолжанов Л.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

МП

1 октября 2021 года

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____ Ержигитов Д.С.
(должность ф.и.о. подпись)

МП

1 октября 2021 года

Тех.надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Жылкибаев К. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

МП

1 октября 2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство СШ на 450 мест в село Толе би Коктобинского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Конструкций железобетонные работы. Локальная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 123/05/21 от 21.05.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за ОКТЯБРЬ 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы, лист2 КЖ0										
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		5044	158,4	149,29	798 951	752 996	-	179 719	1 056 964	
				м3 грунта		9,11	40,38	45 955	203 655		78 294		
2	2	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		8587	211,51	201,32	1 816 208	1 728 749	766	431 428	2 427 447	
				м3 грунта		10,1	59,68	86 693	512 513		179 811		
3	3	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		8587	21,9	18,4	188 031	158 015	766	68 476	277 028	
				м3 грунта		3,41	7,67	29 250	65 856		20 521		
4	4	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		13739,2	248		3 407 322				3 679 907	
				т							272 586		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		413,61	2188,03	0	904 992	-	-	651 594	1 681 113	
				м3 грунта		2188,03	0	904 992	-		124 527		
6	6	Е11-010104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		5044	21,74	21,74	109 639	109 639	-	32 897	153 939	
				м3 грунта		0	9,06	-	45 690		11 403		
7	7	Е11-010104-0412	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**		5044	8,94	8,94	45 071	45 071	-	13 524	63 282	
				м3 грунта		0	3,72	-	18 783		4 688		
8	8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		156	951,59	0	148 448	-	-	106 882	275 756	
				м3 грунта		951,59	0	148 448	-		20 426		
9	9	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		5044	171,86	79,2	866 863	399 466	-	476 091	1 450 391	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	467 397	193 841		107 436		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы, лист2 КЖ0									11 065 827	
			ИТОГО:					95 178 241	3 660 520	85 528 719	2 916 314	11 065 827	
								2 581 684	1 178 329		7 847 559		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		165 987					
			Итого с временными									22 297 641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		151 629					
			Итого с зимними удорожаниями									**11 383 444**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		227 669					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 611 113**	
			в том числе на 2020 год - 44 %									5 108 890	
			в том числе на 2021 год - 56 %									6 502 223	
	2020г., К=	1	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 44 %, К=1,049901									5 108 890	
			НДС на 2020 год, - 12 %									613 067	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									**5 721 956**	
	2021г., К=	1,0501698	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 56 %, К=1,0501698									6 828 438	
			НДС на 2021 год, - 12 %									819 413	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**7 647 851**	
			НДС - 12 %									1 432 479	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									**13 369 807**	
			Тендерная скидка , 10%									1 336 981	
			Итого к оплате									**12 032 827**	
			в т.ч НДС									1 289 231	

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____Нуралиев М.О.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____Файзолла А.О.

Авторский надзор:
ТОО «Казак Жобалау Құрылыс»

_____

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____Ержигитов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство СШ на 450 мест в село Толе би Коктобинского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение. Локальная смета №4-1-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 123/05/21 от 21.05.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за ОКТЯБРЬ 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТП и ДГУ									
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**		1	87421,73	43240,86	87 422	43 241	4 653	40 427	138 077
				подстанция		39528	16620,48	39 528	16 620		10 228	
2	2	5108-0102-0417 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**		1	1524103		1 524 103				1 524 103
				шт.						1 524 103		
			Отпускная цена			1524103		1 524 103				
			Сметная стоимость оборудования					*1 524 103*				
3	3	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	1529166		1 529 166				1 529 166
				шт.						1 529 166		
			Отпускная цена			1529166		1 529 166				
			Сметная стоимость оборудования					*1 529 166*				
4	4	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,8	5547,54	1804,94	9 986	3 249	5 017	2 961	13 982
				м3 основания		955,4	813,44	1 720	1 464		1 036	
5	5	Е11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка**		0,6	1794,85	964,2	1 077	579	-	851	2 082
				шт. сборных конструкций		830,65	370,88	498	223		154	
6	6	С121-040409-0102	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**		2	48075		96 150		96 150		103 842
				шт.							7 692	
7	7	Ц13-080301-1103 Изм. и доп. вып. 17	**Дизель-Генераторы. Установка**		1	16524,69	8726,26	16 525	8 726	193	8 307	26 819
				шт.		7605	3932,88	7 605	3 933		1 987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080301-1105 Изм. и доп. вып. 17	Дизель-генератор . Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2419,48 1521	58,59 0	2 419 1 521	59 -	840	1 095 281	3 796
9	9	ПрайсТОО "KAZ ENERGO GROUP" т3983939	Стоимость Дизель-генератор ДГУ G-FORCE WGF 300 кВА/ 240 кВт 380В, отдельный шкаф АВР, в блок-контейнере - утепленном с отоплением типа "Север" с автоматическими жалюзями-шкафом собственных нужд ШСН - освещением - охранно-пожарной сигнализацией, шкаф распределительный с отходящими линиями 1х315А, 1х400А, 2х32А	шт.	1	8660714,29		8 660 714		8 660 714		8 660 714
			Отпускная цена			8660714		8 660 714				
			Сметная стоимость оборудования					*8 660 714*				
10	10	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	183,2524	224,83 11,18	213,64 87,15	41 200 2 049	39 150 15 970	-	12 974 4 334	58 508
11	11	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,6676	2188,03 2188,03	0 0	12 401 12 401	- -	-	8 929 1 706	23 036
12	12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,94	161692,84 159999	0 0	151 991 150 399	- -	1 592	114 303 21 304	287 598
13	13	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	140	717		100 380		100 380	8 030	108 410
14	14	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	53		5 300		5 300	424	5 724
15	15	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	700	90		63 000		63 000	5 040	68 040
16	16	С123-060201-3501	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,75	337305		252 979		252 979	20 238	273 217
17	17	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	632,62 278,16	310,08 106,72	474 463 208 620	232 559 80 039	33 284	207 834 54 584	736 881
18	18	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1205	610,3 87,84	419,16 177,44	735 414 105 847	505 088 213 821	124 479	230 161 77 246	1 042 820
19	19	Ц13-080201-1001 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	250	1109,3 204,96	762,71 280,33	277 326 51 240	190 678 70 083	35 408	87 353 29 174	393 853
20	20	С123-060137-0674	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,37	3853699		1 425 869		1 425 869	114 069	1 539 938
21	21	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,515	324412		167 072		167 072	13 366	180 438
22	22	С123-060137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	433241		86 648		86 648	6 932	93 580
23	23	С123-060137-0679	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,37	5454475		2 018 156		2 018 156	161 452	2 179 608
24	24	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	740	645,72 263,52	336,11 119,48	477 830 195 005	248 719 88 418	34 105	204 064 54 552	736 445
25	25	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	465	368,11 161,04	160,98 53,35	171 171 74 884	74 856 24 806	21 431	71 776 19 436	262 383
26	26	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1205	566,43 87,84	356,16 150,77	682 542 105 847	429 173 181 683	147 522	207 022 71 165	960 729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,205	29597,44	19838,74	35 665	23 906	-	10 701	50 075
						9758,7	4799,33	11 759	5 783		3 709	
28	28	С121-110403-7003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	24,1	5330		128 453		128 453		138 729
											10 276	
			Итого по разделу: 1. ТП и ДГУ									21 142 593
			Раздел: 2. Муфты									
29	29	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26961,46	19585,56	26 961	19 586	56	10 569	40 533
						7320	7358,92	7 320	7 359		3 002	
30	30	С123-061703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12879		12 879		12 879		13 909
											1 030	
31	31	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	23219,05	17307,15	185 752	138 457	447	71 127	277 430
						5856	6492,5	46 848	51 940		20 550	
32	32	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	16332		130 656		130 656		141 108
											10 452	
33	33	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	199,4805	31,11	31,11	6 206	6 206	-	1 737	8 578
						0	12,09	-	2 412		635	
34	34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,1695	866,42	0	5 345	-	-	3 849	9 930
						866,42	0	5 345	-		736	
35	35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,2375	171,86	79,2	26 507	12 215	-	14 558	44 351
						92,66	38,43	14 292	5 927		3 285	
36	36	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15794,33	7536,8	15 794	7 537	639	9 241	27 038
						7618,52	3932,8	7 619	3 933		2 003	
37	37	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56946		113 892		113 892		123 003
											9 111	
38	38	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	154151,66	83336,01	4 008	2 167	72	2 024	6 514
						68064	29221,44	1 770	760		483	
39	39	С123-061201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0273	490027		13 378		13 378		14 448
											1 070	
40	40	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	45461,23	20248,89	136 384	60 747	22 933	56 368	208 172
						17568	8528,18	52 704	25 585		15 420	
41	41	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111 468		111 468		120 385
											8 917	
42	42	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3899,9	662,68	3 900	663	309	2 297	6 693
						2928	262,4	2 928	262		496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7215,23	203,01	7 215	203	1 156	4 268	12 402
						5856	72,34	5 856	72		919	
44	44	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89 830				89 830
										89 830		
			Отпускная цена			89830		89 830				
			Сметная стоимость оборудования					*89 830*				
45	45	СТОО Инвольт	Стоимость привода ПРНЗ-10У1	шт	1	6785,71		6 786		6 786		7 329
											543	
			Итого по разделу: 2. Муфты									1 151 653
			Раздел: 3. Стальные конструкций									
46	46	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,04045	58521,28	32990,98	2 367	1 334	-	1 258	3 915
						25530,3	13346,96	1 033	540		290	
47	47	С124-040207-1304	Заземляющий проводник ЗП1 и ЗП21	м	2	350		700		700		756
											56	
48	48	С124-040207-1935	Траверса ТМ73.л56-97.04.02	шт.	1	14277		14 277		14 277		15 419
											1 142	
49	49	С124-040207-1908	Траверсы стальные ТМ-80	шт.	1	1423		1 423		1 423		1 537
											114	
50	50	С124-040207-1910	Траверсы стальные ТМ 96И	шт.	1	2212		2 212		2 212		2 389
											177	
51	51	С124-040207-3962	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	42		42		42		45
											3	
52	52	С124-010106-1601 прим	Упор УП-50	шт.	1	0		-				-
53	53	С124-040207-0713	Хомут Х51	шт.	1	1204		1 204		1 204		1 300
											96	
54	54	С124-040207-0715	Хомут Х62И	шт.	1	1541		1 541		1 541		1 664
											123	
55	55	С124-040207-0709	Хомут Ши-2	шт.	1	1220		1 220		1 220		1 318
											98	
56	56	С124-040203-0305	Шина алюминиевая 5х70х551	шт.	3	7559		22 677		22 677		24 491
											1 814	
			Итого по разделу: 3. Стальные конструкций									52 834
			Раздел: 4. Линейная арматура									
57	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154		462		462		499
											37	
58	58	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	501		2 555		2 555		2 760
											204	
59	59	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3480		10 440		10 440		11 275
											835	
60	60	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43 731		43 731		47 229
											3 498	
61	61	С124-040207-5007	Зажимы соединительный плашечный SL25.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5395		48 555		48 555		52 439
											3 884	
62	62	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979		38 937		38 937		42 052
											3 115	
63	63	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7463		22 389		22 389		24 180
											1 791	
64	64	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394		3 546		3 546		3 830
											284	
65	65	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1 953		1 953		2 109
											156	
			Итого по разделу: 4. Линейная арматура									186 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
66	66	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**		0,000603	309630		187		187		202
				т							15	
67	67	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		1,1	1823,36	0	2 006	-	-	1 444	3 726
				м3 грунта		1823,36	0	2 006	-		276	
68	68	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1	951,59	0	952	-	-	685	1 768
				м3 грунта		951,59	0	952	-		131	
69	69	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		110	639,93	27,35	70 392	3 009	39 307	20 919	98 616
				м		255,24	8,89	28 076	978		7 305	
70	70	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		44	3318,16	165,61	145 999	7 287	95 038	33 023	193 344
				шт.		992,6	49,78	43 674	2 190		14 322	
			Итого по разделу: 5. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									297 656
			ИТОГО:					20 572 150	2 059 389	5 519 598	1 442 125	22 831 109
								1 189 346	804 800	11 803 813	816 833	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							11 803 813		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		165 409				
			Итого с временными									22 996 518
			Зимние удорожания			1,35 %		151 102				
			Итого с зимними удорожаниями									23 147 620
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		226 876				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 374 496
			в том числе на 2020 год - 44 %									10 284 778
			в том числе на 2021 год - 56 %									13 089 718
	2020г., К=	1	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 44 %, К=1,049901									10 284 778
			НДС на 2020 год, - 12 %									1 234 173
			Итого в текущих ценах на 2020 год									11 518 952
	2021г., К=	1,0501698	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 56 %, К=1,0501698									13 746 426
			НДС на 2021 год, - 12 %									1 649 571
			Итого в текущих ценах на 2021 год									15 395 998
			НДС - 12 %									2 883 745
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									26 914 949
			Тендерная скидка , 10%									2 691 495
			Итого к оплате:									24 223 454
			в т.ч. НДС									2 595 370

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ Нусипбаев М.С.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Файзолла А.О.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»
_____ Ержигитов Д.С.

Авторский надзор:
ТОО «Казак Жобалау Курылыс»
_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство СШ на 450 мест в село Толе би Коктобинского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализаций. Локальная смета №6-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 123/05/21 от 21.05.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за ОКТЯБРЬ 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1	Е11-010101-0308	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		6409,2168	158,4	149,29	1 015 197	956 803	-	228 362	1 343 044
				м3		9,11	40,38	58 394	258 776		99 485	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		198,2232	2188,03	0	433 719	-	-	312 277	805 676
				м3 грунта		2188,03	0	433 719	-		59 680	
3	3	Е11-010104-0401	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**		6592,825	31,11	31,11	205 095	205 095	-	57 401	283 496
				м3		0	12,09	-	79 724		21 000	
4	4	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		1318,565	171,86	79,2	226 609	104 425	-	124 456	379 150
				м3		92,66	38,43	122 184	50 672		28 085	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									2 811 366
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьнвой В1									
5	5	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		124,08	3265,98	163,7	405 242	20 311	242 676	147 127	596 559
				м3 основания		1146,48	51,24	142 255	6 358		44 190	
6	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		1,551	1154224,94	86303,22	1 790 203	133 856	1 269 332	423 294	2 390 577
				км трубопровода		249526	26147,7	387 015	40 555		177 080	
7	7	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		5	1720,42	85,86	8 602	429	843	7 474	17 362
				задвижка или клапан		1465,9	43,92	7 330	220		1 286	
8	8	С123-040201-0501	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		5	39210		196 050		196 050		211 734
				шт.							15 684	
9	9	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		1	1725,14	34,02	1 725	34	1 131	554	2 462
				фланец		560	0	560	-		182	
10	10	С123-020302-8206	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	704		704		704		760
				шт.							56	
11	11	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка**		7	1900,14	34,02	13 301	238	9 143	3 881	18 556
				фланец		560	0	3 920	-		1 375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		560	0	3 920	-		1 375	
12	12	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	821		4 105		4 105	328	4 433
13	13	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	5244.95 1575	125,01 14,64	10 490 3 150	250 29	7 090	3 147 1 091	14 728
14	14	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4707.44 2161,9	2407,01 808,54	4 707 2 162	2 407 809	139	2 941 612	8 260
15	15	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры:Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01633	5603240.78 578160	246973,98 89409,94	91 501 9 441	4 033 1 460	78 026	10 792 8 183	110 477
16	16	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01633	2346812,52 363008	215324,58 41787,6	38 323 5 928	3 516 682	28 879	6 544 3 589	48 457
17	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,551	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	45 906 15 136	30 770 7 444	-	13 773 4 774	64 453
18	18	С121-110403-7001	Сигнальная лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	31,02	2742		85 057		85 057	6 805	91 861
19	19	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	848,67 737,24	2,3 0,64	849 737	2 1	109	723 126	1 698
20	20	СПРАЙСТОО Энко 2476191	Стоимость регулятор давления "после себя" д50мм	шт	1	29021,25		29 021		29 021	2 322	31 343
21	21	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	836442,02 241162	76328,86 23170,06	64 406 18 569	5 877 1 784	39 959	20 150 6 764	91 321
22	22	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	45528,22 2231,32	189,28 85,76	45 528 2 231	189 86	43 108	2 294 3 826	51 648
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьнвой В1									3 756 689
			Раздел: 3. Колодцы водопроводные диаметром 2000 мм -1 шт									
23	23	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,72	23567,01 11287,64	9616,69 4126,35	87 669 41 990	35 774 15 350	9 905	56 767 11 555	155 991
24	24	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33535		33 535		33 535	2 683	36 218
25	25	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	27089		81 267		81 267	6 501	87 768
26	26	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	52100		52 100		52 100	4 168	56 268
27	27	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23 549		23 549	1 884	25 433
28	28	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27089		27 089		27 089	2 167	29 256
29	29	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	614994		8 512		8 512	681	9 192

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-460302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	321,85 188,61	133,24 63,68	644 377	266 127	-	424 85	1 153
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	898,48 305,7	19,98 2,93	8 895 3 026	198 29	5 671	2 842 939	12 675
			Итого по разделу: 3. Колодцы водопроводные диаметром 2000 мм -1 шт									413 954
			Раздел: 4. Колодцы водопроводные диаметром 1500 мм 1 шт									
32	32	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7	23567,01 11287,64	9616,69 4126,35	63 631 30 477	25 965 11 141	7 189	41 202 8 387	113 219
33	33	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24207		24 207		24 207	1 937	26 144
34	34	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749		47 247		47 247	3 780	51 027
35	35	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17966		17 966		17 966	1 437	19 403
36	36	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27089		27 089		27 089	2 167	29 256
37	37	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23 549		23 549	1 884	25 433
38	38	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	614994		8 512		8 512	681	9 192
39	39	Е11-460302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	321,85 188,61	133,24 63,68	644 377	266 127	-	424 85	1 153
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	898,48 305,7	19,98 2,93	8 895 3 026	198 29	5 671	2 842 939	12 675
			Итого по разделу: 4. Колодцы водопроводные диаметром 1500 мм 1 шт									287 502
			Раздел: 5. Водопровод Противопожарный В2									
41	41	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2271,1774	158,4 9,11	149,29 40,38	359 746 20 692	339 054 91 700	-	80 923 35 254	475 922
42	42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,2426	2188,03 2188,03	0 0	153 693 153 693	- -	-	110 659 21 148	285 500
43	43	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	2336,8008	31,11 0	31,11 12,09	72 695 -	72 695 28 258	-	20 346 7 443	100 484
44	44	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	467,36016	171,86 92,66	79,2 38,43	80 321 43 307	37 013 17 961	-	44 113 9 955	134 388
45	45	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,521	2830914,59 270436	109313,15 33515,84	1 474 907 140 897	56 952 17 462	1 277 057	156 775 130 535	1 762 216
46	46	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,047	8719628,17	201074,99	409 823	9 451	381 956	21 142	465 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		391820	62560,42	18 416	2 940		34 477	
47	47	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	3242,66	143,1	29 184	1 288	2 866	25 432	58 985
						2781,1	73,2	25 030	659		4 369	
48	48	С123-040201-0503	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	7	80452		563 164		563 164		608 217
											45 053	
49	49	С123-040201-0501	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 63 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39210		78 420		78 420		84 694
											6 274	
50	50	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	11	3423,3	68,04	37 656	748	25 358	11 435	53 018
						1050	0	11 550	-		3 927	
51	51	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1560		17 160		17 160		18 533
											1 373	
52	52	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,521	29597,44	19838,74	15 420	10 336	-	4 627	21 651
						9758,7	4799,33	5 084	2 500		1 604	
53	53	С121-110403-7001	Сигнальная лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	10,42	2742		28 572		28 572		30 857
											2 286	
54	54	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	45528,22	189,28	91 056	379	86 215	4 588	103 296
						2231,32	85,76	4 463	172		7 652	
55	55	Е11-220601-0703 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы . Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м2 трубопровода	42,34	4848,11	944,87	205 269	40 006	150 331	24 341	247 979
						352,68	228,01	14 933	9 654		18 369	
			Итого по разделу: 5. Водопровод Противопожарный В2									4 451 182
			Раздел: 6. Колодцы водопроводные диаметром 2000 мм -1 шт									
56	56	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,72	23567,01	9616,69	87 669	35 774	9 905	56 767	155 991
						11287,64	4126,35	41 990	15 350		11 555	
57	57	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33535		33 535		33 535		36 218
											2 683	
58	58	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	27089		81 267		81 267		87 768
											6 501	
59	59	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	52100		52 100		52 100		56 268
											4 168	
60	60	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27089		27 089		27 089		29 256
											2 167	
61	61	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23 549		23 549		25 433
											1 884	
62	62	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	614994		8 512		8 512		9 192
											681	
63	63	Е11-460302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	321,85	133,24	644	266	-	424	1 153
						188,61	63,68	377	127		85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,1	898,48	19,98	11 770	262	7 504	3 760	16 773
						305,7	2,93	4 005	38		1 242	
65	65	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,24	23567,01	9616,69	123 491	50 391	13 952	79 962	219 729
						11287,64	4126,35	59 147	21 622		16 276	
66	66	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24207		72 621		72 621		78 431
											5 810	
67	67	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15749		94 494		94 494		102 054
											7 560	
68	68	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23549		70 647		70 647		76 299
											5 652	
69	69	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17966		53 898		53 898		58 210
											4 312	
70	70	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27089		54 178		54 178		58 512
											4 334	
71	71	Е11-460302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	6	321,85	133,24	1 931	799	-	1 272	3 459
						188,61	63,68	1 132	382		256	
72	72	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05536	614994		34 046		34 046		36 770
											2 724	
73	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,1	898,48	19,98	28 841	641	18 387	9 214	41 099
						305,7	2,93	9 813	94		3 044	
			Итого по разделу: 6. Колодцы водопроводные диаметром 2000 мм -1 шт									1 092 615
			Раздел: 7. Канализация самотечная									
74	74	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1447,24	158,4	149,29	229 238	216 052	-	51 566	303 267
						9,11	40,38	13 186	58 433		22 464	
75	75	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,76	2188,03	0	97 936	-	-	70 514	181 926
						2188,03	0	97 936	-		13 476	
76	76	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1489,7654	31,11	31,11	46 345	46 345	-	12 971	64 061
						0	12,09	-	18 015		4 745	
77	77	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	297,95308	171,86	79,2	51 206	23 597	-	28 123	85 676
						92,66	38,43	27 610	11 450		6 346	
78	78	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2116	934134,59	109313,15	197 663	23 131	117 308	63 673	282 243
						270436	33515,84	57 224	7 092		20 907	
79	79	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0448	1661297,08	154781,64	74 426	6 934	52 332	17 136	98 887
						338390	47968,68	15 160	2 149		7 325	
80	80	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2116	29597,44	19838,74	6 263	4 198	-	1 879	8 793
						9758,7	4799,33	2 065	1 016		651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	С121-110403-7001	Сигнальная лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,232	2742		11 604		11 604		12 532
82	82	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,092	922670,67	1376,67	84 886	127	60 240	22 364	115 830
						266508	621,24	24 519	57		8 580	
			Итого по разделу: 7. Канализация самотечная									1 153 215
			Раздел: 8. Колодцы канализационные диаметром 1000 мм-7шт									
83	83	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,62	53772,01	11569,65	194 655	41 882	75 455	93 765	311 493
						21358,33	4805,13	77 317	17 395		23 074	
84	84	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11798		82 586		82 586		89 193
											6 607	
85	85	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7449		74 490		74 490		80 449
											5 959	
86	86	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	8918		62 426		62 426		67 420
											4 994	
87	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852		5 556		5 556		6 000
											444	
88	88	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0462	614994		28 413		28 413		30 686
											2 273	
89	89	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23549		164 843		164 843		178 030
											13 187	
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,26372	922670,67	1376,67	243 327	363	172 680	64 107	332 028
						266508	621,24	70 283	164		24 595	
91	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,9	898,48	19,98	33 154	737	21 136	10 591	47 245
						305,7	2,93	11 280	108		3 500	
			Итого по разделу: 8. Колодцы канализационные диаметром 1000 мм-7шт									1 142 544
			Раздел: 9. Колодцы канализационные диаметром 1500 мм-4шт									
92	92	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,04	30566,57	7438,84	184 622	44 931	61 198	96 864	304 005
						12995,63	3203,42	78 494	19 349		22 519	
93	93	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24207		96 828		96 828		104 574
											7 746	
94	94	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	11324		90 592		90 592		97 839
											7 247	
95	95	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24242		96 968		96 968		104 725
											7 757	
96	96	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО2 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15749		62 996		62 996		68 036
											5 040	
97	97	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23549		94 196		94 196		101 732
											7 536	
98	98	С121-040301-0112	Кольца опорное КЦО-1		1	15749		15 749		15 749		17 009

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1 260	
99	99	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0264	614994		16 236		16 236		17 535
											1 299	
100	100	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,18056	922670,67	1376,67	166 597	249	118 228	43 892	227 328
						266508	621,24	48 121	112		16 839	
101	101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36,1	898,48	19,98	32 435	721	20 678	10 362	46 221
						305,7	2,93	11 036	106		3 424	
			Итого по разделу: 9. Колодцы канализационные диаметром 1500 мм-4шт									1 089 004
			Раздел: 10. Колодцы канализационные диаметром 2000 мм-1 шт									
102	102	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	4,08	29079,51	7387,5	118 644	30 141	44 229	56 674	189 344
						10851,45	3179,58	44 274	12 973		14 025	
103	103	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	33535		33 535		33 535		36 218
											2 683	
104	104	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	19237		115 422		115 422		124 656
											9 234	
105	105	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	52100		52 100		52 100		56 268
											4 168	
106	106	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦО2 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	15749		31 498		31 498		34 018
											2 520	
107	107	С123-030101-0310	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	23549		23 549		23 549		25 433
											1 884	
108	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,092	922670,67	1376,67	84 886	127	60 240	22 364	115 830
						266508	621,24	24 519	57		8 580	
109	109	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	32	898,48	19,98	28 751	639	18 330	9 185	40 971
						305,7	2,93	9 783	94		3 035	
			Итого по разделу: 10. Колодцы канализационные диаметром 2000 мм-1 шт									622 738
			Раздел: 11. Канализация производственная напорная К4Н									
110	110	Е11-180501-0101	**Установка насосов погружных**	1насос	1	22534	455,97	22 534	456	3 412	18 442	44 254
						18665,66	152,98	18 666	153		3 278	
111	111	СВЕКТОР 7 т.3905598	**Стоимость насоса дренажного с поплавком DOC7, Xylem Lowara**	компл	1	130121,43		130 121		130 121		140 531
											10 410	
112	112	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2367,14	21,54	4 734	43	3 704	985	6 177
						493,37	9,08	987	18		458	
113	113	С123-041001-3004	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	шт.	1	32646		32 646		32 646		35 258
											2 612	
114	114	С123-040902-3110	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	5116		5 116		5 116		5 525
											409	
115	115	С123-040902-3107	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1406		1 406		1 406		1 518
											112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	934134,59	109313,15	1 868	219	1 109	602	2 668
						270436	33515,84	541	67		198	
117	117	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2	7786,06	0	15 572	-	7 469	7 941	25 394
						4051,46	0	8 103	-		1 881	
			Итого по разделу: 11. Канализация производственная напорная К4Н									261 325
			Раздел: 12. Насосная станция для пожаротушения									
118	118	Ц13-070401-0103	**Насосная станция для пожаротушения автоматическая. Монтаж оборудования**	шт.	1	48178,81	2854,24	48 179	2 854	1 367	27 357	81 578
						43958	889	43 958	889		6 043	
119	119	ПрайсВектор 7 т.3905598	**Стоимость насосной станции противопожарного назначения, тип GFDK20/v-19-23-0862/2/2 производства ТОО Вектор 7 в комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком 24л и запорной арматурой(1+1-резерв)**	компл	1	7090416,07		7 090 416				7 090 416
			Отпускная цена			7090416		7 090 416		7 090 416		
			Сметная стоимость оборудования					*7 090 416*				
120	120	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4518,9	1393,63	4 519	1 394	83	2 601	7 690
						3042	571	3 042	571		570	
121	121	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	1	5595,9	666,01	5 596	666	77	4 999	11 442
						4853,09	247,74	4 853	248		848	
122	122	Е11-180501-0206	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка**	вставка	4	19424,05	194,05	77 696	776	67 042	9 851	94 551
						2469,61	43,31	9 878	173		7 004	
123	123	Е11-160601-0103	**Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм(поставка ТОО Вектор 7)**	1шт	8	4311,22	289,94	34 490	2 320	4 173	27 945	67 430
						3499,6	64,84	27 997	519		4 995	
124	124	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка (поставка ТОО Вектор 7)**	комплект	2	361,69	0	723	-	34	676	1 511
						344,66	0	689	-		112	
125	125	С123-040902-3108	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2135		2 135		2 135		2 306
											171	
126	126	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	28	3423,3	68,04	95 852	1 905	64 547	29 106	134 955
						1050	0	29 400	-		9 997	
127	127	С123-020101-1033	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1390		2 780		2 780		3 002
											222	
128	128	С123-020101-1038	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1020		2 040		2 040		2 203
											163	
129	129	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	1794		14 352		14 352		15 500
											1 148	
130	130	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	2369		14 214		14 214		15 351
											1 137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	131	Е11-160401-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	5305,99	86,23	53 060	862	41 030	11 308	69 517
						1116,76	37,08	11 168	371		5 149	
132	132	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,14	79,99	1,74	251	5	156	63	339
						28,67	0,29	90	1		25	
133	133	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,14	95,38	2,45	299	8	138	107	439
						49,06	0,29	154	1		33	
			Итого по разделу: 12. Насосная станция для пожаротушения									7 598 230
			ИТОГО:					20 433 928	2 638 641	8 086 005	2 943 484	24 680 364
			В том числе :					2 618 866	835 903	7 090 416	1 302 962	
			Стоимость оборудования, всего							7 090 416		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		263 849				
			Итого с временными									24 944 213
			Зимние удорожания			1,35 %		241 026				
			Итого с зимними удорожаниями									25 185 239
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		361 896				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 547 136
			в том числе на 2020 год - 44 %									11 240 740
			в том числе на 2021 год - 56 %									14 306 396
	2020г., К=	**1**	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 44 %, К=1,049901									11 240 740
			НДС на 2020 год, - 12 %									1 348 889
			Итого в текущих ценах на 2020 год									**12 589 629**
	2021г., К=	**1,0501698**	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 56 %, К=1,0501698									15 024 145
			НДС на 2021 год, - 12 %									1 802 897
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**16 827 043**
			НДС - 12 %									3 151 786
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									**29 416 671**
			Тендерная скидка , 10%									2 941 667
			Итого к оплате									**26 475 004**
			в т.ч. НДС									2 836 608

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Нусипбаев М.О.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Файзолла А.О.

Подрядчик:
Генпиректор ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»

_____ Ерагитов Д.С.

Авторский надзор:
ТОО «Казак Жобалау Курылыс»

_____