Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 03.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт казармы №2 КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		71	24.06.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт казармы № 2 КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области	60 692 325,13	54 189 576,01							6 502 749,12	
в т.ч. за месяц октябрь	40 285 139,34	35 968 874,41							4 316 264,93	
Аванс 30%	12 085 541,80									
Резерв- 5%	2 014 256,97	1 798 443,72							215 813,25	
К оплате	26 185 340,57	23 379 768,37							2 805 572,20	26 185 340,57
К оплате	*(Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч триста сорок тенге)* 57 тиын									

20407185,79 №1,№2

26 185 340,57 16393756,18
20593954,08
667282,90
2630146,18

40285139,34

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ 2021года

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "
БИН/ИИН 061240009707

Директор _____ **Мусин С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

_____ 2021года

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ 2021года

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

БИН/ИИН 050940013378

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт казармы №2 КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Казарма**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 24 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №3 от 27.10.2021 г.

за Октябрь

на Общестроительные работы (Локальная смета № 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Кровля										
			6.1 Демонтаж										
1	111	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	4,5	1943,88	0	8747	0	0	6298	16249	
						1943,88	0	8747	0	0	1204		

2	112 1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	2	3216,7	1,65	6433	3	0	4630	11948
					3215,05	0	6430	0	0	885	
3	113 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	0,3	756,16	17,78	227	5	139	62	312
					275,16	8,78	83	3	0	23	
	6.2 Монтаж										
4	118 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	21,636	322,28	17,78	6973	385	635	4423	12308
					275,16	8,78	5953	190	0	912	
5	119 2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,082	50378		54509		54509	0	58870
					0		0		0	4361	
6	122 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	75	2281,13	11,54	171085	866	146122	17505	203677
					321,3	2,87	24098	215	0	15087	
7	123 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	122,5	2291,91	1072,34	280759	131362	116190	44426	351200
					271,08	232,62	33207	28496	0	26015	
8	131 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхност	539	335,65	12,41	180915	6689	132109	31492	229400
					78,14	3,01	42117	1622	0	16993	
9	132 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки . Установка НР = 72 %	м2 поверхност и покрытия	701	1702,35	6,73	1193347	4718	431353	546874	1879439
					1080,28	3,24	757276	2271	0	139218	
10	135 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	539	638,57	101,3	344189	54601	170793	95286	474633
					220,4	25,13	118796	13545	0	35158	

11	136	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	5039	19,05	1,5	95993	7559	84302	4390	108414
						0,82	0,39	4132	1965	0	8031	
			Раздел 7 Проемы									
			7.1 1-й этаж									
12	169	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	75,6	25279,32	170,46	1911117	12887	1811112	67136	2136513
						1152,35	81,03	87118	6126	0	158260	
13	174	1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	110,16	3854,85	8,92	424650	983	322612	72986	537447
						917,35	2,85	101055	314	0	39811	
14	175	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	220,32	627,17	26,57	138178	5854	0	96301	253237
						600,6	6,48	132324	1428	0	18758	
15	176	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	11,016	30612		337222		337222	0	364200
						0		0		0	26978	
16	177	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	57	1455,99	5,44	82991	310	57490	18184	109269

						441,96	1,11	25192	63	0	8094	
17	178	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	57	4192,61	4,9	238979	279	225607	9524	268383
						229,7	2,37	13093	135	0	19880	
		7.2 2-й этаж										
18	182	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	84	24402,4	170,46	2049802	14319	1938686	74595	2294349
						1152,35	81,03	96797	6807	0	169952	
19	185	1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	122,4	3854,85	8,92	471834	1092	358458	81096	597164
						917,35	2,85	112284	349	0	44234	
20	186	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	244,8	627,17	26,57	153531	6504	0	107001	281375
						600,6	6,48	147027	1586	0	20843	
21	187	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	12,24	30612		374691		374691	0	404666
						0		0		0	29975	
22	188	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	63	1455,99	5,44	91727	343	63541	20097	120770
						441,96	1,11	27843	70	0	8946	

23	189	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	63	4192,61	4,9	264134	309	249355	10526	296633
						229,7	2,37	14471	149	0	21973	
		7.3 3-й этаж										
24	194	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	84	24402,4	170,46	2049802	14319	1938686	74595	2294349
						1152,35	81,03	96797	6807	0	169952	
25	197	1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	122,4	3854,85	8,92	471834	1092	358458	81096	597164
						917,35	2,85	112284	349	0	44234	
26	198	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	244,8	627,17	26,57	153531	6504	0	107001	281375
						600,6	6,48	147027	1586	0	20843	
27	199	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	12,24	30612		374691		374691	0	404666
						0		0		0	29975	
28	200	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	63	1455,99	5,44	91727	343	63541	20097	120770
						441,96	1,11	27843	70	0	8946	
29	201	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	63	4192,61	4,9	264134	309	249355	10526	296633

	229,7	2,37	14471	149	0	21973

Итого	**15 005 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 156 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 859 657
- накладные расходы, тенге	1 606 147
в т.ч. зарплата, тенге	144 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 111 514

Всего	**15 005 413**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	180 065
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 710**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**15 489 188**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**16 263 647**
с понижающим коэффициентом к=0,9	14 637 282,30
НДС (12 %)	1 756 473,88
Итого по акту:	**16 393 756,18**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700613450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт казармы №2 КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Казарма**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 24 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №4 от 25.10.2021 г.

за Октябрь

Общестроительные работы (Локальная смета № 2-1-6 (ДОБАВИТЬ))

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 1-й этаж											
		2.2 Пол Тип1											
1	1	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	25,144	18061,62	1602,36	454141	40290	320091	77370	574032	
						3728,96	544,77	93761	13698	0	42521		

2	2 1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	125,72	192,8	0,54	24239	68	19469	3409	29860	
					37,4	0,26	4702	33	0	2212		
3	3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	125,72	758,33	28,58	95337	3593	49584	31602	137094	
					335,35	13,77	42160	1731	0	10155		
4	4 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	1508,64	107,33	4,85	161922	7317	148360	6974	182408	
					4,14	2,28	6246	3440	0	13512		
5	5 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,09052	14730,64	1382,48	1333	125	3	906	2418	
					13316,8	580,9	1205	53	0	179		
6	6 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09052	264413		23935		23935	0	25850	Казахстан
					0		0		0	1915		
7	7 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	125,72	2887,26	83,37	362986	10481	190603	119895	521511	
					1287,8	36,74	161902	4619	0	38630		
	2.3 Пол Тип2											
8	8 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	42,8048	4386,74	0,54	187774	23	3725	132507	345903	
					4299,18	0,26	184026	11	0	25622		
9	9 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	26,753	8606,15	1704,74	230240	45607	98474	75755	330475	
					3220,56	712,25	86160	19055	0	24480		

10	10 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	13,3765	23657,6	7,2	316456	96	267695	35038	379614	
					3638,04	0	48664	0	0	28120		
11	11 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	53,506	18061,62	1602,36	966405	85736	681147	164642	1221531	
					3728,96	544,77	199522	29148	0	90484		
12	12 1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	267,53	192,8	0,54	51580	144	41430	7255	63542	
					37,4	0,26	10006	70	0	4707		
13	13 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	267,53	758,33	28,58	202876	7646	105514	67248	291734	
					335,35	13,77	89716	3684	0	21610		
14	14 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	3210,36	107,33	4,85	344568	15570	315707	14840	388161	
					4,14	2,28	13291	7320	0	28753		
15	15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,19262	14730,64	1382,48	2837	266	6	1927	5145	
					13316,8	580,9	2565	112	0	381		
16	16 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19262	264413		50931		50931	0	55005	Казахстан
					0		0		0	4074		
17	17 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	267,53	2887,26	83,37	772429	22304	405600	255135	1109769	
					1287,8	36,74	344525	9829	0	82205		

18	18 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	267,53	2810,64	419,9	751931	112336	309128	308046	1144775	
					1235,25	363,98	330466	97376	0	84798		
19	19 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	143	331,84	30,24	47453	4324	0	32561	86415	
					301,6	14,64	43129	2094	0	6401		
20	20 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	7,15	26401		188767		188767	0	203868	Казахстан
					0		0		0	15101		
	2.4 Пол Тип3											
21	22 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	2,15	18061,62	1602,36	38832	3445	27370	6615	49083	
					3728,96	544,77	8017	1171	0	3636		
22	23 1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	10,75	192,8	0,54	2073	6	1665	292	2554	
					37,4	0,26	402	3	0	189		
23	24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	10,75	758,33	28,58	8152	307	4240	2702	11722	
					335,35	13,77	3605	148	0	868		
24	25 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	129	107,33	4,85	13846	626	12686	596	15597	
					4,14	2,28	534	294	0	1155		
25	26 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,00774	14730,64	1382,48	114	11	0	78	207	

					13316,8	580,9	103	5	0	15		
26	27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00774	264413		2047		2047	0	2211 Казахстан
						0		0		0	164	
27	28	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	10,75	2887,26	83,37	31038	896	16298	10252	44593
						1287,8	36,74	13844	395	0	3303	
28	29	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	10,75	145,85	3,56	1568	38	159	996	2769
						127,5	1,21	1371	13	0	205	
		Раздел 3 2-й этаж										
		3.2 Пол Тип1										
29	30	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	3,772	18061,62	1602,36	68128	6044	48019	11607	86114
						3728,96	544,77	14066	2055	0	6379	
30	31	1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	18,86	192,8	0,54	3636	10	2921	511	4479
						37,4	0,26	705	5	0	332	
31	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	18,86	758,33	28,58	14302	539	7438	4741	20566
						335,35	13,77	6325	260	0	1523	
32	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	226,32	107,33	4,85	24291	1098	22256	1046	27364
						4,14	2,28	937	516	0	2027	
33	34	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01358	14730,64	1382,48	200	19	0	136	363

					13316,8	580,9	181	8	0	27		
34	35	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01358	264413		3591		3591	0	3878 Казахстан
						0		0		0	287	
35	36	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	18,86	2887,26	83,37	54454	1572	28593	17986	78235
						1287,8	36,74	24288	693	0	5795	
		3.3 Пол Тип2										
36	37	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	74,538	18061,62	1602,36	1346277	119437	948891	229360	1701688
						3728,96	544,77	277949	40606	0	126051	
37	38	1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	372,69	192,8	0,54	71855	201	57715	10106	88518
						37,4	0,26	13939	97	0	6557	
38	39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	372,69	758,33	28,58	282622	10651	146989	93682	406408
						335,35	13,77	124982	5132	0	30104	
39	40	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	4472,28	107,33	4,85	480010	21691	439804	20673	540738
						4,14	2,28	18515	10197	0	40055	
40	41	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,26833	14730,64	1382,48	3953	371	8	2685	7169
						13316,8	580,9	3573	156	0	531	
41	42	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26833	264413		70950		70950	0	76626 Казахстан

						0		0		0	5676	
42	43	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	372,69	2810,64	419,9	1047497	156493	430640	429132	1594759
						1235,25	363,98	460365	135652	0	118130	
		3.4 Пол Тип3										
43	45	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	2,49	18061,62	1602,36	44973	3990	31698	7662	56846
						3728,96	544,77	9285	1356	0	4211	
44	46	1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	12,45	192,8	0,54	2400	7	1928	338	2957
						37,4	0,26	466	3	0	219	
45	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	12,45	758,33	28,58	9441	356	4910	3129	13576
						335,35	13,77	4175	171	0	1006	
46	48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	149,4	107,33	4,85	16035	725	14692	691	18064
						4,14	2,28	619	341	0	1338	
47	49	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,00894	14730,64	1382,48	132	12	0	89	239
						13316,8	580,9	119	5	0	18	
48	50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00894	264413		2364		2364	0	2553 Казахстан
						0		0		0	189	
49	51	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	12,45	2887,26	83,37	35946	1038	18875	11873	51645

					1287,8	36,74	16033	457	0	3826		
50	52	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	12,45	145,85	3,56	1816	44	184	1153	3207
						127,5	1,21	1587	15	0	238	
		Раздел 4 3-й этаж										
		4.2 Пол Тип1										
51	53	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	6,262	18061,62	1602,36	113102	10034	79717	19269	142961
						3728,96	544,77	23351	3411	0	10590	
52	54	1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	31,31	192,8	0,54	6037	17	4849	849	7437
						37,4	0,26	1171	8	0	551	
53	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	31,31	758,33	28,58	23743	895	12349	7870	34142
						335,35	13,77	10500	431	0	2529	
54	56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	375,72	107,33	4,85	40326	1822	36948	1737	45428
						4,14	2,28	1555	857	0	3365	
55	57	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,02254	14730,64	1382,48	332	31	1	225	602
						13316,8	580,9	300	13	0	45	
56	58	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02254	264413		5960		5960	0	6437 Казахстан
						0		0		0	477	
57	59	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	31,31	2887,26	83,37	90400	2610	47469	29859	129880

					1287,8	36,74	40321	1150	0	9621		
	4.3 Пол Тип2											
58	60 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	74,538	18061,62	1602,36	1346277	119437	948891	229360	1701688	
					3728,96	544,77	277949	40606	0	126051		
59	61 1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	372,69	192,8	0,54	71855	201	57715	10106	88518	
					37,4	0,26	13939	97	0	6557		
60	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	372,69	758,33	28,58	282622	10651	146989	93682	406408	
					335,35	13,77	124982	5132	0	30104		
61	63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	4472,28	107,33	4,85	480010	21691	439804	20673	540738	
					4,14	2,28	18515	10197	0	40055		
62	64 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,26833	14730,64	1382,48	3953	371	8	2685	7169	
					13316,8	580,9	3573	156	0	531		
63	65 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26833	264413		70950		70950	0	76626	Казахстан
					0		0		0	5676		
64	66 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	372,69	2810,64	419,9	1047497	156493	430640	429132	1594759	
					1235,25	363,98	460365	135652	0	118130		

Раздел 5 Кровля

65	68	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	21,636	306,76	2,65	6637	57	5873	526	7736
						32,65	1,16	706	25	0	573	
		Раздел 7 фасад										
66	69	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	820	161,45	0	132389	0	0	95318	245924
						161,45	0	132386	0	0	18217	
67	70	1212-0104-0304	Поверхности фасадов, окрашенные масляными красками. Промывка с земли и лесов НР = 72 %	м2	820	52,58	0	43116	0	2173	29479	78403
						49,93	0	40943	0	0	5808	
68	71	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	820	1714,05	6,61	1405521	5420	1141268	188196	1721214
						315,65	3,11	258833	2550	0	127497	

Итого	**18 849 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 077 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 015 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 998 704
- накладные расходы, тенге	3 362 207
в т.ч. зарплата, тенге	302 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 396 291

Всего	**18 849 908**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	226 199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**381 522**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 457 629**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**20 430 510**
с понижающим коэффициентом к=0,9	18 387 459,00
НДС (12 %)	2 206 495,08
Итого по акту:	**20 593 954,08**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт казармы №2 КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Казарма**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 24 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №5 от 25.10.2021 г.

за Октябрь

Водопровод и канализация (Локальная смета № 2-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	45	672,19	5,18	30249	233	2408	19937	54201	
						613,49	1,84	27607	83	0	4015		

2	2 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	28	452,5	0,8	12670	22	0	9109	23521
					451,7	0,12	12648	3	0	1742	
3	3 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	79	453,46	0,94	35823	74	0	25744	66492
					452,52	0,07	35749	6	0	4925	
4	4 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	прибор	6	3255,58	178,66	19533	1072	0	13666	35855
					3076,92	86,37	18462	518	0	2656	
5	5 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	12	735,46	3,43	8826	41	0	6340	16379
					732,03	1,73	8784	21	0	1213	
6	6 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	58	914,45	6,86	53038	398	0	38046	98371
					907,59	3,47	52640	201	0	7287	
7	7 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	561,66	5,57	3370	33	0	2415	6248
					556,09	2,82	3337	17	0	463	
8	8 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	698,24	6,21	5586	50	0	4004	10357
					692,03	3,14	5536	25	0	767	

9	9 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	3	599,3	86,48	1798	259	0	1198	3236
					512,82	42,09	1538	126	0	240	
10	10 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	438,25	29,03	877	58	0	609	1605
					409,22	14,18	818	28	0	119	
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
11	11 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	4131,1	47,48	41311	475	34115	4975	49989
					672,11	18,94	6721	189	0	3703	
12	12 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	35	2994,2	35,77	104797	1252	83919	14493	128833
					560,74	14,38	19626	503	0	9543	
13	13 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	15	1111,44	4,14	16672	62	180	11835	30788
					1095,31	0,44	16430	7	0	2281	
14	14 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	8	1142,18	1,96	9137	16	88	6506	16894
					1129,24	0,29	9034	2	0	1251	

15	15 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	29	1146,45	2,37	33247	69	370	23626	61423
					1131,31	0,19	32808	6	0	4550	
16	16 2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	14,85	158		2346		2346	0	2534
					0		0		0	188	
17	17 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	7,92	136		1077		1077	0	1163
					0		0		0	86	
18	18 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	28,71	93		2670		2670	0	2884
					0		0		0	214	

Итого	**610 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 173
- накладные расходы, тенге	182 503
в т.ч. зарплата, тенге	16 425
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 243

Всего	**610 773**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	7 329
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 362**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**630 464**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**661 987**
с понижающим коэффициентом к=0,9	595 788,30
НДС (12 %)	71 494,60
Итого по акту:	**667 282,90**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

(должность,фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт казармы №2 КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Казарма**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 24 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №6 от 25.10.2021 г.

за Октябрь

Отопление (Локальная омета № 2-1-3)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтажные работы										
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	111,04	1094,81	15,41	121568	1711	48502	51796	187233	
						642,6	5,27	71354	585	0	13869		

2	3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	92	2131,14	83,97	196065	7725	27404	116731	337820
						1749,3	12,95	160936	1191	0	25024	
3	4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	1259		52878		52878	0	57108
						0		0		0	4230	
4	5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	818		40900		40900	0	44172
						0		0		0	3272	
5	9	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	2257,59	32,89	67728	987	52289	10693	84695
						481,74	13,34	14452	400	0	6274	
6	10	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80	2179,46	17,97	174357	1438	142150	22550	212660
						384,62	6,87	30770	550	0	15753	
7	11	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	2005,69	17,97	100285	899	80155	14094	123529
						384,62	6,87	19231	344	0	9150	
8	12	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	60	1268,15	17,97	76089	1078	51934	16912	100441
						384,62	6,87	23077	412	0	7440	

9	13 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	410	1634,84	17,97	670284	7368	505223	115568	848720
					384,62	6,87	157694	2817	0	62868	
10	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	630	83,55	1,07	52637	674	233	37245	97073
					82,11	0	51729	0	0	7191	
11	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	232	537		124584		124584	0	134551
					0		0		0	9967	
12	18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	12	617,13	67,3	7406	808	3192	2732	10949
					283,8	32,38	3406	389	0	811	
	Раздел 2 Демонтажные работы										
13	21 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	86	1064,4	48	91538	4128	0	64439	168455
					1016,4	24,28	87410	2088	0	12478	

Итого	**2 407 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	620 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 129 444
- накладные расходы, тенге	452 760
в т.ч. зарплата, тенге	40 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 327

Всего	**2 407 406**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	28 889
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 726**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 485 021**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 609 272**
с понижающим коэффициентом к=0,9	2 348 344,80
НДС (12 %)	281 801,38
Итого по акту:	**2 630 146,18**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)