Заказчик: РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет» МЗ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование объекта: Учебный корпус №4 ул.Гоголя,40 Строительство дождевой канализации.

Договор: № 180337 от 06.04.2018 года

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2018 год	12 796 316,40
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 931 271,78
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	9 931 271,78
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 931 271,78
	в том числе ндс	1 064 064,83

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
РГП "Карагандинский государственный
Медицинский университет" МЗ РК
Адрес: г.Караганда,ул.Гоголя, д.40
БИН 990240001118
ИИК KZ688560000000454960
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Ректор _____ Р.С. Досмагамбетова

Проректор по организационно-экономической работе

_____ Телеуов М.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "EMAAR"
Адрес: Карагандинская область,
Караганда Г.А., г.Караганда,
БИН 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор

_____ Токушева Ж.К.

казчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ления "Карагандинский государственный медицинский университет" МЗ РК

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

именование строительства и его адрес: Учебный корпус №4 ул.Гоголя,40
роительство дождевой канализации

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительстваи жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г
№170

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

			Код	Код	договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
					180337	06.04.2018				

Именование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенеге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные работы		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бный корпус №4 ул.Гоголя,40										
роительство дождевой канализации	9 931 271,78	8 867 206,95	9 931 271,78	9 931 271,78	0,00	0,00			1 064 064,83	9 931 271,78
м числе										
ержание аванса на строительство 30% с НДС	0									0
ержание резерва на сдачу объекта в плуатацию 5% с НДС	0									0
го к оплате работ и затрат,включаемых в имость работ										9 931 271,78

М.П. Заказчик
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" МЗ РК

Ректор Досмагамбетова Р.С.

М.П. Подрядчик

Директор Токушева Ж.К.

Форма 2-В

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(организация, адрес, телефон)

ик **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"**

(организация, адрес, телефон)

Учебный корпус №4 ул.Гоголя,40 Строительство дождевой канализации

(наименование, адрес)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

подряда (контракт) **№ 180337 от 06.04.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2018	27.06.2018	25.09.2018

Акт приемки выполненных работ №1

ер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
1	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	448,722	277,97	124731
		Накладные расходы			*55,17*	*24756*
		Сметная прибыль			*20,59*	*9239*
2	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	448,722	24,99	11213
		Накладные расходы			*5,37*	*2408*
		Сметная прибыль			*1,85*	*831*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
3	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	718,000	627,75	450727
		Накладные расходы			*23,64*	*16975*
		Сметная прибыль			*46,50*	*33387*
4	11-010101-0333 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	299,148	215,79	64553
		Накладные расходы			*30,52*	*9131*
		Сметная прибыль			*15,98*	*4782*
5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,130	4564,69	69064
		Накладные расходы			*1678,07*	*25389*
		Сметная прибыль			*338,13*	*5116*
6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	5,000	4374,49	21872
		Накладные расходы			*1608,15*	*8041*
		Сметная прибыль			*324,04*	*1620*
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	3,000	4945,08	14835
		Накладные расходы			*1817,91*	*5454*
		Сметная прибыль			*366,30*	*1099*
8	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы для обратной засыпки. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	388,752	277,97	108061
		Накладные расходы			*55,17*	*21448*
		Сметная прибыль			*20,59*	*8005*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	388,752	24,99	9714
		Накладные расходы			*5,37*	*2086*
		Сметная прибыль			*1,85*	*720*
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	622,000	627,75	390462
		Накладные расходы			*23,64*	*14706*
		Сметная прибыль			*46,50*	*28923*
11	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	667,263	40,50	27027
		Накладные расходы			*7,83*	*5225*
		Сметная прибыль			*3,00*	*2002*
12	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,637	1808,19	37316
		Накладные расходы			*664,73*	*13718*
		Сметная прибыль			*133,94*	*2764*
13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,688	268,50	15758
		Накладные расходы			*84,27*	*4945*
		Сметная прибыль			*19,89*	*1167*
14	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,214	812379,73	173687
		Накладные расходы			*243928,12*	*52152*
		Сметная прибыль			*60176,28*	*12866*
15	23-010503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	215,938	4414,28	953210
		Накладные расходы			*166,25*	*35900*
		Сметная прибыль			*326,98*	*70608*
16	11-220201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 300 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,004	1657516,69	7183

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*465529,49*	*2018*
		Сметная прибыль			*122779,01*	*532*
17	23-011003-0108 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 300 ГОСТ 9583-75	м	4,334	6127,88	26557
		Накладные расходы			*230,79*	*1000*
		Сметная прибыль			*453,92*	*1967*
18	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,939	77508,61	72780
		Накладные расходы			*21580,59*	*20264*
		Сметная прибыль			*5741,38*	*5391*
19	23-020803-0227 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300Х300 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	226444,56	1132223
		Накладные расходы			*8528,44*	*42642*
		Сметная прибыль			*16773,67*	*83868*
20	23-020803-0905 РСНБ РК 2015	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	87744,18	438721
		Накладные расходы			*3304,65*	*16523*
		Сметная прибыль			*6499,57*	*32498*
21	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1,000	30107,29	30107
		Накладные расходы			*10834,31*	*10834*
		Сметная прибыль			*2230,17*	*2230*
22	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,505	50018,15	425404
		Накладные расходы			*12923,73*	*109916*
		Сметная прибыль			*3705,05*	*31511*
23	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	7,000	13370,46	93593
		Накладные расходы			*503,56*	*3525*
		Сметная прибыль			*990,40*	*6933*
24	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4,000	9359,83	37439
		Накладные расходы			*352,51*	*1410*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*693,32*	*2773*
25	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	7,000	11202,23	78416
		Накладные расходы			*421,90*	*2953*
		Сметная прибыль			*829,79*	*5809*
26	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	7,000	4369,95	30590
		Накладные расходы			*164,58*	*1152*
		Сметная прибыль			*323,70*	*2266*
27	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	5662,40	5662
		Накладные расходы			*213,26*	*213*
		Сметная прибыль			*419,44*	*419*
28	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,920	15508,70	76303
		Накладные расходы			*584,09*	*2874*
		Сметная прибыль			*1148,79*	*5652*
29	21-020101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,260	12031,47	15160
		Накладные расходы			*453,13*	*571*
		Сметная прибыль			*891,22*	*1123*
30	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	17666,95	123669
		Накладные расходы			*665,38*	*4658*
		Сметная прибыль			*1308,66*	*9161*
31	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,800	11021,85	141080
		Накладные расходы			*2390,73*	*30601*
		Сметная прибыль			*816,43*	*10450*
32	11-230701-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,100	40802,05	208090
		Накладные расходы			*11636,18*	*59345*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*3022,37*	*15414*
33	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	10,000	13370,46	133705
		Накладные расходы			*503,56*	*5036*
		Сметная прибыль			*990,40*	*9904*
34	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6,000	5662,40	33974
		Накладные расходы			*213,26*	*1280*
		Сметная прибыль			*419,44*	*2517*
35	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	10,000	8731,65	87317
		Накладные расходы			*328,85*	*3289*
		Сметная прибыль			*646,79*	*6468*
36	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,280	37647,80	48189
		Накладные расходы			*1417,91*	*1815*
		Сметная прибыль			*2788,73*	*3570*
37	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,300	15508,70	4653
		Накладные расходы			*584,09*	*175*
		Сметная прибыль			*1148,79*	*345*
38	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10,000	27596,48	275965
		Накладные расходы			*1039,35*	*10393*
		Сметная прибыль			*2044,18*	*20442*
39	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	80,500	393,88	31707
		Накладные расходы			*94,77*	*7629*
		Сметная прибыль			*29,18*	*2349*
40	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60,375	3680,36	222201
		Накладные расходы			*1165,32*	*70356*
		Сметная прибыль			*272,62*	*16459*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
41	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	402,500	900,24	362347
		Накладные расходы			*83,20*	*33489*
		Сметная прибыль			*66,68*	*26840*
42	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ.20мм	м2 основания	402,500	253,00	101834
		Накладные расходы			*18,19*	*7320*
		Сметная прибыль			*18,74*	*7543*
43	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	402,500	1231,64	495734
		Накладные расходы			*88,34*	*35557*
		Сметная прибыль			*91,23*	*36721*
44	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	-402,500	459,86	-242714
		Накладные расходы			*-26,91*	*-10832*
		Сметная прибыль			*-44,67*	*-17979*
45	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	402,500	1423,66	573024
		Накладные расходы			*86,45*	*34797*
		Сметная прибыль			*105,46*	*42446*
46	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 5см)	м2	402,500	315,57	127016
		Накладные расходы			*11,99*	*4827*
		Сметная прибыль			*23,38*	*9409*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
47	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	402,500	1458,64	587102
		Накладные расходы			*87,77*	*35327*
		Сметная прибыль			*108,05*	*43489*
48	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	470,000	83,31	39155
		Накладные расходы			*3,14*	*1475*
		Сметная прибыль			*6,17*	*2900*
49	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	470,000	627,75	295044
		Накладные расходы			*23,64*	*11112*
		Сметная прибыль			*46,50*	*21855*
50	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	26,800	393,88	10556
		Накладные расходы			*94,77*	*2540*
		Сметная прибыль			*29,18*	*782*
51	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	20,100	3680,36	73975
		Накладные расходы			*1165,32*	*23423*
		Сметная прибыль			*272,62*	*5480*
52	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	134,000	900,24	120632
		Накладные расходы			*83,20*	*11149*
		Сметная прибыль			*66,68*	*8936*
53	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ.20мм	м2 основания	134,000	253,00	33902
		Накладные расходы			*18,19*	*2437*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*18,74*	*2511*
54	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	134,000	1231,64	165039
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*88,34*	*11838*
55	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	-134,000	*91,23* 459,86	*12225* -80804
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*-26,91*	*-3606*
56	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	134,000	*-44,67* 1423,66	*-5985* 190771
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*86,45*	*11585*
57	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 5см)	м2	134,000	*105,46* 315,57	*14131* 42286
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*11,99*	*1607*
58	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	134,000	*23,38* 1458,64	*3132* 195458
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*87,77*	*11761*
59	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	220,000	*108,05* 83,31	*14478* 18328
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3,14*	*690*
60	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	220,000	*6,17* 627,75	*1358* 138106
		Накладные расходы			*23,64*	*5201*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*46,50*	*10230*
61	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	72,000	1133,48	81611
		Накладные расходы			*421,43*	*30343*
		Сметная прибыль			*83,96*	*6045*
62	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	72,000	2072,85	149245
		Накладные расходы			*446,68*	*32161*
		Сметная прибыль			*153,54*	*11055*
63	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,737	33303,60	157752
		Накладные расходы			*1254,29*	*5941*
		Сметная прибыль			*2466,93*	*11685*
64	12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	6,000	2259,53	13557
		Накладные расходы			*607,47*	*3645*
		Сметная прибыль			*167,37*	*1004*
65	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	60,000	900,24	54014
		Накладные расходы			*83,20*	*4992*
		Сметная прибыль			*66,68*	*4001*
66	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ.20мм	м2 основания	60,000	253,00	15180
		Накладные расходы			*18,19*	*1091*
		Сметная прибыль			*18,74*	*1124*
67	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	60,000	1231,64	73898
		Накладные расходы			*88,34*	*5300*
		Сметная прибыль			*91,23*	*5474*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
68	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	-60,000	459,86	-36181
		Накладные расходы			*-26,91*	*-1615*
		Сметная прибыль			*-44,67*	*-2680*
69	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	40,000	1423,66	56947
		Накладные расходы			*86,45*	*3458*
		Сметная прибыль			*105,46*	*4218*
70	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 5см)	м2	40,000	315,57	12623
		Накладные расходы			*11,99*	*480*
		Сметная прибыль			*23,38*	*935*
71	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	40,000	1458,64	58346
		Накладные расходы			*87,77*	*3511*
		Сметная прибыль			*108,05*	*4322*
72	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж брусчатки	м2 тротуара	35,000	587,11	20549
		Накладные расходы			*211,71*	*7410*
		Сметная прибыль			*43,49*	*1522*
73	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Разборка	м3 подстилающего слоя	7,000	4495,87	31471
		Накладные расходы			*1528,43*	*10699*
		Сметная прибыль			*333,03*	*2331*
74	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,100	15221,73	31966
		Накладные расходы			*4379,19*	*9196*
		Сметная прибыль			*1127,54*	*2368*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
75	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	22,100	393,88	8705
		Накладные расходы			*94,77*	*2095*
		Сметная прибыль			*29,18*	*645*
76	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,575	3680,36	61002
		Накладные расходы			*1165,32*	*19315*
		Сметная прибыль			*272,62*	*4519*
77	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	145,500	900,24	130985
		Накладные расходы			*83,20*	*12106*
		Сметная прибыль			*66,68*	*9703*
78	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ.20мм	м2 основания	145,500	253,00	36812
		Накладные расходы			*18,19*	*2646*
		Сметная прибыль			*18,74*	*2727*
79	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	145,500	1231,64	179203
		Накладные расходы			*88,34*	*12853*
		Сметная прибыль			*91,23*	*13274*
80	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	-145,500	459,86	-87739
		Накладные расходы			*-26,91*	*-3916*
		Сметная прибыль			*-44,67*	*-6499*
81	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	145,500	1423,66	207143
		Накладные расходы			*86,45*	*12579*

мер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*105,46*	*15344*
82	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 5см)	м2	145,500	315,57	45915
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*11,99*	*1745*
83	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	145,500	*23,38* 1458,64	*3401* 212232
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*87,77*	*12770*
84	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж	т конструкций	0,600	*108,05* 126373,62	*15721* 75824
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*41394,54*	*24837*
85	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14,700	*9361,01* 3972,06	*5617* 58389
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1223,65*	*17988*
86	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,000	*294,23* 15508,70	*4325* 62035
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*584,09*	*2336*
87	КОММЕРЧЕСКОЕ	Секция "Оригинал" Н 2,03 оцинкованная с покрытием ЭПП	шт	4,400	*1148,79*	*4595*
		Накладные расходы			41010,99	180448
		Сметная прибыль			*1544,57*	*6796*
88	КОММЕРЧЕСКОЕ	Столб Н 2,5м оцинкованный с покрытиемЭПП	шт	4,000	*3037,85*	*13367*
		Накладные расходы			20354,72	81419
		Сметная прибыль			*766,61*	*3066*
89	КОММЕРЧЕСКОЕ	Крепежные элементы	шт	16,000	*1507,76*	*6031*
		Накладные расходы			6734,65	107754
		Сметная прибыль			*253,64*	*4058*
					498,86	*7982*

ер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:				**11580811**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1132390**
		Сметная прибыль				**857838**
		Итого с временными		**1 %**	**115808,00**	**11696619**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**126323,00**	**11822942**
		Итого с НДС		**12 %**	**1418753,00**	**13241695**
		Итого со скидкой с НДС		**12 %**	**1064064,83**	**9931271,781**

Ректор

_____ Ысмагамбетова Р.С.

Проректор по организационно-экономической работе

_____ Телеуов М.К.

ГЕХНАДЗОР:

инженер технического надзора ТОО "Kristall Stroy"

_____ Воробьев А.И.

Директор ТОО "EMAAR"

_____ Токушева Ж.К.

Прораб ТОО "EMAAR"

_____ Тутаков М.А.

инженер-сметчик Мерсенова