Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 3

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		68	15.06.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ОКТЯБРЬ без	из графы 1 Строительно-монтажные	из них: В	из них: По монтажу	Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты Приобрете	Дополнительные затраты Другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по улю Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области	144 656 006,54	129 157 148,70							15 498 857,84	
в т.ч. за месяц октябрь	**13 847 227,63**	12 363 596,10							1 483 631,53	
Аванс 30%	**4 154 168,29**									
Резерв- 5%	692 361,38	618 179,80							74 181,58	
К оплате	**9 000 697,96**	8 036 337,46							964 360,50	**9 000 697,96**
К оплате	***(девять миллионов шестьсот девяносто семь тенге) 96*** тиын									

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Директор _____ **Мусин С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3.1кор

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 25.10.2021 г.
за октябрь
на Покрытия (локальная смета 7-1-1 Корректировка)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие Тип1

1	1 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	2893,9	476,7	253,67	1379522	734096	488230	253575	1763745
					54,32	67,38	157197	194991	–	130648	
2	2 1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	2893,9	806,02	237,45	2332541	687157	1497969	246032	2784859
					50,94	67,14	147415	194296	–	206286	

3	3 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903 НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	2893,9	-216,07	-67,58	-625285	-195570	-429715	-40880	-719458
					–	-19,62	–	-56778	–	-53293	
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,868	100883,61	1764,65	87567	1532	86035	561	95178
					–	897,84	–	779	–	7050	

5	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2893,9	1843,62	125,1	5335252	362027	4847311	152875	5927177
					43,51	29,86	125914	86412	–	439050	
6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	543	2574,67	31,21	1398046	16947	977829	294972	1828459
					742,67	11,81	403270	6413	–	135441	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
7	50 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	243,26	2965,6	765,93	721412	186320	–	434210	1248072
					2199,67	279,44	535092	67977	–	92450	

Итого	**12 928 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 368 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 792 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	494 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 467 659
- накладные расходы, тенге	1 341 345
в т.ч. зарплата, тенге	120 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	957 632

Всего	**12 928 032**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	155 136
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 083 168**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**13 737 326**
понижающий коэф. К=0,9	12 363 596,10
НДС (12 %)	1 483 631,53
Итого	**13 847 227,63**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, аким Павлодарской области

БИН 990740001909

или

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

АСПК

БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)