Форма КС-3

Наименование объекта: **Строительство ветки подключения Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты, Аральского района Кызылординской области**

Полная сметная стоимость - 2 546 663 354,93

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Лимит финансирования на 2021 год - 96 637 278,70

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Лимит финансирования на 2022 год - 2 450 026 076,23

Спецификa 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Адрес: Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177
БИН: 070340007367
ИИК: KZ738562203109263050
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

	96 637 278,70	
а) с начала строительства		тенге
а) с начала года	96 637 278,70	тенге
б)за отчетный месяц	96 637 278,70	тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		34	04.06.2021 г						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за сентябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
431	**Строительство ветки подключения Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты, Аральского района Кызылординской области**	**тенге**	96 637 278,70	28 991 183,61	28 991 183,61	0,00	0,00	96 637 278,70	0,00	67 646 095,09	96 637 278,70
	Итого:	**тенге**	96 637 278,70	28 991 183,61	28 991 183,61	0,00	0,00	96 637 278,70	0,00	67 646 095,09	96 637 278,70

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя "РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **М.Т. Аяшев**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Құрылыс-Сапасы"

_____ **А.Д.Козмагамбетов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

_____ **Н. А. Жумабек**

Руководитель Управления Развития групповых водопроводов "РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Ч.С. Мусин**

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МЭГиПР

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Стройка Строительство ветки подключения Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты, Аральского района Кызылординской области

Объект Ветка подключения Косаман-Акбасты

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1 Водовод Косаман-Акбасты										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11402,32		54,17 -- --	54,17 15,54 --	617664 -- --	617664 177192 --	-- -- --	127578 59619 --	804861
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25107,3		191,93 -- --	191,93 43,43 --	4818911 -- --	4818911 1090518 --	-- -- --	785173 448327 --	6052410
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1239,9		1624,39 1624,39 --	-- -- --	2014084 2014084 --	-- -- --	-- -- --	1450140 277138 --	3741362
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18118,63		30,63 -- --	30,63 10,48 --	554937 -- --	554937 189847 --	-- -- --	136690 55330 --	746957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2172,59	706,64 706,64	-- --	1535248 1535248	-- --	-- --	1105378 211250	2851876
6	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** **РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18118,63	131,75 68,90	62,84 28,56	2387066 1248446	1138620 517468	-- --	1271458 292682	3951206
		ВОДОПРОВОД В1									
7	**Е11-220501-0107** **1122-0501-0107** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4К=0,7**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка, (без гидравлического испытания)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	8,3638	359936,98 210929,60	134087,56 36948,27	3010441 1764173	1121481 309028	124787 --	2052469 405033	5467943
8	**С123-010501-1319** **2301-0501-1319** **РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	8447,438	5776,00 --	-- --	48792402 --	-- --	48792402 --	-- 3903392	52695794
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				63730752	8251613	48917189	6928886	76312409
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6561950	2284053	--	5652771	
		Материалы	Тенге				14938350				
		Всего заработная плата	Тенге				124786				
		Накладные расходы	Тенге					8846003			
		Сметная прибыль	Тенге				6928887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1749379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23616616				
		Сметная заработная плата	Тенге								9861
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					8846003			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48792402				
		Сметная прибыль	Тенге				48792402				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3903392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52695794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76312410				
		Сметная заработная плата	Тенге								9861
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8846003			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									76312409
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6561950				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8251613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2284053			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48917189		
		- Накладные расходы	Тенге							6928886	
		- Сметная прибыль	Тенге							5652771	

Итого по акту

Итого без оборудования и прочих расходов **76 312 409**

76 312 409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения			2%			1 526 248				
	Итого с временными						**77 838 657**				
	Удорожание СМР в зимнее время			2,07%			1 611 260				
	Итого с зимними						**79 449 917**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,117071317			9 112 675				
	Оборудование						-				
	Прочие расходы						-				
	Непредвиденные затраты 2%			2%			1 588 998				
	Итого в текущих ценах 2018г.						**90 151 591**				
	Итого в текущих ценах 2019-2020г.г. К = 1,0498961*63%+1,0864865*37%=			1,06343455			**95 870 316**				
	Итого с учетом тендерной скидки			0,90			**86 283 285**				
	НДС			12%			10 353 994				
	Итого с НДС						**96 637 278,7**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК" _____ **М.Т. Аяшев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Құрылыс-Сапасы» _____ **А.Д. Козмагамбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Алаш Дизайн» _____ Абилов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

_____ **Н.А. Жумабек**