"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 341 «28» 10 2021 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» октябрь 2021 года

Заказчик ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», и.о. руководителя отдела Садуакасова Шуга Аяпбергеновна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«_29»_сентябрь 2021 г. ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Кызылординская область, г.Кызылорда, Туркистан, 36, директор Шамахов Бакытжан Ыбрашевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«29» сентябрь 2021 г. ТОО «АДС САПА» Турсинбаев М.А. аттестат эксперта №KZ05VJE00055009 от 01.06.2021г., №KZ32VJE00055008 от 01.06.2021г., №KZ75VJE00055010 от 01.06.2021г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«_29_» сентябрь 2021 г. ТОО «Актюбводпроект» Джалгасбаев А.У. №00047 от 05.05.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 14.06.2017 года № 6, ГУ "Аппарат акима Актогайского сельского округа";

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» талон KZ90REA00225938 08.06.2021года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актюбводпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»№124/1 от 02.11.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2021 г.;

месяц, год

окончание работ 04.2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц:4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность: водоводов – 50,296 км, внутрипоселковых сетей – 8,697к м (Трубы полиэтиленовые Ø90=5,317км, Ø32=3,380км). Напорный водовод от точки подключения (для ст.Кайдауыл) до ст.Кайдауыл протяженностью 17,460 км. Напорный водовод от точки подключения (для аула Актан батыр) до аула Актан батыр протяженностью 7,688 км. Водонапорная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 12 м (2 шт.). Водомерные счетчики Д15 мм.- 125 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **593 271,299** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **538 772,493** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **807,135** тысяч тенге, прочие расходы **53 691,671** тысяч тенге..

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **520 050,569** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **484 814,53** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **807,135** тысяч тенге, прочие расходы **34 428,904** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Садуакасова Шуга Аяпбергеновна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Джалгасбаев Аскар Умурзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Шамахов Бакытжан Ыбрашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	50296	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)из полиэтиленовых труб	м	50296	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	8697	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	8697	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	96	
	Задвижка d-	шт	195	
	" d-50мм	шт	66	
	" d-100мм	шт	91	
	" d-80мм	шт	38	
	Вентили d-	шт	125	
	" d-15мм	шт	125	

	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	26	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	438	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (приналичии), подпись руководителя Место печати (приналичии)

Авторскийнадзор Джалгасбаев А.У. _____

фамилия, имя, отчество (приналичии), подпись эксперта Место печати (приналичии)