Типовая межведомственная Форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему Банку

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №42 от 15.04.2021 г.

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	15.04.2021г.			ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области»	273 819 646,83	137 338 850,48		-	-		-	-	16 480 662,06	**153 819 512,53**
Удержание 5%	13 690 982,34	6 866 942,52							824 033,10	**7 690 975,63**
К оплате:	260 128 664,49	130 471 907,95							15 656 628,95	**146 128 536,91**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководитель отдела _____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:
ТОО «Актюбводпроект»

Руководитель _____ **Мусин О.Е.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №42 от 15.04.2021 г.

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан батыр (ст.Кауылжар) Шалкарского района Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Напорный водовод до ст.Кайдауыл в две нити длиной 17460 м (ЛС №2-3-1)									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	75078	23,01	23,01	1727282	1727282	–	468559	2371508
					–	8,67	–	650776	–	175667	
2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	75078	31,78	31,78	2386045	2386045	–	563123	3185101
					–	10,42	–	782115	–	235933	
3	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	75002	138,19	138,19	10364777	10364777	–	1707232	13037770
					–	31,61	–	2371155	–	965761	
4	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрого) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3193	152,01	152,01	485376	485376	–	79949	610551
					–	34,78	–	111040	–	45226	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	430	1052,56	–	452601	–	–	325873	840752
					1052,56	–	452601	–	–	62278	

6	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	167010	192,55	192,55	32157366	32157366	–	5296793	40450492
					–	44,05	–	7356657	–	2996333	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	816	1373,68	–	1120923	–	–	807065	2082227
					1373,68	–	1120923	–	–	154239	
8	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	340	227,61	227,61	77388	77388	–	12747	97346
					–	52,07	–	17704	–	7211	
9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3044,559	1263,07	–	3845497	–	–	2768758	7143396
					1263,07	–	3845497	–	–	529140	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4620,160	652,24	–	3013476	–	–	2169703	5597833
					652,24	–	3013476	–	–	414654	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	97366,953	15,9	15,9	1547687	1547687	–	419840	2124929
					–	5,99	–	583111	–	157402	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	301000	0,96	0,96	289589	289589	–	78557	397597
					–	0,36	–	109106	–	29452	
13	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,361	24213,33	1654,44	8741	597	6674	1443	10999
					4070	322,22	1469	116	–	815	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	14	302237,08	92946,76	4231319	1301255	78264	3173030	7996697
					203700	25234,31	2851800	353280	–	592348	
16	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	14140	2224		31447360		31447360	–	33963149
					–		–		–	2515789	

17	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-98шт.) НР = 72 %	м3 грунта	2688,653	139,82	132,96	375933	357477	–	72169	483950
					6,86	30,42	18455	81780	–	35848	
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	47,878	1648,41	–	78923	–	–	56824	146607
					1648,41	–	78923	–	–	10860	
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2736,531	15,9	15,9	43498	43498	–	11800	59722
					–	5,99	–	16389	–	4424	
20	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1525,510	113,53	–	173190	–	–	124697	321717
					113,53	–	173190	–	–	23831	
21	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (98шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66,202	32647,02	8154,56	2161298	539848	1058362	761198	3156296
					8505,6	3108,66	563088	205799	–	233800	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	697,510	823,56	18,61	574442	12981	400872	150779	783239
					230,23	2,21	160589	1539	–	58018	
23	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	11050		198900		198900	–	214812
					–		–		–	15912	
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28	18073		506044		506044	–	546528
					–		–		–	40484	
25	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	7836		282096		282096	–	304664
					–		–		–	22568	
26	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	10889		196002		196002	–	211682
					–		–		–	15680	

27	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	56	11894		666064		666064	–	719349	
					–		–		–	53285		
28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	28	15796		442288		442288	–	477671	
					–		–		–	35383		
29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	138	4601		634938		634938	–	685733	
					–		–		–	50795		
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	46	5042		231932		231932	–	250487	
					–		–		–	18555		
31	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	10148		182664		182664	–	197277	
					–		–		–	14613		
32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28	17235		482580		482580	–	521186	
					–		–		–	38606		
33	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	46	8454		388884		388884	–	419995	
					–		–		–	31111		
34	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,82018	439282		360290		360290	–	389114	
					–		–		–	28823		
35	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	138	599		82662		82662	–	89275	
					–		–		–	6613		
36	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0192	551586,54	114759,62	10590	2203	767	8316	20419	
					396875	40649,04	7620	780	–	1513		
37	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	19,968	2953		58966		58966	–	63683	
					–		–		–	4717		
38	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	368	1105,64	210,13	406877	77328	100836	280546	742416,982	
					621,50	84,38	228713	31051	–	54994		

58	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	66,202	270		17875		17875	–	19305
					–		–		–	1430	
		Итого по разделу 1					**130 735 472**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 516 344				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 370 697				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 672 400				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 825 320				
		Накладные расходы, тенге					19 339 001				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 684 109				
		РАЗДЕЛ 2. Напорный водовод до аула Актан Батыр в две нити длиной 7688 м (ЛС №2-4-1)									
36	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	1774	74,41	30158	1265	5617	23601	58060
					1369,18	33,12	23276	563	–	4301	
37	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	17	48146		818482		818482	–	883961
					–		–		–	65479	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0176	1226250	451818,18	21582	7952	6376	9340	33396
					412159,09	123863,64	7254	2180	–	2474	
39	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2156		51744		51744	–	55884
					–		–		–	4140	
40	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	77	1223,51	803,71	94210	61886	–	47946	153528
					419,79	209,17	32324	16106	–	11372	
41	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1770		42480		42480	–	45878
					–		–		–	3398	
42	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2716		65184		65184	–	70399
					–		–		–	5215	
43	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-21шт.)	м	26	2224		57824		57824	–	62450
					–		–		–	4626	

44	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2415		4830		4830	–	5216
					–		–		–	386	
45	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2415		9660		9660	–	10433
					–		–		–	773	
46	2302-0302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1517		24272		24272	–	26214
					–		–		–	1942	
47	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,58	270		4207		4207	–	4544
					–		–		–	337	
		Итого по разделу 2					**1 409 963**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 854				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 103				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 849				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 090 676				
		Накладные расходы, тенге					80 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 443				
		Раздел 3 Водопроводная сеть. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м, аул Актан Батыр (ЛС №2-6-1)									
37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1735	74,44	15615	670	2974	12146	29982
					1330,11	33,11	11971	298	–	2221	
38	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	41351		372159		372159	–	401932
					–		–		–	29773	
39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0125	1226240	451840	15328	5648	4528	6633	23718
					412160	123840	5152	1548	–	1757	
40	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	15	1673		25095		25095	–	27103
					–		–		–	2008	
41	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156		25872		25872	–	27942
					–		–		–	2070	

42	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	79	1223,51	803,71	96657	63493	–	49191	157516	
					419,8	209,16	33164	16524	–	11668		
43	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1159		17385		17385	–	18776	
					–		–		–	1391		
44	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	27	2156		58212		58212	–	62869	
					–		–		–	4657		
45	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-12шт.)	м	12	1002		12024		12024	–	12986	
					–		–		–	962		
46	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-3шт.)	м	9	689		6201		6201	–	6697	
					–		–		–	496		
47	2302-0302-5920	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3040		36480		36480	–	39398	
					–		–		–	2918		
48	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1545		12360		12360	–	13349	
					–		–		–	989		
49	2302-0302-1009	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1545		3090		3090	–	3337	
					–		–		–	247		
51	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,252	73376,98	2603,17	18491	656	8043	9983	30752	
					38857,14	1158,73	9792	292	–	2278		
52	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	81501		489006		489006	–	528126	
					–		–		–	39120		
53	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21,67	270		5851		5851	–	6319	
					–		–		–	468		
		Итого по разделу 3					**1 390 802**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 079					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 467					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 662					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 079 280					
		Накладные расходы, тенге					77 953					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					103 023					
Раздел 4 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м, аул Актан Батыр (ЛС №2-6-1)												
84	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1060,15	24,77	13782	322	2272	11218	27000	
					860,62	11	11188	143	–	2000		
85	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13	26789		348257		348257	–	376118	
					–		–		–	27861		
94	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1102		14326		14326	–	15472	
					–		–		–	1146		
95	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,013	380307,69	61384,62	4944	798	166	4208	9884	
					306153,85	20769,23	3980	270	–	732		
96	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	13,052	333		4346		4346	–	4694	
					–		–		–	348		
97	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,013	499769,23	17615,38	6497	229	4630	1626	8773	
					126000	307,69	1638	4	–	650		
98	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,026	380269,23	61423,08	9887	1597	331	8413	19764	
					306115,38	20730,77	7959	539	–	1464		
99	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;	м	26,104	1460		38112		38112	–	41161	
					–		–		–	3049		

100	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,026	499615,38	17615,38	12990	458	9257	3251	17540
					—	—	—	—	—	—	
					125961,54	346,15	3275	9	–	1299	
101	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	22,1	270		5967		5967	–	6444
					—		—		—	—	
					–		–		–	477	
		Итого по разделу 4					**526 850**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 040				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 404				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					965				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					427 664				
		Накладные расходы, тенге					28 716				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 026				
		Раздел 5. Устройство эксплуатационной дороги ст.Кайдауыл (ЛС №5-1-1)									
1	1136-0201-0203	Эксплуатационная дорога. Планировка автогрейдерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	78570	7,54	7,54	592229	592229	–	71324	716637
					—	—	—	—	—	—	
					–	1,26	–	99061	–	53084	
		Итого по разделу 5					**716 637**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					592 229				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99 061				
		Накладные расходы, тенге					71 324				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 084				
		Раздел 6 Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой (ЛС №9-1-1)									
1	4102-0104-1029	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т	98,638	457		45 078		–	–	48 684
					—		—		—	—	
					–		–		–	3 606	
2	4101-0204-1029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 29 км	т	1048,590	675		707798		–	–	764422
					—		—		—	—	
					–		–		–	56624	
		Итого по разделу 6					**813 106**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					752 876				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					60 230					
		Итого по смете					**135 592 830**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 667 317					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 107 900					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 809 937					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 422 940					
		- перевозка грузов, тенге					752 876					
		Накладные расходы, тенге					19 597 881					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 043 915					

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**134 779 724**						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**134 779 724**						
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -(2,6 %), К=0,8	Тенге			2 803 418,26						
	Итого по главам 1-8	Тенге			**137 583 142,26**						
НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание - 2,97 %	Тенге			4 086 219,33						
9-1	Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге			813 106						
	Итого по главам 1-9	Тенге			**142 482 467,58**						
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2 849 649,35						
	Итого	Тенге			**145 332 116,94**						
	на 2019 г. К=1,05	Тенге			**152 598 722,78**						
	Итого с понижающим коэф.К=0,89999999981	Тенге			**137 338 850,48**						
	НДС 12%	Тенге			**16 480 662,06**						
	ИТОГО:	Тенге			**153 819 512,53**						

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководитель отдела _____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:
ТОО «Актюбводпроект»

Руководитель _____ **Мусин О.Е.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Турсинбаев М.А.**