Типовая межведомственная Форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему Банку

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №1 от 20.08.2021 г. к договору №42 от 15.04.2021 г.

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Каулжыр) Шалкарского района Актюбинской области»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	15.04.2021 г.			ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17
		1	20.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполняемых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Каулжыр) Шалкарского района Актюбинской	478 813 879,67	52 785 316,97		-	-		-	-	6 334 218,04	**59 119 553,01**
Удержание 5%	23 940 693,98	2 639 265,85							316 711,90	**2 955 977,75**
К оплате:	454 873 185,69	50 146 051,12							6 017 526,14	**56 163 577,26**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.о.руководителя _____ **Салуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №1 от 20.08.2021 г. к договору №42 от 15.04.2021 г.
Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан батыр (ст.Кауылжар) Шалкарского района Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	107	139,81	132,95	14960	14226	–	2872	19259
					6,86	30,42	734	3255	–	1427	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	1648,5	–	3297	–	–	2374	6125
					1648,5	–	3297	–	–	454	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72	м3 грунта	109	43,91	43,91	4786	4786	–	1189	6453
					–	15,16	–	1652	–	478	
4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	109	37,57	37,57	4095	4095	–	1018	5522
					–	12,97	–	1414	–	409	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	109	30,77	30,77	3354	3354	–	834	4523
					–	10,62	–	1158	–	335	
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3;	м3 грунта	109	45,59	45,59	4969	4969	–	1235	6700
					–	15,73	–	1715	–	496	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100	133,12	63,24	13312	6324	–	7116	22062

					69,88	28,95	6988	2895	–	1634		
8	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной	40	113,53	–	4541	–	–	3270	8436	
					113,53	–	4541	–	–	625		
		Итого по разделу 1					**79 080**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 560					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 754					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 089					
		Накладные расходы, тенге					19 908					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 858					
РАЗДЕЛ 2. Подземная часть. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,48	4939,58	1462,5	2371	702	1323	596	3204	
					720,83	614,58	346	295	–	237		
10	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой	0,48	400	397,92	192	191	–	42	253	
					2,08	118,75	1	57	–	19		
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10 НР = 91	м3	2,07	20671,5	1046,86	42790	2167	38463	2342	48743	
					1043,48	200	2160	414	–	3611		
12	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25 НР = 91 %	м3	6,2	26177,26	400,65	162299	2484	142892	16080	192649	
					2729,52	120,48	16923	747	–	14270		
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,042	201618		8468		8468	–	9145	
					–		–		–	677		
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	0,07221	196387		14181		14181	–	15315	
					–		–		–	1134		
15	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,179	223435,75	1173,18	39995	210	29258	9655	53622	
					58810,06	463,69	10527	83	–	3972		
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,57	16907,02	1047,37	9637	597	8445	645	11105	
					1043,86	200	595	114	–	823		
17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	32646,98	8154,36	97288	24300	47641	34265	142077	
					8505,7	3108,72	25347	9264	–	10524		
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42	823,55	18,6	34589	781	24138	9080	47163	

					230,24	2,21	9670	93	–	3494	
19	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651	–	25543
					–		–		–	1892	
20	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259	–	73720
					–		–		–	5461	
21	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
					–		–		–	368	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
23	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917	–	27990
					–		–		–	2073	
24	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130
					–		–		–	676	
25	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	439282		7832		7832	–	8459
					–		–		–	627	
26	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	599		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
27	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7	580		4060		4060	–	4385
					–		–		–	325	
28	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1002500	466250	802	373	65	470	1374
					455000	138750	364	111	–	102	
29	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры-5шт.) К=1,004;	м	0,8032	6771		5438		5438	–	5873
					–		–		–	435	
30	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,98	270		805		805	–	869
					–		–		–	64	
		Итого по разделу 2					**692 974**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 933				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 178				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					470 730				
		Накладные расходы, тенге					73 175				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 331				

РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
31	1109-0202-0101	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	3,63	77696,42	29740,77	282038	107959	83177	82111	393281
					25041,87	7740,77	90902	28099	–	29132	
32	2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,63	505624		1835415		1835415	–	1982248
					–		–		–	146833	
		Итого по разделу 3					**2 375 529**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 902				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 959				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 918 592				
		Накладные расходы, тенге					82 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					175 965				
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	84	157,14	2,46	13200	207	10622	1655	16043
					28,23	0,33	2371	28	–	1188	
34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	84	279,5	5,68	23478	477	20275	1920	**27430**
					32,45	0,67	2726	56	–	2032	
		Итого по разделу 4					**43 473**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					684				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 897				
		Накладные расходы, тенге					3 575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 220				
РАЗДЕЛ 5. Утепление башни. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
35	1109-0304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,243	65646,09	20995,88	15952	5102	1847	7366	25183
					37049,38	6884,77	9003	1673	–	1865	
36	2106-0505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,243	415954		101077		101077	–	109163
					–		–		–	8086	
37	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	66,7	355,29	5,46	23698	364	–	17857	44879
					349,84	2,43	23334	162	–	3324	
38	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,96	11205		44372		44372	–	47922
					–		–		–	3550	

39	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	75	1949,17	852,91	146188	63968	10733	60669	223406
					953,16	219,19	71487	16439	–	16549	
40	2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-	м2	75	2558		191850		191850	–	207198
					–		–		–	15348	
		Итого по разделу 5					**657 751**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 434				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 274				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					349 879				
		Накладные расходы, тенге					85 892				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 722				
		РАЗДЕЛ 6. Технологическое оборудование водонапорной башни ёмкостью 15 м3. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл) (ЛС №2-1-2)									
1	1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	2521,63	285	20173	2280	245	11464	34168
					2206	143,25	17648	1146	–	2531	
2	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	8,24	3056		25181		25181	–	27195
					–		–		–	2014	
3	1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	2435,25	209,88	19482	1679	155	11293	33237
					2206	108,13	17648	865	–	2462	
4	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	8,24	2098		17288		17288	–	18671
					–		–		–	1383	
5	1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования (патрубок) НР = 61 %	м трубопровода	0,5	2434	210	1217	105	9	706	2077
					2206	110	1103	55	–	154	
6	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	0,515	2098		1080		1080	–	1166
					–		–		–	86	
7	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	56117,65	–	477	–	73	400	947
					47529,41	–	404	–	–	70	

8	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	62750	–	502	–	122	376	948
					47500	–	380	–	–	70	
9	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0141	343444		4843		4843	–	5230
					–		–		–	387	
10	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064
					2636,5	49	5273	98	–	968	
11	2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ	шт.	1	38196		38196		38196	–	41252
					–		–		–	3056	
12	2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ	шт.	1	45988		45988		45988	–	49667
					–		–		–	3679	
13	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	20301,5	109,5	40603	219	38399	2010	46022
					992,5	33	1985	66	–	3409	
14	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
15	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1673		18403		18403	–	19875
					–		–		–	1472	
16	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156		12936		12936	–	13971
					–		–		–	1035	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
18	2302-0302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1368		1368		1368	–	1477
					–		–		–	109	
19	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2716		2716		2716	–	2933
					–		–		–	217	
20	2302-0302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932		3864		3864	–	4173
					–		–		–	309	
21	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	511,33	0,83	3702	6	1083	2093	6259

					360,91	0,41	2613	3	–	464	
	Колодец задвижки ф1,5 м (примыкание к внутрипоселковой сети)										
22	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (колодец ф1,5м) НР = 72	м3 грунта	64	192,55	192,55	12323	12323	–	2030	15501
					–	44,05	–	2819	–	1148	
23	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1	1648	–	1648	–	–	1187	3062
					1648	–	1648	–	–	227	
24	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	33,18	33,18	2157	2157	–	450	2816
					–	9,62	–	625	–	209	
25	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной	35	92,31	–	3231	–	–	2326	6002
					92,31	–	3231	–	–	445	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	32613,53	8154,12	55443	13862	27121	19548	80990
					8505,88	3108,82	14460	5285	–	5999	
27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18073		18073		18073	–	19519
					–		–		–	1446	
28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	11894		23788		23788	–	25691
					–		–		–	1903	
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	15796		15796		15796	–	17060
					–		–		–	1264	
30	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	4601		13803		13803	–	14907
					–		–		–	1104	
31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17235		17235		17235	–	18614
					–		–		–	1379	
33	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130

					–		–		–	676		
34	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	548333,33	111666,67	329	67	24	259	635	
					396666,67	40000	238	24	–	47		
35	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,6024	2953		1779		1779	–	1921	
					–		–		–	142		
36	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	978333,33	18333,33	587	11	495	80	720	
					135000	–	81	–	–	53		
37	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	439282		7832		7832	–	8459	
					–		–		–	627		
38	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	599		1797		1797	–	1941	
					–		–		–	144		
39	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и	8	1105,63	210,13	8845	1681	2192	6099	16140	
					621,5	84,38	4972	675	–	1196		
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17	823,53	18,59	14000	316	9770	3675	19089	
					230,24	2,24	3914	38	–	1414		
41	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,7	270		459		459	–	496	
					–		–		–	37		
42	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	302250	92950	12090	3718	224	9065	22847	
					203700	25225	8148	1009	–	1692		
43	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	40,4	689		27836		27836	–	30063	
					–		–		–	2227		
44	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	62675	–	2507	–	606	1882	4740	
					47525	–	1901	–	–	351		
45	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1735	74,5	3470	149	661	2699	6663	
					1330	33	2660	66	–	494		
46	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ	шт.	2	41351		82702		82702	–	89318	

					–		–		–	6616		
47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	1226222,22	451777,78	5518	2033	1630	2388	8538	
					412222,22	123777,78	1855	557	–	632		
48	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1673		5019		5019	–	5421	
					–		–		–	402		
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1223,44	803,67	11011	7233	–	5604	17944	
					419,78	209,22	3778	1883	–	1329		
50	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1159		3477		3477	–	3755	
					–		–		–	278		
51	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2156		6468		6468	–	6985	
					–		–		–	517		
52	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки)	м	3	689		2067		2067	–	2232	
					–		–		–	165		
		Итого по разделу 6					**799 331**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 619					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 560					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 050					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					499 556					
		Накладные расходы, тенге					93 388					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					59 208					
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). КИП и автоматика (ЛС №2-1-3)										
1	2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый	шт.	2	64675		129350		–	–	129350	
					–		–		129350	–		
		Итого по разделу 7					**129 350**					
		в том числе										
		- оборудование, тенге					129 350					
		РАЗДЕЛ 8. Монтажные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (ст.Кайдауыл). КИП и автоматика (ЛС №2-1-3)										
2	1311-0203-0205	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре НР = 75 %	шт.	2	8800,5	2373	17601	4746	5131	7119	26698	
					3862	884	7724	1768	–	1978		
3	5801-0001-0001 (пл) (об)	Регулирующий клапан поддержания давления Ду-80 мм	шт.	1	255000		255000		–	–	255000	
					–		–		255000	–		
4	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1956	43,5	3912	87	133	2266	6672	
					1846	11	3692	22	–	494		
5	2307-0202-1201	Коробка соединительная	шт.	2	7619		15238		15238	–	16457	

					–		–		–	1219		
6	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	381,25	49,38	15250	1975	2168	8359	25498
					277,68	12,58	11107	503	–	1889		
7	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	306		12240		12240	–	13219
					–		–		–	979		
8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	293,3	137,15	11732	5486	1834	4275	17288
					110,3	38,15	4412	1526	–	1281		
9	2306-0203-2001	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,04	336027		13441		13441	–	14516
					–		–		–	1075		
10	1311-0402-0101	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2 НР = 75	шт.	4	2297,5	–	9190	–	646	6408	16846
					2136	–	8544	–	–	1248		
		Итого по разделу 8					**392 194**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 479					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 294					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 819					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 831					
		- оборудование, тенге					255 000					
		Накладные расходы, тенге					28 427					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 163					
		РАЗДЕЛ 9. Земляные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). Общестроительные работы (ЛС №2-2-1)										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	107	139,81	132,95	14960	14226	–	2872	19259
					6,86	30,42	734	3255	–	1427		
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2	1648,5	–	3297	–	–	2374	6125
					1648,5	–	3297	–	–	454		
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72	м3 грунта	109	43,91	43,91	4786	4786	–	1189	6453
					–	15,16	–	1652	–	478		
4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	109	37,57	37,57	4095	4095	–	1018	5522
					–	12,97	–	1414	–	409		
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	109	30,77	30,77	3354	3354	–	834	4523

					–	10,62	–	1158	–	335	
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3;	м3 грунта	109	45,59	45,59	4969	4969	–	1235	6700
					–	15,73	–	1715	–	496	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100	133,12	63,24	13312	6324	–	7116	22062
					69,88	28,95	6988	2895	–	1634	
8	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной	40	113,53	–	4541	–	–	3270	8436
					113,53	–	4541	–	–	625	
		Итого по разделу 9					**79 080**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 089				
		Накладные расходы, тенге					19 908				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 858				
		РАЗДЕЛ 10. Подземная часть. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). Общестроительные работы (ЛС №2-2-1)									
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,48	4939,58	1462,5	2371	702	1323	596	3204
					720,83	614,58	346	295	–	237	
10	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой	0,48	400	397,92	192	191	–	42	253
					2,08	118,75	1	57	–	19	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10 НР = 91	м3	2,07	20671,5	1046,86	42790	2167	38463	2342	48743
					1043,48	200	2160	414	–	3611	
12	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25 НР = 91 %	м3	6,2	26177,26	400,65	162299	2484	142892	16080	192649
					2729,52	120,48	16923	747	–	14270	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,042	201618		8468		8468	–	9145
					–		–		–	677	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	0,07221	196387		14181		14181	–	15315
					–		–		–	1134	
15	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,179	223435,75	1173,18	39995	210	29258	9655	53622
					58810,06	463,69	10527	83	–	3972	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,57	16907,02	1047,37	9637	597	8445	645	11105
					1043,86	200	595	114	–	823	

17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	32646,98	8154,36	97288	24300	47641	34265	142077
					—	—	—	—	—	—	
					8505,7	3108,72	25347	9264	–	10524	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42	823,55	18,6	34589	781	24138	9080	47163
					—	—	—	—	—	—	
					230,24	2,21	9670	93	–	3494	
19	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651	–	25543
					—		—		—	—	
					–		–		–	1892	
20	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259	–	73720
					—		—		—	—	
					–		–		–	5461	
21	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
					—		—		—	—	
					–		–		–	368	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					—		—		—	—	
					–		–		–	403	
23	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917	–	27990
					—		—		—	—	
					–		–		–	2073	
24	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130
					—		—		—	—	
					–		–		–	676	
25	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	439282		7832		7832	–	8459
					—		—		—	—	
					–		–		–	627	
26	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	599		1797		1797	–	1941
					—		—		—	—	
					–		–		–	144	
27	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7	580		4060		4060	–	4385
					—		—		—	—	
					–		–		–	325	
28	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1002500	466250	802	373	65	470	1374
					—	—	—	—	—	—	
					455000	138750	364	111	–	102	
29	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры-5шт.) К=1,004;	м	0,8032	6771		5438		5438	–	5873
					—		—		—	—	
					–		–		–	435	

30	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,98	270		805		805	–	869
					—		—		—	—	
					–		–		–	64	
		Итого по разделу 10					**692 974**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 933				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 178				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					470 730				
		Накладные расходы, тенге					73 175				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 331				
РАЗДЕЛ 11. Металлоконструкции. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). Общестроительные работы (ЛС №2-2-1)											
31	1109-0202-0101	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	3,63	77696,42	29740,77	282038	107959	83177	82111	393281
					—	—	—	—	—	—	
					25041,87	7740,77	90902	28099	–	29132	
32	2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,63	505624		1835415		1835415	–	1982248
					—		—		—	—	
					–		–		–	146833	
		Итого по разделу 11					**2 375 529**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 902				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 959				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 918 592				
		Накладные расходы, тенге					82 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					175 965				
РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). Общестроительные работы (ЛС №2-2-1)											
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	84	157,14	2,46	13200	207	10622	1655	16043
					—	—	—	—	—	—	
					28,23	0,33	2371	28	–	1188	
34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	84	279,5	5,68	23478	477	20275	1920	27430
					—	—	—	—	—	—	
					32,45	0,67	2726	56	–	2032	
		Итого по разделу 12					**43 473**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					684				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 897				
		Накладные расходы, тенге					3 575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 220				
РАЗДЕЛ 13. Утепление башни. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). Общестроительные работы (ЛС №2-2-1)											
35	1109-0304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,243	65646,09	20995,88	15952	5102	1847	7366	25183
					—	—	—	—	—	—	

					37049,38	6884,77	9003	1673	–	1865	
36	2106-0505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,243	415954		101077		101077	–	109163
					–		–		–	8086	
37	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	66,7	355,29	5,46	23698	364	–	17857	44879
					349,84	2,43	23334	162	–	3324	
38	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,96	11205		44372		44372	–	47922
					–		–		–	3550	
39	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	75	1949,17	852,91	146188	63968	10733	60669	223406
					953,16	219,19	71487	16439	–	16549	
40	2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-	м2	75	2558		191850		191850	–	207198
					–		–		–	15348	
		Итого по разделу 13					**657 751**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 434				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 274				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					349 879				
		Накладные расходы, тенге					85 892				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 722				
		РАЗДЕЛ 14. Технологическое оборудование водонапорной башни ёмкостью 15 м3. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). (ЛС №2-2-2)									
1	1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	2521,63	285	20173	2280	245	11464	34168
					2206	143,25	17648	1146	–	2531	
2	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	8,24	3056		25181		25181	–	27195
					–		–		–	2014	
3	1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	2435,25	209,88	19482	1679	155	11293	33237
					2206	108,13	17648	865	–	2462	
4	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	8,24	2098		17288		17288	–	18671
					–		–		–	1383	
5	1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования (патрубок) НР = 61 %	м трубопровода	0,5	2434	210	1217	105	9	706	2077
					2206	110	1103	55	–	154	

6	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	0,515	2098		1080		1080	–	1166
					–		–		–	86	
7	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	56117,65	–	477	–	73	400	947
					47529,41	–	404	–	–	70	
8	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	62750	–	502	–	122	376	948
					47500	–	380	–	–	70	
9	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0141	343444		4843		4843	–	5230
					–		–		–	387	
10	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064
					2636,5	49	5273	98	–	968	
11	2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ	шт.	1	38196		38196		38196	–	41252
					–		–		–	3056	
12	2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ	шт.	1	45988		45988		45988	–	49667
					–		–		–	3679	
13	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	20301,5	109,5	40603	219	38399	2010	46022
					992,5	33	1985	66	–	3409	
14	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
15	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1673		18403		18403	–	19875
					–		–		–	1472	
16	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156		12936		12936	–	13971
					–		–		–	1035	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
18	2302-0302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1368		1368		1368	–	1477
					–		–		–	109	
19	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2716		2716		2716	–	2933

					–		–		–	217	
20	2302-0302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932		3864		3864	–	4173
					–		–		–	309	
21	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	511,33	0,83	3702	6	1083	2093	6259
					360,91	0,41	2613	3	–	464	
	Колодец задвижки ф1,5 м (примыкание к внутрипоселковой сети)										
22	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (колодец ф1,5м) НР = 72	м3 грунта	64	192,55	192,55	12323	12323	–	2030	15501
					–	44,05	–	2819	–	1148	
23	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1	1648	–	1648	–	–	1187	3062
					1648	–	1648	–	–	227	
24	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	33,18	33,18	2157	2157	–	450	2816
					–	9,62	–	625	–	209	
25	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной	35	92,31	–	3231	–	–	2326	6002
					92,31	–	3231	–	–	445	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	32613,53	8154,12	55443	13862	27121	19548	80990
					8505,88	3108,82	14460	5285	–	5999	
27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18073		18073		18073	–	19519
					–		–		–	1446	
28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	11894		23788		23788	–	25691
					–		–		–	1903	
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	15796		15796		15796	–	17060
					–		–		–	1264	
30	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	4601		13803		13803	–	14907
					–		–		–	1104	

31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17235		17235		17235	–	18614
					–		–		–	1379	
33	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130
					–		–		–	676	
34	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	548333,33	111666,67	329	67	24	259	635
					396666,67	40000	238	24	–	47	
35	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,6024	2953		1779		1779	–	1921
					–		–		–	142	
36	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	978333,33	18333,33	587	11	495	80	720
					135000	–	81	–	–	53	
37	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	439282		7832		7832	–	8459
					–		–		–	627	
38	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	599		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
39	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и	8	1105,63	210,13	8845	1681	2192	6099	16140
					621,5	84,38	4972	675	–	1196	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17	823,53	18,59	14000	316	9770	3675	19089
					230,24	2,24	3914	38	–	1414	
41	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,7	270		459		459	–	496
					–		–		–	37	
42	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,046	302239,13	92934,78	13903	4275	258	10425	26274
					203695,65	25217,39	9370	1160	–	1946	
43	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	46,46	689		32011		32011	–	34572
					–		–		–	2561	
44	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,046	62695,65	–	2884	–	697	2165	5453

					47543,48	–	2187	–	–	404	
45	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1735	74,5	3470	149	661	2699	6663
					1330	33	2660	66	–	494	
46	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ	шт.	2	41351		82702		82702	–	89318
					–		–		–	6616	
47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	1226222,22	451777,78	5518	2033	1630	2388	8538
					412222,22	123777,78	1855	557	–	632	
48	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1673		5019		5019	–	5421
					–		–		–	402	
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1223,44	803,67	11011	7233	–	5604	17944
					419,78	209,22	3778	1883	–	1329	
50	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1159		3477		3477	–	3755
					–		–		–	278	
51	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2156		6468		6468	–	6985
					–		–		–	517	
52	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки)	м	3	689		2067		2067	–	2232
					–		–		–	165	
		Итого по разделу 14					**807 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 127				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					503 856				
		Накладные расходы, тенге					95 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					59 849				
РАЗДЕЛ 15. Оборудование. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). КИП и автоматика (ЛС №2-2-3)											
1	2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый	шт.	2	64675		129350		–	–	129350
					–		–		129350	–	
		Итого по разделу 15					**129 350**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					129 350				
РАЗДЕЛ 16. Монтажные работы. Водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой ствола 12 м (аул Актан батыр). КИП и автоматика (ЛС №2-2-3)											
2	1311-0203-0205	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре НР = 75 %	шт.	2	8800,5	2373	17601	4746	5131	7119	26698

					3862	884	7724	1768	–	1978	
3	5801-0001-0001 (пл) (об)	Регулирующий клапан поддержания давления Ду-80 мм	шт.	1	255000		255000		–	–	255000
					–		–		255000	–	
4	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1956	43,5	3912	87	133	2266	6672
					1846	11	3692	22	–	494	
5	2307-0202-1201	Коробка соединительная	шт.	2	7619		15238		15238	–	16457
					–		–		–	1219	
6	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	381,25	49,38	15250	1975	2168	8359	25498
					277,68	12,58	11107	503	–	1889	
7	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	306		12240		12240	–	13219
					–		–		–	979	
8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	293,3	137,15	11732	5486	1834	4275	17288
					110,3	38,15	4412	1526	–	1281	
9	2306-0203-2001	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,04	336027		13441		13441	–	14516
					–		–		–	1075	
10	1311-0402-0101	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2 НР = 75	шт.	4	2297,5	–	9190	–	646	6408	16846
					2136	–	8544	–	–	1248	
		Итого по разделу 16					**392 194**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 479				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 294				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 831				
		- оборудование, тенге					255 000				
		Накладные расходы, тенге					28 427				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 163				
		РАЗДЕЛ 17. Напорный водовод до ст.Кайдауыл в две нити длиной 17460 м (ЛС №2-3-1)									
15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	34,92	62693,76	–	2189266	–	529361	1643306	4139178
					47534,51	–	1659905	–	–	306606	
		Итого по разделу 17					**4 139 178**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 659 905				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					529 361				
		Накладные расходы, тенге					1 643 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					306 606				

РАЗДЕЛ 18. Напорный водовод до ст.Кайдауыл. Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-17) (ЛС №2-3-2)												
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=17,000;	м3 грунта	5,1	47,84	47,84	244	244	–	51	319
					–	13,92	–	71	–	24	
2	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=17,000;	м3 грунта	5,1	28,43	28,43	145	145	–	24	183
					–	6,67	–	34	–	14	
3	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=17,000;	яма	17	591,88	490,65	10062	8341	–	3997	15184
					101,24	225,35	1721	3831	–	1125	
4	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=17,000;	м2 спланированной	17	113,53	–	1930	–	–	1390	3586
					113,53	–	1930	–	–	266	
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=17,000;	м3	1,7	23650	1096,47	40205	1864	30652	7338	51346
					4522,94	220,59	7689	375	–	3803	
6	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=17,000;	шт	17	4153,71	693,47	70613	11789	8613	58257	139180
					2953,59	219,47	50211	3731	–	10310	
7	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=17,000;	т конструкций	0,442	314647,06	132708,14	139074	58657	4416	57983	212822
					171947,96	18171,95	76001	8032	–	15765	
8	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,064;	м	63,308	1073		67929		67929	–	73363
					–		–		–	5434	
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,064;	т	0,12282	220004		27021		27021	–	29183
					–		–		–	2162	
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,064;	т	0,03191	253878		8101		8101	–	8749
					–		–		–	648	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=17,000;	м2	34	89,74	2,18	3051	74	1721	872	4237
					36,94	0,24	1256	8	–	314	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=17,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	34	140,62	3,15	4781	107	3205	1025	6270
					43,21	0,47	1469	16	–	464	

13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=17,000;	м2	8,5	70,47	1,65	599	14	401	128	785
					21,65	0,24	184	2	–	58	
		Итого по разделу 18					**545 207**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 461				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 235				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					152 059				
		Накладные расходы, тенге					131 065				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 387				
		РАЗДЕЛ 19. Напорный водовод до аула Актан Батыр в две нити длиной 7688 м (ЛС №2-4-1)									
12	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	15,376	62693,74	–	963979	–	233089	723581	1822565
					47534,47	–	730890	–	–	135005	
		Итого по разделу 19					**1 822 565**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					730 890				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					233 089				
		Накладные расходы, тенге					723 581				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					135 005				
		РАЗДЕЛ 20. Напорный водовод до аула Актан Батыр. Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-7) (ЛС №2-4-2)									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	2,1	48,1	48,1	101	101	–	21	132
					–	13,81	–	29	–	10	
2	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	2,1	28,57	28,57	60	60	–	10	76
					–	6,67	–	14	–	6	
3	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=7,000;	яма	7	591,86	490,57	4143	3434	–	1647	6253
					101,29	225,43	709	1578	–	463	
4	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=7,000;	м2 спланированной	7	113,57	–	795	–	–	572	1476
					113,57	–	795	–	–	109	
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	0,7	23648,57	1097,14	16554	768	12620	3021	21141
					4522,86	220	3166	154	–	1566	
6	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=7,000;	шт	7	4153,57	693,57	29075	4855	3545	23989	57309
					2953,57	219,57	20675	1537	–	4245	

7	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	0,182	314642,86	132697,8	57265	24151	1819	23875	87631
					171950,55	18164,84	31295	3306	–	6491	
8	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,064;	м	26,068	1073		27971		27971	–	30209
					–		–		–	2238	
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,064;	т	0,05107	220004		11236		11236	–	12135
					–		–		–	899	
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,064;	т	0,01277	253878		3242		3242	–	3501
					–		–		–	259	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=7,000;	м2	14	89,71	2,14	1256	30	709	359	1744
					36,93	0,29	517	4	–	129	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=7,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	14	140,64	3,14	1969	44	1320	422	2582
					43,21	0,43	605	6	–	191	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=7,000;	м2	3,5	70,29	1,43	246	5	165	52	322
					21,71	–	76	–	–	24	
		Итого по разделу 20					**224 511**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 448				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 627				
		Накладные расходы, тенге					53 968				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 630				
		РАЗДЕЛ 21. Водопроводная сеть. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 3847 м и подводка к границам домов потребителей длиной 2800 м, ст.Кайдауыл (ЛС № 2-5-1)									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4284	192,55	192,55	824874	824874	–	135869	1037602
					–	44,05	–	188707	–	76859	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	113	1373,68	–	155226	–	–	111763	288347
					1373,68	–	155226	–	–	21359	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	133	1648,42	–	219239	–	–	157852	407259

					1648,42	–	219239	–	–	30167		
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	206	716,36	–	147571	–	–	106251	274128	
					716,36	–	147571	–	–	20306		
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4323	15,9	15,9	68716	68716	–	18640	94345	
					–	5,99	–	25890	–	6989		
6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6470	0,96	0,96	6225	6225	–	1689	8546	
					–	0,36	–	2345	–	633		
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,7	24216,35	1655,53	16951	1159	12943	2798	21329	
					4070,43	322,12	2849	225	–	1580		
8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,647	302236,81	92946,45	195547	60136	3617	146639	369562	
					203700,03	25234,21	131794	16327	–	27375		
9	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,847	62693,79	–	241183	–	58318	181036	455997	
					47534,44	–	182865	–	–	33778		
10	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	653,47	689		450241		450241	–	486260	
					–		–		–	36019		
11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-30шт.) НР = 72 %	м3 грунта	491	139,82	132,96	68653	65282	–	13180	88379	
					6,86	30,42	3370	14935	–	6547		
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2	м3 грунта	9	1648,42	–	14836	–	–	10682	27559	
					1648,42	–	14836	–	–	2041		
13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	15,90	15,90	7948	7948	–	2156	10912	
					–	5,99	–	2995	–	808		
14	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной	273	113,53	–	30993	–	–	22315	57573	
					113,53	–	30993	–	–	4265		

15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (30шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,66	32647,04	8154,56	413312	103237	202394	145566	603588
					8505,61	3108,64	107681	39355	–	44710	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	129	823,56	18,61	106240	2401	74139	27886	144856
					230,23	2,21	29700	285	–	10730	
17	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100	–	23868
					–		–		–	1768	
18	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	18073		108438		108438	–	117113
					–		–		–	8675	
19	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7836		31344		31344	–	33852
					–		–		–	2508	
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778	–	23520
					–		–		–	1742	
21	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	12	11894		142728		142728	–	154146
					–		–		–	11418	
22	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	15796		94776		94776	–	102358
					–		–		–	7582	
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	24	4601		110424		110424	–	119258
					–		–		–	8834	
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	5042		40336		40336	–	43563
					–		–		–	3227	
25	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296	–	21919
					–		–		–	1624	
26	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	17235		103410		103410	–	111683
					–		–		–	8273	
27	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	8	8454		67632		67632	–	73043
					–		–		–	5411	

28	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1426	439282		62642		62642	–	57653
					–		–		–	5011	
29	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	599		14376		14376	–	15526
					–		–		–	1150	
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	1002686,57	465223,88	3810	1768	314	2237	6531
					454925,37	139925,37	1729	532	–	484	
31	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,8152	9991		38118		38118	–	41167
					–		–		–	3049	
32	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	1613059,7	110895,52	6130	421	5099	672	7346
					160223,88	18507,46	609	70	–	544	
33	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и	64	1105,64	210,13	70761	13448	17536	48791	129116
					621,51	84,38	39776	5400	–	9564	
34	2900-0001-0200	Знак Пожарный гидрант ПГ на металле 300х300 мм	шт.	16	1607		25712		25712	–	27769
					–		–		–	2057	
35	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	1734,91	74,39	39903	1711	7600	31039	76617
					1330,09	33,09	30592	761	–	5675	
36	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ	шт.	23	41351		951073		951073	–	1027159
					–		–		–	76086	
37	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0258	1226162,79	451782,95	31635	11656	9346	13689	48950
					412131,78	123798,45	10633	3194	–	3626	
38	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1673		50190		50190	–	54205
					–		–		–	4015	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	217	1223,51	803,71	265501	174405	–	135121	432672
					419,8	209,17	91096	45390	–	32050	
40	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1159		34770		34770	–	37552
					–		–		–	2782	
41	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	94	2156		202664		202664	–	218877
					–		–		–	16213	

42	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-32шт.)	м	32	1002		32064		32064	–	34629
					–		–		–	2565	
43	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-3шт.)	м	9	689		6201		6201	–	6697
					–		–		–	496	
44	2302-0302-5920	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	3040		97280		97280	–	105062
					–		–		–	7782	
45	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1545		37080		37080	–	40046
					–		–		–	2966	
46	2302-0302-1009	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1545		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
47	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	16	82916,06	161,38	1326657	2582	1297197	27632	1462632
					1679,88	64,56	26878	1033	–	108343	
48	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,672	73379,46	2604,17	49311	1750	21448	26622	82008
					38858,63	1157,74	26113	778	–	6075	
49	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	81501		1304016		1304016	–	1408337
					–		–		–	104321	
50	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,66	270		3418		3418	–	3692
					–		–		–	273	
		Итого по разделу 21					**10 538 143**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 253 551				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 347 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					348 221				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 786 148				
		Накладные расходы, тенге					1 370 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					780 603				
РАЗДЕЛ 22. Подводка водопроводных сетей к границам домовладений. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 3847 м и подводка к границам домов потребителей длиной 2800 м, ст.Кайдауыл (ЛС № 2-5-1)											
51	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16597	193,87	193,87	3217629	3217629	–	836319	4378264
					–	69,99	–	1161554	–	324316	
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	140	1373,68	–	192315	–	–	138467	357245
					1373,68	–	192315	–	–	26463	

53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	513	1373,68	–	704698	–	–	507383	1309047
					1373,68	–	704698	–	–	96966	
54	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	448	652,25	–	292206	–	–	210388	542802
					652,25	–	292206	–	–	40208	
55	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16802	15,9	15,9	267075	267075	–	72449	356686
					–	5,99	–	100624	–	27162	
56	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	28000	0,96	0,96	26939	26939	–	7307	36986
					–	0,36	–	10149	–	2740	
57	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,8	248093,93	64882,5	694663	181671	4372	551890	1346277
					181650	17444,64	508620	48845	–	99724	
58	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2828	155		438340		438340	–	473407
					–		–		–	35067	
59	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,8	51340,36	–	143753	–	10656	131766	297561
					47534,64	–	133097	–	–	22042	
60	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-39шт.) НР = 72 %	м3 грунта	2496	139,82	132,96	348995	331862	–	66998	449272
					6,86	30,42	17133	75920	–	33279	
61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=39,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	39	1648,41	–	64288	–	–	46287	119421
					1648,41	–	64288	–	–	8846	
62	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=39,000;	м3 грунта	2535	15,9	15,9	40295	40295	–	10931	55324
					–	5,99	–	15182	–	4098	
63	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=39,000;	м2 спланированной	1365	92,3	–	125990	–	–	90713	234039
					92,3	–	125990	–	–	17336	

64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=39,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66,3	32647	8154,56	2164496	540647	1059928	762324	3150966
					8505,6	3108,64	563921	206103	–	234146	
65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=39,000;	м2 поверхности	663	823,56	18,61	546021	12338	381039	143320	744488
					230,23	2,21	152644	1463	–	55147	
66	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=39,000;	шт.	39	18073		704847		704847	–	751235
					–		–		–	56388	
67	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 К=39,000;	шт.	78	11894		927732		927732	–	1001951
					–		–		–	74219	
68	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 К=39,000;	шт.	39	15796		616044		616044	–	665328
					–		–		–	49284	
69	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=39,000;	шт.	117	4601		538317		538317	–	581382
					–		–		–	43065	
70	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=39,000;	шт.	39	5042		196638		196638	–	212369
					–		–		–	15731	
71	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=39,000;	шт.	39	17235		672165		672165	–	725938
					–		–		–	53773	
72	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=39,000;	комплект	39	8454		329706		329706	–	356082
					–		–		–	26376	
73	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=39,000;	т	0,69537	439282		305464		305464	–	329901
					–		–		–	24437	
74	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=39,000;	шт.	117	599		70083		70083	–	75690
					–		–		–	5607	
75	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 % К=39,000;	км трубопровода	0,0156	1002692,31	465256,41	15642	7258	1287	9186	26814
					454935,9	139871,79	7097	2182	–	1986	
76	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,6624	9991		156483		156483	–	169002
					–		–		–	12519	

77	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=39,000;	км трубопровода	0,0156	1613076,92	110897,44	25164	1730	20935	2758	30156
					160192,31	18397,44	2499	287	–	2234	
78	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 % К=39,000;	м2 подзоров и	312	1105,64	210,13	344960	65560	85491	237855	629440
					621,5	84,38	193909	26327	–	46625	
79	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	39	1060,18	24,79	41347	967	6815	33655	81002
					860,64	11,03	33565	430	–	6000	
80	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ	шт.	39	26789		1044771		1044771	–	1128353
					–		–		–	83582	
81	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	139	1223,51	803,71	170068	111716	–	86553	277151
					419,8	209,17	58352	29075	–	20530	
82	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	376		37600		37600	–	40608
					–		–		–	3008	
83	2302-0301-1728	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	1053		41067		41067	–	44352
					–		–		–	3285	
84	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	100	1873,01	81,85	187301	8185	30058	147158	361216
					1490,58	11,03	149058	1103	–	26757	
85	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	358		35800		35800	–	38664
					–		–		–	2864	
86	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	100	2694		269400		269400	–	290952
					–		–		–	21552	
87	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	100	6527		652700		652700	–	704916
					–		–		–	52216	
88	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	100	5057		505700		505700	–	546156
					–		–		–	40456	
89	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1102		42978		42978	–	46416
					–		–		–	3438	

90	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,05	380340	61460	19017	3073	637	16181	38014
					306140	20740	15307	1037	–	2816	
91	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	50,2	333		16717		16717	–	18054
					–		–		–	1337	
92	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,05	499600	17580	24980	879	17802	6252	33731
					125980	320	6299	16	–	2499	
93	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,078	380294,87	61423,08	29663	4791	994	25242	59297
					306128,21	20756,41	23878	1619	–	4392	
94	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;	м	78,312	1460		114336		114336	–	123483
					–		–		–	9147	
95	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,078	499602,56	17589,74	38969	1372	27771	9753	52620
					125974,36	333,33	9826	26	–	3898	
96	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	66,3	270		17901		17901	–	19333
					–		–		–	1432	
		Итого по разделу 22					**23 341 391**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 254 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 823 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 681 942				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 382 574				
		Накладные расходы, тенге					4 151 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 728 993				
РАЗДЕЛ 23. Водопроводная сеть.Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м, аул Актан Батыр (ЛС № 2-6-1)											
11	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,47	62693,88	–	92160	–	22284	69177	174244
					47534,69	–	69876	–	–	12907	
		Итого по разделу 23					**174 244**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 876					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 284					
		Накладные расходы, тенге					69 177					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 907					
РАЗДЕЛ 24. Подводка водопроводных сетей к границам домовладений. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м, аул Актан Батыр (ЛС № 2-6-1)												
64	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,58	51339,66	–	29777	–	2207	27294	61637
					47534,48	–	27570	–	–	4566	
		Итого по разделу 24					**61 637**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 570				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 207				
		Накладные расходы, тенге					27 294				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 566				
Раздел 31 Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой (ЛС №9-1-1)												
1	4102-0104-1029	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т	97,4043275	457		44 514		–	–	48075
					–		–		–	3 561	
2	4101-0204-1029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние	т	1035,483222	675		698951		–	–	754867
					–		–		–	55916	
3	4101-0204-2029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние	т	18,806	794		14932		–	–	16127
					–		–		–	1195	
4	4101-0204-3029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние	т	155,03	1107		171618		–	–	185347
					–		–		–	13729	
5	4101-0204-4029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние	т	0,202	1500		303		–	–	327
					–		–		–	24	
		Итого по разделу 31					**1 004 743**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					930 318				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					74 425				
		Итого по смете					**52 199 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 021 129				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 909 925				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 232 228					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 815 619					
		- оборудование, тенге					768 700					
		- перевозка грузов, тенге					930 318					
		Накладные расходы, тенге					8 944 247					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 809 697					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			**51 194 889**						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**768 700**						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**50 426 189**						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -(2,6 %), К=0,8	Тенге			1 048 864,74						
		Итого по главам 1-8	Тенге			**51 475 054,06**						
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание - 2,97 %	Тенге			1 528 809,11						
9-1		Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге			1 004 743						
		Итого по главам 1-9	Тенге			**54 008 606,16**						
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			1 080 172,12						
		Итого	Тенге			**55 857 478,29**						
		на 2019 г. К=1,05	Тенге			**58 650 352,20**						
		Итого с понижающим коэф.К=0,89999999981	Тенге			**52 785 316,97**						
		НДС 12%	Тенге			**6 334 238,04**						
		ИТОГО:	Тенге			**59 119 555,01**						

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.о.руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Турсинбаев М.А.**